ELECPROING
NIT: 901465366-4
Diseño, Asesoría y Construcción de Proyectos de Redes de Media y Baja Tensión
Cerete- córdoba CEL 3104351745/email. elecproing@gmail.com - gadespitia@gmail.com

Cereté**,** 29 de abril de 2026

Señores:
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º. Montería

Asunto: Informe estado de ejecución del Contrato No. SER 062-2025

Respetados Señores:

En mi calidad de contratista del Contrato No. SER 062-2025, cuyo objeto es: "CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA REUBICACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL SUMINISTRO DE POSTES NUEVOS Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS DE TIPO ELÉCTRICO QUE ELLO CONLLEVE, INCLUIDOS LOS TRÁMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE, PARA OTORGARLOS EN SEDE JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", me permito presentar informe formal del estado actual de la ejecución del contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes

La ejecución del contrato fue suspendida debido a factores externos que afectaron el normal desarrollo de las actividades, entre ellos:

- Condiciones climáticas adversas (frente frío e inundaciones) que impidieron el acceso y la estabilidad del terreno.
- Retrasos administrativos por el cambio de titular en la Secretaría de Hacienda del municipio de Ayapel.
- Reprogramaciones sucesivas de descargos en frío por parte del operador de red, afectadas también por el paro minero en la región.

2. Estado Actual de Resolución de las Causas

- **Permisos administrativos:** Ya se cuenta con la autorización de Planeación Municipal, requisito que había generado retraso por el cambio de titular en la cartera de Ayapel.
- **Condiciones climáticas:** Las condiciones de pluviosidad que impedían la ejecución han mejorado, permitiendo la disposición logística y técnica para el reinicio.
- **Operador de red:** Se está a la espera de la programación definitiva del descargo en frío. La actividad ya había sido programada en dos ocasiones, pero debió reprogramarse por las contingencias mencionadas. La solicitud fue renovada

mediante oficio dirigido al operador de red y actualmente se espera respuesta oficial.

3. Situación de Ejecución

En este momento, el contratista tiene todo dispuesto para la ejecución de las labores:

- Materiales y equipos listos para traslado e instalación.
- Personal técnico disponible para iniciar actividades en cuanto se autorice el descargo en frío.
- Plan logístico ajustado para garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas y seguridad en la obra.

4. Conclusiones

- Las causas que motivaron la suspensión han sido atendidas y superadas en su mayoría.
- El único aspecto pendiente es la programación del descargo en frío por parte del operador de red, trámite que ya fue solicitado nuevamente y se encuentra en curso.
- Una vez se obtenga dicha autorización, se procederá al reinicio formal de la ejecución mediante acta correspondiente, con el compromiso de culminar todas las actividades del contrato en los plazos y condiciones establecidos.

5. Disposición

El contratista reitera su total disposición para ejecutar el contrato con calidad, oportunidad y conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la culminación exitosa del proyecto.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



GABRIEL DARIO ESPITIA ARIZAL
CC. No. 78.034.658 expedida en Cereté Córdoba
ING – M.P No. AT205-182790
R/L ELECPROING S.A.S