ACTA DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIA-002-2026.	
SUPERVISIÓN No.	003
FECHA DE SUPERVISIÓN	29 DE ABRIL DEL 2026.
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2026.
NOMBRE DE LA EMPRESA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DEL NOROESTE DE CALDAS "ESPANC" S.A.S ESP
NIT	901.052.588-1
REPRESENTANTE LEGAL	VALENTINA ALVARAN GUEVARA
CEDULA No	1.060.596.598
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO Y LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL NOROESTE DE CALDAS- ESPANC PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARMATO - CALDAS.".
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº	62 DEL 02 DE ENERO DE 2026.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	104 DEL 27 DE ENERO DE 2026.
RUBRO	2.3.2.02.02.009.011.03
VALOR DEL CONTRATO	DOCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS MCTE ($211.000.000)
FECHA DE TERMINACION	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

La suscrita a saber Secretaria de Desarrollo Económico, Ambiental y Servicios Públicos **MANUELA ORTIZ MEJIA**, representando al Municipio de Marmato en calidad de supervisor y **VALENTINA ALVARAN GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía número **1.060.596.598 DE SUPIA,CALDAS,** contratista, representando a **LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL NOROESTE DE CALDAS "ESPANC" S.A.S. ESP NIT 901.052.588-1**, quienes suscribieron convenio interadministrativo **CIA-002-2026** se reúnen el día veintinueve (29) de abril de 2026, para verificar el cumplimiento del convenio el cual tiene por objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO Y LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL NOROESTE DE CALDAS- ESPANC PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARMATO – CALDAS.**

El contratista presto los siguientes servicios a entera satisfacción:

Sector El Atrio, Marmato Zona Histórica
E-mail: desarrolloeconomico@marmato-caldas.gov.co
PBX (57) 317 363 3979 - Código Postal 178001
www.marmato-caldas.gov.co

En el sector centro poblado san Juan el contratista llevo a cabo las siguientes instalaciones, reparaciones y demás para brindar un buen servicio y seguridad a la comunidad.

- Instalación de 3 luminaria tipo new de 100w, diseñada para brindar mayor eficiencia lumínica y reducir fallas en el sistema.
- Tendido y conexión de 6metros de cable dúplex, garantizando una adecuada conducción y distribución de la energía eléctrica.
- Instalación de 6 conectores tipo piercing, con el fin de garantizar uniones eléctricas seguras, firmes y duraderas.

El contratista llevo a cabo labores de mejora y mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público, en el sector carangal del centro poblado San Juan.

- Instalación de 2 luminarias de 100w tipo new, diseñadas para ofrecer mayor eficiencia lumínica y reducir fallas en el sistema.
- Tendido y conexión de 4 metros de cable dúplex, garantizando una adecuada conducción y distribución de le energía eléctrica.
- Instalación de 4 conectores tipo piercing, asegurando uniones eléctricas seguras, firmes y duraderas.
- Aplicación de cinta aislante como material de soporte, utilizada para reforzar el aislamiento y la protección de las conexiones eléctricas.

Garantizo la intervención que se llevó a cabo en el sector centro poblado el llano cumpliendo con el mantenimiento correctivo en el sistema de alumbrado público, con el objetivo de optimizar la iluminación, garantizar mayor seguridad peatonal y vehicular, y prolongar la vida útil de la infraestructura eléctrica instalada.

- Reposición de 2 luminarias de 100 tipo new, con el fin de mejorar la eficiencia lumínica y reducir fallas en el sistema.
- instalación de 4 metros de cable encauchado, asegurando una conducción eléctrica confiable y resistente a condiciones ambientales adversas.
- Colocación de 4 conectores tipo piercing, garantizando uniones eléctricas seguras. Firmas y duraderas.
- Aplicación de cinta aislante como material de soporte, utilizada para reforzar el aislamiento y la protección de las conexiones eléctricas.

El contratista presento el cronograma que ha sido estructurado en coherencia con las actividades descritas en el informe de actividades ejecutadas del servicio de alumbrado público, para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Se llevó acabo un recorrido en el centro poblado el llano, con el objetivo de identificar luminarias que presentan fallas o no se encuentran en funcionamiento.

Sector El Atrio, Marmato Zona Histórica
E-mail: desarrolloeconomico@marmato-caldas.gov.co
PBX (57) 317 363 3979 - Código Postal 178001
www.marmato-caldas.gov.co

Así mismo certifico el cumplimiento del pago de la seguridad social con numero de planilla **6013095531** de marzo, parafiscales y demás obligaciones contraídas por el contratista en dicho proceso contractual la cual es anexada a esta acta de supervisión, de la misma manera avalo que sea pagado al contratista la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000)**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$211.000.000**		
ACTA DE SUPERVISIÓN No.001 PAGADA.		$50.000.000	$161.000.000
ACTA DE SUPERVISION No.002 A PAGAR		$29.000.000	$ 132.000.000
ACTA DE SUPERVISION No.003 A PAGAR		$10.000.000	$ 122.000.000
VALOR EJECUTADO			$89.000.000
VALOR POR EJECUTAR			$122.000.000

Manuela Ortiz Mejía.

MANUELA ORTIZ MEJIA
Secretaria de Desarrollo Económico, Ambiental y Servicios Públicos
Supervisor

VALENTINA ALVARAN GUEVARA
Representante Legal ESPANC
Contratista

Sector El Atrio, Marmato Zona Histórica
E-mail: desarrolloeconomico@marmato-caldas.gov.co
PBX (57) 317 363 3979 - Código Postal 178001
www.marmato-caldas.gov.co