DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
Yezid Alberto Chamat Luna
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE DOIDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 6
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No.2653 de fecha 2 de julio de 2024

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE DOIDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 6.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	1538 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN (Integrado por PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - CCO S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%)		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE DOIDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	27/06/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-042141
VALOR INICIAL:	$ 2.293.011.751.00		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 2.293.011.751.00		
ANTICIPO	$ 211.823.988		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 211.823.988		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 211.823.988		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 14 de octubre de 2025		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de noviembre de 2025		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 21 de diciembre de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de abril de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
413624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 2.293.011.751	$ 820.074.835	$ 1.472.936.916
TOTAL				**$ 2.293.011.751**	**$ 820.074.835**	**$ 1.472.936.916**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15, para el periodo marzo, el avance del contrato es del 62,65 %, y se relaciona a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.533.306.817	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.236.682.690	87 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1,094.124.521,00	54 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1,094.124.521,00	54 %

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 211.823.988
Amortizado	$ 211.823.988
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado: 80,33%
% Básico ejecutado acumulado: 62,65%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.		

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

El Contratista de obra adquiere póliza con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A la fecha se encuentran actualizadas las vigencias.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZAS NOMBRE: Póliza de Cumplimiento No 11-44-101225383

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 229.301.176,00		05/06/2024	Liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 450.661.364,00		05/06/2024	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 458.602.351,00		05/06/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 687.903.526,00		Recibo definitivo	Cinco (5) años a partir de recibo definitivo
Calidad	$ 53.550.000,00		El acta de aprobación	Cinco (5) años a partir del acta de aprobación

Garantía de RCE: Póliza RCE No. 11-40-101063312

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$427.050.000,00	**11-40-101063312 Anexo No. 13**	06/05/2024	22/04/2026
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$427.050.000,00	**11-40-101063312 Anexo No. 13**	06/05/2024	22/04/2026
Perjuicios Extrapatrimoniales	$427.050.000,00	**11-40-101063312 Anexo No. 13**	06/05/2024	22/04/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia generada

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO

Correspondencia Recibida

FECHA	OFICIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1585 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES INT	NIT:	901.827.192-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO MUELLES INT (Integrado por GRUPO INTECON S.A.S con NIT 901.616.027-1 con un porcentaje de participación del 50% y INTERSA S.A., con NIT 860.450.644-3 con un porcentaje de participación del 50%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE DOIDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	27/06/2024	REGISTRO EN SECOP II	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 684.510.735,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 684.510.735,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	Hasta el 14 de octubre de 2025
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
PRÓRROGA 3:	Hasta el 21 de diciembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de abril de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
10124	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 684.510.735,00	$ 598.670.100,32	$ 85.840.634,68

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría ha presentado 13 actas de costos relacionadas de la siguiente manera:

- N. 1 (junio del 2024) por un valor de $3.635.283 pesos IVA incluido,
- N. 2 (julio del 2024) por un valor de $27’963.715,00 pesos IVA incluido,
- N. 3 (agosto del 2024) por un valor de ($35’422.825,00) pesos IVA incluido
- N. 4 (septiembre del 2024) por un valor de ($60’875.116,00) pesos IVA incluido
- N. 5 (octubre del 2024) por un valor de ($62’192.494,00) pesos IVA incluido

- N. 6 y 7 (noviembre y diciembre del 2024) por un valor de $0 pesos
- N. 8 (julio del 2025) por un valor de ($99.108.946) pesos IVA incluido
- N. 9 (agosto del 2025) por un valor de ($83.533.526) pesos IVA incluido
- N. 10 (septiembre del 2025) por un valor de ($76.964.678) pesos IVA incluido
- N. 11 (octubre del 2025) por un valor de ($52.797.834.32) pesos IVA incluido
- N. 12 (noviembre del 2025) por un valor de ($80.017.028,00) pesos IVA incluido
- N. 13 (diciembre del 2025) por un valor de ($15.528.654,62) pesos IVA incluido.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0 – 88 %
Total inversión ejecutada: $ 598.670.100,32 - 86 %

2.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	…	..

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.		

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

La interventoría adquiere póliza con la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. M–100229105. Asegurado y Beneficiario: INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Interventoría NOMBRE: Póliza de Interventoría M–100229105				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 68.451.073,50		08/05/2024	22/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 115.043.822,00		08/05/2024	22/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 136.902.147,00		08/05/2024	22/04/2029
Calidad del Servicio	$ 205.353.220,50		22/04/2026	22/04/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El contrato se suspende teniendo en cuenta que los niveles del río San Juan no presentan las condiciones adecuadas para continuar, esto ocasionado por la ola invernal que azota a la región. Por lo anterior, se suscribe la ampliación No. 1 de la suspensión No. 2.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se tramita la prórroga No. 4 y el respaldo presupuestal.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

A fecha del presente informe, no se han realizado comisiones

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras.
- Analizar el cumplimiento del plan de trabajo y los hitos establecidos.
- Supervisión financiera; verificar los pagos en relación con los avances ejecutados.
- Asegurar que se tomen acciones correctivas si es necesario.
- Revisar si se cumplen los estándares de seguridad, ambientales y administrativos

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,



JANNIER SALAS QUEJADA
C.C. No. 8.439.515
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA