Transpor
S.a.s.

INFORME NRO 2 DE EJECUCION

Calle 64 A N° 21-50 Edificio Portal del Cable – Oficina 306 – Manizales.
310 381 6535 transpor.sas@gmail.com

Scanned with CamScanner

Transpor S.a.s.

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO №	**650-2024**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA"**
PLAZO	**SESENTA DIAS (60)**
VALOR DEL CONTRATO	**$99.740.135.00**

Conforme a lo informado en el acta anterior, las actividades pendientes correspondían al terminado del vaciado de la cuneta, sardineles y afirmado para enlace desde la vía existente al nuevo sistema de placas huellas.

Se adjunta fotos de lo anterior.



Foto 1 Demolición de roca para conformar el alineamiento de las cunetas

Se encontró en el alineamiento de las cunetas, que se debia hacer la demolición de una rocas logrando de esta manera contar con un ancho uniforme que facilitara el desague.

En paralelo a lo anterior se continuo con el vaciado de la cuneta en concreto.

Calle 64 A N° 21-50 Edificio Portal del Cable – Oficina 306 – Manizales.
310 381 6535 transpor.sas@gmail.com

Scanned with CamScanner

Transpor
S.a.s.



Foto 1 Vaciado de Cuneta lateral.

Posterior a este vaciado se realizó en enrocado central, como actividad que permite darle ya un aspecto completo de vía. Se realizo por medio de una capa de concreto ciclópeo central que da un medio adicional de agarre y disminuye los costos de la capa de concreto.



Foto 2 Enrocado central. Estructura en concreto ciclópeo

Una vez finalizadas estas dos actividades, se realizó el vaciado de los sardineles laterales, con el fin de confinar la vía y permitir la circulación de las aguas de escorrentía.

Calle 64 A N° 21-50 Edificio Portal del Cable – Oficina 306 – Manizales.
310 381 6535 transpor.sas@gmail.com

Scanned with CamScanner

Transpor
S.a.s.





Como enlace entre la vía existente y las placa huellas, se hacen rellenos con sub base granular procurando tener una transición suave.





Calle 64 A N° 21-50 Edificio Portal del Cable – Oficina 306 – Manizales.
310 381 6535 transpor.sas@gmail.com

Scanned with CamScanner

Transpor S.a.s.

El balance del contrato queda de la siguiente manera:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	
1 - PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y taloneos con ambones	m	5.894,2	55,00	$ 324.181,00	91,67%
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	196.709,0	0,00	$ -	0,00%
1.3	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	51.668,4	8,23	$ 425.214,00	155,58%
1.4	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	67.375,6	24,68	$ 1.662.835,00	83,80%
1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	51.050,3	25,00	$ 1.276.258,00	75,99%
1.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	44.103,3	8,00	$ 352.826,00	100,88%
2 - AFIRMADOS Y GRANULARES						
2.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	345.279,2	20,87	$ 7.205.956,00	118,38%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA GDN SIMA	M3	363.859,8	28,45	$ 10.351.811,00	107,56%
3 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO						
3.1	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.477.229,0	11,61	$ 17.150.629,00	100,00%
3.2	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE -INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.556.023,6	3,33	$ 5.181.559,00	100,00%
3.3	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.409.546,2	6,45	$ 9.091.573,00	100,00%
3.4	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.495.013,6	8,99	$ 13.440.163,00	100,56%
3.5	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA - INCLUYE FORMALETA	M3	1.225.947,6	5,81	$ 7.122.755,00	100,00%
3.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	12.818,0	2038,64	$ 26.131.288,00	129,09%
3.7	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	ML	13.752,3	0,00	$ -	0,00%
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0.01 m	ML	19.993,4	0,00	$ -	0,00%
	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU				$ 99.717.048,00	99,98%

CONTROL FINANCIERO		
RESUMEN DEL CONTRATO		VALOR PAGADO
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.740.135,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 89.766.766,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 9.950.282,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 23.087,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 99.740.135,00	$ 99.740.135,00

Página 1

Federico Agudelo Reyes
C.c. 1.002.652.238 de Manizales
Representante Legal
TRANSPOR S.A.S.
NIT 901.600.221-4

Scanned with CamScanner