GLOGISTICSCAPITAL
UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, 20 de abril de 2026

Señor:
TENIENTE DONALDO HURTADO
Supervisor del Contrato No. CTO - 0019-ARC-CBNL03-2026
Armada de Colombia
Cartagena del Chairá

Asunto: Programación de fechas de ejecución contractual – Proyecto Alojamientos Modulares.

Cordial saludo, Teniente Hurtado:

Por medio del presente, me permito informar las fechas programadas para la ejecución del contrato **CTO - 0019-ARC-CBNL03-2026**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 3 ALOJAMIENTOS MODULARES MÓVIL TIPO CONTENEDOR METÁLICO DE 40' HQ"**, las cuales han sido definidas de la siguiente manera:

- **Inicio de cronograma:** 20 de abril de 2026.
  - **Despiece y Abastecimiento de materiales:** 11 de mayo de 2026.
  - **Preparación de superficie y cortes de la unidad:** 9 de junio de 2026.
  - **Marquetería e instalación puertas y ventanas:** 11 de junio de 2026.
  - **Instalación de estructura y forrado de paredes:** 5 de julio de 2026.
  - **Instalación de red eléctrica:** 10 de julio de 2026.
  - **Instalación de piso:** 15 de julio de 2026.
  - **Fabricación de dados de concreto:** 4 de julio de 2026.
  - **Instalación de mobiliario:** 25 de julio de 2026.
  - **Pruebas de calidad y liberación:** 3 de agosto de 2026.
  - **Cargue y transporte de las unidades a sitio:** 5 de agosto de 2026.
  - **Descargue e instalación en sitio:** 8 de agosto de 2026.
  - **Finalización de cronograma:** 8 de agosto de 2026.

Es importante precisar que estas fechas están sujetas a la aprobación de los planos técnicos enviados previamente para su revisión y aval.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones para dar inicio a la fase de producción.

Cordialmente,



LEANDRO LIMA HINCAPIE
Representante legal
GLOGISTICSCAPITAL