No. 20260018371373663 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNA-CBRIM3-SCBRIM3-CBFLIM31-SCBFLIM31-29.25

Cartagena del Chairá - Caquetá, 28 de abril de 2026.

Señor
LEANDRO LIMA HINCAPIÉ
UNIÓN TEMPORAL GLOGISTICSCAPITAL
CL 17 A SUR NO. 56-27
Bogotá, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud adición presupuestal y modificación del anexo técnico del Contrato No. 0019-ARC-CBNL03-2026.

Con toda atención me permito solicitar su aceptación a la adición presupuestal de en el cual se solicita incluir un contenedor metálico tipo baño sanitario de 40" HQ con el siguiente anexo técnico:

No.	Elemento	Unidad
1	**Estructura y Acabados Generales:** • Contenedor marítimo restaurado con detallado 40ft con paredes y techo lámina de contenedor y acabado en pintura tipo esmalte color blanco. • Acabado externo de superficie en pintura tipo esmalte color verde oliva. • Piso lámina alfajor de aluminio 30 metros cuadrados. • Cubículos de ducha con forrado en eterboard y acabado en panel PVC. • Cubículos de sanitarios en lámina metálica con acabado en pintura color blanco. • Puertas de cubículos en marco de aluminio y superficie en acrílico. **Aberturas:** • 1 Puerta de acceso en lámina de contenedor 0,90m ancho x 2,10m alto con cerradura de seguridad. **Sistema Eléctrico:** • Red eléctrica en tubería EMT a la vista sobre muros. • Plug 32 Amperios para conexión a suministro eléctrico. • 4 Lámparas led tipo regleta. • 1 caja de circuitos. • 1 interruptor sencillo. • 2 tomacorriente doble GFCI 110V. **Baño:** • 4 ducha con grifería y accesorios. • 3 sanitarios color blanco. • 3 orinales con grifería. • 2 lavamanos color blanco con mueble, incluye grifería. • 7 Extractor de olores 15x15cm.	1

	Sistema de apoyo: • 6 Polines en concreto 30x30x30cm. **Otro:** • 1 escalera acceso a segundo nivel en estructura metálica y baranda de seguridad con base anticorrosiva color negro, peldaños en lámina de alfajor de aluminio, 0,90m ancho. • 1 tanque de polietileno color negro de 250 litros sobre estructura metálica con base anticorrosivo color negro adosada al techo del contenedor para almacenamiento de agua. • 1 escalera gato para acceso al techo de la unidad.	
2	Transporte del contenedor desde el punto de fábrica y hasta al punto de entrega en Cartagena del Chairá, incluye las maniobras de cargue desde la fábrica hacia el medio de transporte por vía terrestre de acuerdo con las condiciones incluye maniobras de descargue e instalación adecuada sobre el punto en obra	1

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de complementar la infraestructura proyectada, optimización de los recursos disponibles, fortalecimiento de las capacidades logísticas de la unidad y elevar el nivel de bienestar de las tropas

Atentamente,

Supervisor Contrato No. 0019 ARC-CBNL03-2026