IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20260421

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | **0** | **IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20260421** | **1376 días** | **vie 14/01/22** | **jue 21/05/26** | **$63,246,117,200.00** |
| 1 | | **1** | **CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1847-2021: CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ** | **1376 días** | **vie 14/01/22** | **jue 21/05/26** | **$63,246,117,200.00** |
| 2 | | 1.1 | ACTA DE INICIO | 0 días | vie 14/01/22 | vie 14/01/22 | $0.00 |
| 3 | | **1.2** | **FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES** | **756 días** | **vie 14/01/22** | **mar 21/05/24** | **$607,849,447.00** |
| 4 | | 1.2.1 | ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN 1 | 0 días | vie 3/06/22 | vie 3/06/22 | $0.00 |
| 5 | | 1.2.2 | REINICIO 1 | 0 días | mar 5/07/22 | mar 5/07/22 | $0.00 |
| 6 | | 1.2.3 | ACTA No. 4 SUSPENSIÓN 2 | 0 días | vie 1/07/22 | vie 1/07/22 | $0.00 |
| 7 | | 1.2.4 | REINICIO 2 | 0 días | jue 4/08/22 | jue 4/08/22 | $0.00 |
| 8 | | 1.2.5 | ACTA No. 5 SUSPENSIÓN 3 | 0 días | vie 5/08/22 | vie 5/08/22 | $0.00 |
| 9 | | 1.2.6 | REINICIO 3 | 0 días | lun 22/08/22 | lun 22/08/22 | $0.00 |
| 10 | | 1.2.7 | ACTA No. 6 SUSPENSIÓN 4 | 0 días | mar 23/08/22 | mar 23/08/22 | $0.00 |
| 11 | | 1.2.8 | REINICIO 4 | 0 días | lun 26/09/22 | lun 26/09/22 | $0.00 |
| 12 | | 1.2.9 | ACTA No. 7 SUSPENSIÓN 5 | 0 días | lun 26/09/22 | lun 26/09/22 | $0.00 |
| 13 | | 1.2.10 | REINICIO 5 | 0 días | mié 26/10/22 | mié 26/10/22 | $0.00 |
| 14 | | 1.2.11 | ACTA No. 8 SUSPENSIÓN 6 | 0 días | mié 26/10/22 | mié 26/10/22 | $0.00 |
| 15 | | 1.2.12 | REINICIO 6 | 0 días | vie 25/11/22 | vie 25/11/22 | $0.00 |
| 16 | | 1.2.13 | ACTA No. 9 SUSPENSIÓN 7 | 0 días | vie 25/11/22 | vie 25/11/22 | $0.00 |
| 17 | | 1.2.14 | REINICIO 7 | 0 días | lun 12/12/22 | lun 12/12/22 | $0.00 |
| 18 | | 1.2.15 | ACTA No. 10 SUSPENSIÓN 8 | 0 días | lun 12/12/22 | lun 12/12/22 | $0.00 |
| 19 | | 1.2.16 | REINICIO 8 | 0 días | mié 11/01/23 | mié 11/01/23 | $0.00 |
| 20 | | 1.2.17 | ACTA No. 11 SUSPENSIÓN 9 | 0 días | mié 11/01/23 | mié 11/01/23 | $0.00 |
| 21 | | 1.2.18 | REINICIO 9 | 0 días | jue 26/01/23 | jue 26/01/23 | $0.00 |
| 22 | | 1.2.19 | ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 0 días | mar 5/03/24 | mar 5/03/24 | $0.00 |
| 23 | | 1.2.20 | ACTA 12 REINICIO DE CONTRATO DE OBRA | 0 días | mié 6/03/24 | mié 6/03/24 | $0.00 |
| 24 | | 1.2.21 | ACTA No. 13 SUSPENSIÓN 10 | 0 días | vie 15/03/24 | vie 15/03/24 | $0.00 |
| 25 | | 1.2.22 | REINICIO 10 | 0 días | mié 20/03/24 | mié 20/03/24 | $0.00 |
| 26 | | 1.2.23 | ENTREGA POR PARTE DEL IDU (12 CIVS) | 4 días | mié 6/03/24 | lun 11/03/24 | $0.00 |
| 27 | | **1.2.24** | **COMPONENTE TECNICO** | **756 días** | **vie 14/01/22** | **mar 21/05/24** | **$442,310,447.00** |
| 28 | | **1.2.24.1** | **HOJAS DE VIDA FASE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMII** | **740 días** | **vie 14/01/22** | **jue 2/05/24** | **$3,587,000.00** |
| 29 | | 1.2.24.1.1 | HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO MINIMO | 3 días | vie 14/01/22 | mar 18/01/22 | $622,000.00 |
| 30 | | 1.2.24.1.2 | HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA GESTIONES PRELIMINARES FASE 1 | 15 días | vie 14/01/22 | lun 31/01/22 | $300,000.00 |
| 31 | | 1.2.24.1.3 | HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA GESTIONES PRELIMINARES FASE 2 | 30 días | mié 6/03/24 | vie 12/04/24 | $1,664,998.00 |
| 32 | | 1.2.24.1.4 | REVISION HOJAS DE VIDA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y | 5 días | vie 12/04/24 | jue 18/04/24 | $1.00 |
| 33 | | 1.2.24.1.5 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA HOJAS DE VIDA A LA INTERVENTORIA | 6 días | jue 18/04/24 | jue 25/04/24 | $1,000,000.00 |
| 34 | | 1.2.24.1.6 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA IDU | 5 días | jue 25/04/24 | jue 2/05/24 | $1.00 |
| 35 | | 1.2.24.2 | DESGLOSE DEL AIU OFERTADO | 3 días | vie 14/01/22 | mar 18/01/22 | $2,616,255.00 |
| 36 | | **1.2.24.3** | **ANTICIPO** | **754 días** | **vie 14/01/22** | **lun 20/05/24** | **$8,630,000.00** |
| 37 | | 1.2.24.3.1 | PLAN DETALLADO DE INVERSION DEL ANTICIPO | 3 días | vie 14/01/22 | mar 18/01/22 | $1,565,000.00 |
| 38 | | 1.2.24.3.2 | SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO | 30 días | mar 18/01/22 | lun 21/02/22 | $1,565,000.00 |
| 39 | | 1.2.24.3.3 | SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO FASE 2 | 60 días | mié 6/03/24 | lun 20/05/24 | $5,500,000.00 |
| 40 | | **1.2.24.4** | **ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU** | **755 días** | **vie 14/01/22** | **lun 20/05/24** | **$19,130,000.00** |
| 41 | | 1.2.24.4.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS VERSION 0 | 30 días | vie 14/01/22 | jue 17/02/22 | $2,829,996.00 |
| 42 | | 1.2.24.4.2 | REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 5 días | jue 17/02/22 | mar 22/02/22 | $1.00 |
| 43 | | 1.2.24.4.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 3 días | mié 23/02/22 | vie 25/02/22 | $200,000.00 |
| 44 | | 1.2.24.4.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS VERSION FINAL | 5 días | vie 25/02/22 | jue 3/03/22 | $1.00 |
| 45 | | 1.2.24.4.5 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS FASE 2 (12 CIVS) | 42 días | lun 11/03/24 | jue 2/05/24 | $7,100,000.00 |
| 46 | | 1.2.24.4.6 | REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FASE 2 (12 CIVS) | 5 días | jue 2/05/24 | mié 8/05/24 | $1.00 |
| 47 | | 1.2.24.4.7 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) FASE 2 | 5 días | mié 8/05/24 | mié 15/05/24 | $9,000,000.00 |
| 48 | | 1.2.24.4.8 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS FASE 2(12CIVS) | 5 días | mié 15/05/24 | lun 20/05/24 | $1.00 |
| 49 | | **1.2.24.5** | **HOJAS DE VIDA PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCION** | **28 días** | **mar 16/04/24** | **lun 20/05/24** | **$5,600,000.00** |
| 50 | | 1.2.24.5.1 | HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA DE CONSTRUCCI | 14 días | mar 16/04/24 | vie 3/05/24 | $3,099,998.00 |
| 51 | | 1.2.24.5.2 | REVISION HOJAS DE VIDA ETAPA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 5 días | vie 3/05/24 | jue 9/05/24 | $1.00 |
| 52 | | 1.2.24.5.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA HOJAS DE VIDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A LA INTERVENTORIA | 3 días | jue 9/05/24 | mar 14/05/24 | $2,500,000.00 |
| 53 | | 1.2.24.5.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA IDU ETAPA DE | 6 días | mar 14/05/24 | lun 20/05/24 | $1.00 |
| 54 | | 1.2.24.6 | ADQUIRIR INFORMACION DEL CONTRATO | 5 días | vie 14/01/22 | jue 20/01/22 | $3,130,000.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | 1.2.24.7 | RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO. | 16 días | vie 14/01/22 | mar 1/02/22 | $939,000.00 |
| 56 | | **1.2.24.8** | **REVISION DOCUMENTOS CONTRATOS CONSULTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **756 días** | **vie 14/01/22** | **mar 21/05/24** | **$98,943,192.00** |
| 57 | | 1.2.24.8.1 | CARTA GENERADA POR EL IDU DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 días | vie 14/01/22 | vie 14/01/22 | $0.00 |
| 58 | | 1.2.24.8.2 | REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12 CIVS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS | 60 días | vie 14/01/22 | mié 23/03/22 | $62,000,000.00 |
| 59 | | 1.2.24.8.3 | REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12 CIVS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS | 49 días | vie 15/03/24 | mié 15/05/24 | $36,943,191.00 |
| 60 | | 1.2.24.8.4 | ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA (INFORMACIÓN ELEMENTOS 12 CIVs) | 5 días | jue 16/05/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 61 | | 1.2.24.8.5 | CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 62 | | 1.2.24.9 | VISITA A OBRA | 5 días | vie 14/01/22 | jue 20/01/22 | $3,130,000.00 |
| 63 | | **1.2.24.10** | **TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS** | **756 días** | **vie 14/01/22** | **mar 21/05/24** | **$6,260,000.00** |
| 64 | | 1.2.24.10.1 | SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | 5 días | vie 14/01/22 | jue 20/01/22 | $1.00 |
| 65 | | 1.2.24.10.2 | INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | 5 días | jue 20/01/22 | mar 25/01/22 | $3,129,999.00 |
| 66 | | 1.2.24.10.3 | SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP 12 CIVS RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 67 | | 1.2.24.10.4 | INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 12 CIVS | 6 días | mié 15/05/24 | mar 21/05/24 | $3,130,000.00 |
| 68 | | **1.2.24.11** | **ELABORACION Y APROBACION PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS** | **740 días** | **mar 1/02/22** | **mar 21/05/24** | **$11,559,000.00** |
| 69 | | 1.2.24.11.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS VERSION 0 | 22 días | mar 1/02/22 | vie 25/02/22 | $5,958,998.00 |
| 70 | | 1.2.24.11.2 | REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 5 días | vie 25/02/22 | jue 3/03/22 | $1.00 |
| 71 | | 1.2.24.11.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 3 días | vie 10/05/24 | mié 15/05/24 | $5,600,000.00 |
| 72 | | 1.2.24.11.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL | 5 días | jue 16/05/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 73 | | **1.2.24.12** | **ELABORACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE OBRA** | **27 días** | **jue 18/04/24** | **mar 21/05/24** | **$46,000,000.00** |
| 74 | | 1.2.24.12.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRESUPUESTO DE OBRA VERSION 12 CIVS | 22 días | jue 18/04/24 | mié 15/05/24 | $30,499,998.00 |
| 75 | | 1.2.24.12.2 | REVISION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y | 3 días | mié 15/05/24 | vie 17/05/24 | $1.00 |
| 76 | | 1.2.24.12.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 2 días | jue 16/05/24 | lun 20/05/24 | $15,500,000.00 |
| 77 | | 1.2.24.12.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO FINAL | 3 días | vie 17/05/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 78 | | **1.2.24.13** | **ELABORACION Y APROBACION PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA** | **20 días** | **vie 26/04/24** | **mar 21/05/24** | **$31,000,000.00** |
| 79 | | 1.2.24.13.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA VERSION 12 CIVS | 10 días | vie 26/04/24 | jue 9/05/24 | $21,000,000.00 |
| 80 | | 1.2.24.13.2 | REVISION DEL PDT POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 4 días | jue 9/05/24 | mié 15/05/24 | $1.00 |
| 81 | | 1.2.24.13.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 2 días | mié 15/05/24 | jue 16/05/24 | $9,999,998.00 |
| 82 | | 1.2.24.13.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PDT FINAL | 4 días | jue 16/05/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 83 | | **1.2.24.14** | **ELABORACION Y APROBACION PAC** | **10 días** | **jue 9/05/24** | **mar 21/05/24** | **$21,000,000.00** |
| 84 | | 1.2.24.14.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PAC VERSION 12 CIVS | 3 días | jue 9/05/24 | mar 14/05/24 | $12,500,000.00 |
| 85 | | 1.2.24.14.2 | REVISION DEL PAC POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 3 días | mar 14/05/24 | jue 16/05/24 | $1.00 |
| 86 | | 1.2.24.14.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 2 días | jue 16/05/24 | lun 20/05/24 | $8,499,998.00 |
| 87 | | 1.2.24.14.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PAC FINAL | 2 días | lun 20/05/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 88 | | **1.2.24.15** | **ELABORACION Y APROBACION INFORME FINAL ETAPA** | **17 días** | **mar 30/04/24** | **mar 21/05/24** | **$180,786,000.00** |
| 89 | | 1.2.24.15.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) | 10 días | mar 30/04/24 | mar 14/05/24 | $110,285,998.00 |
| 90 | | 1.2.24.15.2 | REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 3 días | mar 14/05/24 | jue 16/05/24 | $1.00 |
| 91 | | 1.2.24.15.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 2 días | jue 16/05/24 | lun 20/05/24 | $70,500,000.00 |
| 92 | | 1.2.24.15.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL | 2 días | lun 20/05/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 93 | | 1.2.24.16 | FIN COMPONENTE TECNICO | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 94 | | **1.2.25** | **COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.** | **756 días** | **vie 14/01/22** | **mar 21/05/24** | **$30,304,000.00** |
| 95 | | 1.2.25.1 | ASIGNACION DEL DELEGADO POR PARTE DE LA SDM | 84 días | vie 14/01/22 | vie 22/04/22 | $100,000.00 |
| 96 | | **1.2.25.2** | **PRESENTACION Y APROBACION DEL PMT** | **91 días** | **mié 26/01/22** | **mié 11/05/22** | **$15,204,000.00** |
| 97 | | 1.2.25.2.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PMT GENERAL (VERSION INICIAL) | 40 días | mié 26/01/22 | vie 11/03/22 | $12,362,000.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | 1.2.25.2.2 | REVISION DEL PMT ESPECIFICO TRAMOS INICIALES, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 27 días | vie 11/03/22 | mar 12/04/22 | $1.00 |
| 99 | | 1.2.25.2.3 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 5 días | mar 12/04/22 | mié 20/04/22 | $2,841,998.00 |
| 100 | | 1.2.25.2.4 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROB | 24 días | mar 12/04/22 | mié 11/05/22 | $1.00 |
| 101 | | 1.2.25.3 | RADICACION , REVISION Y APROBACION POR POR PARTE | 21 días | mié 4/05/22 | vie 27/05/22 | $500,000.00 |
| 102 | | 1.2.25.4 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE PMT 12 CIVS ENTREGADOS POR IDU | 10 días | mar 2/04/24 | vie 12/04/24 | $6,000,000.00 |
| 103 | | 1.2.25.5 | REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PMT 12 CIV | 8 días | vie 12/04/24 | lun 22/04/24 | $1.00 |
| 104 | | 1.2.25.6 | RADICACION , REVISION Y APROBACION POR POR PARTE DE LA SDM DE LOS PMTS APROBADO 12 CIVS | 12 días | lun 22/04/24 | mar 7/05/24 | $3,499,999.00 |
| 105 | | 1.2.25.7 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO (VERSION CORREGIDA) | 6 días | mar 7/05/24 | mié 15/05/24 | $2,500,000.00 |
| 106 | | 1.2.25.8 | APROBACION DE PMT ESPECIFICO TRAMOS 12 CIVS, PARA INICIO DE FASE DE CONSTRUCCION POR PARTE | 6 días | mié 15/05/24 | mar 21/05/24 | $2,500,000.00 |
| 107 | | 1.2.25.9 | FIN COMPONENTE PMT | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 108 | | **1.2.26** | **COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD** | **740 días** | **mar 1/02/22** | **mar 21/05/24** | **$84,341,000.00** |
| 109 | | **1.2.26.1** | **FASE 1** | **176 días** | **mar 1/02/22** | **mar 23/08/22** | **$11,458,430.00** |
| 110 | | 1.2.26.1.1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12 CIVS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 100 días | lun 7/02/22 | vie 3/06/22 | $2,972,999.00 |
| 111 | | 1.2.26.1.2 | AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 100 días | lun 7/02/22 | vie 3/06/22 | $1.00 |
| 112 | | 1.2.26.1.3 | AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS CAPITULOS O ANEXOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES, GUIAS PLANES Y PROCEDIMIENTOS DEL IDU | 11 días | mar 1/02/22 | lun 14/02/22 | $3,130,000.00 |
| 113 | | 1.2.26.1.4 | VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS POSIBLES TRATAMIENTOS | 152 días | lun 28/02/22 | lun 22/08/22 | $1,565,000.00 |
| 114 | | 1.2.26.1.5 | INVENTARIO Y BALANCES DE ZONAS VERDES | 58 días | mié 16/03/22 | mar 24/05/22 | $1,565,000.00 |
| 115 | | 1.2.26.1.6 | REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 108 días | vie 22/04/22 | mar 23/08/22 | $854,490.00 |
| 116 | | 1.2.26.1.7 | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD | 69 días | lun 14/03/22 | vie 3/06/22 | $657,300.00 |
| 117 | | 1.2.26.1.8 | VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O | 35 días | lun 25/04/22 | vie 3/06/22 | $713,640.00 |
| 118 | | **1.2.26.2** | **FASE 2** | **729 días** | **lun 14/02/22** | **mar 21/05/24** | **$72,882,570.00** |
| 119 | | 1.2.26.2.1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12 CIVS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 39 días | vie 5/04/24 | mar 21/05/24 | $999,999.00 |
| 120 | | 1.2.26.2.2 | AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 39 días | vie 5/04/24 | mar 21/05/24 | $1.00 |
| 121 | | 1.2.26.2.3 | VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS POSIBLES TRATAMIENTOS | 39 días | vie 5/04/24 | mar 21/05/24 | $1,935,000.00 |
| 122 | | 1.2.26.2.4 | REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 39 días | vie 5/04/24 | mar 21/05/24 | $1,645,510.00 |
| 123 | | 1.2.26.2.5 | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD | 39 días | vie 5/04/24 | mar 21/05/24 | $1,842,700.00 |
| 124 | | 1.2.26.2.6 | VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O | 39 días | vie 5/04/24 | mar 21/05/24 | $786,360.00 |
| 125 | | **1.2.26.2.7** | **ELABORARÁ EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MAO (MANEJO AMBIENTAL EN OBRA).** | **729 días** | **lun 14/02/22** | **mar 21/05/24** | **$47,673,000.00** |
| 126 | | 1.2.26.2.7.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA MAO GENERAL (VERSION INICIAL) FASE 1 | 30 días | lun 14/02/22 | vie 18/03/22 | $33,073,000.00 |
| 127 | | 1.2.26.2.7.2 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA MAO GENERAL (VERSION INICIAL) FASE 2 | 17 días | jue 11/04/24 | mar 30/04/24 | $1,500,000.00 |
| 128 | | 1.2.26.2.7.3 | REVISION DEL MAO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 10 días | vie 18/03/22 | jue 31/03/22 | $100,000.00 |
| 129 | | 1.2.26.2.7.4 | REVISION DEL MAO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 4 días | mar 30/04/24 | lun 6/05/24 | $100,000.00 |
| 130 | | 1.2.26.2.7.5 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION | 10 días | sáb 23/04/22 | mié 4/05/22 | $2,500,000.00 |
| 131 | | 1.2.26.2.7.6 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION | 3 días | lun 6/05/24 | jue 9/05/24 | $1,000,000.00 |
| 132 | | 1.2.26.2.7.7 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL FASE 1 | 10 días | jue 28/04/22 | mar 10/05/22 | $4,000,000.00 |
| 133 | | 1.2.26.2.7.8 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL FASE 2 | 3 días | jue 9/05/24 | mar 14/05/24 | $700,000.00 |
| 134 | | 1.2.26.2.7.9 | REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU FASE 1 | 16 días | mar 10/05/22 | vie 27/05/22 | $4,000,000.00 |
| 135 | | 1.2.26.2.7.10 | REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU FASE 2 | 7 días | mar 14/05/24 | mar 21/05/24 | $700,000.00 |
| 136 | | 1.2.26.2.8 | ACTIVIDADES TRATAMIENTOS SILVICULTURALES FRENTES IN | 11 días | lun 16/05/22 | vie 27/05/22 | $18,000,000.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | 1.2.26.2.9 | FIN COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 138 | | **1.2.27** | **COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRA** | **756 días** | **vie 14/01/22** | **mar 21/05/24** | **$45,577,000.00** |
| 139 | | 1.2.27.1 | ELABORAR Y PRESENTAR LOS DOCUMENTOS METODOLOGICOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL COMPONENTE SOCIAL | 30 días | vie 14/01/22 | jue 17/02/22 | $1,565,000.00 |
| 140 | | 1.2.27.2 | ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO | 84 días | vie 14/01/22 | vie 22/04/22 | $1,565,000.00 |
| 141 | | 1.2.27.3 | ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL | 90 días | vie 14/01/22 | jue 28/04/22 | $1,565,000.00 |
| 142 | | 1.2.27.4 | REALIZAR LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL Y PLAN DE MANEJO DE LOS MISMOS | 60 días | mar 1/03/22 | mié 11/05/22 | $1,565,000.00 |
| 143 | | 1.2.27.5 | INVENTARIO DE PREDIOS, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE | 90 días | vie 14/01/22 | jue 28/04/22 | $1,565,000.00 |
| 144 | | 1.2.27.6 | ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES 12 CIVS INICIALES (FASE 1) | 38 días | jue 21/04/22 | vie 3/06/22 | $3,000,000.00 |
| 145 | | 1.2.27.7 | ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES 12 CIVS INICIALES (FASE 2) | 33 días | jue 11/04/24 | mar 21/05/24 | $3,000,000.00 |
| 146 | | 1.2.27.8 | INSTALARÁ EL CAMPAMENTO Y PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PUNTO IDU. | 30 días | vie 14/01/22 | jue 17/02/22 | $939,000.00 |
| 147 | | 1.2.27.9 | REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H. (FASE 1) | 105 días | mar 1/02/22 | vie 3/06/22 | $1,800,000.00 |
| 148 | | 1.2.27.10 | REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H. (FASE 2) | 30 días | mar 16/04/24 | mar 21/05/24 | $700,000.00 |
| 149 | | 1.2.27.11 | DIRECTORIO DE ACTORES | 21 días | jue 24/03/22 | mar 19/04/22 | $313,000.00 |
| 150 | | 1.2.27.12 | ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE APLIQUEN, PARA APROBACIÓN INFORME DIALOGO CIUDADANO | 54 días | vie 15/03/24 | mar 21/05/24 | $5,000,000.00 |
| 151 | | **1.2.27.13** | **ELABORACION Y APROBACION INFORME DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **735 días** | **lun 7/02/22** | **mar 21/05/24** | **$23,000,000.00** |
| 152 | | 1.2.27.13.1 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) (FASE 1) | 100 días | lun 7/02/22 | vie 3/06/22 | $500,000.00 |
| 153 | | 1.2.27.13.2 | ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) (FASE 2) | 20 días | vie 12/04/24 | mar 7/05/24 | $16,000,000.00 |
| 154 | | 1.2.27.13.3 | REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | 4 días | mar 7/05/24 | vie 10/05/24 | $1.00 |
| 155 | | 1.2.27.13.4 | ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) | 3 días | vie 10/05/24 | mié 15/05/24 | $6,499,998.00 |
| 156 | | 1.2.27.13.5 | REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL | 3 días | jue 16/05/24 | lun 20/05/24 | $1.00 |
| 157 | | 1.2.27.13.6 | REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 158 | | 1.2.27.14 | FIN COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 159 | | **1.2.28** | **ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO** | **721 días** | **mié 23/02/22** | **mar 21/05/24** | **$5,317,000.00** |
| 160 | | 1.2.28.1 | PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH | 86 días | mié 23/02/22 | vie 3/06/22 | $1,970,000.00 |
| 161 | | 1.2.28.2 | PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH | 24 días | lun 22/04/24 | mar 21/05/24 | $217,000.00 |
| 162 | | 1.2.28.3 | ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO (FASE 1) | 86 días | mié 23/02/22 | vie 3/06/22 | $1,675,000.00 |
| 163 | | 1.2.28.4 | ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO (FASE 2) | 24 días | lun 22/04/24 | mar 21/05/24 | $1,455,000.00 |
| 164 | | 1.2.28.5 | FIN ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 165 | | 1.2.29 | FIN DE ETAPA OBRAS INICIALES Y PRELIMINARES | 0 días | mar 21/05/24 | mar 21/05/24 | $0.00 |
| 166 | | **1.3** | **FASE DE CONSTRUCCIÓN** | **619 días** | **mié 22/05/24** | **jue 21/05/26** | **$51,013,023,336.31** |
| 167 | | 1.3.1 | ACTA DE INICIO FASE DE EJECUCION | 0 días | mié 22/05/24 | mié 22/05/24 | $0.00 |
| 168 | | **1.3.2** | **UPZ 111** | **281 días** | **mié 22/05/24** | **lun 21/04/25** | **$13,957,452,136.50** |
| 169 | | **1.3.2.1** | **TRATAMIENTO SILVICULTURAL- ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓN** | **0 días** | **mié 22/05/24** | **mié 22/05/24** | **$0.00** |
| 170 | | 1.3.2.1.1 | OBTENCIÓN RESOLUCIÓN TRATAMIENTO SILVICULTURAL | 0 días | mié 22/05/24 | mié 22/05/24 | $0.00 |
| 171 | | **1.3.2.2** | **INICIO CONSTRUCCIÓN UPZ 111** | **0 días** | **mié 22/05/24** | **mié 22/05/24** | **$0.00** |
| 172 | | **1.3.2.3** | **CONTRUCCION 12 CIVS** | **281 días** | **mié 22/05/24** | **lun 21/04/25** | **$13,957,452,136.50** |
| 173 | | **1.3.2.3.1** | **CIV 50008276** | **233 días** | **mié 22/05/24** | **vie 21/02/25** | **$1,390,533,745.97** |
| 174 | | 1.3.2.3.1.1 | INICIO CIV 50008276 | 0 días | mié 22/05/24 | mié 22/05/24 | $0.00 |
| 175 | | **1.3.2.3.1.2** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mié 22/05/24** | **mar 4/06/24** | **$0.00** |
| 176 | | 1.3.2.3.1.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mié 22/05/24 | mar 4/06/24 | $0.00 |
| 177 | | **1.3.2.3.1.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **vie 24/05/24** | **mar 4/06/24** | **$0.00** |
| 178 | | 1.3.2.3.1.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | vie 24/05/24 | mar 4/06/24 | $0.00 |
| 179 | | **1.3.2.3.1.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **65 días** | **mié 5/06/24** | **jue 22/08/24** | **$353,145,913.34** |
| 180 | | 1.3.2.3.1.4.1 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 41 días | mié 5/06/24 | mié 24/07/24 | $59,763,792.85 |
| 181 | | 1.3.2.3.1.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 43 días | sáb 15/06/24 | lun 5/08/24 | $106,966,289.92 |
| 182 | | 1.3.2.3.1.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 43 días | mar 18/06/24 | jue 8/08/24 | $76,275,018.75 |
| 183 | | 1.3.2.3.1.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 51 días | mar 18/06/24 | vie 16/08/24 | $104,160,977.82 |
| 184 | | 1.3.2.3.1.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 32 días | lun 15/07/24 | jue 22/08/24 | $5,979,834.00 |
| 185 | | **1.3.2.3.1.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **83 días** | **mié 5/06/24** | **mié 11/09/24** | **$175,399,875.43** |
| 186 | | 1.3.2.3.1.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 74 días | mié 5/06/24 | lun 2/09/24 | $90,422,854.62 |
| 187 | | 1.3.2.3.1.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 51 días | lun 8/07/24 | vie 6/09/24 | $57,253,884.04 |
| 188 | | 1.3.2.3.1.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 27 días | lun 12/08/24 | mié 11/09/24 | $27,723,136.77 |
| 189 | | **1.3.2.3.1.6** | **PAVIMENTOS** | **50 días** | **lun 2/09/24** | **mar 29/10/24** | **$388,174,490.66** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | | 1.3.2.3.1.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | lun 2/09/24 | lun 16/09/24 | $45,235,791.15 |
| 191 | | 1.3.2.3.1.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 13 días | mié 4/09/24 | mié 18/09/24 | $69,948,547.47 |
| 192 | | 1.3.2.3.1.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 40 días | jue 12/09/24 | lun 28/10/24 | $261,451,639.32 |
| 193 | | 1.3.2.3.1.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y CORTES (FALTA CORTE DE LOSAS) | 31 días | lun 23/09/24 | mar 29/10/24 | $11,538,512.72 |
| 194 | | **1.3.2.3.1.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **37 días** | **jue 28/11/24** | **lun 13/01/25** | **$35,043,837.62** |
| 195 | | 1.3.2.3.1.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | jue 28/11/24 | vie 20/12/24 | $2,557,359.96 |
| 196 | | 1.3.2.3.1.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 20 días | sáb 30/11/24 | lun 23/12/24 | $299,068.74 |
| 197 | | 1.3.2.3.1.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 20 días | mié 4/12/24 | vie 27/12/24 | $28,058,586.00 |
| 198 | | 1.3.2.3.1.7.4 | RELLENOS TUBERIAS | 20 días | lun 9/12/24 | jue 2/01/25 | $2,510,003.92 |
| 199 | | 1.3.2.3.1.7.5 | PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS | 3 días | jue 9/01/25 | lun 13/01/25 | $1,618,819.00 |
| 200 | | **1.3.2.3.1.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **151 días** | **jue 8/08/24** | **sáb 1/02/25** | **$175,239,282.10** |
| 201 | | *1.3.2.3.1.8.1* | *MANIOBRAS A CARGO DE ENEL - CODENSA* | *0 días* | *jue 8/08/24* | *jue 8/08/24* | *$0.00* |
| 202 | | 1.3.2.3.1.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 37 días | jue 8/08/24 | jue 19/09/24 | $21,592,478.32 |
| 203 | | 1.3.2.3.1.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 37 días | jue 15/08/24 | vie 27/09/24 | $22,419,676.63 |
| 204 | | 1.3.2.3.1.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 40 días | jue 22/08/24 | lun 7/10/24 | $11,638,257.58 |
| 205 | | *1.3.2.3.1.8.5* | *NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB* | *0 días* | *lun 7/10/24* | *lun 7/10/24* | *$0.00* |
| 206 | | *1.3.2.3.1.8.6* | *CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS* | *0 días* | *jue 7/11/24* | *jue 7/11/24* | *$0.00* |
| 207 | | 1.3.2.3.1.8.7 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 28 días | mar 12/11/24 | jue 12/12/24 | $4,174,665.10 |
| 208 | | 1.3.2.3.1.8.8 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 28 días | vie 15/11/24 | mar 17/12/24 | $35,420,641.61 |
| 209 | | 1.3.2.3.1.8.9 | RELLENO DE DUCTERIAS | 28 días | mié 20/11/24 | vie 20/12/24 | $7,807,030.86 |
| 210 | | 1.3.2.3.1.8.10 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 40 días | lun 25/11/24 | lun 13/01/25 | $68,739,246.00 |
| 211 | | 1.3.2.3.1.8.11 | INSTALACIÓN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | 8 días | jue 23/01/25 | sáb 1/02/25 | $3,447,286.00 |
| 212 | | **1.3.2.3.1.9** | **REDES SECAS (ETB)** | **58 días** | **sáb 2/11/24** | **lun 13/01/25** | **$62,996,188.67** |
| 213 | | 1.3.2.3.1.9.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | sáb 2/11/24 | mar 3/12/24 | $6,892,597.04 |
| 214 | | 1.3.2.3.1.9.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | vie 15/11/24 | lun 9/12/24 | $17,309,438.43 |
| 215 | | 1.3.2.3.1.9.3 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 38 días | mié 27/11/24 | lun 13/01/25 | $38,794,153.20 |
| 216 | | **1.3.2.3.1.10** | **ESPACIO PUBLICO** | **128 días** | **jue 12/09/24** | **mar 11/02/25** | **$174,153,823.76** |
| 217 | | 1.3.2.3.1.10.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 82 días | mié 2/10/24 | jue 9/01/25 | $30,114,947.65 |
| 218 | | 1.3.2.3.1.10.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 50 días | vie 15/11/24 | mié 15/01/25 | $6,484,722.30 |
| 219 | | 1.3.2.3.1.10.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 52 días | mar 19/11/24 | lun 20/01/25 | $19,911,011.64 |
| 220 | | 1.3.2.3.1.10.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 10 días | mar 14/01/25 | vie 24/01/25 | $2,310,537.23 |
| 221 | | 1.3.2.3.1.10.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 120 días | jue 12/09/24 | sáb 1/02/25 | $101,401,519.30 |
| 222 | | 1.3.2.3.1.10.6 | CONCRETO LOSAS MR | 6 días | vie 24/01/25 | vie 31/01/25 | $3,003,972.64 |
| 223 | | 1.3.2.3.1.10.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 14 días | lun 27/01/25 | mar 11/02/25 | $10,927,113.00 |
| 224 | | **1.3.2.3.1.11** | **PAISAJISMO** | **16 días** | **mar 4/02/25** | **vie 21/02/25** | **$2,197,316.99** |
| 225 | | 1.3.2.3.1.11.1 | PAISAJISMO | 16 días | mar 4/02/25 | vie 21/02/25 | $2,197,316.99 |
| 226 | | **1.3.2.3.1.12** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **16 días** | **mar 4/02/25** | **vie 21/02/25** | **$24,183,017.40** |
| 227 | | 1.3.2.3.1.12.1 | SEÑALIZACIÓN | 16 días | mar 4/02/25 | vie 21/02/25 | $24,183,017.40 |
| 228 | | 1.3.2.3.1.13 | FIN CIV 50008276 | 0 días | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $0.00 |
| 229 | | **1.3.2.3.2** | **CIV 16000237** | **255 días** | **lun 24/06/24** | **lun 21/04/25** | **$1,347,956,614.23** |
| 230 | | *1.3.2.3.2.1* | *SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *lun 24/06/24* | *lun 24/06/24* | *$0.00* |
| 231 | | *1.3.2.3.2.2* | *REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *mar 16/07/24* | *mar 16/07/24* | *$0.00* |
| 232 | | *1.3.2.3.2.3* | *APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)* | *0 días* | *mié 14/08/24* | *mié 14/08/24* | *$0.00* |
| 233 | | *1.3.2.3.2.4* | *AJUSTES A LA CAMARA CMP107620 POR INTERFERENCIA CON LA ETB DOCUMENTO RADICADO AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO* | *0 días* | *jue 22/08/24* | *jue 22/08/24* | *$0.00* |
| 234 | | *1.3.2.3.2.5* | *APROBACIÓN DE LOS AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA INTERFERENCIA DE LA CAMARA* | *0 días* | *mié 11/09/24* | *mié 11/09/24* | *$0.00* |
| 235 | | 1.3.2.3.2.6 | INICIO CIV 16000237 | 0 días | mar 20/08/24 | mar 20/08/24 | $0.00 |
| 236 | | **1.3.2.3.2.7** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mar 20/08/24** | **vie 30/08/24** | **$0.00** |
| 237 | | 1.3.2.3.2.7.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mar 20/08/24 | vie 30/08/24 | $0.00 |
| 238 | | **1.3.2.3.2.8** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **vie 23/08/24** | **lun 2/09/24** | **$0.00** |
| 239 | | 1.3.2.3.2.8.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | vie 23/08/24 | lun 2/09/24 | $0.00 |
| 240 | | **1.3.2.3.2.9** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **68 días** | **jue 24/10/24** | **mié 15/01/25** | **$517,438,171.99** |
| 241 | | 1.3.2.3.2.9.1 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 55 días | jue 24/10/24 | sáb 28/12/24 | $80,014,152.42 |
| 242 | | 1.3.2.3.2.9.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 54 días | mar 29/10/24 | jue 2/01/25 | $245,014,320.73 |
| 243 | | 1.3.2.3.2.9.3 | RELLENOS DE TUBERIAS | 55 días | mié 30/10/24 | sáb 4/01/25 | $103,957,052.06 |
| 244 | | 1.3.2.3.2.9.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 45 días | lun 18/11/24 | vie 10/01/25 | $83,836,469.78 |
| 245 | | 1.3.2.3.2.9.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 53 días | mié 13/11/24 | mié 15/01/25 | $4,616,177.00 |
| 246 | | **1.3.2.3.2.10** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **59 días** | **lun 18/11/24** | **lun 27/01/25** | **$133,678,036.67** |
| 247 | | 1.3.2.3.2.10.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 52 días | lun 18/11/24 | vie 17/01/25 | $67,820,884.94 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | | 1.3.2.3.2.10.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 54 días | mar 19/11/24 | mié 22/01/25 | $38,510,929.62 |
| 249 | | 1.3.2.3.2.10.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 57 días | mié 20/11/24 | lun 27/01/25 | $27,346,222.11 |
| 250 | | **1.3.2.3.2.11** | **PAVIMENTOS** | **77 días** | **lun 25/11/24** | **lun 24/02/25** | **$320,842,453.66** |
| 251 | | 1.3.2.3.2.11.1 | BASES Y SUBBASES | 65 días | lun 25/11/24 | lun 10/02/25 | $43,864,205.55 |
| 252 | | 1.3.2.3.2.11.2 | MEZCLA ASFALTICA | 65 días | mié 27/11/24 | mié 12/02/25 | $66,797,897.49 |
| 253 | | 1.3.2.3.2.11.3 | CONCRETO LOSAS MR | 65 días | lun 2/12/24 | lun 17/02/25 | $208,403,247.02 |
| 254 | | 1.3.2.3.2.11.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 4 días | mié 19/02/25 | lun 24/02/25 | $1,777,103.60 |
| 255 | | **1.3.2.3.2.12** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **56 días** | **sáb 1/02/25** | **lun 7/04/25** | **$1,368,390.00** |
| 256 | | 1.3.2.3.2.12.1 | INSTALACION DE TUBERIAS | 56 días | sáb 1/02/25 | lun 7/04/25 | $1,368,390.00 |
| 257 | | **1.3.2.3.2.13** | **REDES SECAS (Codensa)** | **188 días** | **mar 10/09/24** | **sáb 19/04/25** | **$151,805,440.51** |
| 258 | | *1.3.2.3.2.13.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *mar 10/09/24* | *mar 10/09/24* | *$0.00* |
| 259 | | 1.3.2.3.2.13.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 11 días | mar 10/09/24 | sáb 21/09/24 | $8,209,091.40 |
| 260 | | 1.3.2.3.2.13.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 11 días | jue 12/09/24 | mar 24/09/24 | $12,581,474.40 |
| 261 | | 1.3.2.3.2.13.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 12 días | vie 13/09/24 | vie 27/09/24 | $7,238,254.44 |
| 262 | | *1.3.2.3.2.13.5* | *NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB* | *0 días* | *vie 27/09/24* | *vie 27/09/24* | *$0.00* |
| 263 | | *1.3.2.3.2.13.6* | *TRASLADO DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA A LA ENTIDAD PARA INTERFERENCIA ENEL-ETB* | *0 días* | *jue 3/10/24* | *jue 3/10/24* | *$0.00* |
| 264 | | *1.3.2.3.2.13.7* | *CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS* | *0 días* | *lun 2/12/24* | *lun 2/12/24* | *$0.00* |
| 265 | | 1.3.2.3.2.13.8 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 90 días | lun 2/12/24 | lun 17/03/25 | $8,443,983.40 |
| 266 | | 1.3.2.3.2.13.9 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 90 días | lun 9/12/24 | mar 25/03/25 | $44,511,358.90 |
| 267 | | 1.3.2.3.2.13.10 | RELLENO DE DUCTERIAS | 100 días | mié 11/12/24 | lun 7/04/25 | $10,646,627.97 |
| 268 | | 1.3.2.3.2.13.11 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 84 días | sáb 11/01/25 | sáb 19/04/25 | $60,174,650.00 |
| 269 | | **1.3.2.3.2.14** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **mié 26/02/25** | **jue 20/03/25** | **$8,813,376.00** |
| 270 | | 1.3.2.3.2.14.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mié 26/02/25 | jue 20/03/25 | $8,813,376.00 |
| 271 | | **1.3.2.3.2.15** | **ESPACIO PUBLICO** | **194 días** | **mié 4/09/24** | **lun 21/04/25** | **$188,906,452.27** |
| 272 | | 1.3.2.3.2.15.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 150 días | mié 4/09/24 | mié 26/02/25 | $23,846,737.01 |
| 273 | | 1.3.2.3.2.15.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 82 días | jue 26/12/24 | mar 1/04/25 | $5,584,245.66 |
| 274 | | 1.3.2.3.2.15.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 82 días | sáb 4/01/25 | mié 9/04/25 | $14,191,151.43 |
| 275 | | 1.3.2.3.2.15.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 78 días | lun 13/01/25 | vie 11/04/25 | $7,629,584.80 |
| 276 | | 1.3.2.3.2.15.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 78 días | vie 17/01/25 | mié 16/04/25 | $111,960,999.11 |
| 277 | | 1.3.2.3.2.15.6 | CONCRETO LOSAS MR | 53 días | lun 17/02/25 | lun 21/04/25 | $17,713,584.26 |
| 278 | | 1.3.2.3.2.15.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 12 días | vie 4/04/25 | lun 21/04/25 | $7,980,150.00 |
| 279 | | **1.3.2.3.2.16** | **PAISAJISMO** | **13 días** | **jue 3/04/25** | **lun 21/04/25** | **$2,766,871.92** |
| 280 | | 1.3.2.3.2.16.1 | PAISAJISMO | 13 días | jue 3/04/25 | lun 21/04/25 | $2,766,871.92 |
| 281 | | **1.3.2.3.2.17** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **10 días** | **lun 7/04/25** | **lun 21/04/25** | **$22,337,421.21** |
| 282 | | 1.3.2.3.2.17.1 | SEÑALIZACIÓN | 10 días | lun 7/04/25 | lun 21/04/25 | $22,337,421.21 |
| 283 | | 1.3.2.3.2.18 | FIN CIV 16000237 | 0 días | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | $0.00 |
| 284 | | **1.3.2.3.3** | **CIV 16000337** | **233 días** | **mié 22/05/24** | **vie 21/02/25** | **$797,206,496.30** |
| 285 | | 1.3.2.3.3.1 | INICIO CIV 16000337 | 0 días | mié 22/05/24 | mié 22/05/24 | $0.00 |
| 286 | | **1.3.2.3.3.2** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mié 22/05/24** | **mar 4/06/24** | **$0.00** |
| 287 | | 1.3.2.3.3.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mié 22/05/24 | mar 4/06/24 | $0.00 |
| 288 | | **1.3.2.3.3.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **10 días** | **mié 22/05/24** | **mar 4/06/24** | **$0.00** |
| 289 | | 1.3.2.3.3.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 10 días | mié 22/05/24 | mar 4/06/24 | $0.00 |
| 290 | | **1.3.2.3.3.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **42 días** | **mié 5/06/24** | **jue 25/07/24** | **$175,434,058.99** |
| 291 | | 1.3.2.3.3.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 29 días | mié 5/06/24 | mié 10/07/24 | $32,316,724.83 |
| 292 | | 1.3.2.3.3.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 30 días | sáb 8/06/24 | lun 15/07/24 | $51,023,727.03 |
| 293 | | 1.3.2.3.3.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 31 días | sáb 15/06/24 | lun 22/07/24 | $36,870,013.73 |
| 294 | | 1.3.2.3.3.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 28 días | vie 21/06/24 | jue 25/07/24 | $48,974,253.40 |
| 295 | | 1.3.2.3.3.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 16 días | sáb 6/07/24 | jue 25/07/24 | $6,249,340.00 |
| 296 | | **1.3.2.3.3.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **46 días** | **lun 17/06/24** | **vie 9/08/24** | **$90,077,138.96** |
| 297 | | 1.3.2.3.3.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 22 días | lun 17/06/24 | vie 12/07/24 | $47,831,833.03 |
| 298 | | 1.3.2.3.3.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 12 días | vie 5/07/24 | jue 18/07/24 | $34,457,306.20 |
| 299 | | 1.3.2.3.3.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 28 días | lun 8/07/24 | vie 9/08/24 | $7,787,999.73 |
| 300 | | **1.3.2.3.3.6** | **PAVIMENTOS** | **94 días** | **sáb 6/07/24** | **jue 24/10/24** | **$220,272,262.80** |
| 301 | | 1.3.2.3.3.6.1 | BASES Y SUBBASES | 12 días | sáb 6/07/24 | vie 19/07/24 | $31,654,644.45 |
| 302 | | 1.3.2.3.3.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 35 días | lun 22/07/24 | lun 2/09/24 | $40,766,964.15 |
| 303 | | 1.3.2.3.3.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 35 días | lun 29/07/24 | lun 9/09/24 | $143,679,350.64 |
| 304 | | 1.3.2.3.3.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 45 días | mar 3/09/24 | jue 24/10/24 | $4,171,303.56 |
| 305 | | **1.3.2.3.3.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **44 días** | **vie 13/12/24** | **mié 5/02/25** | **$4,290,152.49** |
| 306 | | 1.3.2.3.3.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | vie 13/12/24 | jue 9/01/25 | $650,612.32 |
| 307 | | 1.3.2.3.3.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 12 días | jue 9/01/25 | mié 22/01/25 | $1,259,222.15 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | | 1.3.2.3.3.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 6 días | jue 23/01/25 | mié 29/01/25 | $1,785,422.00 |
| 309 | | 1.3.2.3.3.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 6 días | mié 29/01/25 | mié 5/02/25 | $594,896.02 |
| 310 | | **1.3.2.3.3.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **174 días** | **vie 5/07/24** | **lun 27/01/25** | **$114,637,163.26** |
| 311 | | *1.3.2.3.3.8.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *vie 5/07/24* | *vie 5/07/24* | *$0.00* |
| 312 | | 1.3.2.3.3.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 60 días | sáb 6/07/24 | lun 16/09/24 | $9,709,541.68 |
| 313 | | 1.3.2.3.3.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 63 días | mar 9/07/24 | vie 20/09/24 | $20,254,267.50 |
| 314 | | 1.3.2.3.3.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 54 días | mié 24/07/24 | mié 25/09/24 | $3,664,979.77 |
| 315 | | *1.3.2.3.3.8.5* | *NOTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS REDES DE ENEL-ET* | *0 días* | *mié 25/09/24* | *mié 25/09/24* | *$0.00* |
| 316 | | *1.3.2.3.3.8.6* | *TRASLADO DE COMUNICACIÓN INTERFERENCIAS ENEL-ETB AL IDU* | *0 días* | *mié 2/10/24* | *mié 2/10/24* | *$0.00* |
| 317 | | *1.3.2.3.3.8.7* | *CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DEL IDU PARA LAS INTERFERENCIAS* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 318 | | 1.3.2.3.3.8.8 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 45 días | mié 20/11/24 | lun 13/01/25 | $5,533,983.02 |
| 319 | | 1.3.2.3.3.8.9 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 45 días | lun 25/11/24 | vie 17/01/25 | $19,558,559.45 |
| 320 | | 1.3.2.3.3.8.10 | RELLENO DE DUCTERIAS | 45 días | vie 29/11/24 | mié 22/01/25 | $4,502,517.84 |
| 321 | | 1.3.2.3.3.8.11 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 72 días | vie 1/11/24 | lun 27/01/25 | $51,413,314.00 |
| 322 | | **1.3.2.3.3.9** | **REDES SECAS (ETB)** | **38 días** | **jue 12/12/24** | **lun 27/01/25** | **$30,836,634.86** |
| 323 | | 1.3.2.3.3.9.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 23 días | jue 12/12/24 | vie 10/01/25 | $869,511.16 |
| 324 | | 1.3.2.3.3.9.2 | INSTALACIÓN DE DUCTERIAS | 21 días | jue 19/12/24 | jue 16/01/25 | $7,082,264.00 |
| 325 | | 1.3.2.3.3.9.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 21 días | mar 24/12/24 | mar 21/01/25 | $1,906,352.70 |
| 326 | | 1.3.2.3.3.9.4 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 9 días | vie 17/01/25 | lun 27/01/25 | $20,978,507.00 |
| 327 | | **1.3.2.3.3.10** | **ESPACIO PUBLICO** | **135 días** | **vie 6/09/24** | **mié 12/02/25** | **$141,962,609.95** |
| 328 | | 1.3.2.3.3.10.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 39 días | vie 6/09/24 | lun 21/10/24 | $18,905,805.33 |
| 329 | | 1.3.2.3.3.10.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 15 días | mié 6/11/24 | sáb 23/11/24 | $5,475,270.78 |
| 330 | | 1.3.2.3.3.10.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | mié 13/11/24 | jue 28/11/24 | $16,335,382.47 |
| 331 | | 1.3.2.3.3.10.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 16 días | sáb 4/01/25 | jue 23/01/25 | $4,704,384.40 |
| 332 | | 1.3.2.3.3.10.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 120 días | lun 16/09/24 | mar 4/02/25 | $73,903,844.97 |
| 333 | | 1.3.2.3.3.10.6 | CONCRETO LOSAS MR | 11 días | jue 23/01/25 | mié 5/02/25 | $11,710,809.00 |
| 334 | | 1.3.2.3.3.10.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 7 días | mar 4/02/25 | mié 12/02/25 | $10,927,113.00 |
| 335 | | **1.3.2.3.3.11** | **PAISAJISMO** | **10 días** | **mar 11/02/25** | **vie 21/02/25** | **$2,363,451.39** |
| 336 | | 1.3.2.3.3.11.1 | PAISAJISMO | 10 días | mar 11/02/25 | vie 21/02/25 | $2,363,451.39 |
| 337 | | **1.3.2.3.3.12** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **10 días** | **mar 11/02/25** | **vie 21/02/25** | **$17,333,023.60** |
| 338 | | 1.3.2.3.3.12.1 | SEÑALIZACIÓN | 10 días | mar 11/02/25 | vie 21/02/25 | $17,333,023.60 |
| 339 | | 1.3.2.3.3.13 | FIN CIV 16000337 | 0 días | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $0.00 |
| 340 | | **1.3.2.3.4** | **CIV 16000253** | **232 días** | **lun 24/06/24** | **vie 21/03/25** | **$1,457,467,047.87** |
| 341 | | *1.3.2.3.4.1* | *SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *lun 24/06/24* | *lun 24/06/24* | *$0.00* |
| 342 | | *1.3.2.3.4.2* | *REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *mar 16/07/24* | *mar 16/07/24* | *$0.00* |
| 343 | | *1.3.2.3.4.3* | *APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)* | *0 días* | *mié 14/08/24* | *mié 14/08/24* | *$0.00* |
| 344 | | 1.3.2.3.4.4 | INICIO CIV 16000253 | 0 días | jue 1/08/24 | jue 1/08/24 | $0.00 |
| 345 | | **1.3.2.3.4.5** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **lun 5/08/24** | **vie 16/08/24** | **$0.00** |
| 346 | | 1.3.2.3.4.5.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | lun 5/08/24 | vie 16/08/24 | $0.00 |
| 347 | | **1.3.2.3.4.6** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **7 días** | **vie 9/08/24** | **sáb 17/08/24** | **$0.00** |
| 348 | | 1.3.2.3.4.6.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 7 días | vie 9/08/24 | sáb 17/08/24 | $0.00 |
| 349 | | **1.3.2.3.4.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **59 días** | **mar 20/08/24** | **vie 25/10/24** | **$497,019,440.86** |
| 350 | | 1.3.2.3.4.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 19 días | mar 20/08/24 | mar 10/09/24 | $82,355,914.51 |
| 351 | | 1.3.2.3.4.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 19 días | jue 22/08/24 | jue 12/09/24 | $232,395,432.63 |
| 352 | | 1.3.2.3.4.7.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 18 días | lun 26/08/24 | lun 16/09/24 | $125,750,844.56 |
| 353 | | 1.3.2.3.4.7.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 21 días | mié 28/08/24 | vie 20/09/24 | $49,678,067.16 |
| 354 | | 1.3.2.3.4.7.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 40 días | mar 10/09/24 | vie 25/10/24 | $6,839,182.00 |
| 355 | | **1.3.2.3.4.8** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **86 días** | **mar 20/08/24** | **jue 28/11/24** | **$167,318,854.79** |
| 356 | | 1.3.2.3.4.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 75 días | mar 20/08/24 | vie 15/11/24 | $94,022,013.73 |
| 357 | | 1.3.2.3.4.8.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 55 días | mié 18/09/24 | vie 22/11/24 | $39,606,229.75 |
| 358 | | 1.3.2.3.4.8.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 55 días | mar 24/09/24 | jue 28/11/24 | $33,690,611.31 |
| 359 | | **1.3.2.3.4.9** | **PAVIMENTOS** | **94 días** | **jue 19/09/24** | **vie 10/01/25** | **$393,703,074.03** |
| 360 | | 1.3.2.3.4.9.1 | BASES Y SUBBASES | 80 días | jue 19/09/24 | sáb 21/12/24 | $54,406,228.80 |
| 361 | | 1.3.2.3.4.9.2 | MEZCLA ASFALTICA | 80 días | mié 25/09/24 | sáb 28/12/24 | $78,475,268.12 |
| 362 | | 1.3.2.3.4.9.3 | CONCRETO LOSAS MR | 83 días | vie 27/09/24 | sáb 4/01/25 | $255,661,637.51 |
| 363 | | 1.3.2.3.4.9.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 18 días | mié 18/12/24 | vie 10/01/25 | $5,159,939.60 |
| 364 | | **1.3.2.3.4.10** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **10 días** | **mié 8/01/25** | **lun 20/01/25** | **$456,130.00** |
| 365 | | 1.3.2.3.4.10.1 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | mié 8/01/25 | lun 20/01/25 | $456,130.00 |
| 366 | | **1.3.2.3.4.11** | **REDES SECAS (Codensa)** | **89 días** | **mié 16/10/24** | **mié 29/01/25** | **$178,640,239.85** |
| 367 | | *1.3.2.3.4.11.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *mié 16/10/24* | *mié 16/10/24* | *$0.00* |
| 368 | | 1.3.2.3.4.11.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 56 días | mié 16/10/24 | jue 19/12/24 | $24,310,682.38 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | | 1.3.2.3.4.11.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 55 días | lun 21/10/24 | lun 23/12/24 | $64,844,452.60 |
| 370 | | 1.3.2.3.4.11.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 55 días | mar 22/10/24 | jue 26/12/24 | $14,232,891.87 |
| 371 | | 1.3.2.3.4.11.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 45 días | vie 6/12/24 | mié 29/01/25 | $75,252,213.00 |
| 372 | | **1.3.2.3.4.12** | **REDES SECAS (ETB)** | **41 días** | **lun 16/12/24** | **lun 3/02/25** | **$10,717,662.00** |
| 373 | | *1.3.2.3.4.12.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ETB* | *0 días* | *lun 16/12/24* | *lun 16/12/24* | *$0.00* |
| 374 | | 1.3.2.3.4.12.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 22 días | sáb 28/12/24 | vie 24/01/25 | $2,825,941.00 |
| 375 | | 1.3.2.3.4.12.3 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 8 días | vie 24/01/25 | lun 3/02/25 | $7,891,721.00 |
| 376 | | **1.3.2.3.4.13** | **ESPACIO PUBLICO** | **63 días** | **sáb 4/01/25** | **mar 18/03/25** | **$175,037,441.22** |
| 377 | | 1.3.2.3.4.13.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 31 días | sáb 4/01/25 | lun 10/02/25 | $27,767,552.23 |
| 378 | | 1.3.2.3.4.13.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | sáb 1/02/25 | jue 13/02/25 | $3,977,822.10 |
| 379 | | 1.3.2.3.4.13.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 12 días | jue 6/02/25 | mié 19/02/25 | $15,934,932.12 |
| 380 | | 1.3.2.3.4.13.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 10 días | mar 11/02/25 | vie 21/02/25 | $9,241,252.00 |
| 381 | | 1.3.2.3.4.13.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 25 días | mar 11/02/25 | mar 11/03/25 | $95,914,864.65 |
| 382 | | 1.3.2.3.4.13.6 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mar 25/02/25 | mié 5/03/25 | $11,816,369.12 |
| 383 | | 1.3.2.3.4.13.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 10 días | jue 6/03/25 | mar 18/03/25 | $10,384,649.00 |
| 384 | | **1.3.2.3.4.14** | **PAISAJISMO** | **15 días** | **mié 5/03/25** | **vie 21/03/25** | **$6,057,522.37** |
| 385 | | 1.3.2.3.4.14.1 | PAISAJISMO | 15 días | mié 5/03/25 | vie 21/03/25 | $6,057,522.37 |
| 386 | | **1.3.2.3.4.15** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **15 días** | **mié 5/03/25** | **vie 21/03/25** | **$28,516,682.75** |
| 387 | | 1.3.2.3.4.15.1 | SEÑALIZACIÓN | 15 días | mié 5/03/25 | vie 21/03/25 | $28,516,682.75 |
| 388 | | *1.3.2.3.4.16* | *FIN CIV 16000253* | *0 días* | *vie 21/03/25* | *vie 21/03/25* | *$0.00* |
| 389 | | **1.3.2.3.5** | **CIV 16000265** | **232 días** | **lun 24/06/24** | **vie 21/03/25** | **$1,267,164,609.99** |
| 390 | | *1.3.2.3.5.1* | *SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *lun 24/06/24* | *lun 24/06/24* | *$0.00* |
| 391 | | *1.3.2.3.5.2* | *REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *mar 16/07/24* | *mar 16/07/24* | *$0.00* |
| 392 | | *1.3.2.3.5.3* | *APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)* | *0 días* | *mié 14/08/24* | *mié 14/08/24* | *$0.00* |
| 393 | | 1.3.2.3.5.4 | INICIO CIV 16000265 | 0 días | jue 15/08/24 | jue 15/08/24 | $0.00 |
| 394 | | **1.3.2.3.5.5** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **jue 15/08/24** | **vie 23/08/24** | **$0.00** |
| 395 | | 1.3.2.3.5.5.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | jue 15/08/24 | vie 23/08/24 | $0.00 |
| 396 | | **1.3.2.3.5.6** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **jue 15/08/24** | **vie 23/08/24** | **$0.00** |
| 397 | | 1.3.2.3.5.6.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | jue 15/08/24 | vie 23/08/24 | $0.00 |
| 398 | | **1.3.2.3.5.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **79 días** | **mié 18/09/24** | **jue 19/12/24** | **$419,424,088.13** |
| 399 | | 1.3.2.3.5.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 60 días | mié 18/09/24 | jue 28/11/24 | $55,574,138.96 |
| 400 | | 1.3.2.3.5.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 65 días | vie 20/09/24 | vie 6/12/24 | $199,685,005.60 |
| 401 | | 1.3.2.3.5.7.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 68 días | lun 23/09/24 | jue 12/12/24 | $72,146,942.74 |
| 402 | | 1.3.2.3.5.7.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 70 días | mié 25/09/24 | mar 17/12/24 | $87,040,980.83 |
| 403 | | 1.3.2.3.5.7.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 33 días | mié 13/11/24 | jue 19/12/24 | $4,977,020.00 |
| 404 | | **1.3.2.3.5.8** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **109 días** | **lun 26/08/24** | **mar 31/12/24** | **$138,857,856.39** |
| 405 | | 1.3.2.3.5.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 90 días | lun 26/08/24 | lun 9/12/24 | $70,731,654.84 |
| 406 | | 1.3.2.3.5.8.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 74 días | jue 19/09/24 | lun 16/12/24 | $40,077,059.09 |
| 407 | | 1.3.2.3.5.8.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 40 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | $28,049,142.46 |
| 408 | | **1.3.2.3.5.9** | **PAVIMENTOS** | **43 días** | **lun 20/01/25** | **sáb 8/03/25** | **$314,122,081.40** |
| 409 | | 1.3.2.3.5.9.1 | BASES Y SUBBASES | 6 días | lun 20/01/25 | lun 27/01/25 | $39,382,059.75 |
| 410 | | 1.3.2.3.5.9.2 | MEZCLA ASFALTICA | 4 días | vie 14/02/25 | mié 19/02/25 | $54,947,408.21 |
| 411 | | 1.3.2.3.5.9.3 | CONCRETO LOSAS MR | 5 días | mié 19/02/25 | lun 24/02/25 | $217,923,390.64 |
| 412 | | 1.3.2.3.5.9.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 6 días | sáb 1/03/25 | sáb 8/03/25 | $1,869,222.80 |
| 413 | | **1.3.2.3.5.10** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **30 días** | **lun 27/01/25** | **vie 28/02/25** | **$28,137,403.92** |
| 414 | | 1.3.2.3.5.10.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 14 días | lun 27/01/25 | mar 11/02/25 | $6,768,116.40 |
| 415 | | 1.3.2.3.5.10.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 7 días | vie 7/02/25 | vie 14/02/25 | $10,452,005.28 |
| 416 | | 1.3.2.3.5.10.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | jue 13/02/25 | lun 24/02/25 | $4,666,042.00 |
| 417 | | 1.3.2.3.5.10.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | jue 20/02/25 | vie 28/02/25 | $6,251,240.24 |
| 418 | | **1.3.2.3.5.11** | **REDES SECAS (Codensa)** | **45 días** | **mié 22/01/25** | **jue 13/03/25** | **$103,704,499.26** |
| 419 | | *1.3.2.3.5.11.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |
| 420 | | 1.3.2.3.5.11.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | mié 22/01/25 | mié 19/02/25 | $14,422,270.16 |
| 421 | | 1.3.2.3.5.11.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | mié 5/02/25 | lun 24/02/25 | $38,823,115.35 |
| 422 | | 1.3.2.3.5.11.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 14 días | mié 12/02/25 | jue 27/02/25 | $12,459,559.75 |
| 423 | | 1.3.2.3.5.11.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mié 19/02/25 | jue 13/03/25 | $37,999,554.00 |
| 424 | | **1.3.2.3.5.12** | **REDES SECAS (ETB)** | **27 días** | **jue 30/01/25** | **sáb 1/03/25** | **$7,015,861.52** |
| 425 | | *1.3.2.3.5.12.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ETB* | *0 días* | *jue 30/01/25* | *jue 30/01/25* | *$0.00* |
| 426 | | 1.3.2.3.5.12.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | jue 30/01/25 | jue 13/02/25 | $1,224,141.52 |
| 427 | | 1.3.2.3.5.12.3 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 7 días | vie 21/02/25 | sáb 1/03/25 | $5,791,720.00 |
| 428 | | **1.3.2.3.5.13** | **ESPACIO PUBLICO** | **160 días** | **jue 5/09/24** | **mar 11/03/25** | **$191,057,500.56** |
| 429 | | 1.3.2.3.5.13.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 100 días | jue 5/09/24 | mar 31/12/24 | $27,207,038.30 |
| 430 | | 1.3.2.3.5.13.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 20 días | mar 24/12/24 | lun 20/01/25 | $3,487,913.10 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | | 1.3.2.3.5.13.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 18 días | vie 10/01/25 | jue 30/01/25 | $22,802,513.61 |
| 432 | | 1.3.2.3.5.13.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 5 días | mar 28/01/25 | lun 3/02/25 | $6,416,770.80 |
| 433 | | 1.3.2.3.5.13.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 36 días | jue 23/01/25 | mar 4/03/25 | $112,501,081.71 |
| 434 | | 1.3.2.3.5.13.6 | CONCRETO LOSAS MR | 7 días | jue 6/02/25 | vie 14/02/25 | $8,779,090.04 |
| 435 | | 1.3.2.3.5.13.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 6 días | mar 4/03/25 | mar 11/03/25 | $9,863,093.00 |
| 436 | | **1.3.2.3.5.14** | **PAISAJISMO** | **10 días** | **mar 11/03/25** | **vie 21/03/25** | **$8,503,796.51** |
| 437 | | 1.3.2.3.5.14.1 | PAISAJISMO | 10 días | mar 11/03/25 | vie 21/03/25 | $8,503,796.51 |
| 438 | | **1.3.2.3.5.15** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **12 días** | **sáb 8/03/25** | **vie 21/03/25** | **$56,341,522.30** |
| 439 | | 1.3.2.3.5.15.1 | SEÑALIZACIÓN | 12 días | sáb 8/03/25 | vie 21/03/25 | $56,341,522.30 |
| 440 | | 1.3.2.3.5.16 | FIN CIV 16000265 | 0 días | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $0.00 |
| 441 | | **1.3.2.3.6** | **CIV 16000287** | **255 días** | **lun 24/06/24** | **lun 21/04/25** | **$1,298,936,510.45** |
| 442 | | *1.3.2.3.6.1* | *SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *lun 24/06/24* | *lun 24/06/24* | *$0.00* |
| 443 | | *1.3.2.3.6.2* | *REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *mar 16/07/24* | *mar 16/07/24* | *$0.00* |
| 444 | | *1.3.2.3.6.3* | *APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)* | *0 días* | *mié 14/08/24* | *mié 14/08/24* | *$0.00* |
| 445 | | 1.3.2.3.6.4 | INICIO CIV 16000287 | 0 días | vie 2/08/24 | vie 2/08/24 | $0.00 |
| 446 | | **1.3.2.3.6.5** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **vie 2/08/24** | **vie 9/08/24** | **$0.00** |
| 447 | | 1.3.2.3.6.5.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | vie 2/08/24 | vie 9/08/24 | $0.00 |
| 448 | | **1.3.2.3.6.6** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **vie 2/08/24** | **vie 9/08/24** | **$0.00** |
| 449 | | 1.3.2.3.6.6.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | vie 2/08/24 | vie 9/08/24 | $0.00 |
| 450 | | **1.3.2.3.6.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **57 días** | **mié 21/08/24** | **vie 25/10/24** | **$398,378,258.09** |
| 451 | | 1.3.2.3.6.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 48 días | mié 21/08/24 | mar 15/10/24 | $52,663,190.21 |
| 452 | | 1.3.2.3.6.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 46 días | lun 26/08/24 | jue 17/10/24 | $188,464,883.04 |
| 453 | | 1.3.2.3.6.7.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 46 días | mié 28/08/24 | sáb 19/10/24 | $85,489,245.12 |
| 454 | | 1.3.2.3.6.7.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 35 días | jue 12/09/24 | mar 22/10/24 | $66,666,755.72 |
| 455 | | 1.3.2.3.6.7.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 12 días | jue 10/10/24 | vie 25/10/24 | $5,094,184.00 |
| 456 | | **1.3.2.3.6.8** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **96 días** | **jue 22/08/24** | **jue 12/12/24** | **$163,745,659.57** |
| 457 | | 1.3.2.3.6.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 75 días | jue 22/08/24 | mar 19/11/24 | $86,116,679.66 |
| 458 | | 1.3.2.3.6.8.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 67 días | jue 5/09/24 | vie 22/11/24 | $42,916,634.93 |
| 459 | | 1.3.2.3.6.8.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 25 días | jue 14/11/24 | jue 12/12/24 | $34,712,344.98 |
| 460 | | **1.3.2.3.6.9** | **PAVIMENTOS** | **75 días** | **vie 25/10/24** | **jue 23/01/25** | **$329,261,713.90** |
| 461 | | 1.3.2.3.6.9.1 | BASES Y SUBBASES | 65 días | vie 25/10/24 | lun 13/01/25 | $52,442,738.70 |
| 462 | | 1.3.2.3.6.9.2 | MEZCLA ASFALTICA | 65 días | lun 28/10/24 | mié 15/01/25 | $62,028,631.80 |
| 463 | | 1.3.2.3.6.9.3 | CONCRETO LOSAS MR | 65 días | mar 5/11/24 | mié 22/01/25 | $209,924,231.20 |
| 464 | | 1.3.2.3.6.9.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 65 días | jue 7/11/24 | jue 23/01/25 | $4,866,112.20 |
| 465 | | **1.3.2.3.6.10** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **84 días** | **lun 13/01/25** | **lun 21/04/25** | **$19,692,519.48** |
| 466 | | 1.3.2.3.6.10.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 50 días | lun 13/01/25 | lun 10/03/25 | $3,098,895.36 |
| 467 | | 1.3.2.3.6.10.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 60 días | vie 17/01/25 | mié 26/03/25 | $5,886,911.52 |
| 468 | | 1.3.2.3.6.10.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 70 días | mar 21/01/25 | jue 10/04/25 | $8,376,230.00 |
| 469 | | 1.3.2.3.6.10.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 72 días | lun 27/01/25 | lun 21/04/25 | $2,330,482.60 |
| 470 | | **1.3.2.3.6.11** | **REDES SECAS (Codensa)** | **169 días** | **mié 2/10/24** | **lun 21/04/25** | **$162,738,186.70** |
| 471 | | *1.3.2.3.6.11.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *mié 2/10/24* | *mié 2/10/24* | *$0.00* |
| 472 | | 1.3.2.3.6.11.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 3 días | jue 3/10/24 | lun 7/10/24 | $1,352,570.92 |
| 473 | | 1.3.2.3.6.11.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 5 días | vie 4/10/24 | mié 9/10/24 | $10,446,436.32 |
| 474 | | 1.3.2.3.6.11.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 6 días | mié 9/10/24 | mié 16/10/24 | $4,109,251.78 |
| 475 | | *1.3.2.3.6.11.5* | *NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB* | *0 días* | *mié 16/10/24* | *mié 16/10/24* | *$0.00* |
| 476 | | *1.3.2.3.6.11.6* | *CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS* | *0 días* | *mié 27/11/24* | *mié 27/11/24* | *$0.00* |
| 477 | | 1.3.2.3.6.11.7 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 100 días | mié 27/11/24 | mar 25/03/25 | $17,365,931.40 |
| 478 | | 1.3.2.3.6.11.8 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 100 días | sáb 30/11/24 | jue 27/03/25 | $57,764,948.18 |
| 479 | | 1.3.2.3.6.11.9 | RELLENO DE DUCTERIAS | 110 días | mié 4/12/24 | vie 11/04/25 | $7,362,867.10 |
| 480 | | 1.3.2.3.6.11.10 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 108 días | vie 13/12/24 | lun 21/04/25 | $64,336,181.00 |
| 481 | | **1.3.2.3.6.12** | **REDES SECAS (ETB)** | **22 días** | **mié 22/01/25** | **vie 14/02/25** | **$31,806,744.43** |
| 482 | | 1.3.2.3.6.12.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | mié 22/01/25 | mar 11/02/25 | $5,431,553.72 |
| 483 | | 1.3.2.3.6.12.2 | INSTALACIÓN DE DUCTERIAS | 15 días | lun 27/01/25 | mié 12/02/25 | $6,996,788.40 |
| 484 | | 1.3.2.3.6.12.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 15 días | mar 28/01/25 | jue 13/02/25 | $2,498,086.31 |
| 485 | | 1.3.2.3.6.12.4 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 14 días | jue 30/01/25 | vie 14/02/25 | $16,880,316.00 |
| 486 | | **1.3.2.3.6.13** | **ESPACIO PUBLICO** | **84 días** | **lun 13/01/25** | **lun 21/04/25** | **$160,445,628.01** |
| 487 | | 1.3.2.3.6.13.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 55 días | lun 13/01/25 | vie 14/03/25 | $28,209,429.11 |
| 488 | | 1.3.2.3.6.13.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 50 días | mié 29/01/25 | jue 27/03/25 | $6,720,595.56 |
| 489 | | 1.3.2.3.6.13.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 55 días | mar 4/02/25 | mar 8/04/25 | $18,999,772.47 |
| 490 | | 1.3.2.3.6.13.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 50 días | mié 12/02/25 | jue 10/04/25 | $2,699,855.20 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | | 1.3.2.3.6.13.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 57 días | lun 10/02/25 | mié 16/04/25 | $88,618,958.47 |
| 492 | | 1.3.2.3.6.13.6 | CONCRETO LOSAS MR | 49 días | jue 20/02/25 | lun 21/04/25 | $6,142,393.20 |
| 493 | | 1.3.2.3.6.13.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 13 días | jue 3/04/25 | lun 21/04/25 | $9,054,624.00 |
| 494 | | **1.3.2.3.6.14** | **PAISAJISMO** | **10 días** | **lun 7/04/25** | **lun 21/04/25** | **$6,834,780.44** |
| 495 | | 1.3.2.3.6.14.1 | PAISAJISMO | 10 días | lun 7/04/25 | lun 21/04/25 | $6,834,780.44 |
| 496 | | **1.3.2.3.6.15** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **8 días** | **mié 9/04/25** | **lun 21/04/25** | **$26,033,019.83** |
| 497 | | 1.3.2.3.6.15.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | mié 9/04/25 | lun 21/04/25 | $26,033,019.83 |
| 498 | | 1.3.2.3.6.16 | FIN CIV 16000287 | 0 días | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | $0.00 |
| 499 | | **1.3.2.3.7** | **CIV 16000307** | **255 días** | **lun 24/06/24** | **lun 21/04/25** | **$1,321,626,988.43** |
| 500 | | *1.3.2.3.7.1* | *SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *lun 24/06/24* | *lun 24/06/24* | *$0.00* |
| 501 | | *1.3.2.3.7.2* | *REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *mar 16/07/24* | *mar 16/07/24* | *$0.00* |
| 502 | | *1.3.2.3.7.3* | *APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)* | *0 días* | *mié 14/08/24* | *mié 14/08/24* | *$0.00* |
| 503 | | 1.3.2.3.7.4 | INICIO CIV 16000307 | 0 días | vie 23/08/24 | vie 23/08/24 | $0.00 |
| 504 | | **1.3.2.3.7.5** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **vie 23/08/24** | **mié 4/09/24** | **$0.00** |
| 505 | | 1.3.2.3.7.5.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | vie 23/08/24 | mié 4/09/24 | $0.00 |
| 506 | | **1.3.2.3.7.6** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **mié 28/08/24** | **vie 6/09/24** | **$0.00** |
| 507 | | 1.3.2.3.7.6.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | mié 28/08/24 | vie 6/09/24 | $0.00 |
| 508 | | **1.3.2.3.7.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **85 días** | **vie 13/09/24** | **sáb 21/12/24** | **$375,420,755.50** |
| 509 | | 1.3.2.3.7.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 65 días | vie 13/09/24 | vie 29/11/24 | $62,079,303.64 |
| 510 | | 1.3.2.3.7.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 65 días | mar 17/09/24 | mar 3/12/24 | $154,302,826.00 |
| 511 | | 1.3.2.3.7.7.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 65 días | vie 20/09/24 | vie 6/12/24 | $79,476,297.78 |
| 512 | | 1.3.2.3.7.7.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 65 días | lun 23/09/24 | lun 9/12/24 | $76,004,138.08 |
| 513 | | 1.3.2.3.7.7.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 15 días | jue 5/12/24 | sáb 21/12/24 | $3,558,190.00 |
| 514 | | **1.3.2.3.7.8** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **107 días** | **vie 23/08/24** | **jue 26/12/24** | **$181,308,944.80** |
| 515 | | 1.3.2.3.7.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 95 días | vie 23/08/24 | jue 12/12/24 | $78,018,925.07 |
| 516 | | 1.3.2.3.7.8.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 80 días | mar 17/09/24 | jue 19/12/24 | $59,623,520.26 |
| 517 | | 1.3.2.3.7.8.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 82 días | vie 20/09/24 | jue 26/12/24 | $43,666,499.47 |
| 518 | | **1.3.2.3.7.9** | **PAVIMENTOS** | **70 días** | **mié 20/11/24** | **mar 11/02/25** | **$313,644,862.53** |
| 519 | | 1.3.2.3.7.9.1 | BASES Y SUBBASES | 35 días | mié 20/11/24 | mar 31/12/24 | $47,570,752.35 |
| 520 | | 1.3.2.3.7.9.2 | MEZCLA ASFALTICA | 35 días | lun 25/11/24 | mar 7/01/25 | $51,757,254.28 |
| 521 | | 1.3.2.3.7.9.3 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | jue 23/01/25 | mar 4/02/25 | $209,184,312.10 |
| 522 | | 1.3.2.3.7.9.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 5 días | mié 5/02/25 | mar 11/02/25 | $5,132,543.80 |
| 523 | | **1.3.2.3.7.10** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **85 días** | **mié 8/01/25** | **mar 15/04/25** | **$5,860,747.06** |
| 524 | | 1.3.2.3.7.10.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 55 días | mié 8/01/25 | mar 11/03/25 | $864,031.24 |
| 525 | | 1.3.2.3.7.10.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 58 días | sáb 11/01/25 | mar 18/03/25 | $1,367,608.32 |
| 526 | | 1.3.2.3.7.10.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 75 días | mar 14/01/25 | mié 9/04/25 | $3,110,120.00 |
| 527 | | 1.3.2.3.7.10.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 75 días | lun 20/01/25 | mar 15/04/25 | $518,987.50 |
| 528 | | **1.3.2.3.7.11** | **REDES SECAS (Codensa)** | **83 días** | **sáb 11/01/25** | **mié 16/04/25** | **$194,907,503.36** |
| 529 | | *1.3.2.3.7.11.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *sáb 11/01/25* | *sáb 11/01/25* | *$0.00* |
| 530 | | 1.3.2.3.7.11.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 65 días | sáb 11/01/25 | mié 26/03/25 | $27,712,188.56 |
| 531 | | 1.3.2.3.7.11.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 65 días | lun 20/01/25 | jue 3/04/25 | $86,414,210.41 |
| 532 | | 1.3.2.3.7.11.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 65 días | vie 24/01/25 | mié 9/04/25 | $18,079,383.39 |
| 533 | | 1.3.2.3.7.11.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 60 días | jue 6/02/25 | mié 16/04/25 | $62,701,721.00 |
| 534 | | **1.3.2.3.7.12** | **REDES SECAS (ETB)** | **10 días** | **jue 20/02/25** | **mar 4/03/25** | **$12,462,691.33** |
| 535 | | 1.3.2.3.7.12.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 10 días | jue 20/02/25 | mar 4/03/25 | $12,462,691.33 |
| 536 | | **1.3.2.3.7.13** | **ESPACIO PUBLICO** | **88 días** | **mié 8/01/25** | **lun 21/04/25** | **$186,599,049.15** |
| 537 | | 1.3.2.3.7.13.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 69 días | mié 8/01/25 | jue 27/03/25 | $30,661,191.42 |
| 538 | | 1.3.2.3.7.13.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 58 días | mar 28/01/25 | vie 4/04/25 | $6,336,076.74 |
| 539 | | 1.3.2.3.7.13.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 58 días | vie 31/01/25 | mar 8/04/25 | $24,192,807.99 |
| 540 | | 1.3.2.3.7.13.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 55 días | vie 7/02/25 | vie 11/04/25 | $3,580,950.20 |
| 541 | | 1.3.2.3.7.13.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 64 días | mar 4/02/25 | lun 21/04/25 | $107,653,002.52 |
| 542 | | 1.3.2.3.7.13.6 | CONCRETO LOSAS MR | 54 días | vie 14/02/25 | sáb 19/04/25 | $6,716,426.28 |
| 543 | | 1.3.2.3.7.13.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 10 días | lun 7/04/25 | lun 21/04/25 | $7,458,594.00 |
| 544 | | **1.3.2.3.7.14** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **mié 9/04/25** | **lun 21/04/25** | **$7,094,239.41** |
| 545 | | 1.3.2.3.7.14.1 | PAISAJISMO | 8 días | mié 9/04/25 | lun 21/04/25 | $7,094,239.41 |
| 546 | | **1.3.2.3.7.15** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **13 días** | **jue 3/04/25** | **lun 21/04/25** | **$44,328,195.29** |
| 547 | | 1.3.2.3.7.15.1 | SEÑALIZACIÓN | 13 días | jue 3/04/25 | lun 21/04/25 | $44,328,195.29 |
| 548 | | 1.3.2.3.7.16 | FIN CIV 16000307 | 0 días | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | $0.00 |
| 549 | | **1.3.2.3.8** | **CIV 16000313** | **158 días** | **mié 18/09/24** | **vie 21/03/25** | **$960,057,578.28** |
| 550 | | 1.3.2.3.8.1 | INICIO CIV 16000313 | 0 días | mié 18/09/24 | mié 18/09/24 | $0.00 |
| 551 | | **1.3.2.3.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mié 18/09/24** | **lun 30/09/24** | **$0.00** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | | 1.3.2.3.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mié 18/09/24 | lun 30/09/24 | $0.00 |
| 553 | | **1.3.2.3.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **lun 23/09/24** | **mié 2/10/24** | **$0.00** |
| 554 | | 1.3.2.3.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | lun 23/09/24 | mié 2/10/24 | $0.00 |
| 555 | | **1.3.2.3.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **61 días** | **mar 15/10/24** | **mar 24/12/24** | **$176,185,755.67** |
| 556 | | 1.3.2.3.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 45 días | mar 15/10/24 | vie 6/12/24 | $37,247,337.68 |
| 557 | | 1.3.2.3.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 45 días | jue 17/10/24 | mar 10/12/24 | $47,506,269.37 |
| 558 | | 1.3.2.3.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 45 días | mar 22/10/24 | vie 13/12/24 | $41,930,195.22 |
| 559 | | 1.3.2.3.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 14 días | vie 6/12/24 | sáb 21/12/24 | $43,522,119.40 |
| 560 | | 1.3.2.3.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 10 días | vie 13/12/24 | mar 24/12/24 | $5,979,834.00 |
| 561 | | **1.3.2.3.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **59 días** | **vie 4/10/24** | **jue 12/12/24** | **$115,395,264.43** |
| 562 | | 1.3.2.3.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 40 días | vie 4/10/24 | jue 21/11/24 | $65,264,539.66 |
| 563 | | 1.3.2.3.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 15 días | mar 19/11/24 | jue 5/12/24 | $27,058,097.69 |
| 564 | | 1.3.2.3.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 15 días | mar 26/11/24 | jue 12/12/24 | $23,072,627.08 |
| 565 | | **1.3.2.3.8.6** | **PAVIMENTOS** | **50 días** | **jue 28/11/24** | **lun 27/01/25** | **$277,167,845.89** |
| 566 | | 1.3.2.3.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 30 días | jue 28/11/24 | vie 3/01/25 | $36,755,228.40 |
| 567 | | 1.3.2.3.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 32 días | lun 2/12/24 | vie 10/01/25 | $61,352,331.43 |
| 568 | | 1.3.2.3.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 35 días | vie 6/12/24 | vie 17/01/25 | $177,440,347.66 |
| 569 | | 1.3.2.3.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 6 días | mar 21/01/25 | lun 27/01/25 | $1,619,938.40 |
| 570 | | **1.3.2.3.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **22 días** | **jue 9/01/25** | **lun 3/02/25** | **$2,753,372.53** |
| 571 | | 1.3.2.3.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 7 días | jue 9/01/25 | vie 17/01/25 | $594,703.88 |
| 572 | | 1.3.2.3.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mar 14/01/25 | mié 22/01/25 | $373,246.65 |
| 573 | | 1.3.2.3.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 8 días | mar 21/01/25 | mié 29/01/25 | $853,248.00 |
| 574 | | 1.3.2.3.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | vie 24/01/25 | lun 3/02/25 | $932,174.00 |
| 575 | | **1.3.2.3.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **32 días** | **vie 17/01/25** | **vie 21/02/25** | **$173,677,417.83** |
| 576 | | *1.3.2.3.8.8.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *vie 17/01/25* | *vie 17/01/25* | *$0.00* |
| 577 | | 1.3.2.3.8.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 16 días | lun 20/01/25 | jue 6/02/25 | $26,858,427.22 |
| 578 | | 1.3.2.3.8.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 16 días | jue 23/01/25 | mar 11/02/25 | $69,197,421.02 |
| 579 | | 1.3.2.3.8.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 16 días | mar 28/01/25 | vie 14/02/25 | $14,984,658.59 |
| 580 | | 1.3.2.3.8.8.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 21 días | mié 29/01/25 | vie 21/02/25 | $62,636,911.00 |
| 581 | | **1.3.2.3.8.9** | **REDES SECAS (ETB)** | **30 días** | **vie 17/01/25** | **mié 19/02/25** | **$17,851,654.80** |
| 582 | | *1.3.2.3.8.9.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ETB* | *0 días* | *vie 17/01/25* | *vie 17/01/25* | *$0.00* |
| 583 | | 1.3.2.3.8.9.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 20/01/25 | mar 28/01/25 | $2,630,776.00 |
| 584 | | 1.3.2.3.8.9.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 10 días | jue 23/01/25 | lun 3/02/25 | $8,242,290.00 |
| 585 | | 1.3.2.3.8.9.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 10 días | mar 28/01/25 | sáb 8/02/25 | $1,959,567.80 |
| 586 | | 1.3.2.3.8.9.5 | CONSTRUCCION Y NIVELACIÓN DE CAJAS Y CAMARAS | 10 días | sáb 8/02/25 | mié 19/02/25 | $5,019,021.00 |
| 587 | | **1.3.2.3.8.10** | **ESPACIO PUBLICO** | **61 días** | **jue 9/01/25** | **mié 19/03/25** | **$181,859,625.71** |
| 588 | | 1.3.2.3.8.10.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | jue 9/01/25 | mié 12/02/25 | $27,507,773.32 |
| 589 | | 1.3.2.3.8.10.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 13 días | lun 3/02/25 | mar 18/02/25 | $6,773,290.65 |
| 590 | | 1.3.2.3.8.10.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | jue 13/02/25 | vie 21/02/25 | $19,990,822.20 |
| 591 | | 1.3.2.3.8.10.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 4 días | jue 20/02/25 | lun 24/02/25 | $6,860,056.90 |
| 592 | | 1.3.2.3.8.10.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 20 días | mar 18/02/25 | mié 12/03/25 | $98,396,253.46 |
| 593 | | 1.3.2.3.8.10.6 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mié 5/03/25 | vie 14/03/25 | $14,862,381.18 |
| 594 | | 1.3.2.3.8.10.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 6 días | mié 12/03/25 | mié 19/03/25 | $7,469,048.00 |
| 595 | | **1.3.2.3.8.11** | **PAISAJISMO** | **7 días** | **vie 14/03/25** | **vie 21/03/25** | **$3,153,385.17** |
| 596 | | 1.3.2.3.8.11.1 | PAISAJISMO | 7 días | vie 14/03/25 | vie 21/03/25 | $3,153,385.17 |
| 597 | | **1.3.2.3.8.12** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **7 días** | **vie 14/03/25** | **vie 21/03/25** | **$12,013,256.25** |
| 598 | | 1.3.2.3.8.12.1 | SEÑALIZACIÓN | 7 días | vie 14/03/25 | vie 21/03/25 | $12,013,256.25 |
| 599 | | 1.3.2.3.8.13 | FIN CIV 16000313 | 0 días | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $0.00 |
| 600 | | **1.3.2.3.9** | **CIV 16000322** | **232 días** | **lun 24/06/24** | **vie 21/03/25** | **$1,578,072,999.36** |
| 601 | | *1.3.2.3.9.1* | *SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *lun 24/06/24* | *lun 24/06/24* | *$0.00* |
| 602 | | *1.3.2.3.9.2* | *REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD* | *0 días* | *mar 16/07/24* | *mar 16/07/24* | *$0.00* |
| 603 | | *1.3.2.3.9.3* | *APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)* | *0 días* | *mié 14/08/24* | *mié 14/08/24* | *$0.00* |
| 604 | | *1.3.2.3.9.4* | *APLAZAMIENTO POR CIERRE TOTAL DE CALZADA "JUSTIFICACIÓN A LA SDM" DESVIO* | *0 días* | *mié 11/09/24* | *mié 11/09/24* | *$0.00* |
| 605 | | *1.3.2.3.9.5* | *CONCEPTO DE VIABILIDAD SDM PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DESVIO* | *0 días* | *jue 10/10/24* | *jue 10/10/24* | *$0.00* |
| 606 | | 1.3.2.3.9.6 | INICIO CIV 16000322 | 0 días | mar 15/10/24 | mar 15/10/24 | $0.00 |
| 607 | | **1.3.2.3.9.7** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mié 9/10/24** | **lun 21/10/24** | **$0.00** |
| 608 | | 1.3.2.3.9.7.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mié 9/10/24 | lun 21/10/24 | $0.00 |
| 609 | | **1.3.2.3.9.8** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **mar 15/10/24** | **mié 23/10/24** | **$0.00** |
| 610 | | 1.3.2.3.9.8.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | mar 15/10/24 | mié 23/10/24 | $0.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | | **1.3.2.3.9.9** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **58 días** | **mié 23/10/24** | **mar 31/12/24** | **$307,792,635.63** |
| 612 | | 1.3.2.3.9.9.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 35 días | mié 23/10/24 | mié 4/12/24 | $54,019,697.27 |
| 613 | | 1.3.2.3.9.9.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 40 días | vie 25/10/24 | jue 12/12/24 | $97,628,290.64 |
| 614 | | 1.3.2.3.9.9.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 45 días | lun 28/10/24 | jue 19/12/24 | $73,909,866.78 |
| 615 | | 1.3.2.3.9.9.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 45 días | jue 31/10/24 | lun 23/12/24 | $72,691,709.94 |
| 616 | | 1.3.2.3.9.9.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 28 días | jue 28/11/24 | mar 31/12/24 | $9,543,071.00 |
| 617 | | **1.3.2.3.9.10** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **45 días** | **mar 26/11/24** | **lun 20/01/25** | **$186,574,773.84** |
| 618 | | 1.3.2.3.9.10.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 35 días | mar 26/11/24 | mié 8/01/25 | $90,976,266.85 |
| 619 | | 1.3.2.3.9.10.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 38 días | jue 28/11/24 | mar 14/01/25 | $55,457,795.15 |
| 620 | | 1.3.2.3.9.10.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 40 días | lun 2/12/24 | lun 20/01/25 | $40,140,711.84 |
| 621 | | **1.3.2.3.9.11** | **PAVIMENTOS** | **82 días** | **jue 5/12/24** | **mar 11/03/25** | **$463,469,580.17** |
| 622 | | 1.3.2.3.9.11.1 | BASES Y SUBBASES | 58 días | jue 5/12/24 | mié 12/02/25 | $64,462,482.15 |
| 623 | | 1.3.2.3.9.11.2 | MEZCLA ASFALTICA | 60 días | sáb 7/12/24 | lun 17/02/25 | $92,157,756.94 |
| 624 | | 1.3.2.3.9.11.3 | CONCRETO LOSAS MR | 27 días | jue 30/01/25 | sáb 1/03/25 | $302,952,056.32 |
| 625 | | 1.3.2.3.9.11.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 8 días | sáb 1/03/25 | mar 11/03/25 | $3,897,284.76 |
| 626 | | **1.3.2.3.9.12** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **lun 27/01/25** | **mar 18/02/25** | **$9,427,687.52** |
| 627 | | 1.3.2.3.9.12.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 7 días | lun 27/01/25 | lun 3/02/25 | $1,334,427.00 |
| 628 | | 1.3.2.3.9.12.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mié 29/01/25 | vie 7/02/25 | $584,356.68 |
| 629 | | 1.3.2.3.9.12.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | lun 3/02/25 | vie 14/02/25 | $6,220,240.00 |
| 630 | | 1.3.2.3.9.12.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | sáb 8/02/25 | mar 18/02/25 | $1,288,663.84 |
| 631 | | **1.3.2.3.9.13** | **REDES SECAS (Codensa)** | **39 días** | **lun 3/02/25** | **mié 19/03/25** | **$201,375,115.96** |
| 632 | | *1.3.2.3.9.13.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *lun 3/02/25* | *lun 3/02/25* | *$0.00* |
| 633 | | 1.3.2.3.9.13.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | mié 5/02/25 | mar 25/02/25 | $31,460,304.76 |
| 634 | | 1.3.2.3.9.13.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 15 días | lun 10/02/25 | mié 26/02/25 | $99,851,659.22 |
| 635 | | 1.3.2.3.9.13.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 15 días | vie 14/02/25 | lun 3/03/25 | $22,859,153.98 |
| 636 | | 1.3.2.3.9.13.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 25 días | mié 19/02/25 | mié 19/03/25 | $47,203,998.00 |
| 637 | | **1.3.2.3.9.14** | **REDES SECAS (ETB)** | **37 días** | **lun 3/02/25** | **lun 17/03/25** | **$34,408,489.91** |
| 638 | | *1.3.2.3.9.14.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ETB* | *0 días* | *lun 3/02/25* | *lun 3/02/25* | *$0.00* |
| 639 | | 1.3.2.3.9.14.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 11 días | mié 5/02/25 | mar 18/02/25 | $2,730,705.92 |
| 640 | | 1.3.2.3.9.14.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 10 días | jue 13/02/25 | lun 24/02/25 | $11,233,936.00 |
| 641 | | 1.3.2.3.9.14.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 10 días | vie 21/02/25 | mié 5/03/25 | $3,431,657.99 |
| 642 | | 1.3.2.3.9.14.5 | CONSTRUCCION Y NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 10 días | mié 5/03/25 | lun 17/03/25 | $17,012,190.00 |
| 643 | | **1.3.2.3.9.15** | **ESPACIO PUBLICO** | **49 días** | **lun 27/01/25** | **vie 21/03/25** | **$321,627,162.09** |
| 644 | | 1.3.2.3.9.15.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 27/01/25 | mar 18/02/25 | $49,179,260.81 |
| 645 | | 1.3.2.3.9.15.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 12 días | lun 10/02/25 | lun 24/02/25 | $8,446,031.16 |
| 646 | | 1.3.2.3.9.15.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 12 días | jue 13/02/25 | mié 26/02/25 | $26,662,953.66 |
| 647 | | 1.3.2.3.9.15.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | jue 20/02/25 | lun 3/03/25 | $12,472,737.70 |
| 648 | | 1.3.2.3.9.15.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 24 días | mar 18/02/25 | lun 17/03/25 | $188,232,542.46 |
| 649 | | 1.3.2.3.9.15.6 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | lun 3/03/25 | mié 12/03/25 | $24,110,493.30 |
| 650 | | 1.3.2.3.9.15.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 6 días | sáb 15/03/25 | vie 21/03/25 | $12,523,143.00 |
| 651 | | **1.3.2.3.9.16** | **PAISAJISMO** | **9 días** | **mié 12/03/25** | **vie 21/03/25** | **$13,700,103.60** |
| 652 | | 1.3.2.3.9.16.1 | PAISAJISMO | 9 días | mié 12/03/25 | vie 21/03/25 | $13,700,103.60 |
| 653 | | **1.3.2.3.9.17** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **7 días** | **vie 14/03/25** | **vie 21/03/25** | **$39,697,450.64** |
| 654 | | 1.3.2.3.9.17.1 | SEÑALIZACIÓN | 7 días | vie 14/03/25 | vie 21/03/25 | $39,697,450.64 |
| 655 | | 1.3.2.3.9.18 | FIN CIV 16000322 | 0 días | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $0.00 |
| 656 | | **1.3.2.3.10** | **CIV 16000323** | **226 días** | **sáb 27/07/24** | **lun 21/04/25** | **$955,119,121.97** |
| 657 | | 1.3.2.3.10.1 | INICIO CIV 16000323 | 0 días | lun 29/07/24 | lun 29/07/24 | $0.00 |
| 658 | | **1.3.2.3.10.2** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **jue 1/08/24** | **mar 13/08/24** | **$0.00** |
| 659 | | 1.3.2.3.10.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | jue 1/08/24 | mar 13/08/24 | $0.00 |
| 660 | | **1.3.2.3.10.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **sáb 27/07/24** | **mar 6/08/24** | **$0.00** |
| 661 | | 1.3.2.3.10.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | sáb 27/07/24 | mar 6/08/24 | $0.00 |
| 662 | | **1.3.2.3.10.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **62 días** | **jue 8/08/24** | **vie 18/10/24** | **$242,056,590.20** |
| 663 | | 1.3.2.3.10.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 21 días | jue 8/08/24 | lun 2/09/24 | $42,176,236.74 |
| 664 | | 1.3.2.3.10.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 21 días | vie 9/08/24 | mar 3/09/24 | $98,184,554.80 |
| 665 | | 1.3.2.3.10.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 21 días | lun 12/08/24 | jue 5/09/24 | $59,529,047.26 |
| 666 | | 1.3.2.3.10.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 40 días | lun 26/08/24 | mié 9/10/24 | $38,749,703.40 |
| 667 | | 1.3.2.3.10.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 15 días | mar 1/10/24 | vie 18/10/24 | $3,417,048.00 |
| 668 | | **1.3.2.3.10.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **65 días** | **lun 26/08/24** | **vie 8/11/24** | **$113,208,194.48** |
| 669 | | 1.3.2.3.10.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 60 días | lun 26/08/24 | sáb 2/11/24 | $59,877,541.50 |
| 670 | | 1.3.2.3.10.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 60 días | jue 29/08/24 | jue 7/11/24 | $32,480,538.45 |
| 671 | | 1.3.2.3.10.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 60 días | sáb 31/08/24 | vie 8/11/24 | $20,850,114.53 |
| 672 | | **1.3.2.3.10.6** | **PAVIMENTOS** | **95 días** | **vie 6/09/24** | **jue 26/12/24** | **$297,112,686.32** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | | 1.3.2.3.10.6.1 | BASES Y SUBBASES | 25 días | vie 6/09/24 | vie 4/10/24 | $34,438,636.65 |
| 674 | | 1.3.2.3.10.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 26 días | lun 9/09/24 | mar 8/10/24 | $52,929,908.15 |
| 675 | | 1.3.2.3.10.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 70 días | sáb 21/09/24 | jue 12/12/24 | $208,191,710.32 |
| 676 | | 1.3.2.3.10.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 9 días | lun 16/12/24 | jue 26/12/24 | $1,552,431.20 |
| 677 | | **1.3.2.3.10.7** | **REDES SECAS (Codensa)** | **174 días** | **jue 12/09/24** | **jue 3/04/25** | **$128,610,064.17** |
| 678 | | *1.3.2.3.10.7.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *jue 12/09/24* | *jue 12/09/24* | *$0.00* |
| 679 | | 1.3.2.3.10.7.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 82 días | lun 16/09/24 | jue 19/12/24 | $11,336,797.60 |
| 680 | | 1.3.2.3.10.7.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 82 días | mié 18/09/24 | lun 23/12/24 | $40,728,585.02 |
| 681 | | 1.3.2.3.10.7.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 82 días | sáb 21/09/24 | vie 27/12/24 | $7,765,017.55 |
| 682 | | 1.3.2.3.10.7.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 120 días | vie 15/11/24 | jue 3/04/25 | $68,779,664.00 |
| 683 | | **1.3.2.3.10.8** | **REDES SECAS (ETB)** | **80 días** | **mar 17/09/24** | **jue 19/12/24** | **$8,512,823.04** |
| 684 | | 1.3.2.3.10.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 22 días | mar 17/09/24 | vie 11/10/24 | $882,002.40 |
| 685 | | 1.3.2.3.10.8.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 35 días | jue 19/09/24 | mié 30/10/24 | $2,049,536.64 |
| 686 | | 1.3.2.3.10.8.3 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 7 días | jue 12/12/24 | jue 19/12/24 | $5,581,284.00 |
| 687 | | **1.3.2.3.10.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **138 días** | **vie 1/11/24** | **sáb 12/04/25** | **$134,624,029.14** |
| 688 | | 1.3.2.3.10.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 45 días | vie 1/11/24 | mar 24/12/24 | $21,464,772.33 |
| 689 | | 1.3.2.3.10.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 60 días | mié 6/11/24 | vie 17/01/25 | $5,041,283.10 |
| 690 | | 1.3.2.3.10.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 50 días | jue 7/11/24 | mar 7/01/25 | $14,846,312.34 |
| 691 | | 1.3.2.3.10.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 65 días | vie 8/11/24 | vie 24/01/25 | $4,280,972.90 |
| 692 | | 1.3.2.3.10.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 131 días | vie 8/11/24 | jue 10/04/25 | $67,888,301.17 |
| 693 | | 1.3.2.3.10.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 55 días | vie 22/11/24 | lun 27/01/25 | $10,973,289.30 |
| 694 | | 1.3.2.3.10.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 10 días | mar 1/04/25 | sáb 12/04/25 | $10,129,098.00 |
| 695 | | **1.3.2.3.10.10** | **PAISAJISMO** | **10 días** | **lun 7/04/25** | **lun 21/04/25** | **$5,517,936.57** |
| 696 | | 1.3.2.3.10.10.1 | PAISAJISMO | 10 días | lun 7/04/25 | lun 21/04/25 | $5,517,936.57 |
| 697 | | **1.3.2.3.10.11** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **10 días** | **lun 7/04/25** | **lun 21/04/25** | **$25,476,798.05** |
| 698 | | 1.3.2.3.10.11.1 | SEÑALIZACIÓN | 10 días | lun 7/04/25 | lun 21/04/25 | $25,476,798.05 |
| 699 | | 1.3.2.3.10.12 | FIN CIV 16000323 | 0 días | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | $0.00 |
| 700 | | **1.3.2.3.11** | **CIV 16000336** | **174 días** | **sáb 31/08/24** | **vie 21/03/25** | **$821,397,298.83** |
| 701 | | 1.3.2.3.11.1 | INICIO CIV 16000336 | 0 días | sáb 31/08/24 | sáb 31/08/24 | $0.00 |
| 702 | | **1.3.2.3.11.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **sáb 31/08/24** | **vie 6/09/24** | **$0.00** |
| 703 | | 1.3.2.3.11.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | sáb 31/08/24 | vie 6/09/24 | $0.00 |
| 704 | | **1.3.2.3.11.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **sáb 31/08/24** | **vie 6/09/24** | **$0.00** |
| 705 | | 1.3.2.3.11.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | sáb 31/08/24 | vie 6/09/24 | $0.00 |
| 706 | | **1.3.2.3.11.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **56 días** | **mar 17/09/24** | **jue 21/11/24** | **$107,512,351.00** |
| 707 | | 1.3.2.3.11.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 50 días | mar 17/09/24 | jue 14/11/24 | $23,112,852.68 |
| 708 | | 1.3.2.3.11.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 50 días | mié 18/09/24 | lun 18/11/24 | $19,771,270.22 |
| 709 | | 1.3.2.3.11.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 50 días | lun 23/09/24 | jue 21/11/24 | $26,119,188.10 |
| 710 | | 1.3.2.3.11.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 20 días | vie 27/09/24 | lun 21/10/24 | $30,820,682.00 |
| 711 | | 1.3.2.3.11.4.5 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN | 25 días | lun 30/09/24 | mar 29/10/24 | $7,688,358.00 |
| 712 | | **1.3.2.3.11.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **76 días** | **jue 5/09/24** | **mar 3/12/24** | **$110,177,544.04** |
| 713 | | 1.3.2.3.11.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 65 días | jue 5/09/24 | mié 20/11/24 | $57,078,996.69 |
| 714 | | 1.3.2.3.11.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 68 días | lun 9/09/24 | mié 27/11/24 | $29,063,114.65 |
| 715 | | 1.3.2.3.11.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 65 días | mar 17/09/24 | mar 3/12/24 | $24,035,432.70 |
| 716 | | **1.3.2.3.11.6** | **PAVIMENTOS** | **94 días** | **jue 19/09/24** | **vie 10/01/25** | **$255,542,548.66** |
| 717 | | 1.3.2.3.11.6.1 | BASES Y SUBBASES | 67 días | jue 19/09/24 | sáb 7/12/24 | $39,122,846.40 |
| 718 | | 1.3.2.3.11.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 67 días | sáb 21/09/24 | mar 10/12/24 | $50,503,803.70 |
| 719 | | 1.3.2.3.11.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 80 días | lun 30/09/24 | vie 3/01/25 | $164,661,858.56 |
| 720 | | 1.3.2.3.11.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 10 días | vie 27/12/24 | vie 10/01/25 | $1,254,040.00 |
| 721 | | **1.3.2.3.11.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **11 días** | **mié 15/01/25** | **lun 27/01/25** | **$13,057,431.00** |
| 722 | | 1.3.2.3.11.7.1 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 11 días | mié 15/01/25 | lun 27/01/25 | $13,057,431.00 |
| 723 | | **1.3.2.3.11.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **78 días** | **mié 30/10/24** | **vie 31/01/25** | **$135,183,985.51** |
| 724 | | *1.3.2.3.11.8.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *mié 30/10/24* | *mié 30/10/24* | *$0.00* |
| 725 | | 1.3.2.3.11.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 59 días | mié 30/10/24 | vie 10/01/25 | $21,587,710.24 |
| 726 | | 1.3.2.3.11.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 61 días | vie 1/11/24 | mié 15/01/25 | $69,261,661.00 |
| 727 | | 1.3.2.3.11.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 65 días | mar 5/11/24 | mié 22/01/25 | $14,929,503.27 |
| 728 | | 1.3.2.3.11.8.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | jue 9/01/25 | vie 31/01/25 | $29,405,111.00 |
| 729 | | **1.3.2.3.11.9** | **REDES SECAS (ETB)** | **8 días** | **jue 23/01/25** | **vie 31/01/25** | **$7,236,826.00** |
| 730 | | 1.3.2.3.11.9.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 8 días | jue 23/01/25 | vie 31/01/25 | $7,236,826.00 |
| 731 | | **1.3.2.3.11.10** | **ESPACIO PUBLICO** | **64 días** | **jue 9/01/25** | **vie 21/03/25** | **$169,793,903.55** |
| 732 | | 1.3.2.3.11.10.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 38 días | jue 9/01/25 | jue 20/02/25 | $25,058,677.65 |
| 733 | | 1.3.2.3.11.10.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 12 días | mié 12/02/25 | mar 25/02/25 | $6,815,470.62 |
| 734 | | 1.3.2.3.11.10.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 10 días | jue 20/02/25 | lun 3/03/25 | $18,519,614.58 |
| 735 | | 1.3.2.3.11.10.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 6 días | mar 25/02/25 | mar 4/03/25 | $10,663,562.40 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | | 1.3.2.3.11.10.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 26 días | lun 17/02/25 | mar 18/03/25 | $80,123,689.90 |
| 737 | | 1.3.2.3.11.10.6 | CONCRETO LOSAS MR | 4 días | mar 4/03/25 | sáb 8/03/25 | $21,686,304.40 |
| 738 | | 1.3.2.3.11.10.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 7 días | vie 14/03/25 | vie 21/03/25 | $6,926,584.00 |
| 739 | | **1.3.2.3.11.11** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **jue 13/03/25** | **vie 21/03/25** | **$3,190,214.88** |
| 740 | | 1.3.2.3.11.11.1 | PAISAJISMO | 8 días | jue 13/03/25 | vie 21/03/25 | $3,190,214.88 |
| 741 | | **1.3.2.3.11.12** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **25 días** | **vie 21/02/25** | **vie 21/03/25** | **$19,702,494.19** |
| 742 | | 1.3.2.3.11.12.1 | SEÑALIZACIÓN | 25 días | vie 21/02/25 | vie 21/03/25 | $19,702,494.19 |
| 743 | | 1.3.2.3.11.13 | FIN CIV 16000336 | 0 días | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $0.00 |
| 744 | | **1.3.2.3.12** | **CIV 16000342** | **173 días** | **vie 2/08/24** | **vie 21/02/25** | **$761,913,124.82** |
| 745 | | 1.3.2.3.12.1 | INICIO CIV 16000342 | 0 días | vie 2/08/24 | vie 2/08/24 | $0.00 |
| 746 | | **1.3.2.3.12.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mar 6/08/24** | **mar 13/08/24** | **$0.00** |
| 747 | | 1.3.2.3.12.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mar 6/08/24 | mar 13/08/24 | $0.00 |
| 748 | | **1.3.2.3.12.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mar 6/08/24** | **mar 13/08/24** | **$0.00** |
| 749 | | 1.3.2.3.12.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mar 6/08/24 | mar 13/08/24 | $0.00 |
| 750 | | **1.3.2.3.12.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **26 días** | **jue 15/08/24** | **lun 16/09/24** | **$66,785,926.81** |
| 751 | | 1.3.2.3.12.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | jue 15/08/24 | vie 6/09/24 | $15,633,861.71 |
| 752 | | 1.3.2.3.12.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 19 días | vie 16/08/24 | lun 9/09/24 | $10,030,682.85 |
| 753 | | 1.3.2.3.12.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 19 días | mar 20/08/24 | mié 11/09/24 | $12,433,534.45 |
| 754 | | 1.3.2.3.12.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 19 días | jue 22/08/24 | jue 12/09/24 | $26,125,061.80 |
| 755 | | 1.3.2.3.12.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 17 días | mar 27/08/24 | lun 16/09/24 | $2,562,786.00 |
| 756 | | **1.3.2.3.12.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **28 días** | **jue 8/08/24** | **mar 10/09/24** | **$103,532,381.12** |
| 757 | | 1.3.2.3.12.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 8 días | jue 8/08/24 | vie 16/08/24 | $54,617,936.21 |
| 758 | | 1.3.2.3.12.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 18 días | lun 12/08/24 | lun 2/09/24 | $26,638,978.46 |
| 759 | | 1.3.2.3.12.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 20 días | vie 16/08/24 | mar 10/09/24 | $22,275,466.45 |
| 760 | | **1.3.2.3.12.6** | **PAVIMENTOS** | **59 días** | **mié 21/08/24** | **lun 28/10/24** | **$261,412,651.24** |
| 761 | | 1.3.2.3.12.6.1 | BASES Y SUBBASES | 18 días | mié 21/08/24 | mié 11/09/24 | $35,720,416.05 |
| 762 | | 1.3.2.3.12.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 18 días | lun 26/08/24 | lun 16/09/24 | $46,464,540.11 |
| 763 | | 1.3.2.3.12.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 25 días | mié 28/08/24 | mié 25/09/24 | $172,006,307.44 |
| 764 | | 1.3.2.3.12.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 20 días | vie 4/10/24 | lun 28/10/24 | $7,221,387.64 |
| 765 | | **1.3.2.3.12.7** | **REDES SECAS (Codensa)** | **106 días** | **vie 4/10/24** | **vie 7/02/25** | **$166,913,389.24** |
| 766 | | *1.3.2.3.12.7.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | *0 días* | *vie 4/10/24* | *vie 4/10/24* | *$0.00* |
| 767 | | *1.3.2.3.12.7.2* | *NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB* | *0 días* | *vie 4/10/24* | *vie 4/10/24* | *$0.00* |
| 768 | | *1.3.2.3.12.7.3* | *CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS* | *0 días* | *lun 28/10/24* | *lun 28/10/24* | *$0.00* |
| 769 | | 1.3.2.3.12.7.4 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 63 días | mié 30/10/24 | mié 15/01/25 | $21,913,771.00 |
| 770 | | 1.3.2.3.12.7.5 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 65 días | vie 1/11/24 | lun 20/01/25 | $57,053,629.76 |
| 771 | | 1.3.2.3.12.7.6 | RELLENO DE DUCTERIAS | 65 días | mar 5/11/24 | mié 22/01/25 | $11,625,683.48 |
| 772 | | 1.3.2.3.12.7.7 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 30 días | vie 3/01/25 | vie 7/02/25 | $76,320,305.00 |
| 773 | | **1.3.2.3.12.8** | **REDES SECAS (ETB)** | **8 días** | **mié 29/01/25** | **vie 7/02/25** | **$2,825,941.00** |
| 774 | | 1.3.2.3.12.8.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 8 días | mié 29/01/25 | vie 7/02/25 | $2,825,941.00 |
| 775 | | **1.3.2.3.12.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **150 días** | **vie 30/08/24** | **vie 21/02/25** | **$143,399,851.62** |
| 776 | | 1.3.2.3.12.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 110 días | vie 30/08/24 | mié 8/01/25 | $23,368,162.83 |
| 777 | | 1.3.2.3.12.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 80 días | mar 15/10/24 | vie 17/01/25 | $5,590,339.65 |
| 778 | | 1.3.2.3.12.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 80 días | vie 18/10/24 | mié 22/01/25 | $16,820,533.98 |
| 779 | | 1.3.2.3.12.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 10 días | sáb 18/01/25 | mié 29/01/25 | $2,818,500.80 |
| 780 | | 1.3.2.3.12.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 135 días | jue 5/09/24 | mar 11/02/25 | $74,077,875.50 |
| 781 | | 1.3.2.3.12.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 29/01/25 | lun 17/02/25 | $11,403,809.86 |
| 782 | | 1.3.2.3.12.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS | 10 días | mar 11/02/25 | vie 21/02/25 | $9,320,629.00 |
| 783 | | **1.3.2.3.12.10** | **PAISAJISMO** | **5 días** | **lun 17/02/25** | **vie 21/02/25** | **$2,566,649.79** |
| 784 | | 1.3.2.3.12.10.1 | PAISAJISMO | 5 días | lun 17/02/25 | vie 21/02/25 | $2,566,649.79 |
| 785 | | **1.3.2.3.12.11** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **5 días** | **lun 17/02/25** | **vie 21/02/25** | **$14,476,334.00** |
| 786 | | 1.3.2.3.12.11.1 | SEÑALIZACIÓN | 5 días | lun 17/02/25 | vie 21/02/25 | $14,476,334.00 |
| 787 | | 1.3.2.3.12.12 | FIN CIV 16000342 | 0 días | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $0.00 |
| 788 | | **1.3.2.4** | **FIN CONSTRUCCIÓN UPZ 111** | **0 días** | **lun 21/04/25** | **lun 21/04/25** | **$0.00** |
| 789 | | **1.3.3** | **UPZ 108** | **506 días** | **mar 17/09/24** | **mié 6/05/26** | **$33,495,445,768.81** |
| 790 | | 1.3.3.1 | ENTREGA POR PARTE DEL IDU REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 días | jue 21/11/24 | jue 21/11/24 | $0.00 |
| 791 | | 1.3.3.2 | INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDU ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS KR 38 (9 CIVS) CONFORME AL | 0 días | vie 22/11/24 | vie 22/11/24 | $0.00 |
| 792 | | 1.3.3.3 | INCUMPLIMIENTO No. 2 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FIRMADOS Y APROBADOS POR LAS ESP POSTERIOR AL INCUMPLIMIENTO INICIAL DEL MODIFICATORIO No. 2 PARA | 0 días | sáb 21/12/24 | sáb 21/12/24 | $0.00 |
| 793 | | 1.3.3.4 | INCUMPLIMIENTO No. 3 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FIRMADOS Y APROBADOS POR LAS ESP POSTERIOR AL INCUMPLIMIENTO INICIAL DEL MODIFICATORIO No. 2 PARA | 0 días | mar 21/01/25 | mar 21/01/25 | $0.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | | 1.3.3.5 | ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CON LA NO OBJECIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y APROBACIONES | 0 días | vie 28/02/25 | vie 28/02/25 | $0.00 |
| 795 | | **1.3.3.6** | **REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 8 CIVS ENTREGADOS POR IDU (CALLE 17)** | **50 días** | **jue 21/11/24** | **mar 21/01/25** | **$0.00** |
| 796 | | 1.3.3.6.1 | INFORME TECNICO | 50 días | jue 21/11/24 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 797 | | 1.3.3.6.2 | COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT. | 50 días | jue 21/11/24 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 798 | | 1.3.3.6.3 | COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD | 50 días | jue 21/11/24 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 799 | | 1.3.3.6.4 | COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 50 días | jue 21/11/24 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 800 | | 1.3.3.6.5 | ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO | 50 días | jue 21/11/24 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 801 | | **1.3.3.7** | **REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 9 CIVS ENTREGADOS POR IDU (CARRERA 38)** | **48 días** | **vie 28/02/25** | **lun 28/04/25** | **$0.00** |
| 802 | | 1.3.3.7.1 | INFORME TECNICO | 48 días | vie 28/02/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 803 | | 1.3.3.7.2 | COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT. | 48 días | vie 28/02/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 804 | | 1.3.3.7.3 | COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD | 48 días | vie 28/02/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 805 | | 1.3.3.7.4 | COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 48 días | vie 28/02/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 806 | | 1.3.3.7.5 | ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO | 48 días | vie 28/02/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 807 | | **1.3.3.8** | **INICIO CONSTRUCCIÓN UPZ 108** | **0 días** | **mar 21/01/25** | **mar 21/01/25** | **$0.00** |
| 808 | | **1.3.3.9** | **CONSTRUCCIÓN DE CIVs CALLE 17** | **493 días** | **mar 17/09/24** | **mar 21/04/26** | **$10,547,540,798.36** |
| 809 | | **1.3.3.9.1** | **CIV 16001302** | **493 días** | **mar 17/09/24** | **mar 21/04/26** | **$1,111,594,875.89** |
| 810 | | **1.3.3.9.1.1** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001302 COSTADO NORTE** | **73 días** | **mar 17/09/24** | **jue 12/12/24** | **$0.00** |
| 811 | | *1.3.3.9.1.1.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 17/09/24* | *mar 17/09/24* | *$0.00* |
| 812 | | *1.3.3.9.1.1.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 18/09/24* | *mié 18/09/24* | *$0.00* |
| 813 | | *1.3.3.9.1.1.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)* | *0 días* | *mar 24/09/24* | *mar 24/09/24* | *$0.00* |
| 814 | | *1.3.3.9.1.1.4* | *ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021* | *0 días* | *mar 15/10/24* | *mar 15/10/24* | *$0.00* |
| 815 | | *1.3.3.9.1.1.5* | *ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES* | *0 días* | *sáb 19/10/24* | *sáb 19/10/24* | *$0.00* |
| 816 | | *1.3.3.9.1.1.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 8/11/24* | *vie 8/11/24* | *$0.00* |
| 817 | | *1.3.3.9.1.1.7* | *REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 818 | | *1.3.3.9.1.1.8* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *jue 28/11/24* | *jue 28/11/24* | *$0.00* |
| 819 | | *1.3.3.9.1.1.9* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mié 4/12/24* | *mié 4/12/24* | *$0.00* |
| 820 | | *1.3.3.9.1.1.10* | *MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE* | *0 días* | *jue 5/12/24* | *jue 5/12/24* | *$0.00* |
| 821 | | *1.3.3.9.1.1.11* | *ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE* | *0 días* | *mar 10/12/24* | *mar 10/12/24* | *$0.00* |
| 822 | | *1.3.3.9.1.1.12* | *APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.* | *0 días* | *jue 12/12/24* | *jue 12/12/24* | *$0.00* |
| 823 | | **1.3.3.9.1.2** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001302 COSTADO SUR** | **64 días** | **mar 8/04/25** | **mié 25/06/25** | **$0.00** |
| 824 | | *1.3.3.9.1.2.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 8/04/25* | *mar 8/04/25* | *$0.00* |
| 825 | | *1.3.3.9.1.2.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 9/04/25* | *mié 9/04/25* | *$0.00* |
| 826 | | *1.3.3.9.1.2.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0* | *0 días* | *mar 29/04/25* | *mar 29/04/25* | *$0.00* |
| 827 | | *1.3.3.9.1.2.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 16/05/25* | *vie 16/05/25* | *$0.00* |
| 828 | | *1.3.3.9.1.2.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1* | *0 días* | *mar 3/06/25* | *mar 3/06/25* | *$0.00* |
| 829 | | *1.3.3.9.1.2.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 830 | | *1.3.3.9.1.2.7* | *TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIERDO Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.* | *0 días* | *mié 25/06/25* | *mié 25/06/25* | *$0.00* |
| 831 | | **1.3.3.9.1.3** | **FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 32 Y KR 32A** | **159 días** | **jue 12/12/24** | **mié 18/06/25** | **$765,065,767.15** |
| 832 | | 1.3.3.9.1.3.1 | INICIO CIV 16001302 | 0 días | vie 13/12/24 | vie 13/12/24 | $0.00 |
| 833 | | **1.3.3.9.1.3.2** | **TRAMITE DE PMT** | **4 días** | **vie 13/12/24** | **mié 18/12/24** | **$0.00** |
| 834 | | 1.3.3.9.1.3.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 4 días | vie 13/12/24 | mié 18/12/24 | $0.00 |
| 835 | | **1.3.3.9.1.3.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **4 días** | **jue 12/12/24** | **mar 17/12/24** | **$0.00** |
| 836 | | 1.3.3.9.1.3.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 4 días | jue 12/12/24 | mar 17/12/24 | $0.00 |
| 837 | | **1.3.3.9.1.3.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **30 días** | **mié 18/12/24** | **jue 23/01/25** | **$63,628,329.08** |
| 838 | | 1.3.3.9.1.3.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | mié 18/12/24 | lun 30/12/24 | $16,044,489.84 |
| 839 | | 1.3.3.9.1.3.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 12 días | jue 19/12/24 | sáb 4/01/25 | $15,069,472.20 |
| 840 | | 1.3.3.9.1.3.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 14 días | vie 20/12/24 | jue 9/01/25 | $7,170,743.04 |
| 841 | | 1.3.3.9.1.3.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 20 días | jue 26/12/24 | mar 21/01/25 | $18,702,014.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | | 1.3.3.9.1.3.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 20 días | lun 30/12/24 | jue 23/01/25 | $6,641,610.00 |
| 843 | | **1.3.3.9.1.3.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **38 días** | **mar 24/12/24** | **sáb 8/02/25** | **$104,279,629.80** |
| 844 | | 1.3.3.9.1.3.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 25 días | mar 24/12/24 | vie 24/01/25 | $62,968,463.01 |
| 845 | | 1.3.3.9.1.3.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 23 días | mar 7/01/25 | sáb 1/02/25 | $3,313,227.44 |
| 846 | | 1.3.3.9.1.3.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 24 días | lun 13/01/25 | sáb 8/02/25 | $37,997,939.35 |
| 847 | | **1.3.3.9.1.3.6** | **PAVIMENTOS** | **25 días** | **lun 20/01/25** | **lun 17/02/25** | **$239,270,139.52** |
| 848 | | 1.3.3.9.1.3.6.1 | BASES Y SUBBASES | 11 días | lun 20/01/25 | vie 31/01/25 | $42,132,682.57 |
| 849 | | 1.3.3.9.1.3.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 11 días | lun 27/01/25 | vie 7/02/25 | $49,411,521.65 |
| 850 | | 1.3.3.9.1.3.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 12 días | vie 31/01/25 | vie 14/02/25 | $143,827,838.72 |
| 851 | | 1.3.3.9.1.3.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 7 días | sáb 8/02/25 | lun 17/02/25 | $3,898,096.58 |
| 852 | | **1.3.3.9.1.3.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **lun 31/03/25** | **jue 24/04/25** | **$14,961,679.71** |
| 853 | | 1.3.3.9.1.3.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 31/03/25 | mar 8/04/25 | $2,111,764.56 |
| 854 | | 1.3.3.9.1.3.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 7 días | vie 4/04/25 | sáb 12/04/25 | $3,143,180.10 |
| 855 | | 1.3.3.9.1.3.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 8 días | mar 8/04/25 | sáb 19/04/25 | $8,003,131.00 |
| 856 | | 1.3.3.9.1.3.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 9 días | vie 11/04/25 | jue 24/04/25 | $1,703,604.05 |
| 857 | | **1.3.3.9.1.3.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **94 días** | **jue 16/01/25** | **mar 6/05/25** | **$73,444,495.22** |
| 858 | | *1.3.3.9.1.3.8.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC* | *0 días* | *jue 16/01/25* | *jue 16/01/25* | *$0.00* |
| 859 | | 1.3.3.9.1.3.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 75 días | vie 17/01/25 | sáb 12/04/25 | $11,339,317.32 |
| 860 | | 1.3.3.9.1.3.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 75 días | jue 23/01/25 | lun 21/04/25 | $28,228,392.72 |
| 861 | | 1.3.3.9.1.3.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 75 días | mié 29/01/25 | lun 28/04/25 | $11,659,370.18 |
| 862 | | 1.3.3.9.1.3.8.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 75 días | jue 6/02/25 | mar 6/05/25 | $22,217,415.00 |
| 863 | | **1.3.3.9.1.3.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **114 días** | **mar 4/02/25** | **mié 18/06/25** | **$269,481,493.82** |
| 864 | | 1.3.3.9.1.3.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 75 días | mar 4/02/25 | lun 5/05/25 | $53,360,651.68 |
| 865 | | 1.3.3.9.1.3.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 25 días | mar 8/04/25 | vie 9/05/25 | $8,842,220.85 |
| 866 | | 1.3.3.9.1.3.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 30 días | lun 14/04/25 | mié 21/05/25 | $36,360,725.12 |
| 867 | | 1.3.3.9.1.3.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 85 días | jue 20/02/25 | mar 3/06/25 | $6,534,478.45 |
| 868 | | 1.3.3.9.1.3.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 95 días | vie 14/02/25 | vie 6/06/25 | $137,103,489.86 |
| 869 | | 1.3.3.9.1.3.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | mar 3/06/25 | vie 13/06/25 | $24,353,872.86 |
| 870 | | 1.3.3.9.1.3.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 13 días | mié 4/06/25 | mié 18/06/25 | $2,926,055.00 |
| 871 | | **1.3.3.9.1.4** | **FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 32 Y KR 32A** | **261 días** | **mié 18/06/25** | **mar 21/04/26** | **$346,529,108.74** |
| 872 | | **1.3.3.9.1.4.1** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **jue 26/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 873 | | 1.3.3.9.1.4.1.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | jue 26/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 874 | | **1.3.3.9.1.4.2** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **50 días** | **mié 18/06/25** | **sáb 16/08/25** | **$36,318,044.72** |
| 875 | | 1.3.3.9.1.4.2.1 | RELLENO DE TUBERIAS | 25 días | mié 18/06/25 | vie 18/07/25 | $3,701,520.72 |
| 876 | | 1.3.3.9.1.4.2.2 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 35 días | mar 8/07/25 | sáb 16/08/25 | $32,616,524.00 |
| 877 | | **1.3.3.9.1.4.3** | **REDES SECAS (Codensa)** | **45 días** | **jue 28/08/25** | **sáb 18/10/25** | **$76,215,459.97** |
| 878 | | *1.3.3.9.1.4.3.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC* | *0 días* | *jue 28/08/25* | *jue 28/08/25* | *$0.00* |
| 879 | | 1.3.3.9.1.4.3.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | lun 1/09/25 | mar 23/09/25 | $15,879,135.88 |
| 880 | | 1.3.3.9.1.4.3.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 15 días | mié 10/09/25 | sáb 27/09/25 | $43,531,085.10 |
| 881 | | 1.3.3.9.1.4.3.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 15 días | lun 15/09/25 | jue 2/10/25 | $12,516,330.99 |
| 882 | | 1.3.3.9.1.4.3.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 25 días | vie 19/09/25 | sáb 18/10/25 | $4,288,908.00 |
| 883 | | **1.3.3.9.1.4.4** | **REDES SECAS (ETB)** | **26 días** | **lun 15/09/25** | **mar 14/10/25** | **$16,785,128.00** |
| 884 | | 1.3.3.9.1.4.4.1 | NIVELACION DE CAJAS | 26 días | lun 15/09/25 | mar 14/10/25 | $16,785,128.00 |
| 885 | | **1.3.3.9.1.4.5** | **ESPACIO PUBLICO** | **68 días** | **mié 3/09/25** | **vie 21/11/25** | **$215,623,922.80** |
| 886 | | 1.3.3.9.1.4.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | mié 3/09/25 | mar 7/10/25 | $34,276,959.02 |
| 887 | | 1.3.3.9.1.4.5.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 15 días | jue 25/09/25 | sáb 11/10/25 | $3,607,883.04 |
| 888 | | 1.3.3.9.1.4.5.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 16 días | mar 7/10/25 | sáb 25/10/25 | $11,424,927.48 |
| 889 | | 1.3.3.9.1.4.5.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 16 días | jue 9/10/25 | mié 29/10/25 | $12,513,611.70 |
| 890 | | 1.3.3.9.1.4.5.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 25 días | jue 16/10/25 | vie 14/11/25 | $51,494,828.32 |
| 891 | | 1.3.3.9.1.4.5.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | mié 22/10/25 | mar 4/11/25 | $46,038,951.24 |
| 892 | | 1.3.3.9.1.4.5.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 15 días | mar 4/11/25 | vie 21/11/25 | $6,394,574.00 |
| 893 | | 1.3.3.9.1.4.5.8 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 10 días | lun 10/11/25 | vie 21/11/25 | $49,872,188.00 |
| 894 | | **1.3.3.9.1.4.6** | **PAISAJISMO** | **9 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$1,586,553.25** |
| 895 | | 1.3.3.9.1.4.6.1 | PAISAJISMO | 9 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $1,586,553.25 |
| 896 | | 1.3.3.9.1.4.7 | FIN CIV 16001302 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 897 | | **1.3.3.9.2** | **CIV 16001255** | **493 días** | **mar 17/09/24** | **mar 21/04/26** | **$1,161,029,320.08** |
| 898 | | **1.3.3.9.2.1** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001255 COSTADO NORTE** | **73 días** | **mar 17/09/24** | **jue 12/12/24** | **$0.00** |
| 899 | | *1.3.3.9.2.1.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 17/09/24* | *mar 17/09/24* | *$0.00* |
| 900 | | *1.3.3.9.2.1.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 18/09/24* | *mié 18/09/24* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | | *1.3.3.9.2.1.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)* | *0 días* | *mar 24/09/24* | *mar 24/09/24* | *$0.00* |
| 902 | | *1.3.3.9.2.1.4* | *ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021* | *0 días* | *mar 15/10/24* | *mar 15/10/24* | *$0.00* |
| 903 | | *1.3.3.9.2.1.5* | *ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES* | *0 días* | *sáb 19/10/24* | *sáb 19/10/24* | *$0.00* |
| 904 | | *1.3.3.9.2.1.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 8/11/24* | *vie 8/11/24* | *$0.00* |
| 905 | | *1.3.3.9.2.1.7* | *REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 906 | | *1.3.3.9.2.1.8* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *jue 28/11/24* | *jue 28/11/24* | *$0.00* |
| 907 | | *1.3.3.9.2.1.9* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mié 4/12/24* | *mié 4/12/24* | *$0.00* |
| 908 | | *1.3.3.9.2.1.10* | *MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE* | *0 días* | *jue 5/12/24* | *jue 5/12/24* | *$0.00* |
| 909 | | *1.3.3.9.2.1.11* | *ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE* | *0 días* | *mar 10/12/24* | *mar 10/12/24* | *$0.00* |
| 910 | | *1.3.3.9.2.1.12* | *APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.* | *0 días* | *jue 12/12/24* | *jue 12/12/24* | *$0.00* |
| 911 | | **1.3.3.9.2.2** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001255 COSTADO SUR** | **64 días** | **mar 8/04/25** | **mié 25/06/25** | **$0.00** |
| 912 | | *1.3.3.9.2.2.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 8/04/25* | *mar 8/04/25* | *$0.00* |
| 913 | | *1.3.3.9.2.2.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 9/04/25* | *mié 9/04/25* | *$0.00* |
| 914 | | *1.3.3.9.2.2.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0* | *0 días* | *mar 29/04/25* | *mar 29/04/25* | *$0.00* |
| 915 | | *1.3.3.9.2.2.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 16/05/25* | *vie 16/05/25* | *$0.00* |
| 916 | | *1.3.3.9.2.2.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1* | *0 días* | *mar 3/06/25* | *mar 3/06/25* | *$0.00* |
| 917 | | *1.3.3.9.2.2.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 918 | | *1.3.3.9.2.2.7* | *TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIEROD Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.* | *0 días* | *mié 25/06/25* | *mié 25/06/25* | *$0.00* |
| 919 | | **1.3.3.9.2.3** | **FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 32A Y KR 33** | **157 días** | **vie 13/12/24** | **mié 18/06/25** | **$676,840,103.36** |
| 920 | | 1.3.3.9.2.3.1 | INICIO CIV 16001255 | 0 días | mar 17/12/24 | mar 17/12/24 | $0.00 |
| 921 | | **1.3.3.9.2.3.2** | **TRAMITE DE PMT** | **4 días** | **mié 18/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$0.00** |
| 922 | | 1.3.3.9.2.3.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 4 días | mié 18/12/24 | sáb 21/12/24 | $0.00 |
| 923 | | **1.3.3.9.2.3.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **vie 13/12/24** | **vie 20/12/24** | **$0.00** |
| 924 | | 1.3.3.9.2.3.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | vie 13/12/24 | vie 20/12/24 | $0.00 |
| 925 | | **1.3.3.9.2.3.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **77 días** | **lun 23/12/24** | **vie 21/03/25** | **$84,300,140.28** |
| 926 | | 1.3.3.9.2.3.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 65 días | lun 23/12/24 | sáb 8/03/25 | $10,038,869.26 |
| 927 | | 1.3.3.9.2.3.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 65 días | jue 26/12/24 | mié 12/03/25 | $27,013,423.08 |
| 928 | | 1.3.3.9.2.3.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 65 días | jue 2/01/25 | mar 18/03/25 | $19,345,078.16 |
| 929 | | 1.3.3.9.2.3.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 64 días | jue 9/01/25 | vie 21/03/25 | $23,017,639.78 |
| 930 | | 1.3.3.9.2.3.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 64 días | jue 9/01/25 | vie 21/03/25 | $4,885,130.00 |
| 931 | | **1.3.3.9.2.3.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **72 días** | **mié 15/01/25** | **lun 7/04/25** | **$124,099,955.66** |
| 932 | | 1.3.3.9.2.3.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 65 días | mié 15/01/25 | sáb 29/03/25 | $51,061,737.98 |
| 933 | | 1.3.3.9.2.3.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 60 días | jue 23/01/25 | mar 1/04/25 | $27,055,425.47 |
| 934 | | 1.3.3.9.2.3.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 60 días | mar 28/01/25 | lun 7/04/25 | $45,982,792.21 |
| 935 | | **1.3.3.9.2.3.6** | **PAVIMENTOS** | **101 días** | **jue 23/01/25** | **mié 21/05/25** | **$235,404,084.28** |
| 936 | | 1.3.3.9.2.3.6.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | jue 23/01/25 | vie 31/01/25 | $44,669,797.48 |
| 937 | | 1.3.3.9.2.3.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 86 días | vie 24/01/25 | mar 6/05/25 | $37,232,617.81 |
| 938 | | 1.3.3.9.2.3.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 93 días | mar 28/01/25 | sáb 17/05/25 | $150,160,358.75 |
| 939 | | 1.3.3.9.2.3.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 83 días | mié 12/02/25 | mié 21/05/25 | $3,341,310.24 |
| 940 | | **1.3.3.9.2.3.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **75 días** | **lun 10/02/25** | **vie 9/05/25** | **$46,185,842.95** |
| 941 | | 1.3.3.9.2.3.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 55 días | lun 10/02/25 | lun 14/04/25 | $6,404,057.60 |
| 942 | | 1.3.3.9.2.3.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 55 días | mié 12/02/25 | mié 16/04/25 | $10,964,195.37 |
| 943 | | 1.3.3.9.2.3.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 14 días | mié 16/04/25 | lun 5/05/25 | $5,166,434.98 |
| 944 | | 1.3.3.9.2.3.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 64 días | vie 21/02/25 | vie 9/05/25 | $23,651,155.00 |
| 945 | | **1.3.3.9.2.3.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **93 días** | **sáb 15/02/25** | **jue 5/06/25** | **$42,783,360.40** |
| 946 | | 1.3.3.9.2.3.8.1 | MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC | 0 días | sáb 15/02/25 | sáb 15/02/25 | $0.00 |
| 947 | | 1.3.3.9.2.3.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 84 días | sáb 15/02/25 | lun 26/05/25 | $6,936,417.20 |
| 948 | | 1.3.3.9.2.3.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 85 días | mar 18/02/25 | mié 28/05/25 | $17,726,490.80 |
| 949 | | 1.3.3.9.2.3.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 86 días | mar 18/02/25 | jue 29/05/25 | $4,944,578.40 |
| 950 | | 1.3.3.9.2.3.8.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 25 días | mié 7/05/25 | jue 5/06/25 | $13,175,874.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | | **1.3.3.9.2.3.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **114 días** | **mar 4/02/25** | **mié 18/06/25** | **$144,066,719.79** |
| 952 | | 1.3.3.9.2.3.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 103 días | mar 4/02/25 | jue 5/06/25 | $26,131,987.50 |
| 953 | | 1.3.3.9.2.3.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 70 días | jue 13/03/25 | jue 5/06/25 | $4,473,680.31 |
| 954 | | 1.3.3.9.2.3.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 10 días | jue 29/05/25 | mar 10/06/25 | $13,494,446.10 |
| 955 | | 1.3.3.9.2.3.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 73 días | mar 18/03/25 | vie 13/06/25 | $19,519,465.00 |
| 956 | | 1.3.3.9.2.3.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 111 días | jue 6/02/25 | mar 17/06/25 | $61,111,256.26 |
| 957 | | 1.3.3.9.2.3.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 9 días | lun 9/06/25 | mié 18/06/25 | $12,685,759.62 |
| 958 | | 1.3.3.9.2.3.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 11 días | jue 5/06/25 | mié 18/06/25 | $6,650,125.00 |
| 959 | | **1.3.3.9.2.4** | **FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 32A Y KR 33** | **256 días** | **mié 25/06/25** | **mar 21/04/26** | **$484,189,216.72** |
| 960 | | **1.3.3.9.2.4.1** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 961 | | 1.3.3.9.2.4.1.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 962 | | **1.3.3.9.2.4.2** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **53 días** | **vie 4/07/25** | **jue 4/09/25** | **$39,685,433.28** |
| 963 | | 1.3.3.9.2.4.2.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | vie 4/07/25 | jue 31/07/25 | $5,089,246.16 |
| 964 | | 1.3.3.9.2.4.2.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | vie 11/07/25 | mié 6/08/25 | $7,739,177.34 |
| 965 | | 1.3.3.9.2.4.2.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | lun 21/07/25 | sáb 16/08/25 | $7,053,968.00 |
| 966 | | 1.3.3.9.2.4.2.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | mié 30/07/25 | jue 4/09/25 | $15,554,603.78 |
| 967 | | 1.3.3.9.2.4.2.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | mié 30/07/25 | jue 4/09/25 | $4,248,438.00 |
| 968 | | **1.3.3.9.2.4.3** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **33 días** | **mar 5/08/25** | **vie 12/09/25** | **$14,083,902.84** |
| 969 | | 1.3.3.9.2.4.3.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 33 días | mar 5/08/25 | vie 12/09/25 | $14,083,902.84 |
| 970 | | **1.3.3.9.2.4.4** | **REDES SECAS (Codensa)** | **41 días** | **mié 24/09/25** | **mar 11/11/25** | **$57,178,966.78** |
| 971 | | 1.3.3.9.2.4.4.1 | MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC | 0 días | mié 24/09/25 | mié 24/09/25 | $0.00 |
| 972 | | 1.3.3.9.2.4.4.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | sáb 27/09/25 | lun 27/10/25 | $9,638,691.24 |
| 973 | | 1.3.3.9.2.4.4.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 22 días | lun 29/09/25 | vie 24/10/25 | $29,036,021.85 |
| 974 | | 1.3.3.9.2.4.4.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 22 días | jue 2/10/25 | mar 28/10/25 | $9,567,038.69 |
| 975 | | 1.3.3.9.2.4.4.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 30 días | mar 7/10/25 | mar 11/11/25 | $8,937,215.00 |
| 976 | | **1.3.3.9.2.4.5** | **REDES SECAS (ETB)** | **29 días** | **vie 3/10/25** | **vie 7/11/25** | **$4,755,310.00** |
| 977 | | 1.3.3.9.2.4.5.1 | NIVELACIÓN DE CAMARAS | 29 días | vie 3/10/25 | vie 7/11/25 | $4,755,310.00 |
| 978 | | **1.3.3.9.2.4.6** | **ESPACIO PUBLICO** | **48 días** | **jue 25/09/25** | **vie 21/11/25** | **$355,233,655.06** |
| 979 | | 1.3.3.9.2.4.6.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | jue 25/09/25 | sáb 18/10/25 | $68,531,745.37 |
| 980 | | 1.3.3.9.2.4.6.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 18 días | vie 3/10/25 | vie 24/10/25 | $10,386,073.85 |
| 981 | | 1.3.3.9.2.4.6.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 10 días | mié 15/10/25 | lun 27/10/25 | $22,218,633.27 |
| 982 | | 1.3.3.9.2.4.6.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 10 días | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 | $15,350,160.05 |
| 983 | | 1.3.3.9.2.4.6.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 24 días | vie 17/10/25 | vie 14/11/25 | $140,098,263.86 |
| 984 | | 1.3.3.9.2.4.6.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | lun 27/10/25 | vie 7/11/25 | $37,001,442.66 |
| 985 | | 1.3.3.9.2.4.6.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 9 días | mar 11/11/25 | vie 21/11/25 | $8,522,614.00 |
| 986 | | 1.3.3.9.2.4.6.8 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 10 días | mar 4/11/25 | vie 14/11/25 | $53,124,722.00 |
| 987 | | **1.3.3.9.2.4.7** | **PAISAJISMO** | **16 días** | **vie 3/04/26** | **mar 21/04/26** | **$3,941,885.81** |
| 988 | | 1.3.3.9.2.4.7.1 | PAISAJISMO | 16 días | vie 3/04/26 | mar 21/04/26 | $3,941,885.81 |
| 989 | | **1.3.3.9.2.4.8** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **16 días** | **vie 3/04/26** | **mar 21/04/26** | **$9,310,062.95** |
| 990 | | 1.3.3.9.2.4.8.1 | SEÑALIZACIÓN | 16 días | vie 3/04/26 | mar 21/04/26 | $9,310,062.95 |
| 991 | | 1.3.3.9.2.4.9 | FIN CIV 16001255 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 992 | | **1.3.3.9.3** | **CIV 16001198** | **493 días** | **mar 17/09/24** | **mar 21/04/26** | **$1,926,067,235.66** |
| 993 | | **1.3.3.9.3.1** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001198 COSTADO NORTE** | **73 días** | **mar 17/09/24** | **jue 12/12/24** | **$0.00** |
| 994 | | *1.3.3.9.3.1.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 17/09/24* | *mar 17/09/24* | *$0.00* |
| 995 | | *1.3.3.9.3.1.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 18/09/24* | *mié 18/09/24* | *$0.00* |
| 996 | | *1.3.3.9.3.1.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)* | *0 días* | *mar 24/09/24* | *mar 24/09/24* | *$0.00* |
| 997 | | *1.3.3.9.3.1.4* | *ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021* | *0 días* | *mar 15/10/24* | *mar 15/10/24* | *$0.00* |
| 998 | | *1.3.3.9.3.1.5* | *ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES* | *0 días* | *sáb 19/10/24* | *sáb 19/10/24* | *$0.00* |
| 999 | | *1.3.3.9.3.1.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 8/11/24* | *vie 8/11/24* | *$0.00* |
| 1000 | | *1.3.3.9.3.1.7* | *REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 1001 | | *1.3.3.9.3.1.8* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *jue 28/11/24* | *jue 28/11/24* | *$0.00* |
| 1002 | | *1.3.3.9.3.1.9* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mié 4/12/24* | *mié 4/12/24* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | | *1.3.3.9.3.1.10* | *MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE* | *0 días* | *jue 5/12/24* | *jue 5/12/24* | *$0.00* |
| 1004 | | *1.3.3.9.3.1.11* | *ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE* | *0 días* | *mar 10/12/24* | *mar 10/12/24* | *$0.00* |
| 1005 | | *1.3.3.9.3.1.12* | *APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.* | *0 días* | *jue 12/12/24* | *jue 12/12/24* | *$0.00* |
| 1006 | | **1.3.3.9.3.2** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001198 COSTADO NORTE** | **64 días** | **mar 8/04/25** | **mié 25/06/25** | **$0.00** |
| 1007 | | *1.3.3.9.3.2.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 8/04/25* | *mar 8/04/25* | *$0.00* |
| 1008 | | *1.3.3.9.3.2.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 9/04/25* | *mié 9/04/25* | *$0.00* |
| 1009 | | *1.3.3.9.3.2.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0* | *0 días* | *mar 29/04/25* | *mar 29/04/25* | *$0.00* |
| 1010 | | *1.3.3.9.3.2.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 16/05/25* | *vie 16/05/25* | *$0.00* |
| 1011 | | *1.3.3.9.3.2.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1* | *0 días* | *mar 3/06/25* | *mar 3/06/25* | *$0.00* |
| 1012 | | *1.3.3.9.3.2.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 1013 | | *1.3.3.9.3.2.7* | *TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIEROD Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.* | *0 días* | *mié 25/06/25* | *mié 25/06/25* | *$0.00* |
| 1014 | | **1.3.3.9.3.3** | **FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 33 Y KR 34** | **154 días** | **mar 17/12/24** | **mié 18/06/25** | **$1,031,613,787.49** |
| 1015 | | 1.3.3.9.3.3.1 | INICIO CIV 16001198 | 0 días | mar 17/12/24 | mar 17/12/24 | $0.00 |
| 1016 | | **1.3.3.9.3.3.2** | **TRAMITE DE PMT** | **5 días** | **mié 18/12/24** | **mar 24/12/24** | **$0.00** |
| 1017 | | 1.3.3.9.3.3.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 5 días | mié 18/12/24 | mar 24/12/24 | $0.00 |
| 1018 | | **1.3.3.9.3.3.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **5 días** | **mié 18/12/24** | **mar 24/12/24** | **$0.00** |
| 1019 | | 1.3.3.9.3.3.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 5 días | mié 18/12/24 | mar 24/12/24 | $0.00 |
| 1020 | | **1.3.3.9.3.3.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **101 días** | **jue 26/12/24** | **jue 24/04/25** | **$76,672,500.81** |
| 1021 | | 1.3.3.9.3.3.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 65 días | jue 26/12/24 | mié 12/03/25 | $10,390,212.27 |
| 1022 | | 1.3.3.9.3.3.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 67 días | lun 30/12/24 | mar 18/03/25 | $21,737,990.74 |
| 1023 | | 1.3.3.9.3.3.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 70 días | vie 3/01/25 | mar 25/03/25 | $29,171,363.26 |
| 1024 | | 1.3.3.9.3.3.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 65 días | jue 16/01/25 | lun 31/03/25 | $11,124,496.54 |
| 1025 | | 1.3.3.9.3.3.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | mié 19/03/25 | jue 24/04/25 | $4,248,438.00 |
| 1026 | | **1.3.3.9.3.3.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **78 días** | **mié 22/01/25** | **mié 23/04/25** | **$168,976,417.13** |
| 1027 | | 1.3.3.9.3.3.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 70 días | mié 22/01/25 | vie 11/04/25 | $83,498,036.28 |
| 1028 | | 1.3.3.9.3.3.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 70 días | lun 27/01/25 | mié 16/04/25 | $51,673,588.31 |
| 1029 | | 1.3.3.9.3.3.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 69 días | vie 31/01/25 | mié 23/04/25 | $33,804,792.54 |
| 1030 | | **1.3.3.9.3.3.6** | **PAVIMENTOS** | **76 días** | **lun 3/02/25** | **lun 5/05/25** | **$371,562,756.24** |
| 1031 | | 1.3.3.9.3.3.6.1 | BASES Y SUBBASES | 70 días | lun 3/02/25 | vie 25/04/25 | $51,966,592.70 |
| 1032 | | 1.3.3.9.3.3.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 65 días | mié 12/02/25 | mar 29/04/25 | $68,711,631.44 |
| 1033 | | 1.3.3.9.3.3.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 61 días | mié 19/02/25 | vie 2/05/25 | $248,824,489.46 |
| 1034 | | 1.3.3.9.3.3.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 61 días | jue 20/02/25 | lun 5/05/25 | $2,060,042.64 |
| 1035 | | **1.3.3.9.3.3.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **25 días** | **vie 2/05/25** | **vie 30/05/25** | **$76,157,425.61** |
| 1036 | | 1.3.3.9.3.3.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | vie 2/05/25 | mié 14/05/25 | $6,673,202.84 |
| 1037 | | 1.3.3.9.3.3.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 9 días | mié 7/05/25 | sáb 17/05/25 | $15,140,806.44 |
| 1038 | | 1.3.3.9.3.3.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 15 días | vie 9/05/25 | mar 27/05/25 | $48,961,258.00 |
| 1039 | | 1.3.3.9.3.3.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | sáb 17/05/25 | vie 30/05/25 | $5,382,158.33 |
| 1040 | | **1.3.3.9.3.3.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **82 días** | **mar 25/02/25** | **mar 3/06/25** | **$116,653,186.43** |
| 1041 | | 1.3.3.9.3.3.8.1 | MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC | 0 días | mar 25/02/25 | mar 25/02/25 | $0.00 |
| 1042 | | 1.3.3.9.3.3.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 65 días | mié 26/02/25 | jue 15/05/25 | $24,383,159.44 |
| 1043 | | 1.3.3.9.3.3.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 67 días | vie 28/02/25 | mar 20/05/25 | $52,640,134.06 |
| 1044 | | 1.3.3.9.3.3.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 67 días | lun 3/03/25 | jue 22/05/25 | $16,544,998.93 |
| 1045 | | 1.3.3.9.3.3.8.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 70 días | mar 11/03/25 | mar 3/06/25 | $23,084,894.00 |
| 1046 | | **1.3.3.9.3.3.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **102 días** | **mar 18/02/25** | **mié 18/06/25** | **$221,591,501.27** |
| 1047 | | 1.3.3.9.3.3.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 82 días | mar 18/02/25 | lun 26/05/25 | $41,347,692.60 |
| 1048 | | 1.3.3.9.3.3.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 18 días | jue 8/05/25 | mié 28/05/25 | $7,591,023.78 |
| 1049 | | 1.3.3.9.3.3.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 10 días | jue 22/05/25 | mar 3/06/25 | $20,284,534.03 |
| 1050 | | 1.3.3.9.3.3.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 10 días | lun 26/05/25 | vie 6/06/25 | $17,591,109.75 |
| 1051 | | 1.3.3.9.3.3.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 92 días | jue 20/02/25 | mar 10/06/25 | $99,619,414.97 |
| 1052 | | 1.3.3.9.3.3.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 12 días | vie 30/05/25 | sáb 14/06/25 | $29,561,167.14 |
| 1053 | | 1.3.3.9.3.3.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 7 días | mar 10/06/25 | mié 18/06/25 | $5,596,559.00 |
| 1054 | | **1.3.3.9.3.4** | **FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 33 Y KR 34** | **255 días** | **jue 26/06/25** | **mar 21/04/26** | **$894,453,448.17** |
| 1055 | | **1.3.3.9.3.4.1** | **TRAMITE DE PMT** | **7 días** | **jue 26/06/25** | **vie 4/07/25** | **$0.00** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | | 1.3.3.9.3.4.1.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 7 días | jue 26/06/25 | vie 4/07/25 | $0.00 |
| 1057 | | **1.3.3.9.3.4.2** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **51 días** | **lun 7/07/25** | **jue 4/09/25** | **$169,669,461.82** |
| 1058 | | 1.3.3.9.3.4.2.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 30 días | lun 7/07/25 | lun 11/08/25 | $7,715,358.40 |
| 1059 | | 1.3.3.9.3.4.2.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 25 días | mié 16/07/25 | jue 14/08/25 | $66,410,600.25 |
| 1060 | | 1.3.3.9.3.4.2.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 25 días | mar 22/07/25 | jue 21/08/25 | $1,549,208.70 |
| 1061 | | 1.3.3.9.3.4.2.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | mié 30/07/25 | jue 4/09/25 | $89,745,856.47 |
| 1062 | | 1.3.3.9.3.4.2.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | mié 30/07/25 | jue 4/09/25 | $4,248,438.00 |
| 1063 | | **1.3.3.9.3.4.3** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **35 días** | **vie 8/08/25** | **jue 18/09/25** | **$3,119,564.65** |
| 1064 | | 1.3.3.9.3.4.3.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 35 días | vie 8/08/25 | jue 18/09/25 | $3,119,564.65 |
| 1065 | | **1.3.3.9.3.4.4** | **REDES SECAS (Codensa)** | **30 días** | **mar 14/10/25** | **mié 19/11/25** | **$60,934,218.00** |
| 1066 | | 1.3.3.9.3.4.4.1 | MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC | 0 días | mié 15/10/25 | mié 15/10/25 | $0.00 |
| 1067 | | 1.3.3.9.3.4.4.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | jue 16/10/25 | jue 6/11/25 | $7,597,592.84 |
| 1068 | | 1.3.3.9.3.4.4.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 18 días | sáb 18/10/25 | lun 10/11/25 | $16,274,780.04 |
| 1069 | | 1.3.3.9.3.4.4.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 19 días | mar 21/10/25 | mié 12/11/25 | $10,963,104.12 |
| 1070 | | 1.3.3.9.3.4.4.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 30 días | mar 14/10/25 | mié 19/11/25 | $26,098,741.00 |
| 1071 | | **1.3.3.9.3.4.5** | **REDES SECAS (ETB)** | **28 días** | **jue 16/10/25** | **mié 19/11/25** | **$4,448,836.60** |
| 1072 | | 1.3.3.9.3.4.5.1 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 28 días | jue 16/10/25 | mié 19/11/25 | $4,448,836.60 |
| 1073 | | **1.3.3.9.3.4.6** | **ESPACIO PUBLICO** | **31 días** | **mié 15/10/25** | **vie 21/11/25** | **$641,068,116.97** |
| 1074 | | 1.3.3.9.3.4.6.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | mié 15/10/25 | vie 7/11/25 | $93,395,893.55 |
| 1075 | | 1.3.3.9.3.4.6.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 15 días | mié 22/10/25 | lun 10/11/25 | $13,031,584.29 |
| 1076 | | 1.3.3.9.3.4.6.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 8 días | sáb 1/11/25 | mar 11/11/25 | $56,220,260.95 |
| 1077 | | 1.3.3.9.3.4.6.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 7 días | jue 6/11/25 | jue 13/11/25 | $9,694,378.98 |
| 1078 | | 1.3.3.9.3.4.6.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 21 días | vie 24/10/25 | mié 19/11/25 | $280,268,170.86 |
| 1079 | | 1.3.3.9.3.4.6.6 | CONCRETO LOSAS MR | 12 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $12,645,323.34 |
| 1080 | | 1.3.3.9.3.4.6.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 6 días | jue 6/11/25 | mié 12/11/25 | $5,596,559.00 |
| 1081 | | 1.3.3.9.3.4.6.8 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 11 días | jue 6/11/25 | mié 19/11/25 | $170,215,946.00 |
| 1082 | | **1.3.3.9.3.4.7** | **PAISAJISMO** | **6 días** | **mié 15/04/26** | **mar 21/04/26** | **$7,049,987.13** |
| 1083 | | 1.3.3.9.3.4.7.1 | PAISAJISMO | 6 días | mié 15/04/26 | mar 21/04/26 | $7,049,987.13 |
| 1084 | | **1.3.3.9.3.4.8** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **6 días** | **mié 15/04/26** | **mar 21/04/26** | **$8,163,263.00** |
| 1085 | | 1.3.3.9.3.4.8.1 | SEÑALIZACIÓN | 6 días | mié 15/04/26 | mar 21/04/26 | $8,163,263.00 |
| 1086 | | 1.3.3.9.3.4.9 | FIN CIV 16001198 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1087 | | **1.3.3.9.4** | **CIV 16001110** | **493 días** | **mar 17/09/24** | **mar 21/04/26** | **$2,106,496,511.11** |
| 1088 | | **1.3.3.9.4.1** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001110 COSTADO NORTE** | **73 días** | **mar 17/09/24** | **jue 12/12/24** | **$0.00** |
| 1089 | | *1.3.3.9.4.1.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 17/09/24* | *mar 17/09/24* | *$0.00* |
| 1090 | | *1.3.3.9.4.1.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 18/09/24* | *mié 18/09/24* | *$0.00* |
| 1091 | | *1.3.3.9.4.1.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)* | *0 días* | *mar 24/09/24* | *mar 24/09/24* | *$0.00* |
| 1092 | | *1.3.3.9.4.1.4* | *ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021* | *0 días* | *mar 15/10/24* | *mar 15/10/24* | *$0.00* |
| 1093 | | *1.3.3.9.4.1.5* | *ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES* | *0 días* | *sáb 19/10/24* | *sáb 19/10/24* | *$0.00* |
| 1094 | | *1.3.3.9.4.1.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 8/11/24* | *vie 8/11/24* | *$0.00* |
| 1095 | | *1.3.3.9.4.1.7* | *REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 1096 | | *1.3.3.9.4.1.8* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *jue 28/11/24* | *jue 28/11/24* | *$0.00* |
| 1097 | | *1.3.3.9.4.1.9* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mié 4/12/24* | *mié 4/12/24* | *$0.00* |
| 1098 | | *1.3.3.9.4.1.10* | *MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE* | *0 días* | *jue 5/12/24* | *jue 5/12/24* | *$0.00* |
| 1099 | | *1.3.3.9.4.1.11* | *ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE* | *0 días* | *mar 10/12/24* | *mar 10/12/24* | *$0.00* |
| 1100 | | *1.3.3.9.4.1.12* | *APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.* | *0 días* | *jue 12/12/24* | *jue 12/12/24* | *$0.00* |
| 1101 | | **1.3.3.9.4.2** | **SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001110 COSTADO SUR** | **64 días** | **mar 8/04/25** | **mié 25/06/25** | **$0.00** |
| 1102 | | *1.3.3.9.4.2.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *mar 8/04/25* | *mar 8/04/25* | *$0.00* |
| 1103 | | *1.3.3.9.4.2.2* | *RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K* | *0 días* | *mié 9/04/25* | *mié 9/04/25* | *$0.00* |
| 1104 | | *1.3.3.9.4.2.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0* | *0 días* | *mar 29/04/25* | *mar 29/04/25* | *$0.00* |
| 1105 | | *1.3.3.9.4.2.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 16/05/25* | *vie 16/05/25* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | | *1.3.3.9.4.2.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1* | *0 días* | *mar 3/06/25* | *mar 3/06/25* | *$0.00* |
| 1107 | | *1.3.3.9.4.2.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 1108 | | *1.3.3.9.4.2.7* | *TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIEROD Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.* | *0 días* | *mié 25/06/25* | *mié 25/06/25* | *$0.00* |
| 1109 | | **1.3.3.9.4.3** | **FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 34 Y KR 35** | **134 días** | **lun 13/01/25** | **mié 18/06/25** | **$947,922,066.29** |
| 1110 | | 1.3.3.9.4.3.1 | INICIO CIV 16101110 | 0 días | lun 13/01/25 | lun 13/01/25 | $0.00 |
| 1111 | | **1.3.3.9.4.3.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mar 14/01/25** | **mar 21/01/25** | **$0.00** |
| 1112 | | 1.3.3.9.4.3.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mar 14/01/25 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 1113 | | **1.3.3.9.4.3.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mar 14/01/25** | **mar 21/01/25** | **$0.00** |
| 1114 | | 1.3.3.9.4.3.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mar 14/01/25 | mar 21/01/25 | $0.00 |
| 1115 | | **1.3.3.9.4.3.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **88 días** | **mié 22/01/25** | **lun 5/05/25** | **$94,029,545.18** |
| 1116 | | 1.3.3.9.4.3.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 80 días | mié 22/01/25 | jue 24/04/25 | $15,607,920.00 |
| 1117 | | 1.3.3.9.4.3.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 80 días | vie 24/01/25 | mar 29/04/25 | $33,542,138.29 |
| 1118 | | 1.3.3.9.4.3.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 80 días | mar 28/01/25 | vie 2/05/25 | $34,723,420.00 |
| 1119 | | 1.3.3.9.4.3.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 77 días | lun 3/02/25 | lun 5/05/25 | $6,615,701.89 |
| 1120 | | 1.3.3.9.4.3.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 56 días | mar 25/02/25 | lun 5/05/25 | $3,540,365.00 |
| 1121 | | **1.3.3.9.4.3.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **99 días** | **lun 20/01/25** | **jue 15/05/25** | **$221,391,469.88** |
| 1122 | | 1.3.3.9.4.3.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 96 días | lun 20/01/25 | lun 12/05/25 | $114,405,610.96 |
| 1123 | | 1.3.3.9.4.3.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 10 días | mié 22/01/25 | sáb 1/02/25 | $39,242,642.87 |
| 1124 | | 1.3.3.9.4.3.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 92 días | mar 28/01/25 | jue 15/05/25 | $67,743,216.05 |
| 1125 | | **1.3.3.9.4.3.6** | **PAVIMENTOS** | **98 días** | **vie 31/01/25** | **mar 27/05/25** | **$217,951,211.81** |
| 1126 | | 1.3.3.9.4.3.6.1 | BASES Y SUBBASES | 91 días | vie 31/01/25 | lun 19/05/25 | $78,667,513.98 |
| 1127 | | 1.3.3.9.4.3.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 87 días | jue 6/02/25 | mar 20/05/25 | $29,691,058.47 |
| 1128 | | 1.3.3.9.4.3.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 83 días | vie 14/02/25 | vie 23/05/25 | $109,035,939.36 |
| 1129 | | 1.3.3.9.4.3.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 83 días | mar 18/02/25 | mar 27/05/25 | $556,700.00 |
| 1130 | | **1.3.3.9.4.3.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **88 días** | **vie 21/02/25** | **vie 6/06/25** | **$21,063,910.41** |
| 1131 | | 1.3.3.9.4.3.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 76 días | vie 21/02/25 | vie 23/05/25 | $1,687,989.52 |
| 1132 | | 1.3.3.9.4.3.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 78 días | mar 25/02/25 | mié 28/05/25 | $9,464,900.32 |
| 1133 | | 1.3.3.9.4.3.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 78 días | vie 28/02/25 | mar 3/06/25 | $6,592,147.00 |
| 1134 | | 1.3.3.9.4.3.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 78 días | mié 5/03/25 | vie 6/06/25 | $3,318,873.57 |
| 1135 | | **1.3.3.9.4.3.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **98 días** | **vie 14/02/25** | **mar 10/06/25** | **$160,052,124.53** |
| 1136 | | 1.3.3.9.4.3.8.1 | MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC | 0 días | vie 14/02/25 | vie 14/02/25 | $0.00 |
| 1137 | | 1.3.3.9.4.3.8.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 83 días | vie 14/02/25 | vie 23/05/25 | $22,649,358.08 |
| 1138 | | 1.3.3.9.4.3.8.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 84 días | mar 18/02/25 | mié 28/05/25 | $69,177,865.90 |
| 1139 | | 1.3.3.9.4.3.8.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 86 días | vie 21/02/25 | mié 4/06/25 | $25,362,149.55 |
| 1140 | | 1.3.3.9.4.3.8.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 75 días | mié 12/03/25 | mar 10/06/25 | $42,862,751.00 |
| 1141 | | **1.3.3.9.4.3.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **87 días** | **jue 6/03/25** | **mié 18/06/25** | **$233,433,804.48** |
| 1142 | | 1.3.3.9.4.3.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 71 días | jue 6/03/25 | jue 29/05/25 | $38,171,365.80 |
| 1143 | | 1.3.3.9.4.3.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 67 días | vie 14/03/25 | mar 3/06/25 | $6,943,394.35 |
| 1144 | | 1.3.3.9.4.3.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 64 días | jue 20/03/25 | vie 6/06/25 | $44,034,436.84 |
| 1145 | | 1.3.3.9.4.3.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 63 días | mié 26/03/25 | mar 10/06/25 | $3,879,258.10 |
| 1146 | | 1.3.3.9.4.3.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 85 días | vie 7/03/25 | mar 17/06/25 | $136,125,624.25 |
| 1147 | | 1.3.3.9.4.3.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 7 días | mar 10/06/25 | mié 18/06/25 | $4,279,725.14 |
| 1148 | | **1.3.3.9.4.4** | **FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 34 Y KR 35** | **256 días** | **mié 25/06/25** | **mar 21/04/26** | **$1,158,574,444.82** |
| 1149 | | **1.3.3.9.4.4.1** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 1150 | | 1.3.3.9.4.4.1.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 1151 | | **1.3.3.9.4.4.2** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **51 días** | **vie 4/07/25** | **mar 2/09/25** | **$141,116,873.50** |
| 1152 | | 1.3.3.9.4.4.2.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 30 días | vie 4/07/25 | mié 6/08/25 | $8,858,125.21 |
| 1153 | | 1.3.3.9.4.4.2.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 26 días | lun 14/07/25 | mar 12/08/25 | $40,889,537.07 |
| 1154 | | 1.3.3.9.4.4.2.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 25 días | sáb 19/07/25 | mar 19/08/25 | $7,108,457.16 |
| 1155 | | 1.3.3.9.4.4.2.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $80,720,389.06 |
| 1156 | | 1.3.3.9.4.4.2.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $3,540,365.00 |
| 1157 | | **1.3.3.9.4.4.3** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **30 días** | **mié 6/08/25** | **mié 10/09/25** | **$5,474,743.06** |
| 1158 | | 1.3.3.9.4.4.3.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | mié 6/08/25 | mié 10/09/25 | $5,474,743.06 |
| 1159 | | **1.3.3.9.4.4.4** | **PAVIMENTOS** | **35 días** | **vie 3/10/25** | **jue 13/11/25** | **$204,739,581.65** |
| 1160 | | 1.3.3.9.4.4.4.1 | MEZCLA ASFALTICA | 9 días | vie 3/10/25 | mar 14/10/25 | $54,759,762.19 |
| 1161 | | 1.3.3.9.4.4.4.2 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | mar 14/10/25 | sáb 25/10/25 | $146,719,299.08 |
| 1162 | | 1.3.3.9.4.4.4.3 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 10 días | sáb 1/11/25 | jue 13/11/25 | $3,260,520.38 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | | **1.3.3.9.4.4.5** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **22 días** | **lun 29/09/25** | **vie 24/10/25** | **$40,796,985.69** |
| 1164 | | 1.3.3.9.4.4.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | lun 29/09/25 | jue 9/10/25 | $6,113,696.28 |
| 1165 | | 1.3.3.9.4.4.5.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | lun 6/10/25 | mié 15/10/25 | $11,181,067.16 |
| 1166 | | 1.3.3.9.4.4.5.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 14 días | mié 8/10/25 | vie 24/10/25 | $20,527,589.00 |
| 1167 | | 1.3.3.9.4.4.5.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | mar 14/10/25 | vie 24/10/25 | $2,974,633.25 |
| 1168 | | **1.3.3.9.4.4.6** | **REDES SECAS (Codensa)** | **32 días** | **jue 9/10/25** | **mar 18/11/25** | **$125,222,435.53** |
| 1169 | | 1.3.3.9.4.4.6.1 | MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC | 0 días | jue 9/10/25 | jue 9/10/25 | $0.00 |
| 1170 | | 1.3.3.9.4.4.6.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | vie 10/10/25 | vie 31/10/25 | $15,695,404.48 |
| 1171 | | 1.3.3.9.4.4.6.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 20 días | vie 10/10/25 | mié 5/11/25 | $51,478,569.82 |
| 1172 | | 1.3.3.9.4.4.6.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | jue 16/10/25 | lun 10/11/25 | $18,006,865.23 |
| 1173 | | 1.3.3.9.4.4.6.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 21 días | jue 23/10/25 | mar 18/11/25 | $40,041,596.00 |
| 1174 | | **1.3.3.9.4.4.7** | **ESPACIO PUBLICO** | **35 días** | **jue 9/10/25** | **vie 21/11/25** | **$629,936,125.64** |
| 1175 | | 1.3.3.9.4.4.7.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | jue 9/10/25 | mar 4/11/25 | $66,662,280.56 |
| 1176 | | 1.3.3.9.4.4.7.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 16 días | jue 16/10/25 | mié 5/11/25 | $14,390,625.69 |
| 1177 | | 1.3.3.9.4.4.7.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 14 días | jue 23/10/25 | lun 10/11/25 | $64,269,778.41 |
| 1178 | | 1.3.3.9.4.4.7.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 18 días | mié 22/10/25 | mié 12/11/25 | $29,331,710.76 |
| 1179 | | 1.3.3.9.4.4.7.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 19 días | mar 28/10/25 | jue 20/11/25 | $249,447,940.64 |
| 1180 | | 1.3.3.9.4.4.7.6 | CONCRETO LOSAS MR | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $109,341,947.58 |
| 1181 | | 1.3.3.9.4.4.7.7 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 11 días | vie 7/11/25 | jue 20/11/25 | $96,491,842.00 |
| 1182 | | **1.3.3.9.4.4.8** | **PAISAJISMO** | **9 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$3,674,721.00** |
| 1183 | | 1.3.3.9.4.4.8.1 | PAISAJISMO | 9 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $3,674,721.00 |
| 1184 | | **1.3.3.9.4.4.9** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **9 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$7,612,978.75** |
| 1185 | | 1.3.3.9.4.4.9.1 | SEÑALIZACIÓN | 9 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $7,612,978.75 |
| 1186 | | 1.3.3.9.4.4.10 | FIN CIV 16101110 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1187 | | **1.3.3.9.5** | **CIV 16001015** | **380 días** | **mar 28/01/25** | **mar 21/04/26** | **$1,360,833,569.85** |
| 1188 | | *1.3.3.9.5.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *mar 28/01/25* | *mar 28/01/25* | *$0.00* |
| 1189 | | *1.3.3.9.5.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *mié 29/01/25* | *mié 29/01/25* | *$0.00* |
| 1190 | | *1.3.3.9.5.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *vie 14/02/25* | *vie 14/02/25* | *$0.00* |
| 1191 | | *1.3.3.9.5.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 4/03/25* | *mar 4/03/25* | *$0.00* |
| 1192 | | *1.3.3.9.5.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 20/03/25* | *jue 20/03/25* | *$0.00* |
| 1193 | | *1.3.3.9.5.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 8/04/25* | *mar 8/04/25* | *$0.00* |
| 1194 | | *1.3.3.9.5.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *vie 11/04/25* | *vie 11/04/25* | *$0.00* |
| 1195 | | **1.3.3.9.5.8** | **FASE 1 CONSTRUCCION CL 17 ENTRE KR 35 Y KR 36** | **315 días** | **sáb 12/04/25** | **mar 21/04/26** | **$1,300,379,806.02** |
| 1196 | | **1.3.3.9.5.8.1** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **sáb 12/04/25** | **vie 25/04/25** | **$0.00** |
| 1197 | | 1.3.3.9.5.8.1.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | sáb 12/04/25 | vie 25/04/25 | $0.00 |
| 1198 | | **1.3.3.9.5.8.2** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **mar 15/04/25** | **vie 25/04/25** | **$0.00** |
| 1199 | | 1.3.3.9.5.8.2.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | mar 15/04/25 | vie 25/04/25 | $0.00 |
| 1200 | | **1.3.3.9.5.8.3** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **49 días** | **lun 28/04/25** | **mié 25/06/25** | **$226,457,586.39** |
| 1201 | | 1.3.3.9.5.8.3.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 30 días | lun 28/04/25 | mar 3/06/25 | $24,060,819.29 |
| 1202 | | 1.3.3.9.5.8.3.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 26 días | jue 8/05/25 | sáb 7/06/25 | $65,917,755.12 |
| 1203 | | 1.3.3.9.5.8.3.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 24 días | vie 16/05/25 | vie 13/06/25 | $25,569,054.92 |
| 1204 | | 1.3.3.9.5.8.3.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | mar 20/05/25 | mié 25/06/25 | $105,245,373.06 |
| 1205 | | 1.3.3.9.5.8.3.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | mar 20/05/25 | mié 25/06/25 | $5,664,584.00 |
| 1206 | | **1.3.3.9.5.8.4** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **44 días** | **mar 3/06/25** | **jue 24/07/25** | **$129,049,104.77** |
| 1207 | | 1.3.3.9.5.8.4.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | mar 3/06/25 | mar 8/07/25 | $50,902,540.95 |
| 1208 | | 1.3.3.9.5.8.4.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 23 días | mié 18/06/25 | mié 16/07/25 | $32,485,145.91 |
| 1209 | | 1.3.3.9.5.8.4.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 23 días | vie 27/06/25 | jue 24/07/25 | $45,661,417.91 |
| 1210 | | **1.3.3.9.5.8.5** | **PAVIMENTOS** | **52 días** | **lun 14/07/25** | **jue 11/09/25** | **$277,135,893.85** |
| 1211 | | 1.3.3.9.5.8.5.1 | BASES Y SUBBASES | 14 días | lun 14/07/25 | mar 29/07/25 | $30,899,309.65 |
| 1212 | | 1.3.3.9.5.8.5.2 | MEZCLA ASFALTICA | 7 días | vie 22/08/25 | sáb 30/08/25 | $56,177,601.82 |
| 1213 | | 1.3.3.9.5.8.5.3 | CONCRETO LOSAS MR | 9 días | sáb 30/08/25 | mar 9/09/25 | $187,202,214.14 |
| 1214 | | 1.3.3.9.5.8.5.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 8 días | mié 3/09/25 | jue 11/09/25 | $2,856,768.24 |
| 1215 | | **1.3.3.9.5.8.6** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **25 días** | **lun 4/08/25** | **mié 3/09/25** | **$135,103,879.72** |
| 1216 | | 1.3.3.9.5.8.6.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 11 días | lun 4/08/25 | sáb 16/08/25 | $12,121,519.16 |
| 1217 | | 1.3.3.9.5.8.6.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | lun 11/08/25 | vie 22/08/25 | $34,656,490.49 |
| 1218 | | 1.3.3.9.5.8.6.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 15 días | mié 13/08/25 | lun 1/09/25 | $78,542,525.00 |
| 1219 | | 1.3.3.9.5.8.6.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | mié 20/08/25 | mié 3/09/25 | $9,783,345.07 |
| 1220 | | **1.3.3.9.5.8.7** | **REDES SECAS (Codensa)** | **48 días** | **sáb 16/08/25** | **vie 10/10/25** | **$145,112,025.13** |
| 1221 | | *1.3.3.9.5.8.7.1* | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC* | *0 días* | *sáb 16/08/25* | *sáb 16/08/25* | *$0.00* |
| 1222 | | 1.3.3.9.5.8.7.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | sáb 23/08/25 | sáb 20/09/25 | $22,310,601.44 |
| 1223 | | 1.3.3.9.5.8.7.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 26 días | vie 29/08/25 | sáb 27/09/25 | $60,902,657.80 |
| 1224 | | 1.3.3.9.5.8.7.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 25 días | jue 4/09/25 | jue 2/10/25 | $19,634,695.89 |
| 1225 | | 1.3.3.9.5.8.7.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 28 días | mié 10/09/25 | vie 10/10/25 | $42,264,070.00 |
| 1226 | | **1.3.3.9.5.8.8** | **REDES SECAS (ETB)** | **35 días** | **mar 9/09/25** | **sáb 18/10/25** | **$9,750,073.00** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | | 1.3.3.9.5.8.8.1 | NIVELACIÓN DE CAMARAS | 35 días | mar 9/09/25 | sáb 18/10/25 | $9,750,073.00 |
| 1228 | | **1.3.3.9.5.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **82 días** | **sáb 16/08/25** | **vie 21/11/25** | **$340,629,513.93** |
| 1229 | | 1.3.3.9.5.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | sáb 16/08/25 | sáb 20/09/25 | $78,674,985.81 |
| 1230 | | 1.3.3.9.5.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 14 días | mié 10/09/25 | jue 25/09/25 | $10,638,048.69 |
| 1231 | | 1.3.3.9.5.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 14 días | lun 15/09/25 | mar 30/09/25 | $26,508,773.47 |
| 1232 | | 1.3.3.9.5.8.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 14 días | mar 16/09/25 | jue 2/10/25 | $2,094,046.12 |
| 1233 | | 1.3.3.9.5.8.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 51 días | mar 16/09/25 | vie 14/11/25 | $181,482,858.26 |
| 1234 | | 1.3.3.9.5.8.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 25 días | sáb 20/09/25 | lun 20/10/25 | $7,801,955.58 |
| 1235 | | 1.3.3.9.5.8.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $10,661,108.00 |
| 1236 | | 1.3.3.9.5.8.9.8 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 10 días | mar 4/11/25 | vie 14/11/25 | $22,767,738.00 |
| 1237 | | **1.3.3.9.5.8.10** | **PAISAJISMO** | **13 días** | **lun 6/04/26** | **mar 21/04/26** | **$15,000,156.08** |
| 1238 | | 1.3.3.9.5.8.10.1 | PAISAJISMO | 13 días | lun 6/04/26 | mar 21/04/26 | $15,000,156.08 |
| 1239 | | **1.3.3.9.5.8.11** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **13 días** | **lun 6/04/26** | **mar 21/04/26** | **$22,141,573.15** |
| 1240 | | 1.3.3.9.5.8.11.1 | SEÑALIZACIÓN | 13 días | lun 6/04/26 | mar 21/04/26 | $22,141,573.15 |
| 1241 | | **1.3.3.9.5.9** | **FASE 2 CRUCE VEHICULAR KR 36** | **26 días** | **vie 20/03/26** | **mar 21/04/26** | **$60,453,763.83** |
| 1242 | | **1.3.3.9.5.9.1** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **10 días** | **vie 20/03/26** | **jue 2/04/26** | $5,010,305.62 |
| 1243 | | 1.3.3.9.5.9.1.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | vie 20/03/26 | jue 2/04/26 | $5,010,305.62 |
| 1244 | | **1.3.3.9.5.9.2** | **PAVIMENTOS** | **9 días** | **vie 10/04/26** | **mar 21/04/26** | $55,443,458.21 |
| 1245 | | 1.3.3.9.5.9.2.1 | MEZCLA ASFALTICA | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $55,443,458.21 |
| 1246 | | 1.3.3.9.5.10 | FIN CIV 16001015 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1247 | | **1.3.3.9.6** | **CIV 16000927** | **407 días** | **jue 26/12/24** | **mar 21/04/26** | **$1,209,761,228.32** |
| 1248 | | *1.3.3.9.6.1* | *ENTREGA DOCUMENTACIÓN BIC POSTOBON* | *0 días* | *jue 26/12/24* | *jue 26/12/24* | *$0.00* |
| 1249 | | *1.3.3.9.6.2* | *OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA PARA INTERVENCIÓN ANTE EL IDPC* | *0 días* | *mar 31/12/24* | *mar 31/12/24* | *$0.00* |
| 1250 | | *1.3.3.9.6.3* | *ATENCIÓN A OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTE EL IDPC* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |
| 1251 | | *1.3.3.9.6.4* | *ALCANCE A ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE EL IDPC CON No. De RADICADO IDU 20255110015312* | *0 días* | *jue 20/02/25* | *jue 20/02/25* | *$0.00* |
| 1252 | | *1.3.3.9.6.5* | *MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CON EL IDPC SOLICITANDO ALCANCE AL RADICADO IDU 20255110015312* | *0 días* | *mar 25/02/25* | *mar 25/02/25* | *$0.00* |
| 1253 | | *1.3.3.9.6.6* | *RADICACIÓN ALCANCE RADICADO IDU 20255110015312 PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL CON NUEVO RADICADO IDU 20255110019282* | *0 días* | *mié 5/03/25* | *mié 5/03/25* | *$0.00* |
| 1254 | | *1.3.3.9.6.7* | *APROBACIÓN POR PARTE DE IDPC PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES* | *0 días* | *jue 8/05/25* | *jue 8/05/25* | *$0.00* |
| 1255 | | *1.3.3.9.6.8* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *lun 12/05/25* | *lun 12/05/25* | *$0.00* |
| 1256 | | *1.3.3.9.6.9* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 1257 | | *1.3.3.9.6.10* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *vie 23/05/25* | *vie 23/05/25* | *$0.00* |
| 1258 | | *1.3.3.9.6.11* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *jue 5/06/25* | *jue 5/06/25* | *$0.00* |
| 1259 | | *1.3.3.9.6.12* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *sáb 14/06/25* | *sáb 14/06/25* | *$0.00* |
| 1260 | | *1.3.3.9.6.13* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 1261 | | *1.3.3.9.6.14* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *sáb 21/06/25* | *sáb 21/06/25* | *$0.00* |
| 1262 | | 1.3.3.9.6.15 | INICIO CIV 16000927 | 0 días | sáb 21/06/25 | sáb 21/06/25 | $0.00 |
| 1263 | | **1.3.3.9.6.16** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mar 24/06/25** | **lun 7/07/25** | **$0.00** |
| 1264 | | 1.3.3.9.6.16.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mar 24/06/25 | lun 7/07/25 | $0.00 |
| 1265 | | **1.3.3.9.6.17** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **jue 26/06/25** | **lun 7/07/25** | **$0.00** |
| 1266 | | 1.3.3.9.6.17.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | jue 26/06/25 | lun 7/07/25 | $0.00 |
| 1267 | | **1.3.3.9.6.18** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **48 días** | **mar 8/07/25** | **mar 2/09/25** | **$157,325,323.98** |
| 1268 | | 1.3.3.9.6.18.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 28 días | mar 8/07/25 | vie 8/08/25 | $19,253,303.43 |
| 1269 | | 1.3.3.9.6.18.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 25 días | mié 16/07/25 | jue 14/08/25 | $45,941,617.53 |
| 1270 | | 1.3.3.9.6.18.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | mar 22/07/25 | mar 19/08/25 | $17,181,863.22 |
| 1271 | | 1.3.3.9.6.18.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $69,283,955.80 |
| 1272 | | 1.3.3.9.6.18.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $5,664,584.00 |
| 1273 | | **1.3.3.9.6.19** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **37 días** | **vie 1/08/25** | **sáb 13/09/25** | **$153,169,187.27** |
| 1274 | | 1.3.3.9.6.19.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | vie 1/08/25 | vie 5/09/25 | $62,474,489.49 |
| 1275 | | 1.3.3.9.6.19.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 25 días | mar 12/08/25 | mar 9/09/25 | $37,141,780.42 |
| 1276 | | 1.3.3.9.6.19.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 23 días | mar 19/08/25 | sáb 13/09/25 | $53,552,917.36 |
| 1277 | | **1.3.3.9.6.20** | **PAVIMENTOS** | **42 días** | **lun 8/09/25** | **sáb 25/10/25** | **$343,815,862.85** |
| 1278 | | 1.3.3.9.6.20.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | lun 8/09/25 | mar 16/09/25 | $54,509,358.20 |
| 1279 | | 1.3.3.9.6.20.2 | MEZCLA ASFALTICA | 10 días | sáb 27/09/25 | mié 8/10/25 | $66,068,002.97 |

| Id | Mod de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | | 1.3.3.9.6.20.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mié 8/10/25 | sáb 18/10/25 | $220,379,155.04 |
| 1281 | | 1.3.3.9.6.20.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 10 días | mar 14/10/25 | sáb 25/10/25 | $2,859,346.64 |
| 1282 | | **1.3.3.9.6.21** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **21 días** | **jue 18/09/25** | **sáb 11/10/25** | **$48,239,527.62** |
| 1283 | | 1.3.3.9.6.21.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | jue 18/09/25 | mar 30/09/25 | $6,502,274.00 |
| 1284 | | 1.3.3.9.6.21.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | lun 22/09/25 | mié 1/10/25 | $15,644,998.34 |
| 1285 | | 1.3.3.9.6.21.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 14 días | mié 24/09/25 | jue 9/10/25 | $20,843,676.00 |
| 1286 | | 1.3.3.9.6.21.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | mié 1/10/25 | sáb 11/10/25 | $5,248,579.28 |
| 1287 | | **1.3.3.9.6.22** | **REDES SECAS (Codensa)** | **38 días** | **mar 30/09/25** | **jue 13/11/25** | **$178,483,458.31** |
| 1288 | | 1.3.3.9.6.22.1 | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | 0 días | mar 30/09/25 | mar 30/09/25 | $0.00 |
| 1289 | | 1.3.3.9.6.22.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | mié 1/10/25 | mié 22/10/25 | $22,693,420.96 |
| 1290 | | 1.3.3.9.6.22.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 14 días | mié 8/10/25 | vie 24/10/25 | $86,126,916.57 |
| 1291 | | 1.3.3.9.6.22.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 16 días | mar 14/10/25 | vie 31/10/25 | $27,424,907.78 |
| 1292 | | 1.3.3.9.6.22.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 25 días | mié 15/10/25 | jue 13/11/25 | $42,238,213.00 |
| 1293 | | **1.3.3.9.6.23** | **REDES SECAS (ETB)** | **30 días** | **mié 8/10/25** | **jue 13/11/25** | **$17,243,509.00** |
| 1294 | | 1.3.3.9.6.23.1 | NIVELACIÓN DE CAMARAS | 30 días | mié 8/10/25 | jue 13/11/25 | $17,243,509.00 |
| 1295 | | **1.3.3.9.6.24** | **REDES SECAS (VANTI)** | **33 días** | **mié 1/10/25** | **lun 10/11/25** | **$4,185,733.72** |
| 1296 | | 1.3.3.9.6.24.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mié 1/10/25 | vie 24/10/25 | $3,335,622.92 |
| 1297 | | 1.3.3.9.6.24.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | jue 16/10/25 | lun 10/11/25 | $850,110.80 |
| 1298 | | **1.3.3.9.6.25** | **ESPACIO PUBLICO** | **44 días** | **mar 30/09/25** | **vie 21/11/25** | **$276,747,832.50** |
| 1299 | | 1.3.3.9.6.25.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 18 días | mar 30/09/25 | mar 21/10/25 | $61,653,181.62 |
| 1300 | | 1.3.3.9.6.25.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | mar 14/10/25 | sáb 25/10/25 | $11,576,531.01 |
| 1301 | | 1.3.3.9.6.25.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTUR | 10 días | sáb 18/10/25 | jue 30/10/25 | $33,608,390.04 |
| 1302 | | 1.3.3.9.6.25.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 23 días | jue 23/10/25 | jue 20/11/25 | $161,919,125.83 |
| 1303 | | 1.3.3.9.6.25.5 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA | 9 días | mar 11/11/25 | vie 21/11/25 | $7,990,604.00 |
| 1304 | | **1.3.3.9.6.26** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$23,454,175.32** |
| 1305 | | 1.3.3.9.6.26.1 | PAISAJISMO | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $23,454,175.32 |
| 1306 | | **1.3.3.9.6.27** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$7,096,617.75** |
| 1307 | | 1.3.3.9.6.27.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $7,096,617.75 |
| 1308 | | 1.3.3.9.6.28 | FIN CIV 16000927 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1309 | | **1.3.3.9.7** | **CIV 16000850** | **407 días** | **jue 26/12/24** | **mar 21/04/26** | **$1,130,121,666.00** |
| 1310 | | *1.3.3.9.7.1* | *ENTREGA DOCUMENTACIÓN BIC POSTOBON* | *0 días* | *jue 26/12/24* | *jue 26/12/24* | *$0.00* |
| 1311 | | *1.3.3.9.7.2* | *OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA PARA INTERVENCIÓN ANTE EL IDPC* | *0 días* | *mar 31/12/24* | *mar 31/12/24* | *$0.00* |
| 1312 | | *1.3.3.9.7.3* | *ATENCIÓN A OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTE EL IDPC* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |
| 1313 | | *1.3.3.9.7.4* | *ALCANCE A ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE EL IDPC CON No. De RADICADO IDU 20255110015312* | *0 días* | *jue 20/02/25* | *jue 20/02/25* | *$0.00* |
| 1314 | | *1.3.3.9.7.5* | *MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CON EL IDPC SOLICITANDO ALCANCE AL RADICADO IDU 20255110015312* | *0 días* | *mar 25/02/25* | *mar 25/02/25* | *$0.00* |
| 1315 | | *1.3.3.9.7.6* | *RADICACIÓN ALCANCE RADICADO IDU 20255110015312 PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL CON NUEVO RADICADO IDU 20255110019282* | *0 días* | *mié 5/03/25* | *mié 5/03/25* | *$0.00* |
| 1316 | | *1.3.3.9.7.7* | *APROBACIÓN POR PARTE DE IDPC PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES* | *0 días* | *jue 8/05/25* | *jue 8/05/25* | *$0.00* |
| 1317 | | *1.3.3.9.7.8* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *lun 12/05/25* | *lun 12/05/25* | *$0.00* |
| 1318 | | *1.3.3.9.7.9* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 1319 | | *1.3.3.9.7.10* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *vie 23/05/25* | *vie 23/05/25* | *$0.00* |
| 1320 | | *1.3.3.9.7.11* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *jue 5/06/25* | *jue 5/06/25* | *$0.00* |
| 1321 | | *1.3.3.9.7.12* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *sáb 14/06/25* | *sáb 14/06/25* | *$0.00* |
| 1322 | | *1.3.3.9.7.13* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 1323 | | *1.3.3.9.7.14* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *sáb 21/06/25* | *sáb 21/06/25* | *$0.00* |
| 1324 | | *1.3.3.9.7.15* | *INICIO CIV 16000850* | *0 días* | *sáb 21/06/25* | *sáb 21/06/25* | *$0.00* |
| 1325 | | **1.3.3.9.7.16** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mar 24/06/25** | **lun 7/07/25** | **$0.00** |
| 1326 | | 1.3.3.9.7.16.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mar 24/06/25 | lun 7/07/25 | $0.00 |
| 1327 | | **1.3.3.9.7.17** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **jue 26/06/25** | **lun 7/07/25** | **$0.00** |
| 1328 | | 1.3.3.9.7.17.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | jue 26/06/25 | lun 7/07/25 | $0.00 |
| 1329 | | **1.3.3.9.7.18** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **48 días** | **mar 8/07/25** | **mar 2/09/25** | **$107,749,714.47** |
| 1330 | | 1.3.3.9.7.18.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 28 días | mar 8/07/25 | vie 8/08/25 | $14,336,451.70 |
| 1331 | | 1.3.3.9.7.18.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 25 días | mié 16/07/25 | jue 14/08/25 | $24,816,333.60 |
| 1332 | | 1.3.3.9.7.18.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | mar 22/07/25 | mar 19/08/25 | $15,173,606.64 |
| 1333 | | 1.3.3.9.7.18.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $49,882,957.53 |
| 1334 | | 1.3.3.9.7.18.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $3,540,365.00 |
| 1335 | | **1.3.3.9.7.19** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **37 días** | **mar 29/07/25** | **mié 10/09/25** | **$163,406,435.70** |
| 1336 | | 1.3.3.9.7.19.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | mar 29/07/25 | mié 3/09/25 | $55,069,107.50 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | | 1.3.3.9.7.19.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 26 días | mié 6/08/25 | vie 5/09/25 | $61,496,075.04 |
| 1338 | | 1.3.3.9.7.19.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 23 días | jue 14/08/25 | mié 10/09/25 | $46,841,253.16 |
| 1339 | | **1.3.3.9.7.20** | **PAVIMENTOS** | **42 días** | **jue 4/09/25** | **mié 22/10/25** | **$289,199,742.36** |
| 1340 | | 1.3.3.9.7.20.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | jue 4/09/25 | vie 12/09/25 | $47,609,987.81 |
| 1341 | | 1.3.3.9.7.20.2 | MEZCLA ASFALTICA | 10 días | mié 24/09/25 | lun 6/10/25 | $57,711,513.03 |
| 1342 | | 1.3.3.9.7.20.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | lun 6/10/25 | mié 15/10/25 | $181,075,502.48 |
| 1343 | | 1.3.3.9.7.20.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 10 días | jue 9/10/25 | mié 22/10/25 | $2,802,739.04 |
| 1344 | | **1.3.3.9.7.21** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **16 días** | **lun 15/09/25** | **jue 2/10/25** | **$19,465,017.66** |
| 1345 | | 1.3.3.9.7.21.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | lun 15/09/25 | vie 26/09/25 | $6,100,600.76 |
| 1346 | | 1.3.3.9.7.21.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | jue 18/09/25 | sáb 27/09/25 | $8,445,451.08 |
| 1347 | | 1.3.3.9.7.21.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | lun 22/09/25 | jue 2/10/25 | $4,918,965.82 |
| 1348 | | **1.3.3.9.7.22** | **REDES SECAS (Codensa)** | **38 días** | **vie 26/09/25** | **mar 11/11/25** | **$179,907,129.16** |
| 1349 | | 1.3.3.9.7.22.1 | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | 0 días | vie 26/09/25 | vie 26/09/25 | $0.00 |
| 1350 | | 1.3.3.9.7.22.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | sáb 27/09/25 | sáb 18/10/25 | $25,668,289.64 |
| 1351 | | 1.3.3.9.7.22.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 14 días | vie 3/10/25 | mar 21/10/25 | $88,568,422.02 |
| 1352 | | 1.3.3.9.7.22.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 16 días | mié 8/10/25 | mar 28/10/25 | $30,839,285.50 |
| 1353 | | 1.3.3.9.7.22.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 25 días | vie 10/10/25 | mar 11/11/25 | $34,831,132.00 |
| 1354 | | **1.3.3.9.7.23** | **REDES SECAS (ETB)** | **30 días** | **jue 16/10/25** | **vie 21/11/25** | **$5,667,732.00** |
| 1355 | | 1.3.3.9.7.23.1 | NIVELACIÓN DE CAMARAS | 30 días | jue 16/10/25 | vie 21/11/25 | $5,667,732.00 |
| 1356 | | **1.3.3.9.7.24** | **ESPACIO PUBLICO** | **47 días** | **vie 26/09/25** | **vie 21/11/25** | **$346,738,235.58** |
| 1357 | | 1.3.3.9.7.24.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 18 días | vie 26/09/25 | vie 17/10/25 | $57,746,118.85 |
| 1358 | | 1.3.3.9.7.24.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | jue 9/10/25 | mié 22/10/25 | $9,820,370.05 |
| 1359 | | 1.3.3.9.7.24.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTUR | 10 días | mié 15/10/25 | lun 27/10/25 | $24,562,036.55 |
| 1360 | | 1.3.3.9.7.24.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 10 días | vie 17/10/25 | mié 29/10/25 | $4,903,683.54 |
| 1361 | | 1.3.3.9.7.24.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 23 días | lun 20/10/25 | sáb 15/11/25 | $188,391,354.67 |
| 1362 | | 1.3.3.9.7.24.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | mié 22/10/25 | mar 4/11/25 | $54,643,638.92 |
| 1363 | | 1.3.3.9.7.24.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA | 12 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $6,671,033.00 |
| 1364 | | **1.3.3.9.7.25** | **PAISAJISMO** | **13 días** | **lun 6/04/26** | **mar 21/04/26** | **$12,726,434.82** |
| 1365 | | 1.3.3.9.7.25.1 | PAISAJISMO | 13 días | lun 6/04/26 | mar 21/04/26 | $12,726,434.82 |
| 1366 | | **1.3.3.9.7.26** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI** | **13 días** | **lun 6/04/26** | **mar 21/04/26** | **$5,261,224.25** |
| 1367 | | 1.3.3.9.7.26.1 | SEÑALIZACIÓN | 13 días | lun 6/04/26 | mar 21/04/26 | $5,261,224.25 |
| 1368 | | 1.3.3.9.7.27 | FIN CIV 16000850 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1369 | | **1.3.3.9.8** | **CIV 16000763** | **407 días** | **jue 26/12/24** | **mar 21/04/26** | **$541,636,391.45** |
| 1370 | | *1.3.3.9.8.1* | *ENTREGA DOCUMENTACIÓN BIC POSTOBON* | *0 días* | *jue 26/12/24* | *jue 26/12/24* | *$0.00* |
| 1371 | | *1.3.3.9.8.2* | *OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA PARA INTERVENCIÓN ANTE EL IDPC* | *0 días* | *mar 31/12/24* | *mar 31/12/24* | *$0.00* |
| 1372 | | *1.3.3.9.8.3* | *ATENCIÓN A OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTE EL IDPC* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |
| 1373 | | *1.3.3.9.8.4* | *ALCANCE A ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE EL IDPC CON No. De RADICADO IDU 20255110015312* | *0 días* | *jue 20/02/25* | *jue 20/02/25* | *$0.00* |
| 1374 | | *1.3.3.9.8.5* | *MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CON EL IDPC SOLICITANDO ALCANCE AL RADICADO IDU 20255110015312* | *0 días* | *mar 25/02/25* | *mar 25/02/25* | *$0.00* |
| 1375 | | *1.3.3.9.8.6* | *RADICACIÓN ALCANCE RADICADO IDU 20255110015312 PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL CON NUEVO RADICADO IDU 20255110019282* | *0 días* | *mié 5/03/25* | *mié 5/03/25* | *$0.00* |
| 1376 | | *1.3.3.9.8.7* | *APROBACIÓN POR PARTE DE IDPC PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES* | *0 días* | *jue 8/05/25* | *jue 8/05/25* | *$0.00* |
| 1377 | | *1.3.3.9.8.8* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *lun 12/05/25* | *lun 12/05/25* | *$0.00* |
| 1378 | | *1.3.3.9.8.9* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 1379 | | *1.3.3.9.8.10* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *vie 23/05/25* | *vie 23/05/25* | *$0.00* |
| 1380 | | *1.3.3.9.8.11* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *jue 5/06/25* | *jue 5/06/25* | *$0.00* |
| 1381 | | *1.3.3.9.8.12* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *sáb 14/06/25* | *sáb 14/06/25* | *$0.00* |
| 1382 | | *1.3.3.9.8.13* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *vie 20/06/25* | *vie 20/06/25* | *$0.00* |
| 1383 | | *1.3.3.9.8.14* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *sáb 21/06/25* | *sáb 21/06/25* | *$0.00* |
| 1384 | | 1.3.3.9.8.15 | INICIO CIV 16000763 | 0 días | sáb 21/06/25 | sáb 21/06/25 | $0.00 |
| 1385 | | **1.3.3.9.8.16** | **TRAMITE DE PMT** | **10 días** | **mar 24/06/25** | **lun 7/07/25** | **$0.00** |
| 1386 | | 1.3.3.9.8.16.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 10 días | mar 24/06/25 | lun 7/07/25 | $0.00 |
| 1387 | | **1.3.3.9.8.17** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **8 días** | **jue 26/06/25** | **lun 7/07/25** | **$0.00** |
| 1388 | | 1.3.3.9.8.17.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 8 días | jue 26/06/25 | lun 7/07/25 | $0.00 |
| 1389 | | **1.3.3.9.8.18** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **48 días** | **mar 8/07/25** | **mar 2/09/25** | **$41,908,083.58** |
| 1390 | | 1.3.3.9.8.18.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 28 días | mar 8/07/25 | vie 8/08/25 | $5,621,758.33 |
| 1391 | | 1.3.3.9.8.18.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 25 días | mié 16/07/25 | jue 14/08/25 | $10,694,021.85 |
| 1392 | | 1.3.3.9.8.18.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | mar 22/07/25 | mar 19/08/25 | $5,434,076.40 |
| 1393 | | 1.3.3.9.8.18.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $18,034,008.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | | 1.3.3.9.8.18.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | lun 28/07/25 | mar 2/09/25 | $2,124,219.00 |
| 1395 | | **1.3.3.9.8.19** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **37 días** | **vie 1/08/25** | **sáb 13/09/25** | **$63,235,646.81** |
| 1396 | | 1.3.3.9.8.19.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 30 días | vie 1/08/25 | vie 5/09/25 | $25,299,966.32 |
| 1397 | | 1.3.3.9.8.19.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 25 días | mar 12/08/25 | mar 9/09/25 | $15,612,946.20 |
| 1398 | | 1.3.3.9.8.19.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 23 días | mar 19/08/25 | sáb 13/09/25 | $22,322,734.29 |
| 1399 | | **1.3.3.9.8.20** | **PAVIMENTOS** | **42 días** | **lun 8/09/25** | **sáb 25/10/25** | **$144,401,441.64** |
| 1400 | | 1.3.3.9.8.20.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | lun 8/09/25 | mar 16/09/25 | $22,781,295.35 |
| 1401 | | 1.3.3.9.8.20.2 | MEZCLA ASFALTICA | 10 días | sáb 27/09/25 | mié 8/10/25 | $27,615,939.17 |
| 1402 | | 1.3.3.9.8.20.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mié 8/10/25 | sáb 18/10/25 | $92,096,876.08 |
| 1403 | | 1.3.3.9.8.20.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS) | 10 días | mar 14/10/25 | sáb 25/10/25 | $1,907,331.04 |
| 1404 | | **1.3.3.9.8.21** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **21 días** | **mié 18/02/26** | **vie 13/03/26** | **$13,173,751.55** |
| 1405 | | 1.3.3.9.8.21.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | mié 18/02/26 | sáb 28/02/26 | $871,646.84 |
| 1406 | | 1.3.3.9.8.21.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | vie 20/02/26 | lun 2/03/26 | $1,206,819.12 |
| 1407 | | 1.3.3.9.8.21.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 14 días | mar 24/02/26 | mié 11/03/26 | $10,390,863.00 |
| 1408 | | 1.3.3.9.8.21.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | lun 2/03/26 | vie 13/03/26 | $704,422.59 |
| 1409 | | **1.3.3.9.8.22** | **REDES SECAS (Codensa)** | **38 días** | **sáb 28/02/26** | **mar 14/04/26** | **$117,054,861.93** |
| 1410 | | 1.3.3.9.8.22.1 | *MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE* | 0 días | sáb 28/02/26 | sáb 28/02/26 | $0.00 |
| 1411 | | 1.3.3.9.8.22.2 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 18 días | lun 2/03/26 | mar 24/03/26 | $11,729,737.92 |
| 1412 | | 1.3.3.9.8.22.3 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 14 días | lun 9/03/26 | mié 25/03/26 | $46,647,666.74 |
| 1413 | | 1.3.3.9.8.22.4 | RELLENO DE DUCTERIAS | 16 días | sáb 14/03/26 | jue 2/04/26 | $14,600,561.27 |
| 1414 | | 1.3.3.9.8.22.5 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 25 días | lun 16/03/26 | mar 14/04/26 | $44,076,896.00 |
| 1415 | | **1.3.3.9.8.23** | **REDES SECAS (ETB)** | **27 días** | **jue 19/03/26** | **mar 21/04/26** | **$10,605,987.00** |
| 1416 | | 1.3.3.9.8.23.1 | NIVELACIÓN DE CAMARAS | 27 días | jue 19/03/26 | mar 21/04/26 | $10,605,987.00 |
| 1417 | | **1.3.3.9.8.24** | **REDES SECAS (VANTI)** | **33 días** | **lun 2/03/26** | **jue 9/04/26** | **$822,800.33** |
| 1418 | | 1.3.3.9.8.24.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | lun 2/03/26 | mié 25/03/26 | $650,883.12 |
| 1419 | | 1.3.3.9.8.24.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | mar 17/03/26 | jue 9/04/26 | $171,917.21 |
| 1420 | | **1.3.3.9.8.25** | **ESPACIO PUBLICO** | **44 días** | **sáb 28/02/26** | **mar 21/04/26** | **$148,355,679.61** |
| 1421 | | 1.3.3.9.8.25.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 18 días | sáb 28/02/26 | vie 20/03/26 | $34,862,474.08 |
| 1422 | | 1.3.3.9.8.25.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | sáb 14/03/26 | jue 26/03/26 | $9,669,365.45 |
| 1423 | | 1.3.3.9.8.25.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTUR | 10 días | jue 19/03/26 | mar 31/03/26 | $19,303,166.52 |
| 1424 | | 1.3.3.9.8.25.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 23 días | mié 25/03/26 | lun 20/04/26 | $77,328,084.56 |
| 1425 | | 1.3.3.9.8.25.5 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $7,192,589.00 |
| 1426 | | **1.3.3.9.8.26** | **PAISAJISMO** | **9 días** | **vie 10/04/26** | **mar 21/04/26** | **$2,078,139.00** |
| 1427 | | 1.3.3.9.8.26.1 | PAISAJISMO | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $2,078,139.00 |
| 1428 | | 1.3.3.9.8.27 | FIN CIV 16000763 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1429 | | **1.3.3.10** | **CONSTRUCCION DE CIVs CARRERA 38** | **454 días** | **mar 19/11/24** | **mié 6/05/26** | **$21,566,313,587.69** |
| 1430 | | **1.3.3.10.1** | **CIV 16001709** | **440 días** | **mar 19/11/24** | **mar 21/04/26** | **$1,764,273,571.30** |
| 1431 | | *1.3.3.10.1.1* | *PERIODO ESTACIONAL HASTA EL 25-ENE-2025* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 1432 | | *1.3.3.10.1.2* | *REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON FESACOL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA SOCIALIZACIÓN OBRAS DE CIERRE DE LA CARRERA 38* | *0 días* | *lun 16/12/24* | *lun 16/12/24* | *$0.00* |
| 1433 | | *1.3.3.10.1.3* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A CSC BORRADOR DE PMT PARA PRIMER TRAMO DE CIERRE DE LA KR 38* | *0 días* | *vie 10/01/25* | *vie 10/01/25* | *$0.00* |
| 1434 | | *1.3.3.10.1.4* | *CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 PARA ENTREGAR A* | *0 días* | *vie 10/01/25* | *vie 10/01/25* | *$0.00* |
| 1435 | | *1.3.3.10.1.5* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *jue 16/01/25* | *jue 16/01/25* | *$0.00* |
| 1436 | | *1.3.3.10.1.6* | *SE RADICA EN SDM CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 MEDIANTE NÚMERO SDM_202561200163502* | *0 días* | *vie 17/01/25* | *vie 17/01/25* | *$0.00* |
| 1437 | | *1.3.3.10.1.7* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA BORRADOR DE PMT PARA CIERRE DE LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV. CL 13* | *0 días* | *lun 20/01/25* | *lun 20/01/25* | *$0.00* |
| 1438 | | *1.3.3.10.1.8* | *REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CON LÍDERES DE VENDEDORES INFORMALES UPZ* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |
| 1439 | | *1.3.3.10.1.9* | *LA SDM ENVÍA OBSERVACIONES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *mié 29/01/25* | *mié 29/01/25* | *$0.00* |
| 1440 | | *1.3.3.10.1.10* | *SE REALIZAN AFOROS DE TRÁNSITO EN TERRENO KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CONFORME A OBSERVACIONES DE* | *0 días* | *mar 11/02/25* | *mar 11/02/25* | *$0.00* |
| 1441 | | *1.3.3.10.1.11* | *ENTREGA RESULTADOS DE LOS AFOROS KR 38 ENTRE CL* | *0 días* | *mar 18/02/25* | *mar 18/02/25* | *$0.00* |
| 1442 | | *1.3.3.10.1.12* | *SE SUBSANÓ A SDM LAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 21/02/25* | *vie 21/02/25* | *$0.00* |
| 1443 | | *1.3.3.10.1.13* | *SE COTIZARON Y CONTRATARON ACTIVIDADES DE AFOROS DE TRÁNSITO PARA LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV.* | *0 días* | *lun 24/02/25* | *lun 24/02/25* | *$0.00* |
| 1444 | | *1.3.3.10.1.14* | *CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y AV CL 9* | *0 días* | *lun 24/02/25* | *lun 24/02/25* | *$0.00* |
| 1445 | | *1.3.3.10.1.15* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 28/02/25* | *vie 28/02/25* | *$0.00* |
| 1446 | | *1.3.3.10.1.16* | *EJECUCIÓN DE AFOROS DE TRÁNSITO DE LAS INTERSECCIONES DE LA KR 38 ENTRE CL 10 Y AV. CL 13* | *0 días* | *mar 4/03/25* | *mar 4/03/25* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | | *1.3.3.10.1.17* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *mié 5/03/25* | *mié 5/03/25* | *$0.00* |
| 1448 | | *1.3.3.10.1.18* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 14/03/25* | *vie 14/03/25* | *$0.00* |
| 1449 | | *1.3.3.10.1.19* | *MESA DE TRABAJO ENTRE IDU, LA SDM, LA INTERVENTORÍA Y EL CSC PARA EL PMT DE LA KR 38* | *0 días* | *lun 17/03/25* | *lun 17/03/25* | *$0.00* |
| 1450 | | *1.3.3.10.1.20* | *PENDIENTE S&G SUBSANE OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 17/03/2025* | *0 días* | *mar 18/03/25* | *mar 18/03/25* | *$0.00* |
| 1451 | | *1.3.3.10.1.21* | *APROBACIÓN PMT COSTADO ORIENTAL - CRUCE VEHICUL* | *0 días* | *jue 20/03/25* | *jue 20/03/25* | *$0.00* |
| 1452 | | **1.3.3.10.1.22** | **FASE 1 CRUCE VEHICULAR** | **66 días** | **jue 27/03/25** | **sáb 14/06/25** | **$306,911,036.12** |
| 1453 | | 1.3.3.10.1.22.1 | INICIO CIV 16001709 | 0 días | jue 27/03/25 | jue 27/03/25 | $0.00 |
| 1454 | | **1.3.3.10.1.22.2** | **TRAMITE DE PMT** | **3 días** | **jue 27/03/25** | **lun 31/03/25** | **$0.00** |
| 1455 | | 1.3.3.10.1.22.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 3 días | jue 27/03/25 | lun 31/03/25 | $0.00 |
| 1456 | | **1.3.3.10.1.22.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **3 días** | **jue 27/03/25** | **lun 31/03/25** | **$0.00** |
| 1457 | | 1.3.3.10.1.22.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 3 días | jue 27/03/25 | lun 31/03/25 | $0.00 |
| 1458 | | **1.3.3.10.1.22.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **41 días** | **vie 28/03/25** | **sáb 17/05/25** | **$83,485,489.82** |
| 1459 | | 1.3.3.10.1.22.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | vie 28/03/25 | vie 11/04/25 | $7,725,860.64 |
| 1460 | | 1.3.3.10.1.22.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 15 días | sáb 5/04/25 | jue 24/04/25 | $44,266,665.52 |
| 1461 | | 1.3.3.10.1.22.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | sáb 19/04/25 | lun 5/05/25 | $11,138,553.34 |
| 1462 | | 1.3.3.10.1.22.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 17 días | lun 28/04/25 | sáb 17/05/25 | $20,354,410.32 |
| 1463 | | **1.3.3.10.1.22.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **14 días** | **sáb 17/05/25** | **mar 3/06/25** | **$48,746,175.50** |
| 1464 | | 1.3.3.10.1.22.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 8 días | sáb 17/05/25 | mar 27/05/25 | $21,731,197.60 |
| 1465 | | 1.3.3.10.1.22.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 6 días | vie 23/05/25 | jue 29/05/25 | $10,238,816.80 |
| 1466 | | 1.3.3.10.1.22.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 6 días | mar 27/05/25 | mar 3/06/25 | $16,776,161.10 |
| 1467 | | **1.3.3.10.1.22.6** | **PAVIMENTOS** | **12 días** | **vie 30/05/25** | **sáb 14/06/25** | **$174,679,370.80** |
| 1468 | | 1.3.3.10.1.22.6.1 | BASES Y SUBBASES | 4 días | vie 30/05/25 | jue 5/06/25 | $88,688,778.00 |
| 1469 | | 1.3.3.10.1.22.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 4 días | mar 3/06/25 | vie 6/06/25 | $1,304,990.00 |
| 1470 | | 1.3.3.10.1.22.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 6 días | vie 6/06/25 | vie 13/06/25 | $84,523,984.00 |
| 1471 | | 1.3.3.10.1.22.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 3 días | mié 11/06/25 | sáb 14/06/25 | $161,618.80 |
| 1472 | | **1.3.3.10.1.23** | **FASE 2 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **163 días** | **mar 13/05/25** | **vie 21/11/25** | **$718,645,300.61** |
| 1473 | | **1.3.3.10.1.23.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **46 días** | **mar 13/05/25** | **mar 8/07/25** | **$72,930,918.44** |
| 1474 | | 1.3.3.10.1.23.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | mar 13/05/25 | mié 11/06/25 | $14,164,880.92 |
| 1475 | | 1.3.3.10.1.23.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mié 21/05/25 | mar 17/06/25 | $15,748,003.44 |
| 1476 | | 1.3.3.10.1.23.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | lun 26/05/25 | sáb 21/06/25 | $16,920,884.76 |
| 1477 | | 1.3.3.10.1.23.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | vie 30/05/25 | mar 8/07/25 | $25,096,698.32 |
| 1478 | | 1.3.3.10.1.23.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 30/05/25 | mar 8/07/25 | $1,000,451.00 |
| 1479 | | **1.3.3.10.1.23.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **42 días** | **mié 25/06/25** | **mié 13/08/25** | **$110,426,165.39** |
| 1480 | | 1.3.3.10.1.23.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | mié 25/06/25 | vie 18/07/25 | $47,084,506.76 |
| 1481 | | 1.3.3.10.1.23.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | mar 15/07/25 | jue 31/07/25 | $20,457,862.29 |
| 1482 | | 1.3.3.10.1.23.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | lun 28/07/25 | mié 13/08/25 | $42,883,796.34 |
| 1483 | | **1.3.3.10.1.23.3** | **PAVIMENTOS** | **61 días** | **mar 12/08/25** | **mar 21/10/25** | **$265,824,603.08** |
| 1484 | | 1.3.3.10.1.23.3.1 | BASES Y SUBBASES | 16 días | mar 12/08/25 | sáb 30/08/25 | $113,869,199.97 |
| 1485 | | 1.3.3.10.1.23.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | mié 27/08/25 | sáb 13/09/25 | $4,128,529.85 |
| 1486 | | 1.3.3.10.1.23.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 19 días | lun 15/09/25 | lun 6/10/25 | $146,967,216.32 |
| 1487 | | 1.3.3.10.1.23.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 15 días | vie 3/10/25 | mar 21/10/25 | $859,656.94 |
| 1488 | | **1.3.3.10.1.23.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **28 días** | **mar 2/09/25** | **jue 2/10/25** | **$43,097,037.40** |
| 1489 | | 1.3.3.10.1.23.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | mar 2/09/25 | lun 15/09/25 | $6,849,470.88 |
| 1490 | | 1.3.3.10.1.23.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | vie 5/09/25 | mié 17/09/25 | $12,653,257.92 |
| 1491 | | 1.3.3.10.1.23.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | mié 10/09/25 | lun 29/09/25 | $17,074,705.00 |
| 1492 | | 1.3.3.10.1.23.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | vie 19/09/25 | jue 2/10/25 | $6,519,603.60 |
| 1493 | | **1.3.3.10.1.23.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **42 días** | **lun 15/09/25** | **mar 4/11/25** | **$63,139,297.73** |
| 1494 | | 1.3.3.10.1.23.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | lun 15/09/25 | jue 2/10/25 | $8,036,883.68 |
| 1495 | | 1.3.3.10.1.23.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | vie 3/10/25 | jue 23/10/25 | $26,171,085.55 |
| 1496 | | 1.3.3.10.1.23.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mar 7/10/25 | lun 27/10/25 | $7,633,227.50 |
| 1497 | | 1.3.3.10.1.23.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | jue 9/10/25 | mar 4/11/25 | $21,298,101.00 |
| 1498 | | **1.3.3.10.1.23.6** | **ESPACIO PUBLICO** | **57 días** | **lun 15/09/25** | **vie 21/11/25** | **$163,227,278.57** |
| 1499 | | 1.3.3.10.1.23.6.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 15/09/25 | mar 7/10/25 | $26,306,739.34 |
| 1500 | | 1.3.3.10.1.23.6.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 14 días | vie 26/09/25 | sáb 11/10/25 | $4,442,577.87 |
| 1501 | | 1.3.3.10.1.23.6.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 14 días | mié 1/10/25 | vie 17/10/25 | $14,133,917.67 |
| 1502 | | 1.3.3.10.1.23.6.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 14 días | vie 3/10/25 | lun 20/10/25 | $13,584,278.00 |
| 1503 | | 1.3.3.10.1.23.6.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 41 días | sáb 27/09/25 | vie 14/11/25 | $61,330,552.37 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | | 1.3.3.10.1.23.6.6 | CONCRETO LOSAS MR | 20 días | mié 8/10/25 | vie 31/10/25 | $35,694,160.32 |
| 1505 | | 1.3.3.10.1.23.6.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $7,735,053.00 |
| 1506 | | **1.3.3.10.1.24** | **FASE 3 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **251 días** | **mar 1/07/25** | **mar 21/04/26** | **$738,717,234.57** |
| 1507 | | **1.3.3.10.1.24.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **28 días** | **mar 1/07/25** | **jue 31/07/25** | **$70,192,642.97** |
| 1508 | | 1.3.3.10.1.24.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mar 1/07/25 | mié 23/07/25 | $13,409,193.92 |
| 1509 | | 1.3.3.10.1.24.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 18 días | vie 4/07/25 | vie 25/07/25 | $15,741,780.49 |
| 1510 | | 1.3.3.10.1.24.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 18 días | mar 8/07/25 | lun 28/07/25 | $16,917,451.06 |
| 1511 | | 1.3.3.10.1.24.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 23 días | lun 7/07/25 | jue 31/07/25 | $23,123,766.50 |
| 1512 | | 1.3.3.10.1.24.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 23 días | lun 7/07/25 | jue 31/07/25 | $1,000,451.00 |
| 1513 | | **1.3.3.10.1.24.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **15 días** | **sáb 26/07/25** | **mié 13/08/25** | **$110,425,540.41** |
| 1514 | | 1.3.3.10.1.24.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | sáb 26/07/25 | mié 6/08/25 | $47,083,902.48 |
| 1515 | | 1.3.3.10.1.24.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | jue 31/07/25 | lun 11/08/25 | $20,457,841.59 |
| 1516 | | 1.3.3.10.1.24.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | lun 4/08/25 | mié 13/08/25 | $42,883,796.34 |
| 1517 | | **1.3.3.10.1.24.3** | **PAVIMENTOS** | **47 días** | **sáb 23/08/25** | **jue 16/10/25** | **$227,377,680.47** |
| 1518 | | 1.3.3.10.1.24.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | sáb 23/08/25 | mar 2/09/25 | $113,869,199.97 |
| 1519 | | 1.3.3.10.1.24.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | mié 27/08/25 | jue 4/09/25 | $4,128,494.58 |
| 1520 | | 1.3.3.10.1.24.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | vie 3/10/25 | sáb 11/10/25 | $108,521,942.16 |
| 1521 | | 1.3.3.10.1.24.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | jue 9/10/25 | jue 16/10/25 | $858,043.76 |
| 1522 | | **1.3.3.10.1.24.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **17 días** | **jue 4/09/25** | **mar 23/09/25** | **$48,221,632.66** |
| 1523 | | 1.3.3.10.1.24.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | jue 4/09/25 | vie 12/09/25 | $6,849,007.32 |
| 1524 | | 1.3.3.10.1.24.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | vie 5/09/25 | lun 15/09/25 | $12,652,497.00 |
| 1525 | | 1.3.3.10.1.24.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | mié 10/09/25 | sáb 20/09/25 | $22,201,561.00 |
| 1526 | | 1.3.3.10.1.24.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | lun 15/09/25 | mar 23/09/25 | $6,518,567.34 |
| 1527 | | **1.3.3.10.1.24.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **32 días** | **mié 24/09/25** | **vie 31/10/25** | **$78,216,184.87** |
| 1528 | | 1.3.3.10.1.24.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 23 días | mié 24/09/25 | mar 21/10/25 | $8,035,815.84 |
| 1529 | | 1.3.3.10.1.24.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 19 días | jue 2/10/25 | vie 24/10/25 | $26,171,085.55 |
| 1530 | | 1.3.3.10.1.24.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 19 días | vie 3/10/25 | lun 27/10/25 | $7,631,645.48 |
| 1531 | | 1.3.3.10.1.24.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 26 días | mié 1/10/25 | vie 31/10/25 | $36,377,638.00 |
| 1532 | | **1.3.3.10.1.24.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **mié 15/10/25** | **vie 7/11/25** | **$24,918,313.00** |
| 1533 | | 1.3.3.10.1.24.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mié 15/10/25 | vie 7/11/25 | $24,918,313.00 |
| 1534 | | **1.3.3.10.1.24.7** | **REDES SECAS (VANTI)** | **33 días** | **mié 24/09/25** | **vie 31/10/25** | **$822,800.33** |
| 1535 | | 1.3.3.10.1.24.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mié 24/09/25 | vie 17/10/25 | $650,883.12 |
| 1536 | | 1.3.3.10.1.24.7.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | mié 8/10/25 | vie 31/10/25 | $171,917.21 |
| 1537 | | **1.3.3.10.1.24.8** | **ESPACIO PUBLICO** | **39 días** | **mié 24/09/25** | **lun 10/11/25** | **$164,837,381.96** |
| 1538 | | 1.3.3.10.1.24.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | mié 24/09/25 | vie 17/10/25 | $26,306,045.36 |
| 1539 | | 1.3.3.10.1.24.8.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | mié 8/10/25 | lun 20/10/25 | $4,442,577.87 |
| 1540 | | 1.3.3.10.1.24.8.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 10 días | mar 14/10/25 | vie 24/10/25 | $14,131,123.92 |
| 1541 | | 1.3.3.10.1.24.8.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 8 días | vie 17/10/25 | lun 27/10/25 | $13,582,555.20 |
| 1542 | | 1.3.3.10.1.24.8.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 27 días | mar 7/10/25 | vie 7/11/25 | $57,329,742.27 |
| 1543 | | 1.3.3.10.1.24.8.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 | $41,310,284.34 |
| 1544 | | 1.3.3.10.1.24.8.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 6 días | sáb 1/11/25 | lun 10/11/25 | $7,735,053.00 |
| 1545 | | **1.3.3.10.1.24.9** | **PAISAJISMO** | **11 días** | **mié 8/04/26** | **mar 21/04/26** | **$170,646.00** |
| 1546 | | 1.3.3.10.1.24.9.1 | PAISAJISMO | 11 días | mié 8/04/26 | mar 21/04/26 | $170,646.00 |
| 1547 | | **1.3.3.10.1.24.10** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **11 días** | **mié 8/04/26** | **mar 21/04/26** | **$13,534,411.90** |
| 1548 | | 1.3.3.10.1.24.10.1 | SEÑALIZACIÓN | 11 días | mié 8/04/26 | mar 21/04/26 | $13,534,411.90 |
| 1549 | | 1.3.3.10.1.24.11 | FIN CIV 16001709 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1550 | | **1.3.3.10.2** | **CIV 16001651** | **440 días** | **mar 19/11/24** | **mar 21/04/26** | **$1,871,614,195.98** |
| 1551 | | *1.3.3.10.2.1* | *PERIODO ESTACIONAL HASTA EL 25-ENE-2025* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 1552 | | *1.3.3.10.2.2* | *REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON FESACOL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA SOCIALIZACIÓN OBRAS DE CIERRE DE LA CARRERA 38* | *0 días* | *lun 16/12/24* | *lun 16/12/24* | *$0.00* |
| 1553 | | *1.3.3.10.2.3* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A CSC BORRADOR DE PMT PARA PRIMER TRAMO DE CIERRE DE LA KR 38* | *0 días* | *vie 10/01/25* | *vie 10/01/25* | *$0.00* |
| 1554 | | *1.3.3.10.2.4* | *CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 PARA ENTREGAR A* | *0 días* | *vie 10/01/25* | *vie 10/01/25* | *$0.00* |
| 1555 | | *1.3.3.10.2.5* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *jue 16/01/25* | *jue 16/01/25* | *$0.00* |
| 1556 | | *1.3.3.10.2.6* | *SE RADICA EN SDM CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 MEDIANTE NÚMERO SDM_20256120016350 2* | *0 días* | *vie 17/01/25* | *vie 17/01/25* | *$0.00* |
| 1557 | | *1.3.3.10.2.7* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA BORRADOR DE PMT PARA CIERRE DE LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV. CL 13* | *0 días* | *lun 20/01/25* | *lun 20/01/25* | *$0.00* |
| 1558 | | *1.3.3.10.2.8* | *REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CON LÍDERES DE VENDEDORES INFORMALES UPZ* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | | *1.3.3.10.2.9* | *LA SDM ENVÍA OBSERVACIONES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *mié 29/01/25* | *mié 29/01/25* | *$0.00* |
| 1560 | | *1.3.3.10.2.10* | *SE REALIZAN AFOROS DE TRÁNSITO EN TERRENO KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CONFORME A OBSERVACIONES DE* | *0 días* | *mar 11/02/25* | *mar 11/02/25* | *$0.00* |
| 1561 | | *1.3.3.10.2.11* | *ENTREGA RESULTADOS DE LOS AFOROS KR 38 ENTRE CL* | *0 días* | *mar 18/02/25* | *mar 18/02/25* | *$0.00* |
| 1562 | | *1.3.3.10.2.12* | *SE SUBSANÓ A SDM LAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 21/02/25* | *vie 21/02/25* | *$0.00* |
| 1563 | | *1.3.3.10.2.13* | *SE COTIZARON Y CONTRATARON ACTIVIDADES DE AFOROS DE TRÁNSITO PARA LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV.* | *0 días* | *lun 24/02/25* | *lun 24/02/25* | *$0.00* |
| 1564 | | *1.3.3.10.2.14* | *CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y AV CL 9* | *0 días* | *lun 24/02/25* | *lun 24/02/25* | *$0.00* |
| 1565 | | *1.3.3.10.2.15* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 28/02/25* | *vie 28/02/25* | *$0.00* |
| 1566 | | *1.3.3.10.2.16* | *EJECUCIÓN DE AFOROS DE TRÁNSITO DE LAS INTERSECCIONES DE LA KR 38 ENTRE CL 10 Y AV. CL 13* | *0 días* | *mar 4/03/25* | *mar 4/03/25* | *$0.00* |
| 1567 | | *1.3.3.10.2.17* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *mié 5/03/25* | *mié 5/03/25* | *$0.00* |
| 1568 | | *1.3.3.10.2.18* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 14/03/25* | *vie 14/03/25* | *$0.00* |
| 1569 | | *1.3.3.10.2.19* | *MESA DE TRABAJO ENTRE IDU, LA SDM, LA INTERVENTORÍA Y EL CSC PARA EL PMT DE LA KR 38* | *0 días* | *lun 17/03/25* | *lun 17/03/25* | *$0.00* |
| 1570 | | *1.3.3.10.2.20* | *PENDIENTE S&G SUBSANE OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 17/03/2025* | *0 días* | *mar 18/03/25* | *mar 18/03/25* | *$0.00* |
| 1571 | | *1.3.3.10.2.21* | *APROBACIÓN PMT COSTADO ORIENTAL - CRUCE VEHICUL* | *0 días* | *jue 20/03/25* | *jue 20/03/25* | *$0.00* |
| 1572 | | **1.3.3.10.2.22** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **186 días** | **lun 14/04/25** | **vie 21/11/25** | **$850,438,146.04** |
| 1573 | | 1.3.3.10.2.22.1 | INICIO CIV 16001651 | 0 días | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | $0.00 |
| 1574 | | **1.3.3.10.2.22.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **sáb 19/04/25** | **vie 25/04/25** | **$0.00** |
| 1575 | | 1.3.3.10.2.22.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | sáb 19/04/25 | vie 25/04/25 | $0.00 |
| 1576 | | **1.3.3.10.2.22.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **lun 21/04/25** | **lun 28/04/25** | **$0.00** |
| 1577 | | 1.3.3.10.2.22.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | lun 21/04/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 1578 | | **1.3.3.10.2.22.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **46 días** | **lun 28/04/25** | **vie 20/06/25** | **$106,851,773.67** |
| 1579 | | 1.3.3.10.2.22.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | lun 28/04/25 | mar 27/05/25 | $14,808,873.16 |
| 1580 | | 1.3.3.10.2.22.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mar 6/05/25 | mar 3/06/25 | $43,016,955.13 |
| 1581 | | 1.3.3.10.2.22.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | sáb 10/05/25 | vie 6/06/25 | $16,442,343.94 |
| 1582 | | 1.3.3.10.2.22.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | vie 16/05/25 | vie 20/06/25 | $30,020,815.44 |
| 1583 | | 1.3.3.10.2.22.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 16/05/25 | vie 20/06/25 | $2,562,786.00 |
| 1584 | | **1.3.3.10.2.22.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **42 días** | **lun 9/06/25** | **mar 29/07/25** | **$106,700,844.21** |
| 1585 | | 1.3.3.10.2.22.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 9/06/25 | jue 3/07/25 | $45,957,508.06 |
| 1586 | | 1.3.3.10.2.22.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | mar 1/07/25 | mié 16/07/25 | $27,813,014.81 |
| 1587 | | 1.3.3.10.2.22.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | lun 14/07/25 | mar 29/07/25 | $32,930,321.34 |
| 1588 | | **1.3.3.10.2.22.6** | **PAVIMENTOS** | **81 días** | **sáb 26/07/25** | **mié 29/10/25** | **$337,979,013.59** |
| 1589 | | 1.3.3.10.2.22.6.1 | BASES Y SUBBASES | 16 días | sáb 26/07/25 | jue 14/08/25 | $166,327,413.66 |
| 1590 | | 1.3.3.10.2.22.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | mar 12/08/25 | sáb 30/08/25 | $3,435,227.46 |
| 1591 | | 1.3.3.10.2.22.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 19 días | lun 22/09/25 | mar 14/10/25 | $168,014,173.17 |
| 1592 | | 1.3.3.10.2.22.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 15 días | vie 10/10/25 | mié 29/10/25 | $202,199.30 |
| 1593 | | **1.3.3.10.2.22.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **28 días** | **sáb 16/08/25** | **jue 18/09/25** | **$37,594,405.23** |
| 1594 | | 1.3.3.10.2.22.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | sáb 16/08/25 | lun 1/09/25 | $8,331,516.36 |
| 1595 | | 1.3.3.10.2.22.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | vie 22/08/25 | mié 3/09/25 | $15,646,888.36 |
| 1596 | | 1.3.3.10.2.22.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | mié 27/08/25 | sáb 13/09/25 | $5,612,720.00 |
| 1597 | | 1.3.3.10.2.22.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | vie 5/09/25 | jue 18/09/25 | $8,003,280.51 |
| 1598 | | **1.3.3.10.2.22.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **42 días** | **lun 1/09/25** | **sáb 18/10/25** | **$83,840,627.26** |
| 1599 | | 1.3.3.10.2.22.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | lun 1/09/25 | mié 17/09/25 | $11,003,714.60 |
| 1600 | | 1.3.3.10.2.22.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | jue 18/09/25 | mar 7/10/25 | $33,712,509.54 |
| 1601 | | 1.3.3.10.2.22.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | lun 22/09/25 | vie 10/10/25 | $11,006,555.12 |
| 1602 | | 1.3.3.10.2.22.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | jue 25/09/25 | sáb 18/10/25 | $28,117,848.00 |
| 1603 | | **1.3.3.10.2.22.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **56 días** | **mar 16/09/25** | **vie 21/11/25** | **$177,471,482.08** |
| 1604 | | 1.3.3.10.2.22.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | mar 16/09/25 | mié 8/10/25 | $25,470,406.55 |
| 1605 | | 1.3.3.10.2.22.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 14 días | sáb 27/09/25 | mar 14/10/25 | $4,360,539.55 |
| 1606 | | 1.3.3.10.2.22.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 14 días | jue 2/10/25 | sáb 18/10/25 | $13,871,439.18 |
| 1607 | | 1.3.3.10.2.22.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 14 días | vie 3/10/25 | mar 21/10/25 | $13,332,749.20 |
| 1608 | | 1.3.3.10.2.22.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 41 días | lun 29/09/25 | sáb 15/11/25 | $92,147,185.26 |
| 1609 | | 1.3.3.10.2.22.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 20 días | mié 8/10/25 | vie 31/10/25 | $22,150,139.34 |
| 1610 | | 1.3.3.10.2.22.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 10 días | lun 10/11/25 | vie 21/11/25 | $6,139,023.00 |
| 1611 | | **1.3.3.10.2.23** | **FASE 2 CRUCE O BOCACALLE** | **41 días** | **vie 3/10/25** | **vie 21/11/25** | **$204,879,849.02** |
| 1612 | | **1.3.3.10.2.23.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **17 días** | **vie 3/10/25** | **jue 23/10/25** | **$67,666,554.27** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | | 1.3.3.10.2.23.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | vie 3/10/25 | sáb 11/10/25 | $10,692,230.12 |
| 1614 | | 1.3.3.10.2.23.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mar 7/10/25 | jue 16/10/25 | $32,268,406.93 |
| 1615 | | 1.3.3.10.2.23.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | jue 9/10/25 | lun 20/10/25 | $13,952,862.06 |
| 1616 | | 1.3.3.10.2.23.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 8 días | mar 14/10/25 | jue 23/10/25 | $10,753,055.16 |
| 1617 | | **1.3.3.10.2.23.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **14 días** | **jue 23/10/25** | **lun 10/11/25** | **$26,202,441.65** |
| 1618 | | 1.3.3.10.2.23.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 8 días | jue 23/10/25 | vie 31/10/25 | $10,914,192.85 |
| 1619 | | 1.3.3.10.2.23.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 6 días | mié 29/10/25 | jue 6/11/25 | $570,355.00 |
| 1620 | | 1.3.3.10.2.23.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 6 días | sáb 1/11/25 | lun 10/11/25 | $14,717,893.80 |
| 1621 | | **1.3.3.10.2.23.3** | **PAVIMENTOS** | **12 días** | **vie 7/11/25** | **vie 21/11/25** | **$111,010,853.10** |
| 1622 | | 1.3.3.10.2.23.3.1 | BASES Y SUBBASES | 4 días | vie 7/11/25 | mar 11/11/25 | $56,329,359.00 |
| 1623 | | 1.3.3.10.2.23.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 4 días | vie 7/11/25 | mié 12/11/25 | $864,115.00 |
| 1624 | | 1.3.3.10.2.23.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 6 días | mié 12/11/25 | jue 20/11/25 | $53,684,152.00 |
| 1625 | | 1.3.3.10.2.23.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 3 días | mar 18/11/25 | vie 21/11/25 | $133,227.10 |
| 1626 | | **1.3.3.10.2.24** | **FASE 3 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **251 días** | **mar 1/07/25** | **mar 21/04/26** | **$816,296,200.92** |
| 1627 | | **1.3.3.10.2.24.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **28 días** | **mar 1/07/25** | **jue 31/07/25** | **$109,927,237.40** |
| 1628 | | 1.3.3.10.2.24.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mar 1/07/25 | mié 23/07/25 | $14,808,201.70 |
| 1629 | | 1.3.3.10.2.24.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 18 días | vie 4/07/25 | vie 25/07/25 | $43,001,414.02 |
| 1630 | | 1.3.3.10.2.24.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 18 días | mar 8/07/25 | lun 28/07/25 | $16,438,910.24 |
| 1631 | | 1.3.3.10.2.24.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 23 días | lun 7/07/25 | jue 31/07/25 | $33,970,187.44 |
| 1632 | | 1.3.3.10.2.24.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 23 días | lun 7/07/25 | jue 31/07/25 | $1,708,524.00 |
| 1633 | | **1.3.3.10.2.24.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **15 días** | **sáb 26/07/25** | **mié 13/08/25** | **$106,696,727.60** |
| 1634 | | 1.3.3.10.2.24.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | sáb 26/07/25 | mié 6/08/25 | $45,957,058.05 |
| 1635 | | 1.3.3.10.2.24.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | jue 31/07/25 | lun 11/08/25 | $27,811,271.31 |
| 1636 | | 1.3.3.10.2.24.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | lun 4/08/25 | mié 13/08/25 | $32,928,398.24 |
| 1637 | | **1.3.3.10.2.24.3** | **PAVIMENTOS** | **47 días** | **sáb 23/08/25** | **jue 16/10/25** | **$239,508,484.87** |
| 1638 | | 1.3.3.10.2.24.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | sáb 23/08/25 | mar 2/09/25 | $127,771,765.17 |
| 1639 | | 1.3.3.10.2.24.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | mié 27/08/25 | jue 4/09/25 | $3,435,227.46 |
| 1640 | | 1.3.3.10.2.24.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | vie 3/10/25 | sáb 11/10/25 | $108,099,322.24 |
| 1641 | | 1.3.3.10.2.24.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | jue 9/10/25 | jue 16/10/25 | $202,170.00 |
| 1642 | | **1.3.3.10.2.24.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **17 días** | **jue 4/09/25** | **mar 23/09/25** | **$42,904,653.85** |
| 1643 | | 1.3.3.10.2.24.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | jue 4/09/25 | vie 12/09/25 | $8,331,052.80 |
| 1644 | | 1.3.3.10.2.24.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | vie 5/09/25 | lun 15/09/25 | $15,189,234.54 |
| 1645 | | 1.3.3.10.2.24.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | mié 10/09/25 | sáb 20/09/25 | $11,381,086.00 |
| 1646 | | 1.3.3.10.2.24.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | lun 15/09/25 | mar 23/09/25 | $8,003,280.51 |
| 1647 | | **1.3.3.10.2.24.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **32 días** | **mié 24/09/25** | **vie 31/10/25** | **$97,969,735.45** |
| 1648 | | 1.3.3.10.2.24.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 23 días | mié 24/09/25 | mar 21/10/25 | $11,003,714.60 |
| 1649 | | 1.3.3.10.2.24.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 19 días | jue 2/10/25 | vie 24/10/25 | $33,706,522.75 |
| 1650 | | 1.3.3.10.2.24.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 19 días | vie 3/10/25 | lun 27/10/25 | $11,004,973.10 |
| 1651 | | 1.3.3.10.2.24.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 26 días | mié 1/10/25 | vie 31/10/25 | $42,254,525.00 |
| 1652 | | **1.3.3.10.2.24.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **mié 15/10/25** | **vie 7/11/25** | **$28,617,271.00** |
| 1653 | | 1.3.3.10.2.24.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mié 15/10/25 | vie 7/11/25 | $28,617,271.00 |
| 1654 | | **1.3.3.10.2.24.7** | **REDES SECAS (VANTI)** | **33 días** | **mié 24/09/25** | **vie 31/10/25** | **$5,793,902.03** |
| 1655 | | 1.3.3.10.2.24.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mié 24/09/25 | vie 17/10/25 | $4,582,605.20 |
| 1656 | | 1.3.3.10.2.24.7.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | mié 8/10/25 | vie 31/10/25 | $1,211,296.83 |
| 1657 | | **1.3.3.10.2.24.8** | **ESPACIO PUBLICO** | **39 días** | **mié 24/09/25** | **lun 10/11/25** | **$165,888,169.67** |
| 1658 | | 1.3.3.10.2.24.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | mié 24/09/25 | vie 17/10/25 | $25,469,852.96 |
| 1659 | | 1.3.3.10.2.24.8.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | mié 8/10/25 | lun 20/10/25 | $4,360,426.86 |
| 1660 | | 1.3.3.10.2.24.8.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 10 días | mar 14/10/25 | vie 24/10/25 | $13,870,227.45 |
| 1661 | | 1.3.3.10.2.24.8.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 8 días | vie 17/10/25 | lun 27/10/25 | $13,331,026.40 |
| 1662 | | 1.3.3.10.2.24.8.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 27 días | mar 7/10/25 | vie 7/11/25 | $75,057,427.56 |
| 1663 | | 1.3.3.10.2.24.8.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 | $9,199,297.44 |
| 1664 | | 1.3.3.10.2.24.8.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 6 días | sáb 1/11/25 | lun 10/11/25 | $4,000,529.00 |
| 1665 | | 1.3.3.10.2.24.8.8 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 11 días | sáb 25/10/25 | vie 7/11/25 | $20,599,382.00 |
| 1666 | | **1.3.3.10.2.24.9** | **PAISAJISMO** | **11 días** | **mié 8/04/26** | **mar 21/04/26** | **$1,364,004.00** |
| 1667 | | 1.3.3.10.2.24.9.1 | PAISAJISMO | 11 días | mié 8/04/26 | mar 21/04/26 | $1,364,004.00 |
| 1668 | | **1.3.3.10.2.24.10** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **11 días** | **mié 8/04/26** | **mar 21/04/26** | **$17,626,015.05** |
| 1669 | | 1.3.3.10.2.24.10.1 | SEÑALIZACIÓN | 11 días | mié 8/04/26 | mar 21/04/26 | $17,626,015.05 |
| 1670 | | 1.3.3.10.2.24.11 | INICIO CIV 16001651 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1671 | | **1.3.3.10.3** | **CIV 16001578** | **441 días** | **mar 19/11/24** | **mar 21/04/26** | **$2,371,863,854.24** |
| 1672 | | *1.3.3.10.3.1* | *PERIODO ESTACIONAL HASTA EL 25-ENE-2025* | *0 días* | *mar 19/11/24* | *mar 19/11/24* | *$0.00* |
| 1673 | | *1.3.3.10.3.2* | *REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON FESACOL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA SOCIALIZACIÓN OBRAS DE CIERRE DE LA CARRERA 38* | *0 días* | *lun 16/12/24* | *lun 16/12/24* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | | *1.3.3.10.3.3* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A CSC BORRADOR DE PMT PARA PRIMER TRAMO DE CIERRE DE LA KR 38* | *0 días* | *vie 10/01/25* | *vie 10/01/25* | *$0.00* |
| 1675 | | *1.3.3.10.3.4* | *CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 PARA ENTREGAR A* | *0 días* | *vie 10/01/25* | *vie 10/01/25* | *$0.00* |
| 1676 | | *1.3.3.10.3.5* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *jue 16/01/25* | *jue 16/01/25* | *$0.00* |
| 1677 | | *1.3.3.10.3.6* | *SE RADICA EN SDM CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 MEDIANTE NÚMERO SDM_202561200163502* | *0 días* | *vie 17/01/25* | *vie 17/01/25* | *$0.00* |
| 1678 | | *1.3.3.10.3.7* | *SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA BORRADOR DE PMT PARA CIERRE DE LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV. CL 13* | *0 días* | *lun 20/01/25* | *lun 20/01/25* | *$0.00* |
| 1679 | | *1.3.3.10.3.8* | *REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CON LÍDERES DE VENDEDORES INFORMALES UPZ* | *0 días* | *mié 22/01/25* | *mié 22/01/25* | *$0.00* |
| 1680 | | *1.3.3.10.3.9* | *LA SDM ENVÍA OBSERVACIONES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *mié 29/01/25* | *mié 29/01/25* | *$0.00* |
| 1681 | | *1.3.3.10.3.10* | *SE REALIZAN AFOROS DE TRÁNSITO EN TERRENO KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CONFORME A OBSERVACIONES DE* | *0 días* | *mar 11/02/25* | *mar 11/02/25* | *$0.00* |
| 1682 | | *1.3.3.10.3.11* | *ENTREGA RESULTADOS DE LOS AFOROS KR 38 ENTRE CL* | *0 días* | *mar 18/02/25* | *mar 18/02/25* | *$0.00* |
| 1683 | | *1.3.3.10.3.12* | *SE SUBSANÓ A SDM LAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 21/02/25* | *vie 21/02/25* | *$0.00* |
| 1684 | | *1.3.3.10.3.13* | *SE COTIZARON Y CONTRATARON ACTIVIDADES DE AFOROS DE TRÁNSITO PARA LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV.* | *0 días* | *lun 24/02/25* | *lun 24/02/25* | *$0.00* |
| 1685 | | *1.3.3.10.3.14* | *CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y AV CL 9* | *0 días* | *lun 24/02/25* | *lun 24/02/25* | *$0.00* |
| 1686 | | *1.3.3.10.3.15* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 28/02/25* | *vie 28/02/25* | *$0.00* |
| 1687 | | *1.3.3.10.3.16* | *EJECUCIÓN DE AFOROS DE TRÁNSITO DE LAS INTERSECCIONES DE LA KR 38 ENTRE CL 10 Y AV. CL 13* | *0 días* | *mar 4/03/25* | *mar 4/03/25* | *$0.00* |
| 1688 | | *1.3.3.10.3.17* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *mié 5/03/25* | *mié 5/03/25* | *$0.00* |
| 1689 | | *1.3.3.10.3.18* | *LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9* | *0 días* | *vie 14/03/25* | *vie 14/03/25* | *$0.00* |
| 1690 | | *1.3.3.10.3.19* | *MESA DE TRABAJO ENTRE IDU, LA SDM, LA INTERVENTORÍA Y EL CSC PARA EL PMT DE LA KR 38* | *0 días* | *lun 17/03/25* | *lun 17/03/25* | *$0.00* |
| 1691 | | *1.3.3.10.3.20* | *PENDIENTE S&G SUBSANE OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 17/03/2025* | *0 días* | *mar 18/03/25* | *mar 18/03/25* | *$0.00* |
| 1692 | | *1.3.3.10.3.21* | *APROBACIÓN PMT COSTADO ORIENTAL - CRUCE VEHICUL* | *0 días* | *jue 20/03/25* | *jue 20/03/25* | *$0.00* |
| 1693 | | **1.3.3.10.3.22** | **FASE 1 CRUCE DE LA 9** | **304 días** | **lun 28/04/25** | **mar 21/04/26** | **$515,302,764.41** |
| 1694 | | 1.3.3.10.3.22.1 | INICIO CIV 16001578 | 0 días | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | $0.00 |
| 1695 | | **1.3.3.10.3.22.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mar 24/02/26** | **mar 3/03/26** | **$0.00** |
| 1696 | | 1.3.3.10.3.22.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mar 24/02/26 | mar 3/03/26 | $0.00 |
| 1697 | | **1.3.3.10.3.22.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mié 25/02/26** | **mié 4/03/26** | **$0.00** |
| 1698 | | 1.3.3.10.3.22.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mié 25/02/26 | mié 4/03/26 | $0.00 |
| 1699 | | **1.3.3.10.3.22.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **17 días** | **mié 4/03/26** | **mar 24/03/26** | **$53,994,909.36** |
| 1700 | | 1.3.3.10.3.22.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | mié 4/03/26 | vie 13/03/26 | $5,600,744.16 |
| 1701 | | 1.3.3.10.3.22.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | sáb 7/03/26 | mar 17/03/26 | $19,314,700.24 |
| 1702 | | 1.3.3.10.3.22.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | mié 11/03/26 | jue 19/03/26 | $6,866,521.88 |
| 1703 | | 1.3.3.10.3.22.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 8 días | sáb 14/03/26 | mar 24/03/26 | $22,212,943.08 |
| 1704 | | **1.3.3.10.3.22.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **14 días** | **mié 25/03/26** | **jue 9/04/26** | **$109,710,250.85** |
| 1705 | | 1.3.3.10.3.22.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 8 días | mié 25/03/26 | jue 2/04/26 | $43,215,790.25 |
| 1706 | | 1.3.3.10.3.22.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 6 días | lun 30/03/26 | lun 6/04/26 | $24,438,260.60 |
| 1707 | | 1.3.3.10.3.22.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 6 días | jue 2/04/26 | jue 9/04/26 | $42,056,200.00 |
| 1708 | | **1.3.3.10.3.22.6** | **PAVIMENTOS** | **12 días** | **mar 7/04/26** | **mar 21/04/26** | **$351,597,604.20** |
| 1709 | | 1.3.3.10.3.22.6.1 | BASES Y SUBBASES | 4 días | mar 7/04/26 | sáb 11/04/26 | $178,576,053.00 |
| 1710 | | 1.3.3.10.3.22.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 4 días | mié 8/04/26 | lun 13/04/26 | $2,627,615.00 |
| 1711 | | 1.3.3.10.3.22.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 6 días | lun 13/04/26 | lun 20/04/26 | $170,190,184.00 |
| 1712 | | 1.3.3.10.3.22.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 3 días | vie 17/04/26 | mar 21/04/26 | $203,752.20 |
| 1713 | | **1.3.3.10.3.23** | **FASE 2 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **163 días** | **mar 13/05/25** | **vie 21/11/25** | **$831,838,520.79** |
| 1714 | | **1.3.3.10.3.23.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **46 días** | **mar 13/05/25** | **mar 8/07/25** | **$178,397,602.90** |
| 1715 | | 1.3.3.10.3.23.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | mar 13/05/25 | mié 11/06/25 | $24,962,090.64 |
| 1716 | | 1.3.3.10.3.23.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mié 21/05/25 | mar 17/06/25 | $109,864,064.98 |
| 1717 | | 1.3.3.10.3.23.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | lun 26/05/25 | sáb 21/06/25 | $27,142,512.04 |
| 1718 | | 1.3.3.10.3.23.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | vie 30/05/25 | mar 8/07/25 | $14,720,411.24 |
| 1719 | | 1.3.3.10.3.23.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 30/05/25 | mar 8/07/25 | $1,708,524.00 |
| 1720 | | **1.3.3.10.3.23.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **42 días** | **mié 25/06/25** | **mié 13/08/25** | **$120,693,149.66** |
| 1721 | | 1.3.3.10.3.23.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | mié 25/06/25 | vie 18/07/25 | $63,177,008.38 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | | 1.3.3.10.3.23.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | mar 15/07/25 | jue 31/07/25 | $32,528,589.58 |
| 1723 | | 1.3.3.10.3.23.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | lun 28/07/25 | mié 13/08/25 | $24,987,551.70 |
| 1724 | | **1.3.3.10.3.23.3** | **PAVIMENTOS** | **61 días** | **mar 12/08/25** | **mar 21/10/25** | **$217,984,106.41** |
| 1725 | | 1.3.3.10.3.23.3.1 | BASES Y SUBBASES | 16 días | mar 12/08/25 | sáb 30/08/25 | $110,429,513.58 |
| 1726 | | 1.3.3.10.3.23.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | mié 27/08/25 | sáb 13/09/25 | $1,632,401.41 |
| 1727 | | 1.3.3.10.3.23.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 19 días | lun 15/09/25 | lun 6/10/25 | $105,734,935.12 |
| 1728 | | 1.3.3.10.3.23.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 15 días | vie 3/10/25 | mar 21/10/25 | $187,256.30 |
| 1729 | | **1.3.3.10.3.23.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **28 días** | **mar 2/09/25** | **jue 2/10/25** | **$47,449,813.92** |
| 1730 | | 1.3.3.10.3.23.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | mar 2/09/25 | lun 15/09/25 | $8,959,422.60 |
| 1731 | | 1.3.3.10.3.23.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | vie 5/09/25 | mié 17/09/25 | $17,132,302.60 |
| 1732 | | 1.3.3.10.3.23.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | mié 10/09/25 | lun 29/09/25 | $12,927,562.00 |
| 1733 | | 1.3.3.10.3.23.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | vie 19/09/25 | jue 2/10/25 | $8,430,526.72 |
| 1734 | | **1.3.3.10.3.23.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **42 días** | **lun 15/09/25** | **mar 4/11/25** | **$100,403,658.39** |
| 1735 | | 1.3.3.10.3.23.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | lun 15/09/25 | jue 2/10/25 | $12,537,074.32 |
| 1736 | | 1.3.3.10.3.23.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | vie 3/10/25 | jue 23/10/25 | $43,080,219.35 |
| 1737 | | 1.3.3.10.3.23.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mar 7/10/25 | lun 27/10/25 | $11,742,025.72 |
| 1738 | | 1.3.3.10.3.23.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | jue 9/10/25 | mar 4/11/25 | $33,044,339.00 |
| 1739 | | **1.3.3.10.3.23.6** | **ESPACIO PUBLICO** | **57 días** | **lun 15/09/25** | **vie 21/11/25** | **$166,910,189.51** |
| 1740 | | 1.3.3.10.3.23.6.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 15/09/25 | mar 7/10/25 | $24,833,723.19 |
| 1741 | | 1.3.3.10.3.23.6.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 14 días | vie 26/09/25 | sáb 11/10/25 | $4,254,498.26 |
| 1742 | | 1.3.3.10.3.23.6.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 14 días | mié 1/10/25 | vie 17/10/25 | $13,534,471.74 |
| 1743 | | 1.3.3.10.3.23.6.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 14 días | vie 3/10/25 | lun 20/10/25 | $13,008,862.80 |
| 1744 | | 1.3.3.10.3.23.6.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 41 días | sáb 27/09/25 | vie 14/11/25 | $83,678,245.32 |
| 1745 | | 1.3.3.10.3.23.6.6 | CONCRETO LOSAS MR | 20 días | mié 8/10/25 | vie 31/10/25 | $21,461,365.20 |
| 1746 | | 1.3.3.10.3.23.6.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $6,139,023.00 |
| 1747 | | **1.3.3.10.3.24** | **FASE 3 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **242 días** | **vie 11/07/25** | **mar 21/04/26** | **$1,024,722,569.04** |
| 1748 | | **1.3.3.10.3.24.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **28 días** | **vie 11/07/25** | **mié 13/08/25** | **$185,948,099.94** |
| 1749 | | 1.3.3.10.3.24.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | vie 11/07/25 | lun 4/08/25 | $24,961,486.36 |
| 1750 | | 1.3.3.10.3.24.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 18 días | mié 16/07/25 | mar 5/08/25 | $109,860,150.74 |
| 1751 | | 1.3.3.10.3.24.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 18 días | vie 18/07/25 | vie 8/08/25 | $27,139,078.34 |
| 1752 | | 1.3.3.10.3.24.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 23 días | jue 17/07/25 | mié 13/08/25 | $23,133,122.50 |
| 1753 | | 1.3.3.10.3.24.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 23 días | jue 17/07/25 | mié 13/08/25 | $854,262.00 |
| 1754 | | **1.3.3.10.3.24.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **15 días** | **mié 6/08/25** | **mar 26/08/25** | **$120,690,527.08** |
| 1755 | | 1.3.3.10.3.24.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mié 6/08/25 | mié 20/08/25 | $63,176,491.07 |
| 1756 | | 1.3.3.10.3.24.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | mar 12/08/25 | vie 22/08/25 | $32,528,568.88 |
| 1757 | | 1.3.3.10.3.24.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | vie 15/08/25 | mar 26/08/25 | $24,985,467.13 |
| 1758 | | **1.3.3.10.3.24.3** | **PAVIMENTOS** | **67 días** | **jue 4/09/25** | **vie 21/11/25** | **$217,960,664.01** |
| 1759 | | 1.3.3.10.3.24.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | jue 4/09/25 | vie 12/09/25 | $110,417,528.61 |
| 1760 | | 1.3.3.10.3.24.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | lun 8/09/25 | mar 16/09/25 | $1,632,366.14 |
| 1761 | | 1.3.3.10.3.24.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | vie 7/11/25 | mar 18/11/25 | $105,723,512.96 |
| 1762 | | 1.3.3.10.3.24.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $187,256.30 |
| 1763 | | **1.3.3.10.3.24.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **17 días** | **lun 15/09/25** | **vie 3/10/25** | **$50,969,897.34** |
| 1764 | | 1.3.3.10.3.24.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 15/09/25 | mié 24/09/25 | $8,958,354.76 |
| 1765 | | 1.3.3.10.3.24.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mié 17/09/25 | vie 26/09/25 | $17,099,075.86 |
| 1766 | | 1.3.3.10.3.24.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | sáb 20/09/25 | jue 2/10/25 | $16,481,940.00 |
| 1767 | | 1.3.3.10.3.24.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | jue 25/09/25 | vie 3/10/25 | $8,430,526.72 |
| 1768 | | **1.3.3.10.3.24.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **32 días** | **lun 6/10/25** | **mié 12/11/25** | **$107,485,523.74** |
| 1769 | | 1.3.3.10.3.24.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 23 días | lun 6/10/25 | vie 31/10/25 | $12,536,610.76 |
| 1770 | | 1.3.3.10.3.24.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 19 días | mar 14/10/25 | jue 6/11/25 | $43,079,782.41 |
| 1771 | | 1.3.3.10.3.24.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 19 días | jue 16/10/25 | vie 7/11/25 | $11,740,460.57 |
| 1772 | | 1.3.3.10.3.24.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 26 días | mar 14/10/25 | mié 12/11/25 | $40,128,670.00 |
| 1773 | | **1.3.3.10.3.24.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **lun 27/10/25** | **jue 20/11/25** | **$25,846,997.00** |
| 1774 | | 1.3.3.10.3.24.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | lun 27/10/25 | jue 20/11/25 | $25,846,997.00 |
| 1775 | | **1.3.3.10.3.24.7** | **REDES SECAS (VANTI)** | **33 días** | **lun 6/10/25** | **jue 13/11/25** | **$1,705,038.74** |
| 1776 | | 1.3.3.10.3.24.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | lun 6/10/25 | mié 29/10/25 | $1,364,368.36 |
| 1777 | | 1.3.3.10.3.24.7.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | mar 21/10/25 | jue 13/11/25 | $340,670.38 |
| 1778 | | **1.3.3.10.3.24.8** | **ESPACIO PUBLICO** | **39 días** | **lun 6/10/25** | **vie 21/11/25** | **$300,145,712.99** |
| 1779 | | 1.3.3.10.3.24.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 6/10/25 | mié 29/10/25 | $24,833,029.21 |
| 1780 | | 1.3.3.10.3.24.8.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 10 días | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 | $4,254,385.57 |
| 1781 | | 1.3.3.10.3.24.8.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 10 días | vie 24/10/25 | jue 6/11/25 | $13,533,260.01 |
| 1782 | | 1.3.3.10.3.24.8.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 8 días | mié 29/10/25 | vie 7/11/25 | $13,007,140.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | | 1.3.3.10.3.24.8.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 27 días | sáb 18/10/25 | jue 20/11/25 | $99,499,126.62 |
| 1784 | | 1.3.3.10.3.24.8.6 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | sáb 1/11/25 | jue 13/11/25 | $12,819,233.58 |
| 1785 | | 1.3.3.10.3.24.8.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 6 días | jue 13/11/25 | vie 21/11/25 | $4,266,534.00 |
| 1786 | | 1.3.3.10.3.24.8.8 | CONSTRUCCION CANALES DE DRENAJE | 11 días | vie 7/11/25 | jue 20/11/25 | $127,933,004.00 |
| 1787 | | **1.3.3.10.3.24.9** | **PAISAJISMO** | **11 días** | **jue 9/04/26** | **mar 21/04/26** | **$1,193,746.00** |
| 1788 | | 1.3.3.10.3.24.9.1 | PAISAJISMO | 11 días | jue 9/04/26 | mar 21/04/26 | $1,193,746.00 |
| 1789 | | **1.3.3.10.3.24.10** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **11 días** | **jue 9/04/26** | **mar 21/04/26** | **$12,776,362.20** |
| 1790 | | 1.3.3.10.3.24.10.1 | SEÑALIZACIÓN | 11 días | jue 9/04/26 | mar 21/04/26 | $12,776,362.20 |
| 1791 | | 1.3.3.10.3.24.11 | INICIO CIV 16001578 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1792 | | **1.3.3.10.4** | **CIV 16001474** | **348 días** | **jue 6/03/25** | **mar 21/04/26** | **$2,217,239,167.66** |
| 1793 | | *1.3.3.10.4.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *jue 6/03/25* | *jue 6/03/25* | *$0.00* |
| 1794 | | *1.3.3.10.4.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *vie 7/03/25* | *vie 7/03/25* | *$0.00* |
| 1795 | | *1.3.3.10.4.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *mar 25/03/25* | *mar 25/03/25* | *$0.00* |
| 1796 | | *1.3.3.10.4.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *vie 11/04/25* | *vie 11/04/25* | *$0.00* |
| 1797 | | *1.3.3.10.4.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *mié 30/04/25* | *mié 30/04/25* | *$0.00* |
| 1798 | | *1.3.3.10.4.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *lun 19/05/25* | *lun 19/05/25* | *$0.00* |
| 1799 | | *1.3.3.10.4.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *mar 20/05/25* | *mar 20/05/25* | *$0.00* |
| 1800 | | **1.3.3.10.4.8** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **156 días** | **mié 21/05/25** | **vie 21/11/25** | **$779,059,924.34** |
| 1801 | | 1.3.3.10.4.8.1 | INICIO CIV 16001474 | 0 días | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | $0.00 |
| 1802 | | **1.3.3.10.4.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **sáb 24/05/25** | **vie 30/05/25** | **$0.00** |
| 1803 | | 1.3.3.10.4.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | sáb 24/05/25 | vie 30/05/25 | $0.00 |
| 1804 | | **1.3.3.10.4.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **sáb 24/05/25** | **vie 30/05/25** | **$0.00** |
| 1805 | | 1.3.3.10.4.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | sáb 24/05/25 | vie 30/05/25 | $0.00 |
| 1806 | | **1.3.3.10.4.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **58 días** | **vie 30/05/25** | **vie 8/08/25** | **$86,529,636.22** |
| 1807 | | 1.3.3.10.4.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | vie 30/05/25 | mié 2/07/25 | $10,150,691.84 |
| 1808 | | 1.3.3.10.4.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | lun 9/06/25 | mar 8/07/25 | $29,399,453.16 |
| 1809 | | 1.3.3.10.4.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | vie 13/06/25 | vie 11/07/25 | $24,090,254.04 |
| 1810 | | 1.3.3.10.4.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | jue 19/06/25 | vie 25/07/25 | $22,034,975.18 |
| 1811 | | 1.3.3.10.4.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 4/07/25 | vie 8/08/25 | $854,262.00 |
| 1812 | | **1.3.3.10.4.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **42 días** | **lun 14/07/25** | **mar 2/09/25** | **$90,608,898.95** |
| 1813 | | 1.3.3.10.4.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 14/07/25 | mar 5/08/25 | $35,268,538.50 |
| 1814 | | 1.3.3.10.4.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 1/08/25 | mié 20/08/25 | $20,970,204.31 |
| 1815 | | 1.3.3.10.4.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | vie 15/08/25 | mar 2/09/25 | $34,370,156.14 |
| 1816 | | **1.3.3.10.4.8.6** | **PAVIMENTOS** | **71 días** | **sáb 30/08/25** | **vie 21/11/25** | **$245,497,128.04** |
| 1817 | | 1.3.3.10.4.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | sáb 30/08/25 | sáb 13/09/25 | $125,159,041.71 |
| 1818 | | 1.3.3.10.4.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | mié 10/09/25 | lun 29/09/25 | $1,826,950.73 |
| 1819 | | 1.3.3.10.4.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 22/10/25 | mar 11/11/25 | $118,333,577.60 |
| 1820 | | 1.3.3.10.4.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $177,558.00 |
| 1821 | | **1.3.3.10.4.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **28 días** | **mar 16/09/25** | **sáb 18/10/25** | **$50,895,557.64** |
| 1822 | | 1.3.3.10.4.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | mar 16/09/25 | mar 30/09/25 | $10,404,135.08 |
| 1823 | | 1.3.3.10.4.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | sáb 20/09/25 | jue 2/10/25 | $15,463,200.22 |
| 1824 | | 1.3.3.10.4.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | jue 25/09/25 | mar 14/10/25 | $15,766,087.00 |
| 1825 | | 1.3.3.10.4.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | vie 3/10/25 | sáb 18/10/25 | $9,262,135.34 |
| 1826 | | **1.3.3.10.4.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **42 días** | **mar 30/09/25** | **mié 19/11/25** | **$112,977,845.51** |
| 1827 | | 1.3.3.10.4.8.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | mar 30/09/25 | vie 17/10/25 | $12,388,570.12 |
| 1828 | | 1.3.3.10.4.8.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | sáb 18/10/25 | vie 7/11/25 | $36,163,692.55 |
| 1829 | | 1.3.3.10.4.8.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mié 22/10/25 | mar 11/11/25 | $11,729,455.84 |
| 1830 | | 1.3.3.10.4.8.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | sáb 25/10/25 | mié 19/11/25 | $52,696,127.00 |
| 1831 | | **1.3.3.10.4.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **30 días** | **jue 16/10/25** | **vie 21/11/25** | **$192,550,857.98** |
| 1832 | | 1.3.3.10.4.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | jue 16/10/25 | mar 4/11/25 | $35,648,288.00 |
| 1833 | | 1.3.3.10.4.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | mié 22/10/25 | mié 5/11/25 | $6,161,776.51 |
| 1834 | | 1.3.3.10.4.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | jue 23/10/25 | jue 6/11/25 | $38,442,008.48 |
| 1835 | | 1.3.3.10.4.8.9.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 25 días | mié 22/10/25 | vie 21/11/25 | $105,893,756.99 |
| 1836 | | 1.3.3.10.4.8.9.5 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | mié 12/11/25 | vie 21/11/25 | $6,405,028.00 |
| 1837 | | **1.3.3.10.4.9** | **FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **252 días** | **mar 1/07/25** | **mar 21/04/26** | **$940,004,220.59** |
| 1838 | | **1.3.3.10.4.9.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **28 días** | **mar 1/07/25** | **jue 31/07/25** | **$90,275,852.85** |
| 1839 | | 1.3.3.10.4.9.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mar 1/07/25 | mié 23/07/25 | $10,150,087.56 |
| 1840 | | 1.3.3.10.4.9.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 18 días | vie 4/07/25 | vie 25/07/25 | $29,389,723.37 |
| 1841 | | 1.3.3.10.4.9.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 18 días | mar 8/07/25 | lun 28/07/25 | $24,086,820.34 |
| 1842 | | 1.3.3.10.4.9.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 23 días | lun 7/07/25 | jue 31/07/25 | $25,794,959.58 |
| 1843 | | 1.3.3.10.4.9.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 23 días | lun 7/07/25 | jue 31/07/25 | $854,262.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | | **1.3.3.10.4.9.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **15 días** | **vie 21/11/25** | **mié 10/12/25** | **$90,892,474.58** |
| 1845 | | 1.3.3.10.4.9.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | vie 21/11/25 | mié 3/12/25 | $35,555,942.20 |
| 1846 | | 1.3.3.10.4.9.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | mié 26/11/25 | vie 5/12/25 | $20,968,460.81 |
| 1847 | | 1.3.3.10.4.9.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | sáb 29/11/25 | mié 10/12/25 | $34,368,071.57 |
| 1848 | | **1.3.3.10.4.9.3** | **PAVIMENTOS** | **56 días** | **jue 18/12/25** | **lun 23/02/26** | **$245,485,670.61** |
| 1849 | | 1.3.3.10.4.9.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | jue 18/12/25 | lun 29/12/25 | $125,159,041.71 |
| 1850 | | 1.3.3.10.4.9.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | lun 22/12/25 | vie 2/01/26 | $1,826,915.46 |
| 1851 | | 1.3.3.10.4.9.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mié 11/02/26 | jue 19/02/26 | $118,322,155.44 |
| 1852 | | 1.3.3.10.4.9.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | mié 18/02/26 | lun 23/02/26 | $177,558.00 |
| 1853 | | **1.3.3.10.4.9.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **17 días** | **lun 9/03/26** | **sáb 28/03/26** | **$46,839,124.91** |
| 1854 | | 1.3.3.10.4.9.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 9/03/26 | mié 18/03/26 | $10,403,671.52 |
| 1855 | | 1.3.3.10.4.9.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mié 11/03/26 | jue 19/03/26 | $15,458,409.05 |
| 1856 | | 1.3.3.10.4.9.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | sáb 14/03/26 | jue 26/03/26 | $11,714,909.00 |
| 1857 | | 1.3.3.10.4.9.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | jue 19/03/26 | sáb 28/03/26 | $9,262,135.34 |
| 1858 | | **1.3.3.10.4.9.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **29 días** | **mié 18/03/26** | **mar 21/04/26** | **$133,736,911.08** |
| 1859 | | 1.3.3.10.4.9.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | mié 18/03/26 | lun 30/03/26 | $12,388,106.56 |
| 1860 | | 1.3.3.10.4.9.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 15 días | jue 19/03/26 | mar 7/04/26 | $36,159,114.85 |
| 1861 | | 1.3.3.10.4.9.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 13 días | vie 27/03/26 | sáb 11/04/26 | $11,726,308.67 |
| 1862 | | 1.3.3.10.4.9.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 21 días | vie 27/03/26 | mar 21/04/26 | $73,463,381.00 |
| 1863 | | **1.3.3.10.4.9.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **18 días** | **mié 1/04/26** | **mar 21/04/26** | **$20,843,985.00** |
| 1864 | | 1.3.3.10.4.9.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 18 días | mié 1/04/26 | mar 21/04/26 | $20,843,985.00 |
| 1865 | | **1.3.3.10.4.9.7** | **ESPACIO PUBLICO** | **38 días** | **sáb 7/03/26** | **mar 21/04/26** | **$192,544,564.96** |
| 1866 | | 1.3.3.10.4.9.7.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | sáb 7/03/26 | mié 25/03/26 | $35,647,734.41 |
| 1867 | | 1.3.3.10.4.9.7.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | mar 17/03/26 | lun 30/03/26 | $6,161,663.82 |
| 1868 | | 1.3.3.10.4.9.7.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | mié 25/03/26 | lun 6/04/26 | $38,440,285.68 |
| 1869 | | 1.3.3.10.4.9.7.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 24 días | jue 19/03/26 | jue 16/04/26 | $105,889,853.05 |
| 1870 | | 1.3.3.10.4.9.7.5 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $6,405,028.00 |
| 1871 | | **1.3.3.10.4.9.8** | **PAISAJISMO** | **9 días** | **vie 10/04/26** | **mar 21/04/26** | **$1,875,554.00** |
| 1872 | | 1.3.3.10.4.9.8.1 | PAISAJISMO | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $1,875,554.00 |
| 1873 | | **1.3.3.10.4.9.9** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **9 días** | **vie 10/04/26** | **mar 21/04/26** | **$117,510,082.60** |
| 1874 | | 1.3.3.10.4.9.9.1 | SEÑALIZACIÓN | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $117,510,082.60 |
| 1875 | | **1.3.3.10.4.10** | **FASE 3 CRUCE VEHICULAR CALLE 10** | **46 días** | **vie 27/02/26** | **mar 21/04/26** | **$498,175,022.73** |
| 1876 | | **1.3.3.10.4.10.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **33 días** | **vie 27/02/26** | **mar 7/04/26** | **$112,122,509.06** |
| 1877 | | 1.3.3.10.4.10.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | vie 27/02/26 | mié 11/03/26 | $9,832,825.28 |
| 1878 | | 1.3.3.10.4.10.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 12 días | jue 5/03/26 | mié 18/03/26 | $50,433,477.74 |
| 1879 | | 1.3.3.10.4.10.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 13 días | jue 12/03/26 | vie 27/03/26 | $21,570,883.00 |
| 1880 | | 1.3.3.10.4.10.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 20 días | sáb 14/03/26 | mar 7/04/26 | $30,285,323.04 |
| 1881 | | **1.3.3.10.4.10.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **24 días** | **lun 16/03/26** | **lun 13/04/26** | **$90,712,760.46** |
| 1882 | | 1.3.3.10.4.10.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | lun 16/03/26 | vie 27/03/26 | $46,017,332.06 |
| 1883 | | 1.3.3.10.4.10.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | jue 19/03/26 | lun 6/04/26 | $21,707,280.00 |
| 1884 | | 1.3.3.10.4.10.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | vie 27/03/26 | lun 13/04/26 | $22,988,148.40 |
| 1885 | | **1.3.3.10.4.10.3** | **PAVIMENTOS** | **13 días** | **mar 7/04/26** | **mar 21/04/26** | **$295,339,753.21** |
| 1886 | | 1.3.3.10.4.10.3.1 | BASES Y SUBBASES | 7 días | mar 7/04/26 | mié 15/04/26 | $149,009,132.01 |
| 1887 | | 1.3.3.10.4.10.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 5 días | vie 10/04/26 | jue 16/04/26 | $2,222,010.00 |
| 1888 | | 1.3.3.10.4.10.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 7 días | lun 13/04/26 | mar 21/04/26 | $143,919,216.00 |
| 1889 | | 1.3.3.10.4.10.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 4 días | vie 17/04/26 | mar 21/04/26 | $189,395.20 |
| 1890 | | 1.3.3.10.4.10.4 | FIN CIV 16001474 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 1891 | | **1.3.3.10.5** | **CIV 16001398** | **347 días** | **jue 6/03/25** | **mar 21/04/26** | **$5,389,223,871.76** |
| 1892 | | *1.3.3.10.5.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *jue 6/03/25* | *jue 6/03/25* | *$0.00* |
| 1893 | | *1.3.3.10.5.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *vie 7/03/25* | *vie 7/03/25* | *$0.00* |
| 1894 | | *1.3.3.10.5.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *mar 25/03/25* | *mar 25/03/25* | *$0.00* |
| 1895 | | *1.3.3.10.5.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *vie 11/04/25* | *vie 11/04/25* | *$0.00* |
| 1896 | | *1.3.3.10.5.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *mié 30/04/25* | *mié 30/04/25* | *$0.00* |
| 1897 | | *1.3.3.10.5.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *lun 19/05/25* | *lun 19/05/25* | *$0.00* |
| 1898 | | *1.3.3.10.5.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *mar 20/05/25* | *mar 20/05/25* | *$0.00* |
| 1899 | | **1.3.3.10.5.8** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **156 días** | **mié 21/05/25** | **vie 21/11/25** | **$1,754,674,394.22** |
| 1900 | | 1.3.3.10.5.8.1 | INICIO CIV 16001398 | 0 días | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | $0.00 |
| 1901 | | **1.3.3.10.5.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **sáb 24/05/25** | **vie 30/05/25** | **$0.00** |
| 1902 | | 1.3.3.10.5.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | sáb 24/05/25 | vie 30/05/25 | $0.00 |
| 1903 | | **1.3.3.10.5.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **sáb 24/05/25** | **vie 30/05/25** | **$0.00** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | | 1.3.3.10.5.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | sáb 24/05/25 | vie 30/05/25 | $0.00 |
| 1905 | | **1.3.3.10.5.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **58 días** | **vie 30/05/25** | **vie 8/08/25** | **$218,148,526.84** |
| 1906 | | 1.3.3.10.5.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | vie 30/05/25 | mié 2/07/25 | $21,551,724.38 |
| 1907 | | 1.3.3.10.5.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | lun 9/06/25 | mar 8/07/25 | $107,824,326.90 |
| 1908 | | 1.3.3.10.5.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | sáb 14/06/25 | sáb 12/07/25 | $33,101,536.00 |
| 1909 | | 1.3.3.10.5.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | jue 19/06/25 | vie 25/07/25 | $51,399,629.56 |
| 1910 | | 1.3.3.10.5.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 4/07/25 | vie 8/08/25 | $4,271,310.00 |
| 1911 | | **1.3.3.10.5.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **42 días** | **lun 14/07/25** | **mar 2/09/25** | **$205,844,242.09** |
| 1912 | | 1.3.3.10.5.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 14/07/25 | mar 5/08/25 | $67,130,787.31 |
| 1913 | | 1.3.3.10.5.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 1/08/25 | mié 20/08/25 | $68,947,579.12 |
| 1914 | | 1.3.3.10.5.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | vie 15/08/25 | mar 2/09/25 | $69,765,875.66 |
| 1915 | | **1.3.3.10.5.8.6** | **PAVIMENTOS** | **71 días** | **sáb 30/08/25** | **vie 21/11/25** | **$646,597,602.80** |
| 1916 | | 1.3.3.10.5.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | sáb 30/08/25 | sáb 13/09/25 | $353,388,825.42 |
| 1917 | | 1.3.3.10.5.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | mié 10/09/25 | lun 29/09/25 | $4,451,285.62 |
| 1918 | | 1.3.3.10.5.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 22/10/25 | mar 11/11/25 | $288,306,740.56 |
| 1919 | | 1.3.3.10.5.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $450,751.20 |
| 1920 | | **1.3.3.10.5.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **28 días** | **mar 16/09/25** | **sáb 18/10/25** | **$101,549,969.47** |
| 1921 | | 1.3.3.10.5.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | mar 16/09/25 | mar 30/09/25 | $21,670,629.28 |
| 1922 | | 1.3.3.10.5.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | sáb 20/09/25 | jue 2/10/25 | $36,082,027.64 |
| 1923 | | 1.3.3.10.5.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | jue 25/09/25 | mar 14/10/25 | $23,133,659.00 |
| 1924 | | 1.3.3.10.5.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | vie 3/10/25 | sáb 18/10/25 | $20,663,653.55 |
| 1925 | | **1.3.3.10.5.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **42 días** | **mar 30/09/25** | **mié 19/11/25** | **$206,360,627.69** |
| 1926 | | 1.3.3.10.5.8.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | mar 30/09/25 | vie 17/10/25 | $25,268,387.84 |
| 1927 | | 1.3.3.10.5.8.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | sáb 18/10/25 | vie 7/11/25 | $90,315,689.84 |
| 1928 | | 1.3.3.10.5.8.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mié 22/10/25 | mar 11/11/25 | $23,950,408.01 |
| 1929 | | 1.3.3.10.5.8.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | sáb 25/10/25 | mié 19/11/25 | $66,826,142.00 |
| 1930 | | **1.3.3.10.5.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **33 días** | **mar 14/10/25** | **vie 21/11/25** | **$376,173,425.33** |
| 1931 | | 1.3.3.10.5.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | jue 16/10/25 | mar 4/11/25 | $76,004,119.02 |
| 1932 | | 1.3.3.10.5.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | mié 22/10/25 | mié 5/11/25 | $11,501,930.23 |
| 1933 | | 1.3.3.10.5.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | jue 23/10/25 | jue 6/11/25 | $36,588,854.31 |
| 1934 | | 1.3.3.10.5.8.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | sáb 25/10/25 | jue 6/11/25 | $7,649,232.00 |
| 1935 | | 1.3.3.10.5.8.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 25 días | mar 14/10/25 | mar 11/11/25 | $234,068,793.81 |
| 1936 | | 1.3.3.10.5.8.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 18 días | lun 27/10/25 | mar 18/11/25 | $210,489.96 |
| 1937 | | 1.3.3.10.5.8.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | mié 12/11/25 | vie 21/11/25 | $10,150,006.00 |
| 1938 | | **1.3.3.10.5.9** | **FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **153 días** | **mié 22/10/25** | **mar 21/04/26** | **$2,114,812,522.91** |
| 1939 | | **1.3.3.10.5.9.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **32 días** | **mié 22/10/25** | **sáb 29/11/25** | **$228,590,126.97** |
| 1940 | | 1.3.3.10.5.9.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mié 22/10/25 | vie 14/11/25 | $21,551,052.92 |
| 1941 | | 1.3.3.10.5.9.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 18 días | lun 27/10/25 | mar 18/11/25 | $110,400,537.31 |
| 1942 | | 1.3.3.10.5.9.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 18 días | mié 29/10/25 | jue 20/11/25 | $33,099,138.56 |
| 1943 | | 1.3.3.10.5.9.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 23 días | mar 28/10/25 | mar 25/11/25 | $59,268,088.18 |
| 1944 | | 1.3.3.10.5.9.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 23 días | sáb 1/11/25 | sáb 29/11/25 | $4,271,310.00 |
| 1945 | | **1.3.3.10.5.9.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **15 días** | **mié 19/11/25** | **vie 5/12/25** | **$205,841,971.15** |
| 1946 | | 1.3.3.10.5.9.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mié 19/11/25 | lun 1/12/25 | $67,130,270.00 |
| 1947 | | 1.3.3.10.5.9.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 9 días | lun 24/11/25 | jue 4/12/25 | $68,945,825.49 |
| 1948 | | 1.3.3.10.5.9.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | jue 27/11/25 | vie 5/12/25 | $69,765,875.66 |
| 1949 | | **1.3.3.10.5.9.3** | **PAVIMENTOS** | **44 días** | **vie 2/01/26** | **lun 23/02/26** | **$646,597,567.53** |
| 1950 | | 1.3.3.10.5.9.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | sáb 10/01/26 | mié 21/01/26 | $353,388,825.42 |
| 1951 | | 1.3.3.10.5.9.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | vie 2/01/26 | mar 13/01/26 | $4,451,250.35 |
| 1952 | | 1.3.3.10.5.9.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mar 10/02/26 | mié 18/02/26 | $288,306,740.56 |
| 1953 | | 1.3.3.10.5.9.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | mar 17/02/26 | lun 23/02/26 | $450,751.20 |
| 1954 | | **1.3.3.10.5.9.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **17 días** | **lun 9/03/26** | **sáb 28/03/26** | **$135,173,849.01** |
| 1955 | | 1.3.3.10.5.9.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 9/03/26 | mié 18/03/26 | $21,670,025.00 |
| 1956 | | 1.3.3.10.5.9.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mié 11/03/26 | jue 19/03/26 | $35,138,064.72 |
| 1957 | | 1.3.3.10.5.9.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | sáb 14/03/26 | jue 26/03/26 | $57,703,142.00 |
| 1958 | | 1.3.3.10.5.9.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | jue 19/03/26 | sáb 28/03/26 | $20,662,617.29 |
| 1959 | | **1.3.3.10.5.9.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **28 días** | **mié 18/03/26** | **lun 20/04/26** | **$218,990,940.85** |
| 1960 | | 1.3.3.10.5.9.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | mié 18/03/26 | lun 30/03/26 | $25,267,320.00 |
| 1961 | | 1.3.3.10.5.9.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 13 días | jue 19/03/26 | sáb 4/04/26 | $90,315,689.84 |
| 1962 | | 1.3.3.10.5.9.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 16 días | mié 25/03/26 | lun 13/04/26 | $23,950,408.01 |
| 1963 | | 1.3.3.10.5.9.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | vie 27/03/26 | lun 20/04/26 | $79,457,523.00 |
| 1964 | | **1.3.3.10.5.9.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **vie 27/03/26** | **lun 20/04/26** | **$28,052,609.00** |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | | 1.3.3.10.5.9.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | vie 27/03/26 | lun 20/04/26 | $28,052,609.00 |
| 1966 | | **1.3.3.10.5.9.7** | **REDES SECAS (VANTI)** | **33 días** | **jue 12/03/26** | **lun 20/04/26** | **$2,435,897.39** |
| 1967 | | 1.3.3.10.5.9.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | jue 12/03/26 | sáb 4/04/26 | $1,901,229.00 |
| 1968 | | 1.3.3.10.5.9.7.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | vie 27/03/26 | lun 20/04/26 | $534,668.39 |
| 1969 | | **1.3.3.10.5.9.8** | **ESPACIO PUBLICO** | **29 días** | **mié 18/03/26** | **mar 21/04/26** | **$615,769,085.06** |
| 1970 | | 1.3.3.10.5.9.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | mié 18/03/26 | sáb 4/04/26 | $76,003,425.04 |
| 1971 | | 1.3.3.10.5.9.8.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | vie 27/03/26 | jue 9/04/26 | $11,501,817.54 |
| 1972 | | 1.3.3.10.5.9.8.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | vie 3/04/26 | jue 16/04/26 | $36,587,642.58 |
| 1973 | | 1.3.3.10.5.9.8.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 12 días | lun 6/04/26 | lun 20/04/26 | $7,647,509.20 |
| 1974 | | 1.3.3.10.5.9.8.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 15 días | lun 30/03/26 | jue 16/04/26 | $234,064,856.74 |
| 1975 | | 1.3.3.10.5.9.8.6 | CONCRETO LOSAS MR | 9 días | mar 7/04/26 | jue 16/04/26 | $210,489.96 |
| 1976 | | 1.3.3.10.5.9.8.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $10,150,006.00 |
| 1977 | | 1.3.3.10.5.9.8.8 | CANALES DE DRENAJE MONOLITICO | 14 días | mar 31/03/26 | jue 16/04/26 | $239,603,338.00 |
| 1978 | | **1.3.3.10.5.9.9** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$2,728,396.00** |
| 1979 | | 1.3.3.10.5.9.9.1 | PAISAJISMO | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $2,728,396.00 |
| 1980 | | **1.3.3.10.5.9.10** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$30,632,079.95** |
| 1981 | | 1.3.3.10.5.9.10.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $30,632,079.95 |
| 1982 | | **1.3.3.10.5.10** | **FASE 3 BAHIA OCCIDENTAL** | **34 días** | **mié 10/09/25** | **lun 20/10/25** | **$527,109,177.54** |
| 1983 | | **1.3.3.10.5.10.1** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **14 días** | **mié 10/09/25** | **vie 26/09/25** | **$109,590,973.79** |
| 1984 | | 1.3.3.10.5.10.1.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mié 10/09/25 | lun 22/09/25 | $61,278,552.96 |
| 1985 | | 1.3.3.10.5.10.1.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 10 días | lun 15/09/25 | vie 26/09/25 | $48,312,420.83 |
| 1986 | | **1.3.3.10.5.10.2** | **PAVIMENTOS** | **18 días** | **lun 29/09/25** | **lun 20/10/25** | **$417,518,203.75** |
| 1987 | | 1.3.3.10.5.10.2.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | lun 29/09/25 | mar 7/10/25 | $212,062,059.18 |
| 1988 | | 1.3.3.10.5.10.2.2 | MEZCLA ASFALTICA | 9 días | mié 1/10/25 | vie 10/10/25 | $3,120,301.63 |
| 1989 | | 1.3.3.10.5.10.2.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | mar 7/10/25 | jue 16/10/25 | $202,103,699.04 |
| 1990 | | 1.3.3.10.5.10.2.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 6 días | mar 14/10/25 | lun 20/10/25 | $232,143.90 |
| 1991 | | **1.3.3.10.5.11** | **FASE 4 BAHIA ORIENTAL** | **36 días** | **mar 13/01/26** | **lun 23/02/26** | **$527,095,606.24** |
| 1992 | | **1.3.3.10.5.11.1** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **14 días** | **mar 13/01/26** | **mié 28/01/26** | **$109,588,889.22** |
| 1993 | | 1.3.3.10.5.11.1.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mar 13/01/26 | vie 23/01/26 | $61,278,552.96 |
| 1994 | | 1.3.3.10.5.11.1.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 10 días | sáb 17/01/26 | mié 28/01/26 | $48,310,336.26 |
| 1995 | | **1.3.3.10.5.11.2** | **PAVIMENTOS** | **20 días** | **vie 30/01/26** | **lun 23/02/26** | **$417,506,717.02** |
| 1996 | | 1.3.3.10.5.11.2.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | vie 30/01/26 | lun 9/02/26 | $212,062,059.18 |
| 1997 | | 1.3.3.10.5.11.2.2 | MEZCLA ASFALTICA | 9 días | lun 2/02/26 | jue 12/02/26 | $3,120,266.36 |
| 1998 | | 1.3.3.10.5.11.2.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | sáb 7/02/26 | mar 17/02/26 | $202,092,276.88 |
| 1999 | | 1.3.3.10.5.11.2.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 8 días | vie 13/02/26 | lun 23/02/26 | $232,114.60 |
| 2000 | | **1.3.3.10.5.12** | **FASE 5 CRUCE VEHICULAR CALLE 11A** | **95 días** | **mié 31/12/25** | **mar 21/04/26** | **$465,532,170.85** |
| 2001 | | **1.3.3.10.5.12.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **27 días** | **mié 31/12/25** | **lun 2/02/26** | **$144,391,109.72** |
| 2002 | | 1.3.3.10.5.12.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | mié 31/12/25 | mié 14/01/26 | $43,745,767.20 |
| 2003 | | 1.3.3.10.5.12.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | sáb 3/01/26 | mié 14/01/26 | $32,508,616.20 |
| 2004 | | 1.3.3.10.5.12.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | mar 6/01/26 | mié 21/01/26 | $33,772,884.64 |
| 2005 | | 1.3.3.10.5.12.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 20 días | vie 9/01/26 | lun 2/02/26 | $34,363,841.68 |
| 2006 | | **1.3.3.10.5.12.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **20 días** | **jue 15/01/26** | **vie 6/02/26** | **$153,726,429.80** |
| 2007 | | 1.3.3.10.5.12.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | jue 15/01/26 | lun 26/01/26 | $83,319,459.80 |
| 2008 | | 1.3.3.10.5.12.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | mar 20/01/26 | mié 4/02/26 | $39,279,840.00 |
| 2009 | | 1.3.3.10.5.12.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 10 días | mar 27/01/26 | vie 6/02/26 | $31,127,130.00 |
| 2010 | | **1.3.3.10.5.12.3** | **PAVIMENTOS** | **20 días** | **sáb 31/01/26** | **lun 23/02/26** | **$167,414,631.33** |
| 2011 | | 1.3.3.10.5.12.3.1 | BASES Y SUBBASES | 7 días | sáb 31/01/26 | lun 9/02/26 | $34,864,277.73 |
| 2012 | | 1.3.3.10.5.12.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 5 días | vie 6/02/26 | jue 12/02/26 | $2,010,390.00 |
| 2013 | | 1.3.3.10.5.12.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 9 días | lun 9/02/26 | mié 18/02/26 | $130,212,624.00 |
| 2014 | | 1.3.3.10.5.12.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 4 días | jue 19/02/26 | lun 23/02/26 | $327,339.60 |
| 2015 | | 1.3.3.10.5.12.4 | FIN CIV 16001398 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 2016 | | **1.3.3.10.6** | **CIV 16001251** | **336 días** | **vie 4/04/25** | **mié 6/05/26** | **$2,265,411,993.92** |
| 2017 | | *1.3.3.10.6.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *vie 4/04/25* | *vie 4/04/25* | *$0.00* |
| 2018 | | *1.3.3.10.6.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *sáb 5/04/25* | *sáb 5/04/25* | *$0.00* |
| 2019 | | *1.3.3.10.6.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 24/04/25* | *jue 24/04/25* | *$0.00* |
| 2020 | | *1.3.3.10.6.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 2021 | | *1.3.3.10.6.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 29/05/25* | *jue 29/05/25* | *$0.00* |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | *1.3.3.10.6.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 17/06/25* | *mar 17/06/25* | *$0.00* |
| 2023 | | *1.3.3.10.6.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *mié 18/06/25* | *mié 18/06/25* | *$0.00* |
| 2024 | | **1.3.3.10.6.8** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **130 días** | **vie 20/06/25** | **vie 21/11/25** | **$881,080,959.44** |
| 2025 | | 1.3.3.10.6.8.1 | INICIO CIV 16001251 | 0 días | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | $0.00 |
| 2026 | | **1.3.3.10.6.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2027 | | 1.3.3.10.6.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2028 | | **1.3.3.10.6.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2029 | | 1.3.3.10.6.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2030 | | **1.3.3.10.6.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **50 días** | **jue 3/07/25** | **sáb 30/08/25** | **$154,239,135.73** |
| 2031 | | 1.3.3.10.6.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | jue 3/07/25 | jue 31/07/25 | $16,901,175.54 |
| 2032 | | 1.3.3.10.6.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mié 9/07/25 | lun 4/08/25 | $75,786,275.47 |
| 2033 | | 1.3.3.10.6.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | jue 10/07/25 | mar 5/08/25 | $43,413,551.36 |
| 2034 | | 1.3.3.10.6.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 14/07/25 | mar 19/08/25 | $16,429,609.36 |
| 2035 | | 1.3.3.10.6.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 25/07/25 | sáb 30/08/25 | $1,708,524.00 |
| 2036 | | **1.3.3.10.6.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **38 días** | **lun 4/08/25** | **mié 17/09/25** | **$76,806,476.83** |
| 2037 | | 1.3.3.10.6.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 4/08/25 | jue 28/08/25 | $31,777,669.99 |
| 2038 | | 1.3.3.10.6.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 22/08/25 | lun 8/09/25 | $19,065,270.01 |
| 2039 | | 1.3.3.10.6.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | mar 2/09/25 | mié 17/09/25 | $25,963,536.83 |
| 2040 | | **1.3.3.10.6.8.6** | **PAVIMENTOS** | **60 días** | **jue 11/09/25** | **vie 21/11/25** | **$241,085,303.41** |
| 2041 | | 1.3.3.10.6.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | jue 11/09/25 | vie 26/09/25 | $132,170,249.16 |
| 2042 | | 1.3.3.10.6.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | vie 19/09/25 | mar 7/10/25 | $1,653,281.25 |
| 2043 | | 1.3.3.10.6.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 29/10/25 | mar 18/11/25 | $107,082,750.00 |
| 2044 | | 1.3.3.10.6.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $179,023.00 |
| 2045 | | **1.3.3.10.6.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **25 días** | **sáb 27/09/25** | **lun 27/10/25** | **$52,600,915.43** |
| 2046 | | 1.3.3.10.6.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | sáb 27/09/25 | vie 10/10/25 | $9,163,090.24 |
| 2047 | | 1.3.3.10.6.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | jue 2/10/25 | mar 14/10/25 | $14,297,473.35 |
| 2048 | | 1.3.3.10.6.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | vie 3/10/25 | jue 23/10/25 | $20,959,582.00 |
| 2049 | | 1.3.3.10.6.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | mar 14/10/25 | lun 27/10/25 | $8,180,769.84 |
| 2050 | | **1.3.3.10.6.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **34 días** | **vie 10/10/25** | **vie 21/11/25** | **$123,680,321.05** |
| 2051 | | 1.3.3.10.6.8.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 10/10/25 | mié 29/10/25 | $12,576,543.00 |
| 2052 | | 1.3.3.10.6.8.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | lun 20/10/25 | lun 10/11/25 | $45,040,073.12 |
| 2053 | | 1.3.3.10.6.8.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | sáb 25/10/25 | vie 14/11/25 | $12,042,378.93 |
| 2054 | | 1.3.3.10.6.8.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mar 28/10/25 | vie 21/11/25 | $54,021,326.00 |
| 2055 | | **1.3.3.10.6.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **30 días** | **jue 16/10/25** | **vie 21/11/25** | **$232,668,806.99** |
| 2056 | | 1.3.3.10.6.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | jue 16/10/25 | mar 4/11/25 | $35,756,860.02 |
| 2057 | | 1.3.3.10.6.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | vie 24/10/25 | jue 6/11/25 | $13,345,313.25 |
| 2058 | | 1.3.3.10.6.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | mar 28/10/25 | mar 11/11/25 | $16,023,877.20 |
| 2059 | | 1.3.3.10.6.8.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | jue 30/10/25 | mar 11/11/25 | $15,401,832.00 |
| 2060 | | 1.3.3.10.6.8.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 16 días | sáb 1/11/25 | vie 21/11/25 | $143,289,412.74 |
| 2061 | | 1.3.3.10.6.8.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 18 días | jue 30/10/25 | vie 21/11/25 | $2,712,488.78 |
| 2062 | | 1.3.3.10.6.8.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | mié 12/11/25 | vie 21/11/25 | $6,139,023.00 |
| 2063 | | **1.3.3.10.6.9** | **FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **224 días** | **vie 1/08/25** | **mar 21/04/26** | **$902,890,155.64** |
| 2064 | | **1.3.3.10.6.9.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **25 días** | **vie 1/08/25** | **lun 1/09/25** | **$160,788,266.31** |
| 2065 | | 1.3.3.10.6.9.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 1/08/25 | mié 20/08/25 | $16,687,826.26 |
| 2066 | | 1.3.3.10.6.9.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | mar 12/08/25 | sáb 23/08/25 | $82,560,622.15 |
| 2067 | | 1.3.3.10.6.9.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | jue 14/08/25 | mié 27/08/25 | $43,411,153.92 |
| 2068 | | 1.3.3.10.6.9.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 18 días | lun 11/08/25 | lun 1/09/25 | $16,420,139.98 |
| 2069 | | 1.3.3.10.6.9.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 18 días | lun 11/08/25 | lun 1/09/25 | $1,708,524.00 |
| 2070 | | **1.3.3.10.6.9.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **17 días** | **mié 26/11/25** | **mar 16/12/25** | **$76,805,671.65** |
| 2071 | | 1.3.3.10.6.9.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mié 26/11/25 | mar 9/12/25 | $31,777,036.41 |
| 2072 | | 1.3.3.10.6.9.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | mar 2/12/25 | jue 11/12/25 | $19,065,259.88 |
| 2073 | | 1.3.3.10.6.9.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | sáb 6/12/25 | mar 16/12/25 | $25,963,375.36 |
| 2074 | | **1.3.3.10.6.9.3** | **PAVIMENTOS** | **50 días** | **mié 24/12/25** | **lun 23/02/26** | **$241,085,274.11** |
| 2075 | | 1.3.3.10.6.9.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26 | $132,170,249.16 |
| 2076 | | 1.3.3.10.6.9.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | mar 30/12/25 | vie 9/01/26 | $1,653,281.25 |
| 2077 | | 1.3.3.10.6.9.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | sáb 7/02/26 | mar 17/02/26 | $107,082,750.00 |
| 2078 | | 1.3.3.10.6.9.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | mar 17/02/26 | lun 23/02/26 | $178,993.70 |
| 2079 | | **1.3.3.10.6.9.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **lun 9/03/26** | **mié 1/04/26** | **$54,872,300.44** |
| 2080 | | 1.3.3.10.6.9.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 9/03/26 | mié 18/03/26 | $9,163,090.24 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | | 1.3.3.10.6.9.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | vie 13/03/26 | mar 24/03/26 | $14,291,158.36 |
| 2082 | | 1.3.3.10.6.9.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | lun 16/03/26 | vie 27/03/26 | $23,237,282.00 |
| 2083 | | 1.3.3.10.6.9.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | mar 24/03/26 | mié 1/04/26 | $8,180,769.84 |
| 2084 | | **1.3.3.10.6.9.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **30 días** | **mié 18/03/26** | **mar 21/04/26** | **$96,525,563.55** |
| 2085 | | 1.3.3.10.6.9.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | mié 18/03/26 | sáb 4/04/26 | $12,576,079.44 |
| 2086 | | 1.3.3.10.6.9.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | mié 18/03/26 | mar 7/04/26 | $45,039,636.18 |
| 2087 | | 1.3.3.10.6.9.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | jue 19/03/26 | jue 9/04/26 | $12,042,378.93 |
| 2088 | | 1.3.3.10.6.9.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | lun 30/03/26 | mar 21/04/26 | $26,867,469.00 |
| 2089 | | **1.3.3.10.6.9.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **lun 30/03/26** | **mar 21/04/26** | **$15,425,818.00** |
| 2090 | | 1.3.3.10.6.9.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | lun 30/03/26 | mar 21/04/26 | $15,425,818.00 |
| 2091 | | **1.3.3.10.6.9.7** | **REDES SECAS (VANTI)** | **30 días** | **mié 18/03/26** | **mar 21/04/26** | **$585,603.01** |
| 2092 | | 1.3.3.10.6.9.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 20 días | mié 18/03/26 | vie 10/04/26 | $468,887.80 |
| 2093 | | 1.3.3.10.6.9.7.2 | RELLENO DE DUCTERIAS | 20 días | lun 30/03/26 | mar 21/04/26 | $116,715.21 |
| 2094 | | **1.3.3.10.6.9.8** | **ESPACIO PUBLICO** | **29 días** | **mié 18/03/26** | **mar 21/04/26** | **$232,663,724.27** |
| 2095 | | 1.3.3.10.6.9.8.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | mié 18/03/26 | sáb 4/04/26 | $35,755,791.85 |
| 2096 | | 1.3.3.10.6.9.8.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | vie 27/03/26 | jue 9/04/26 | $13,345,313.25 |
| 2097 | | 1.3.3.10.6.9.8.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | mar 31/03/26 | lun 13/04/26 | $16,023,877.20 |
| 2098 | | 1.3.3.10.6.9.8.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | sáb 4/04/26 | mié 15/04/26 | $15,401,832.00 |
| 2099 | | 1.3.3.10.6.9.8.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 11 días | mié 8/04/26 | mar 21/04/26 | $143,285,398.19 |
| 2100 | | 1.3.3.10.6.9.8.6 | CONCRETO LOSAS MR | 13 días | lun 6/04/26 | mar 21/04/26 | $2,712,488.78 |
| 2101 | | 1.3.3.10.6.9.8.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $6,139,023.00 |
| 2102 | | **1.3.3.10.6.9.9** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$1,364,004.00** |
| 2103 | | 1.3.3.10.6.9.9.1 | PAISAJISMO | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $1,364,004.00 |
| 2104 | | **1.3.3.10.6.9.10** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$22,773,930.30** |
| 2105 | | 1.3.3.10.6.9.10.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $22,773,930.30 |
| 2106 | | **1.3.3.10.6.10** | **FASE 3 CRUCE VEHICULAR CALLE 12** | **46 días** | **sáb 14/03/26** | **mié 6/05/26** | **$481,440,878.84** |
| 2107 | | **1.3.3.10.6.10.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **30 días** | **sáb 14/03/26** | **vie 17/04/26** | **$67,374,015.76** |
| 2108 | | 1.3.3.10.6.10.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | sáb 14/03/26 | jue 26/03/26 | $14,267,011.40 |
| 2109 | | 1.3.3.10.6.10.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | jue 19/03/26 | sáb 28/03/26 | $6,786,954.28 |
| 2110 | | 1.3.3.10.6.10.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | mié 25/03/26 | mar 7/04/26 | $19,185,115.28 |
| 2111 | | 1.3.3.10.6.10.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 20 días | jue 26/03/26 | vie 17/04/26 | $27,134,934.80 |
| 2112 | | **1.3.3.10.6.10.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **18 días** | **mar 7/04/26** | **lun 27/04/26** | **$116,178,779.90** |
| 2113 | | 1.3.3.10.6.10.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mar 7/04/26 | vie 17/04/26 | $52,325,024.90 |
| 2114 | | 1.3.3.10.6.10.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | mié 8/04/26 | jue 23/04/26 | $24,808,320.00 |
| 2115 | | 1.3.3.10.6.10.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 10 días | jue 16/04/26 | lun 27/04/26 | $39,045,435.00 |
| 2116 | | **1.3.3.10.6.10.3** | **PAVIMENTOS** | **13 días** | **mié 22/04/26** | **mié 6/05/26** | **$297,888,083.18** |
| 2117 | | 1.3.3.10.6.10.3.1 | BASES Y SUBBASES | 6 días | mié 22/04/26 | mar 28/04/26 | $131,762,760.18 |
| 2118 | | 1.3.3.10.6.10.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 5 días | vie 24/04/26 | jue 30/04/26 | $2,521,805.00 |
| 2119 | | 1.3.3.10.6.10.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 9 días | jue 23/04/26 | lun 4/05/26 | $163,336,888.00 |
| 2120 | | 1.3.3.10.6.10.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 4 días | vie 1/05/26 | mié 6/05/26 | $266,630.00 |
| 2121 | | 1.3.3.10.6.10.4 | FIN CIV 16001251 | 0 días | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | $0.00 |
| 2122 | | **1.3.3.10.7** | **CIV 16001174** | **322 días** | **vie 4/04/25** | **mar 21/04/26** | **$2,002,744,577.26** |
| 2123 | | *1.3.3.10.7.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *vie 4/04/25* | *vie 4/04/25* | *$0.00* |
| 2124 | | *1.3.3.10.7.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *sáb 5/04/25* | *sáb 5/04/25* | *$0.00* |
| 2125 | | *1.3.3.10.7.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 24/04/25* | *jue 24/04/25* | *$0.00* |
| 2126 | | *1.3.3.10.7.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 2127 | | *1.3.3.10.7.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 29/05/25* | *jue 29/05/25* | *$0.00* |
| 2128 | | *1.3.3.10.7.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 17/06/25* | *mar 17/06/25* | *$0.00* |
| 2129 | | *1.3.3.10.7.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *mié 18/06/25* | *mié 18/06/25* | *$0.00* |
| 2130 | | **1.3.3.10.7.8** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **130 días** | **vie 20/06/25** | **vie 21/11/25** | **$1,011,017,061.77** |
| 2131 | | 1.3.3.10.7.8.1 | INICIO CIV 16001174 | 0 días | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | $0.00 |
| 2132 | | **1.3.3.10.7.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2133 | | 1.3.3.10.7.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2134 | | **1.3.3.10.7.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2135 | | 1.3.3.10.7.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2136 | | **1.3.3.10.7.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **50 días** | **jue 3/07/25** | **sáb 30/08/25** | **$219,933,744.02** |
| 2137 | | 1.3.3.10.7.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | jue 3/07/25 | jue 31/07/25 | $27,680,396.80 |
| 2138 | | 1.3.3.10.7.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mié 9/07/25 | lun 4/08/25 | $127,735,830.52 |
| 2139 | | 1.3.3.10.7.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | jue 10/07/25 | mar 5/08/25 | $29,651,725.88 |
| 2140 | | 1.3.3.10.7.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 14/07/25 | mar 19/08/25 | $34,011,528.82 |
| 2141 | | 1.3.3.10.7.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 25/07/25 | sáb 30/08/25 | $854,262.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | | **1.3.3.10.7.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **38 días** | **lun 4/08/25** | **mié 17/09/25** | **$127,100,639.35** |
| 2143 | | 1.3.3.10.7.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 4/08/25 | jue 28/08/25 | $54,607,389.14 |
| 2144 | | 1.3.3.10.7.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 22/08/25 | lun 8/09/25 | $29,622,295.58 |
| 2145 | | 1.3.3.10.7.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | mar 2/09/25 | mié 17/09/25 | $42,870,954.63 |
| 2146 | | **1.3.3.10.7.8.6** | **PAVIMENTOS** | **60 días** | **jue 11/09/25** | **vie 21/11/25** | **$386,368,820.57** |
| 2147 | | 1.3.3.10.7.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | jue 11/09/25 | vie 26/09/25 | $205,386,430.89 |
| 2148 | | 1.3.3.10.7.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | vie 19/09/25 | mar 7/10/25 | $2,747,250.84 |
| 2149 | | 1.3.3.10.7.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 29/10/25 | mar 18/11/25 | $177,945,830.64 |
| 2150 | | 1.3.3.10.7.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $289,308.20 |
| 2151 | | **1.3.3.10.7.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **25 días** | **sáb 27/09/25** | **lun 27/10/25** | **$42,866,375.08** |
| 2152 | | 1.3.3.10.7.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 12 días | sáb 27/09/25 | vie 10/10/25 | $9,564,482.04 |
| 2153 | | 1.3.3.10.7.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | jue 2/10/25 | mar 14/10/25 | $12,663,166.75 |
| 2154 | | 1.3.3.10.7.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 16 días | vie 3/10/25 | jue 23/10/25 | $11,427,054.00 |
| 2155 | | 1.3.3.10.7.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | mar 14/10/25 | lun 27/10/25 | $9,211,672.29 |
| 2156 | | **1.3.3.10.7.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **34 días** | **vie 10/10/25** | **vie 21/11/25** | **$42,852,384.59** |
| 2157 | | 1.3.3.10.7.8.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 10/10/25 | mié 29/10/25 | $4,645,069.16 |
| 2158 | | 1.3.3.10.7.8.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | lun 20/10/25 | lun 10/11/25 | $23,773,189.83 |
| 2159 | | 1.3.3.10.7.8.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | sáb 25/10/25 | vie 14/11/25 | $4,523,358.60 |
| 2160 | | 1.3.3.10.7.8.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mar 28/10/25 | vie 21/11/25 | $9,910,767.00 |
| 2161 | | **1.3.3.10.7.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **30 días** | **jue 16/10/25** | **vie 21/11/25** | **$191,895,098.16** |
| 2162 | | 1.3.3.10.7.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | jue 16/10/25 | mar 4/11/25 | $30,518,583.88 |
| 2163 | | 1.3.3.10.7.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | vie 24/10/25 | jue 6/11/25 | $4,290,559.06 |
| 2164 | | 1.3.3.10.7.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | mar 28/10/25 | mar 11/11/25 | $13,649,184.06 |
| 2165 | | 1.3.3.10.7.8.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | jue 30/10/25 | mar 11/11/25 | $13,119,122.00 |
| 2166 | | 1.3.3.10.7.8.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 16 días | sáb 1/11/25 | vie 21/11/25 | $118,994,255.72 |
| 2167 | | 1.3.3.10.7.8.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 18 días | jue 30/10/25 | vie 21/11/25 | $4,120,350.44 |
| 2168 | | 1.3.3.10.7.8.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | mié 12/11/25 | vie 21/11/25 | $7,203,043.00 |
| 2169 | | **1.3.3.10.7.9** | **FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **223 días** | **vie 1/08/25** | **mar 21/04/26** | **$991,727,515.49** |
| 2170 | | **1.3.3.10.7.9.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **103 días** | **vie 1/08/25** | **lun 1/12/25** | **$219,913,065.16** |
| 2171 | | 1.3.3.10.7.9.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 1/08/25 | mié 20/08/25 | $27,679,725.34 |
| 2172 | | 1.3.3.10.7.9.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | mar 12/08/25 | sáb 23/08/25 | $127,726,874.38 |
| 2173 | | 1.3.3.10.7.9.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | jue 14/08/25 | mié 27/08/25 | $29,649,328.44 |
| 2174 | | 1.3.3.10.7.9.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 18 días | lun 10/11/25 | lun 1/12/25 | $34,002,875.00 |
| 2175 | | 1.3.3.10.7.9.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 18 días | lun 10/11/25 | lun 1/12/25 | $854,262.00 |
| 2176 | | **1.3.3.10.7.9.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **17 días** | **mié 26/11/25** | **mar 16/12/25** | **$127,098,697.56** |
| 2177 | | 1.3.3.10.7.9.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | mié 26/11/25 | mar 9/12/25 | $54,609,264.85 |
| 2178 | | 1.3.3.10.7.9.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | mar 2/12/25 | jue 11/12/25 | $29,620,562.65 |
| 2179 | | 1.3.3.10.7.9.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | sáb 6/12/25 | mar 16/12/25 | $42,868,870.06 |
| 2180 | | **1.3.3.10.7.9.3** | **PAVIMENTOS** | **50 días** | **mié 24/12/25** | **lun 23/02/26** | **$349,000,182.35** |
| 2181 | | 1.3.3.10.7.9.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26 | $168,029,279.40 |
| 2182 | | 1.3.3.10.7.9.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | mar 30/12/25 | vie 9/01/26 | $2,747,215.57 |
| 2183 | | 1.3.3.10.7.9.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | sáb 7/02/26 | mar 17/02/26 | $177,934,408.48 |
| 2184 | | 1.3.3.10.7.9.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | mar 17/02/26 | lun 23/02/26 | $289,278.90 |
| 2185 | | **1.3.3.10.7.9.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **lun 16/02/26** | **mar 10/03/26** | **$45,105,990.83** |
| 2186 | | 1.3.3.10.7.9.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | lun 16/02/26 | mar 24/02/26 | $9,563,877.76 |
| 2187 | | 1.3.3.10.7.9.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | jue 19/02/26 | sáb 28/02/26 | $12,661,642.93 |
| 2188 | | 1.3.3.10.7.9.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | lun 23/02/26 | jue 5/03/26 | $13,670,363.00 |
| 2189 | | 1.3.3.10.7.9.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | sáb 28/02/26 | mar 10/03/26 | $9,210,107.14 |
| 2190 | | **1.3.3.10.7.9.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **39 días** | **vie 27/02/26** | **mar 14/04/26** | **$39,503,317.88** |
| 2191 | | 1.3.3.10.7.9.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 27/02/26 | mar 17/03/26 | $4,645,069.16 |
| 2192 | | 1.3.3.10.7.9.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | mié 4/03/26 | mar 24/03/26 | $23,768,424.12 |
| 2193 | | 1.3.3.10.7.9.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mié 11/03/26 | mar 31/03/26 | $4,523,358.60 |
| 2194 | | 1.3.3.10.7.9.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | vie 20/03/26 | mar 14/04/26 | $6,566,466.00 |
| 2195 | | **1.3.3.10.7.9.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **jue 19/03/26** | **sáb 11/04/26** | **$7,253,290.00** |
| 2196 | | 1.3.3.10.7.9.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | jue 19/03/26 | sáb 11/04/26 | $7,253,290.00 |
| 2197 | | **1.3.3.10.7.9.7** | **ESPACIO PUBLICO** | **29 días** | **mié 18/03/26** | **mar 21/04/26** | **$191,616,242.71** |
| 2198 | | 1.3.3.10.7.9.7.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | mié 18/03/26 | sáb 4/04/26 | $30,517,515.71 |
| 2199 | | 1.3.3.10.7.9.7.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | vie 27/03/26 | jue 9/04/26 | $4,290,559.06 |
| 2200 | | 1.3.3.10.7.9.7.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | mar 31/03/26 | lun 13/04/26 | $13,647,972.33 |
| 2201 | | 1.3.3.10.7.9.7.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | sáb 4/04/26 | mié 15/04/26 | $13,119,122.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | | 1.3.3.10.7.9.7.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 11 días | mié 8/04/26 | mar 21/04/26 | $118,992,305.15 |
| 2203 | | 1.3.3.10.7.9.7.6 | CONCRETO LOSAS MR | 13 días | lun 6/04/26 | mar 21/04/26 | $4,111,730.46 |
| 2204 | | 1.3.3.10.7.9.7.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $6,937,038.00 |
| 2205 | | **1.3.3.10.7.9.8** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$682,196.00** |
| 2206 | | 1.3.3.10.7.9.8.1 | PAISAJISMO | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $682,196.00 |
| 2207 | | **1.3.3.10.7.9.9** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$11,554,533.00** |
| 2208 | | 1.3.3.10.7.9.9.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $11,554,533.00 |
| 2209 | | 1.3.3.10.7.9.10 | FIN CIV 16001174 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 2210 | | **1.3.3.10.8** | **CIV 16001113** | **323 días** | **vie 4/04/25** | **mar 21/04/26** | **$1,851,147,269.65** |
| 2211 | | *1.3.3.10.8.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *vie 4/04/25* | *vie 4/04/25* | *$0.00* |
| 2212 | | *1.3.3.10.8.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *sáb 5/04/25* | *sáb 5/04/25* | *$0.00* |
| 2213 | | *1.3.3.10.8.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 24/04/25* | *jue 24/04/25* | *$0.00* |
| 2214 | | *1.3.3.10.8.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 2215 | | *1.3.3.10.8.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 29/05/25* | *jue 29/05/25* | *$0.00* |
| 2216 | | *1.3.3.10.8.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 17/06/25* | *mar 17/06/25* | *$0.00* |
| 2217 | | *1.3.3.10.8.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *mié 18/06/25* | *mié 18/06/25* | *$0.00* |
| 2218 | | **1.3.3.10.8.8** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **259 días** | **vie 20/06/25** | **mar 21/04/26** | **$793,489,561.53** |
| 2219 | | 1.3.3.10.8.8.1 | INICIO CIV 16001113 | 0 días | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | $0.00 |
| 2220 | | **1.3.3.10.8.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2221 | | 1.3.3.10.8.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2222 | | **1.3.3.10.8.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2223 | | 1.3.3.10.8.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2224 | | **1.3.3.10.8.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **50 días** | **jue 3/07/25** | **sáb 30/08/25** | **$123,656,284.84** |
| 2225 | | 1.3.3.10.8.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | jue 3/07/25 | jue 31/07/25 | $10,796,025.38 |
| 2226 | | 1.3.3.10.8.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mié 9/07/25 | lun 4/08/25 | $75,474,324.58 |
| 2227 | | 1.3.3.10.8.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | jue 10/07/25 | mar 5/08/25 | $22,630,746.28 |
| 2228 | | 1.3.3.10.8.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 14/07/25 | mar 19/08/25 | $13,046,664.60 |
| 2229 | | 1.3.3.10.8.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 25/07/25 | sáb 30/08/25 | $1,708,524.00 |
| 2230 | | **1.3.3.10.8.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **38 días** | **lun 4/08/25** | **mié 17/09/25** | **$55,197,797.61** |
| 2231 | | 1.3.3.10.8.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 4/08/25 | jue 28/08/25 | $19,823,461.63 |
| 2232 | | 1.3.3.10.8.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 22/08/25 | lun 8/09/25 | $12,571,828.46 |
| 2233 | | 1.3.3.10.8.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | mar 2/09/25 | mié 17/09/25 | $22,802,507.52 |
| 2234 | | **1.3.3.10.8.8.6** | **PAVIMENTOS** | **60 días** | **jue 11/09/25** | **vie 21/11/25** | **$268,556,630.48** |
| 2235 | | 1.3.3.10.8.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | jue 11/09/25 | vie 26/09/25 | $122,905,867.35 |
| 2236 | | 1.3.3.10.8.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | vie 19/09/25 | mar 7/10/25 | $1,745,265.41 |
| 2237 | | 1.3.3.10.8.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 29/10/25 | mar 18/11/25 | $143,656,506.32 |
| 2238 | | 1.3.3.10.8.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $248,991.40 |
| 2239 | | **1.3.3.10.8.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **mar 10/03/26** | **jue 2/04/26** | **$33,683,822.59** |
| 2240 | | 1.3.3.10.8.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | mar 10/03/26 | mié 18/03/26 | $7,373,639.40 |
| 2241 | | 1.3.3.10.8.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | sáb 14/03/26 | mar 24/03/26 | $11,300,867.24 |
| 2242 | | 1.3.3.10.8.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | mar 17/03/26 | sáb 28/03/26 | $7,961,497.00 |
| 2243 | | 1.3.3.10.8.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | mié 25/03/26 | jue 2/04/26 | $7,047,818.95 |
| 2244 | | **1.3.3.10.8.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **34 días** | **vie 13/03/26** | **mar 21/04/26** | **$82,333,155.87** |
| 2245 | | 1.3.3.10.8.8.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 13/03/26 | mar 31/03/26 | $7,940,761.56 |
| 2246 | | 1.3.3.10.8.8.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | mié 18/03/26 | mar 7/04/26 | $23,003,793.77 |
| 2247 | | 1.3.3.10.8.8.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mié 25/03/26 | mar 14/04/26 | $7,659,484.54 |
| 2248 | | 1.3.3.10.8.8.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | lun 30/03/26 | mar 21/04/26 | $43,729,116.00 |
| 2249 | | **1.3.3.10.8.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **25 días** | **mié 25/03/26** | **mar 21/04/26** | **$230,061,870.14** |
| 2250 | | 1.3.3.10.8.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | mié 25/03/26 | vie 10/04/26 | $31,122,417.16 |
| 2251 | | 1.3.3.10.8.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | mié 1/04/26 | mar 14/04/26 | $5,379,482.53 |
| 2252 | | 1.3.3.10.8.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | sáb 4/04/26 | jue 16/04/26 | $17,113,644.24 |
| 2253 | | 1.3.3.10.8.8.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | mar 7/04/26 | jue 16/04/26 | $16,449,294.40 |
| 2254 | | 1.3.3.10.8.8.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 11 días | jue 9/04/26 | mar 21/04/26 | $151,379,097.71 |
| 2255 | | 1.3.3.10.8.8.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 13 días | mar 7/04/26 | mar 21/04/26 | $1,680,896.10 |
| 2256 | | 1.3.3.10.8.8.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | lun 13/04/26 | mar 21/04/26 | $6,937,038.00 |
| 2257 | | **1.3.3.10.8.9** | **FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **173 días** | **vie 1/08/25** | **lun 23/02/26** | **$772,040,326.03** |
| 2258 | | **1.3.3.10.8.9.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **39 días** | **vie 1/08/25** | **mar 16/09/25** | **$139,773,953.57** |
| 2259 | | 1.3.3.10.8.9.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 1/08/25 | mié 20/08/25 | $10,795,561.49 |
| 2260 | | 1.3.3.10.8.9.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | mar 12/08/25 | sáb 23/08/25 | $75,461,824.10 |
| 2261 | | 1.3.3.10.8.9.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | jue 14/08/25 | mié 27/08/25 | $22,628,348.84 |
| 2262 | | 1.3.3.10.8.9.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 18 días | mié 27/08/25 | mar 16/09/25 | $29,179,695.14 |

| Id | Mod de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2263 | | 1.3.3.10.8.9.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 18 días | mié 27/08/25 | mar 16/09/25 | $1,708,524.00 |
| 2264 | | **1.3.3.10.8.9.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **17 días** | **jue 11/09/25** | **mié 1/10/25** | **$55,192,868.65** |
| 2265 | | 1.3.3.10.8.9.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | jue 11/09/25 | mar 23/09/25 | $19,822,340.04 |
| 2266 | | 1.3.3.10.8.9.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | mié 17/09/25 | vie 26/09/25 | $12,570,105.66 |
| 2267 | | 1.3.3.10.8.9.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | lun 22/09/25 | mié 1/10/25 | $22,800,422.95 |
| 2268 | | **1.3.3.10.8.9.3** | **PAVIMENTOS** | **36 días** | **mié 8/10/25** | **vie 21/11/25** | **$220,130,916.95** |
| 2269 | | 1.3.3.10.8.9.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | mié 8/10/25 | sáb 18/10/25 | $122,905,867.35 |
| 2270 | | 1.3.3.10.8.9.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | mar 14/10/25 | jue 23/10/25 | $2,217,848.14 |
| 2271 | | 1.3.3.10.8.9.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | jue 6/11/25 | vie 14/11/25 | $94,758,239.36 |
| 2272 | | 1.3.3.10.8.9.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $248,962.10 |
| 2273 | | **1.3.3.10.8.9.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **mié 8/10/25** | **vie 31/10/25** | **$44,074,186.80** |
| 2274 | | 1.3.3.10.8.9.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | mié 8/10/25 | vie 17/10/25 | $7,373,175.84 |
| 2275 | | 1.3.3.10.8.9.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | mar 14/10/25 | mié 22/10/25 | $10,812,271.42 |
| 2276 | | 1.3.3.10.8.9.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | mié 15/10/25 | lun 27/10/25 | $18,843,522.00 |
| 2277 | | 1.3.3.10.8.9.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | mié 22/10/25 | vie 31/10/25 | $7,045,217.54 |
| 2278 | | **1.3.3.10.8.9.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **39 días** | **lun 6/10/25** | **vie 21/11/25** | **$51,646,911.79** |
| 2279 | | 1.3.3.10.8.9.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | lun 6/10/25 | jue 23/10/25 | $7,940,157.28 |
| 2280 | | 1.3.3.10.8.9.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | jue 9/10/25 | jue 30/10/25 | $22,998,591.12 |
| 2281 | | 1.3.3.10.8.9.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | vie 17/10/25 | jue 6/11/25 | $7,657,919.39 |
| 2282 | | 1.3.3.10.8.9.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mar 28/10/25 | vie 21/11/25 | $13,050,244.00 |
| 2283 | | **1.3.3.10.8.9.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **mar 28/10/25** | **vie 21/11/25** | **$9,750,073.00** |
| 2284 | | 1.3.3.10.8.9.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mar 28/10/25 | vie 21/11/25 | $9,750,073.00 |
| 2285 | | **1.3.3.10.8.9.7** | **ESPACIO PUBLICO** | **29 días** | **vie 17/10/25** | **vie 21/11/25** | **$229,778,250.17** |
| 2286 | | 1.3.3.10.8.9.7.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | vie 17/10/25 | mié 5/11/25 | $31,121,953.27 |
| 2287 | | 1.3.3.10.8.9.7.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | lun 27/10/25 | lun 10/11/25 | $5,379,482.53 |
| 2288 | | 1.3.3.10.8.9.7.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | jue 30/10/25 | mié 12/11/25 | $17,110,850.49 |
| 2289 | | 1.3.3.10.8.9.7.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | mié 5/11/25 | vie 14/11/25 | $16,447,571.60 |
| 2290 | | 1.3.3.10.8.9.7.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $151,375,083.16 |
| 2291 | | 1.3.3.10.8.9.7.6 | CONCRETO LOSAS MR | 13 días | jue 6/11/25 | vie 21/11/25 | $1,672,276.12 |
| 2292 | | 1.3.3.10.8.9.7.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | mié 12/11/25 | vie 21/11/25 | $6,671,033.00 |
| 2293 | | **1.3.3.10.8.9.8** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **vie 13/02/26** | **lun 23/02/26** | **$170,646.00** |
| 2294 | | 1.3.3.10.8.9.8.1 | PAISAJISMO | 8 días | vie 13/02/26 | lun 23/02/26 | $170,646.00 |
| 2295 | | **1.3.3.10.8.9.9** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **8 días** | **vie 13/02/26** | **lun 23/02/26** | **$21,522,519.10** |
| 2296 | | 1.3.3.10.8.9.9.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | vie 13/02/26 | lun 23/02/26 | $21,522,519.10 |
| 2297 | | **1.3.3.10.8.10** | **FASE 3 CRUCE VEHICULAR CALLE 12B** | **50 días** | **mar 24/02/26** | **mar 21/04/26** | **$285,617,382.09** |
| 2298 | | **1.3.3.10.8.10.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **30 días** | **mar 24/02/26** | **lun 30/03/26** | **$85,268,953.02** |
| 2299 | | 1.3.3.10.8.10.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 10 días | mar 24/02/26 | vie 6/03/26 | $16,829,272.16 |
| 2300 | | 1.3.3.10.8.10.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | vie 27/02/26 | lun 9/03/26 | $26,695,424.00 |
| 2301 | | 1.3.3.10.8.10.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 12 días | mié 4/03/26 | mié 18/03/26 | $18,291,025.12 |
| 2302 | | 1.3.3.10.8.10.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 20 días | vie 6/03/26 | lun 30/03/26 | $23,453,231.74 |
| 2303 | | **1.3.3.10.8.10.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **22 días** | **vie 6/03/26** | **mié 1/04/26** | **$95,342,750.56** |
| 2304 | | 1.3.3.10.8.10.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | vie 6/03/26 | mié 18/03/26 | $48,693,638.56 |
| 2305 | | 1.3.3.10.8.10.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 13/03/26 | lun 30/03/26 | $23,016,608.00 |
| 2306 | | 1.3.3.10.8.10.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 10 días | jue 19/03/26 | mié 1/04/26 | $23,632,504.00 |
| 2307 | | **1.3.3.10.8.10.3** | **PAVIMENTOS** | **18 días** | **mié 1/04/26** | **mar 21/04/26** | **$105,005,678.51** |
| 2308 | | 1.3.3.10.8.10.3.1 | BASES Y SUBBASES | 5 días | mié 1/04/26 | mar 7/04/26 | $55,646,215.71 |
| 2309 | | 1.3.3.10.8.10.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 6 días | vie 3/04/26 | vie 10/04/26 | $472,618.00 |
| 2310 | | 1.3.3.10.8.10.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 10 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $48,886,844.80 |
| 2311 | | 1.3.3.10.8.10.4 | FIN CIV 16001113 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 2312 | | **1.3.3.10.9** | **CIV 16001060** | **323 días** | **vie 4/04/25** | **mar 21/04/26** | **$1,832,795,085.92** |
| 2313 | | *1.3.3.10.9.1* | *PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA* | *0 días* | *vie 4/04/25* | *vie 4/04/25* | *$0.00* |
| 2314 | | *1.3.3.10.9.2* | *RADICACIÓN A LA SDM* | *0 días* | *sáb 5/04/25* | *sáb 5/04/25* | *$0.00* |
| 2315 | | *1.3.3.10.9.3* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 24/04/25* | *jue 24/04/25* | *$0.00* |
| 2316 | | *1.3.3.10.9.4* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 13/05/25* | *mar 13/05/25* | *$0.00* |
| 2317 | | *1.3.3.10.9.5* | *OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT* | *0 días* | *jue 29/05/25* | *jue 29/05/25* | *$0.00* |
| 2318 | | *1.3.3.10.9.6* | *ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT* | *0 días* | *mar 17/06/25* | *mar 17/06/25* | *$0.00* |
| 2319 | | *1.3.3.10.9.7* | *APROBACIÓN DEL PMT* | *0 días* | *mié 18/06/25* | *mié 18/06/25* | *$0.00* |
| 2320 | | **1.3.3.10.9.8** | **FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL** | **259 días** | **vie 20/06/25** | **mar 21/04/26** | **$900,673,372.32** |
| 2321 | | 1.3.3.10.9.8.1 | INICIO CIV 16001060 | 0 días | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | $0.00 |
| 2322 | | **1.3.3.10.9.8.2** | **TRAMITE DE PMT** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2323 | | 1.3.3.10.9.8.2.1 | IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |

| Id | Mod de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | | **1.3.3.10.9.8.3** | **ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA** | **6 días** | **mié 25/06/25** | **jue 3/07/25** | **$0.00** |
| 2325 | | 1.3.3.10.9.8.3.1 | EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 6 días | mié 25/06/25 | jue 3/07/25 | $0.00 |
| 2326 | | **1.3.3.10.9.8.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **50 días** | **jue 3/07/25** | **sáb 30/08/25** | **$96,202,655.37** |
| 2327 | | 1.3.3.10.9.8.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 25 días | jue 3/07/25 | jue 31/07/25 | $12,741,732.02 |
| 2328 | | 1.3.3.10.9.8.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 23 días | mié 9/07/25 | lun 4/08/25 | $22,436,301.95 |
| 2329 | | 1.3.3.10.9.8.4.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 23 días | jue 10/07/25 | mar 5/08/25 | $23,497,855.96 |
| 2330 | | 1.3.3.10.9.8.4.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 30 días | lun 14/07/25 | mar 19/08/25 | $34,963,979.44 |
| 2331 | | 1.3.3.10.9.8.4.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 30 días | vie 25/07/25 | sáb 30/08/25 | $2,562,786.00 |
| 2332 | | **1.3.3.10.9.8.5** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **38 días** | **lun 4/08/25** | **mié 17/09/25** | **$106,710,322.80** |
| 2333 | | 1.3.3.10.9.8.5.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 20 días | lun 4/08/25 | jue 28/08/25 | $45,723,188.95 |
| 2334 | | 1.3.3.10.9.8.5.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 14 días | vie 22/08/25 | lun 8/09/25 | $24,807,186.73 |
| 2335 | | 1.3.3.10.9.8.5.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 14 días | mar 2/09/25 | mié 17/09/25 | $36,179,947.12 |
| 2336 | | **1.3.3.10.9.8.6** | **PAVIMENTOS** | **60 días** | **jue 11/09/25** | **vie 21/11/25** | **$305,705,851.73** |
| 2337 | | 1.3.3.10.9.8.6.1 | BASES Y SUBBASES | 13 días | jue 11/09/25 | vie 26/09/25 | $155,181,391.56 |
| 2338 | | 1.3.3.10.9.8.6.2 | MEZCLA ASFALTICA | 16 días | vie 19/09/25 | mar 7/10/25 | $2,283,273.99 |
| 2339 | | 1.3.3.10.9.8.6.3 | CONCRETO LOSAS MR | 16 días | mié 29/10/25 | mar 18/11/25 | $147,894,127.68 |
| 2340 | | 1.3.3.10.9.8.6.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $347,058.50 |
| 2341 | | **1.3.3.10.9.8.7** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **mar 10/03/26** | **jue 2/04/26** | **$65,901,673.42** |
| 2342 | | 1.3.3.10.9.8.7.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | mar 10/03/26 | mié 18/03/26 | $13,727,872.76 |
| 2343 | | 1.3.3.10.9.8.7.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | sáb 14/03/26 | mar 24/03/26 | $13,771,961.88 |
| 2344 | | 1.3.3.10.9.8.7.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | mar 17/03/26 | sáb 28/03/26 | $25,490,565.00 |
| 2345 | | 1.3.3.10.9.8.7.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | mié 25/03/26 | jue 2/04/26 | $12,911,273.78 |
| 2346 | | **1.3.3.10.9.8.8** | **REDES SECAS (Codensa)** | **34 días** | **vie 13/03/26** | **mar 21/04/26** | **$69,517,178.02** |
| 2347 | | 1.3.3.10.9.8.8.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 13/03/26 | mar 31/03/26 | $10,136,620.56 |
| 2348 | | 1.3.3.10.9.8.8.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 17 días | mié 18/03/26 | mar 7/04/26 | $34,840,896.48 |
| 2349 | | 1.3.3.10.9.8.8.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 17 días | mié 25/03/26 | mar 14/04/26 | $10,134,310.98 |
| 2350 | | 1.3.3.10.9.8.8.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | lun 30/03/26 | mar 21/04/26 | $14,405,350.00 |
| 2351 | | **1.3.3.10.9.8.9** | **ESPACIO PUBLICO** | **29 días** | **jue 19/03/26** | **mar 21/04/26** | **$256,635,690.98** |
| 2352 | | 1.3.3.10.9.8.9.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | jue 19/03/26 | lun 6/04/26 | $33,872,786.34 |
| 2353 | | 1.3.3.10.9.8.9.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | vie 27/03/26 | jue 9/04/26 | $5,742,006.26 |
| 2354 | | 1.3.3.10.9.8.9.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | mar 31/03/26 | lun 13/04/26 | $18,266,354.94 |
| 2355 | | 1.3.3.10.9.8.9.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | jue 2/04/26 | lun 13/04/26 | $17,557,054.80 |
| 2356 | | 1.3.3.10.9.8.9.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 15 días | sáb 4/04/26 | mar 21/04/26 | $164,283,799.82 |
| 2357 | | 1.3.3.10.9.8.9.6 | CONCRETO LOSAS MR | 17 días | jue 2/04/26 | mar 21/04/26 | $8,907,403.82 |
| 2358 | | 1.3.3.10.9.8.9.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | lun 13/04/26 | mar 21/04/26 | $8,006,285.00 |
| 2359 | | **1.3.3.10.9.9** | **FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL** | **224 días** | **vie 1/08/25** | **mar 21/04/26** | **$932,121,713.60** |
| 2360 | | **1.3.3.10.9.9.1** | **REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL** | **39 días** | **vie 1/08/25** | **mar 16/09/25** | **$95,119,464.88** |
| 2361 | | 1.3.3.10.9.9.1.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | vie 1/08/25 | mié 20/08/25 | $12,528,315.56 |
| 2362 | | 1.3.3.10.9.9.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 10 días | mar 12/08/25 | sáb 23/08/25 | $22,433,693.00 |
| 2363 | | 1.3.3.10.9.9.1.3 | RELLENO DE TUBERIAS | 10 días | jue 14/08/25 | mié 27/08/25 | $23,494,422.26 |
| 2364 | | 1.3.3.10.9.9.1.4 | CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS | 18 días | mié 27/08/25 | mar 16/09/25 | $34,954,510.06 |
| 2365 | | 1.3.3.10.9.9.1.5 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN | 18 días | mié 27/08/25 | mar 16/09/25 | $1,708,524.00 |
| 2366 | | **1.3.3.10.9.9.2** | **PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS** | **17 días** | **jue 11/09/25** | **mié 1/10/25** | **$106,706,246.06** |
| 2367 | | 1.3.3.10.9.9.2.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 10 días | jue 11/09/25 | mar 23/09/25 | $45,722,768.24 |
| 2368 | | 1.3.3.10.9.9.2.2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON | 8 días | mié 17/09/25 | vie 26/09/25 | $24,805,453.80 |
| 2369 | | 1.3.3.10.9.9.2.3 | INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA | 8 días | lun 22/09/25 | mié 1/10/25 | $36,178,024.02 |
| 2370 | | **1.3.3.10.9.9.3** | **PAVIMENTOS** | **36 días** | **mié 8/10/25** | **vie 21/11/25** | **$305,682,380.03** |
| 2371 | | 1.3.3.10.9.9.3.1 | BASES Y SUBBASES | 8 días | mié 8/10/25 | sáb 18/10/25 | $155,169,406.59 |
| 2372 | | 1.3.3.10.9.9.3.2 | MEZCLA ASFALTICA | 8 días | mar 14/10/25 | jue 23/10/25 | $2,283,238.72 |
| 2373 | | 1.3.3.10.9.9.3.3 | CONCRETO LOSAS MR | 8 días | jue 6/11/25 | vie 14/11/25 | $147,882,705.52 |
| 2374 | | 1.3.3.10.9.9.3.4 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES | 5 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $347,029.20 |
| 2375 | | **1.3.3.10.9.9.4** | **REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO** | **20 días** | **sáb 18/10/25** | **mar 11/11/25** | **$58,342,655.42** |
| 2376 | | 1.3.3.10.9.9.4.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 8 días | sáb 18/10/25 | mar 28/10/25 | $13,727,872.76 |
| 2377 | | 1.3.3.10.9.9.4.2 | INSTALACION DE TUBERIAS | 8 días | jue 23/10/25 | vie 31/10/25 | $14,228,091.88 |
| 2378 | | 1.3.3.10.9.9.4.3 | INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES | 10 días | sáb 25/10/25 | jue 6/11/25 | $17,475,417.00 |
| 2379 | | 1.3.3.10.9.9.4.4 | RELLENO DE TUBERIAS | 8 días | sáb 1/11/25 | mar 11/11/25 | $12,911,273.78 |
| 2380 | | **1.3.3.10.9.9.5** | **REDES SECAS (Codensa)** | **28 días** | **sáb 18/10/25** | **vie 21/11/25** | **$70,402,638.58** |
| 2381 | | 1.3.3.10.9.9.5.1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | 15 días | sáb 18/10/25 | jue 6/11/25 | $10,136,016.28 |
| 2382 | | 1.3.3.10.9.9.5.2 | INSTALACION DE DUCTERIAS | 15 días | jue 23/10/25 | mar 11/11/25 | $34,835,019.47 |
| 2383 | | 1.3.3.10.9.9.5.3 | RELLENO DE DUCTERIAS | 15 días | mar 28/10/25 | vie 14/11/25 | $10,132,745.83 |
| 2384 | | 1.3.3.10.9.9.5.4 | CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mar 28/10/25 | vie 21/11/25 | $15,298,857.00 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385 | | **1.3.3.10.9.9.6** | **REDES SECAS (ETB)** | **20 días** | **mar 28/10/25** | **vie 21/11/25** | **$15,762,375.00** |
| 2386 | | 1.3.3.10.9.9.6.1 | NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS | 20 días | mar 28/10/25 | vie 21/11/25 | $15,762,375.00 |
| 2387 | | **1.3.3.10.9.9.7** | **ESPACIO PUBLICO** | **29 días** | **vie 17/10/25** | **vie 21/11/25** | **$256,626,894.03** |
| 2388 | | 1.3.3.10.9.9.7.1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS | 15 días | vie 17/10/25 | mié 5/11/25 | $33,872,322.45 |
| 2389 | | 1.3.3.10.9.9.7.2 | INSTALACION DE GEOTEXTILES | 11 días | lun 27/10/25 | lun 10/11/25 | $5,742,006.26 |
| 2390 | | 1.3.3.10.9.9.7.3 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN | 11 días | jue 30/10/25 | mié 12/11/25 | $18,265,143.21 |
| 2391 | | 1.3.3.10.9.9.7.4 | RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS | 9 días | mié 5/11/25 | vie 14/11/25 | $17,555,332.00 |
| 2392 | | 1.3.3.10.9.9.7.5 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS | 11 días | vie 7/11/25 | vie 21/11/25 | $164,278,401.29 |
| 2393 | | 1.3.3.10.9.9.7.6 | CONCRETO LOSAS MR | 13 días | jue 6/11/25 | vie 21/11/25 | $8,907,403.82 |
| 2394 | | 1.3.3.10.9.9.7.7 | ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC) | 8 días | mié 12/11/25 | vie 21/11/25 | $8,006,285.00 |
| 2395 | | **1.3.3.10.9.9.8** | **PAISAJISMO** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$1,364,004.00** |
| 2396 | | 1.3.3.10.9.9.8.1 | PAISAJISMO | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $1,364,004.00 |
| 2397 | | **1.3.3.10.9.9.9** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VER** | **8 días** | **sáb 11/04/26** | **mar 21/04/26** | **$22,115,055.60** |
| 2398 | | 1.3.3.10.9.9.9.1 | SEÑALIZACIÓN | 8 días | sáb 11/04/26 | mar 21/04/26 | $22,115,055.60 |
| 2399 | | 1.3.3.10.9.9.10 | FIN CIV 16001060 | 0 días | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | $0.00 |
| 2400 | | **1.3.3.11** | **FIN CONSTRUCCIÓN UPZ 108** | **0 días** | **mié 6/05/26** | **mié 6/05/26** | $0.00 |
| 2401 | | **1.3.3.12** | **VALOR PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES** | **1 día** | **mar 5/05/26** | **mié 6/05/26** | **$1,381,591,382.76** |
| 2402 | | 1.3.3.12.1 | BOLSA DE CANTIDADES PARA ACTIVIDADES ADICIONALES | 1 día | mar 5/05/26 | mié 6/05/26 | $1,381,591,382.76 |
| 2403 | | **1.3.4** | **ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA)** | **539 días** | **vie 9/08/24** | **mié 6/05/26** | **$2,919,228,354.00** |
| 2404 | | **1.3.4.1** | **COSTO ACERO UPZ 111** | **179 días** | **vie 9/08/24** | **vie 7/03/25** | **$868,171,978.42** |
| 2405 | | 1.3.4.1.1 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 50008276 | 14 días | mié 16/10/24 | jue 31/10/24 | $59,576,004.28 |
| 2406 | | 1.3.4.1.2 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000237 | 9 días | sáb 8/02/25 | mié 19/02/25 | $67,999,971.78 |
| 2407 | | 1.3.4.1.3 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000337 | 20 días | vie 9/08/24 | mar 3/09/24 | $43,513,409.44 |
| 2408 | | 1.3.4.1.4 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000253 | 50 días | mié 30/10/24 | sáb 28/12/24 | $85,182,568.78 |
| 2409 | | 1.3.4.1.5 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000265 | 7 días | vie 21/02/25 | sáb 1/03/25 | $48,286,805.10 |
| 2410 | | 1.3.4.1.6 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000287 | 4 días | lun 20/01/25 | jue 23/01/25 | $45,239,281.06 |
| 2411 | | 1.3.4.1.7 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000307 | 4 días | sáb 1/02/25 | jue 6/02/25 | $50,754,642.06 |
| 2412 | | 1.3.4.1.8 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000313 | 4 días | jue 16/01/25 | mar 21/01/25 | $47,964,939.00 |
| 2413 | | 1.3.4.1.9 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000322 | 7 días | jue 27/02/25 | vie 7/03/25 | $94,393,845.04 |
| 2414 | | 1.3.4.1.10 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000323 | 37 días | vie 1/11/24 | lun 16/12/24 | $23,965,736.40 |
| 2415 | | 1.3.4.1.11 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000336 | 62 días | mié 23/10/24 | mar 7/01/25 | $45,287,511.76 |
| 2416 | | 1.3.4.1.12 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000342 | 23 días | lun 2/09/24 | vie 27/09/24 | $39,982,659.72 |
| 2417 | | 1.3.4.1.13 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ACERO DE REFUERZO | 179 días | vie 9/08/24 | vie 7/03/25 | $216,024,604.00 |
| 2418 | | **1.3.4.2** | **COSTO ACERO UPZ 108 CALLE 17** | **236 días** | **lun 3/02/25** | **vie 7/11/25** | **$833,758,983.70** |
| 2419 | | 1.3.4.2.1 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001302 | 160 días | lun 3/02/25 | lun 11/08/25 | $65,716,789.50 |
| 2420 | | 1.3.4.2.2 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001255 | 160 días | jue 6/02/25 | jue 14/08/25 | $74,233,412.44 |
| 2421 | | 1.3.4.2.3 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001198 | 160 días | sáb 8/02/25 | sáb 16/08/25 | $124,900,583.04 |
| 2422 | | 1.3.4.2.4 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001110 | 160 días | mié 12/02/25 | jue 21/08/25 | $147,192,615.72 |
| 2423 | | 1.3.4.2.5 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001015 | 48 días | vie 12/09/25 | vie 7/11/25 | $52,730,919.60 |
| 2424 | | 1.3.4.2.6 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000927 | 14 días | mié 22/10/25 | vie 7/11/25 | $65,900,656.74 |
| 2425 | | 1.3.4.2.7 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000850 | 17 días | sáb 18/10/25 | vie 7/11/25 | $51,685,396.14 |
| 2426 | | 1.3.4.2.8 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000763 | 14 días | mié 22/10/25 | vie 7/11/25 | $54,096,865.52 |
| 2427 | | 1.3.4.2.9 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ACERO DE REFUERZO | 236 días | lun 3/02/25 | vie 7/11/25 | $197,301,745.00 |
| 2428 | | **1.3.4.3** | **COSTO DE ACERO UPZ 108 CARRERA 38** | **180 días** | **mar 7/10/25** | **mié 6/05/26** | **$996,055,616.70** |
| 2429 | | 1.3.4.3.1 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001709 | 10 días | mar 7/10/25 | sáb 18/10/25 | $75,063,374.20 |
| 2430 | | 1.3.4.3.2 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001651 | 10 días | mar 7/10/25 | sáb 18/10/25 | $71,003,989.76 |
| 2431 | | 1.3.4.3.3 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001578 | 110 días | vie 12/12/25 | mar 21/04/26 | $88,476,692.78 |
| 2432 | | 1.3.4.3.4 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001474 | 110 días | lun 15/12/25 | mar 21/04/26 | $101,172,784.76 |
| 2433 | | 1.3.4.3.5 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001398 | 110 días | vie 12/12/25 | mar 21/04/26 | $130,232,864.24 |
| 2434 | | 1.3.4.3.6 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001251 | 144 días | mié 19/11/25 | mié 6/05/26 | $82,211,295.18 |
| 2435 | | 1.3.4.3.7 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001174 | 110 días | lun 15/12/25 | mar 21/04/26 | $74,692,096.24 |
| 2436 | | 1.3.4.3.8 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001113 | 110 días | lun 15/12/25 | mar 21/04/26 | $68,491,334.34 |
| 2437 | | 1.3.4.3.9 | ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001060 | 110 días | lun 15/12/25 | mar 21/04/26 | $69,003,367.20 |
| 2438 | | 1.3.4.3.10 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ACERO DE REFUERZO | 166 días | mar 7/10/25 | mar 21/04/26 | $235,707,818.00 |
| 2439 | | **1.3.4.4** | **VALOR PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES BOLSA DE ACERO** | **1 día** | **mar 5/05/26** | **mié 6/05/26** | **$221,241,775.18** |
| 2440 | | 1.3.4.4.1 | BOLSA DE CANTIDADES PARA ACTIVIDADES ADICIONALES | 1 día | mar 5/05/26 | mié 6/05/26 | $221,241,775.18 |
| 2441 | | **1.3.5** | **ENSAYOS DE LABORATORIO** | **1 día** | **mar 5/05/26** | **mié 6/05/26** | **$488,404,239.00** |
| 2442 | | 1.3.5.1 | ENSAYOS DE LABORATORIO | 1 día | mar 5/05/26 | mié 6/05/26 | $488,404,239.00 |
| 2443 | | **1.3.6** | **COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA** | **1 día** | **mar 5/05/26** | **mié 6/05/26** | **$152,492,838.00** |
| 2444 | | 1.3.6.1 | COMPENSACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA | 1 día | mar 5/05/26 | mié 6/05/26 | $152,492,838.00 |
| 2445 | | 1.3.7 | FIN FASE DE CONSTRUCCIÓN | 0 días | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | $0.00 |
| 2446 | | 1.3.8 | FASE DE RECIBO OBRAS | 106 días | jue 22/01/26 | jue 21/05/26 | $0.00 |
| 2447 | | **1.4** | **FASE DE COMPONENTES Y AJUSTES** | **596 días** | **sáb 1/06/24** | **mié 6/05/26** | **$11,625,244,416.69** |
| 2448 | | **1.4.1** | **MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO** | **596 días** | **sáb 1/06/24** | **mié 6/05/26** | **$8,111,817,502.00** |
| 2449 | | **1.4.1.1** | **UPZ 111** | **272 días** | **sáb 1/06/24** | **lun 21/04/25** | **$2,269,810,524.00** |
| 2450 | | 1.4.1.1.1 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 1 | 23 días | sáb 1/06/24 | sáb 29/06/24 | $57,531,165.44 |
| 2451 | | 1.4.1.1.2 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 2 | 25 días | mar 2/07/24 | mié 31/07/24 | $142,827,913.60 |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 | | 1.4.1.1.3 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 3 | 25 días | jue 1/08/24 | sáb 31/08/24 | $178,890,244.48 |
| 2453 | | 1.4.1.1.4 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 4 | 25 días | lun 2/09/24 | lun 30/09/24 | $203,952,575.36 |
| 2454 | | 1.4.1.1.5 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 5 | 26 días | mar 1/10/24 | jue 31/10/24 | $233,952,575.36 |
| 2455 | | 1.4.1.1.6 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 6 | 24 días | vie 1/11/24 | sáb 30/11/24 | $275,014,906.24 |
| 2456 | | 1.4.1.1.7 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 7 | 25 días | lun 2/12/24 | mar 31/12/24 | $360,546,071.68 |
| 2457 | | 1.4.1.1.8 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 8 | 25 días | jue 2/01/25 | vie 31/01/25 | $299,077,237.12 |
| 2458 | | 1.4.1.1.9 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 9 | 24 días | sáb 1/02/25 | vie 28/02/25 | $225,718,158.08 |
| 2459 | | 1.4.1.1.10 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 10 | 41 días | sáb 1/03/25 | lun 21/04/25 | $292,299,676.64 |
| 2460 | | **1.4.1.2** | **UPZ 108** | **346 días** | **mar 25/03/25** | **mié 6/05/26** | **$5,842,006,978.00** |
| 2461 | | 1.4.1.2.1 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 11 | 31 días | mar 25/03/25 | mié 30/04/25 | $222,946,561.00 |
| 2462 | | 1.4.1.2.2 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 12 | 25 días | vie 2/05/25 | vie 30/05/25 | $518,027,673.00 |
| 2463 | | 1.4.1.2.3 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 13 | 22 días | mar 3/06/25 | vie 27/06/25 | $578,067,901.00 |
| 2464 | | 1.4.1.2.4 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 14 | 27 días | mar 1/07/25 | jue 31/07/25 | $389,041,807.00 |
| 2465 | | 1.4.1.2.5 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 15 | 24 días | vie 1/08/25 | sáb 30/08/25 | $310,547,201.00 |
| 2466 | | 1.4.1.2.6 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 16 | 26 días | lun 1/09/25 | mar 30/09/25 | $319,064,901.00 |
| 2467 | | 1.4.1.2.7 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 17 | 26 días | mié 1/10/25 | vie 31/10/25 | $337,425,749.00 |
| 2468 | | 1.4.1.2.8 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 18 | 23 días | sáb 1/11/25 | sáb 29/11/25 | $421,985,209.00 |
| 2469 | | 1.4.1.2.9 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 19 | 25 días | lun 1/12/25 | mié 31/12/25 | $667,220,720.00 |
| 2470 | | 1.4.1.2.10 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 20 | 25 días | vie 2/01/26 | sáb 31/01/26 | $413,918,032.00 |
| 2471 | | 1.4.1.2.11 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 21 | 24 días | lun 2/02/26 | sáb 28/02/26 | $427,768,977.00 |
| 2472 | | 1.4.1.2.12 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 22 | 25 días | lun 2/03/26 | mar 31/03/26 | $466,041,471.00 |
| 2473 | | 1.4.1.2.13 | MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 23 | 31 días | mié 1/04/26 | mié 6/05/26 | $769,950,776.00 |
| 2474 | | **1.4.2** | **AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA** | **596 días** | **sáb 1/06/24** | **mié 6/05/26** | **$3,513,426,914.69** |
| 2475 | | **1.4.2.1** | **UPZ 111** | **272 días** | **sáb 1/06/24** | **lun 21/04/25** | **$970,662,866.00** |
| 2476 | | 1.4.2.1.1 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 1 | 23 días | sáb 1/06/24 | sáb 29/06/24 | $29,471,923.08 |
| 2477 | | 1.4.2.1.2 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 2 | 25 días | mar 2/07/24 | mié 31/07/24 | $43,679,807.70 |
| 2478 | | 1.4.2.1.3 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 3 | 25 días | jue 1/08/24 | sáb 31/08/24 | $52,835,971.52 |
| 2479 | | 1.4.2.1.4 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 4 | 25 días | lun 2/09/24 | lun 30/09/24 | $81,567,500.02 |
| 2480 | | 1.4.2.1.5 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 5 | 26 días | mar 1/10/24 | jue 31/10/24 | $91,569,478.00 |
| 2481 | | 1.4.2.1.6 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 6 | 24 días | vie 1/11/24 | sáb 30/11/24 | $105,698,414.00 |
| 2482 | | 1.4.2.1.7 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 7 | 25 días | lun 2/12/24 | mar 31/12/24 | $112,698,475.00 |
| 2483 | | 1.4.2.1.8 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 8 | 25 días | jue 2/01/25 | vie 31/01/25 | $131,564,795.00 |
| 2484 | | 1.4.2.1.9 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 9 | 24 días | sáb 1/02/25 | vie 28/02/25 | $143,587,002.00 |
| 2485 | | 1.4.2.1.10 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 10 | 41 días | sáb 1/03/25 | lun 21/04/25 | $177,989,499.68 |
| 2486 | | **1.4.2.2** | **UPZ 108** | **346 días** | **mar 25/03/25** | **mié 6/05/26** | **$2,542,764,048.69** |
| 2487 | | 1.4.2.2.1 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 11 | 31 días | mar 25/03/25 | mié 30/04/25 | $56,433,733.00 |
| 2488 | | 1.4.2.2.2 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 12 | 25 días | vie 2/05/25 | vie 30/05/25 | $97,812,891.00 |
| 2489 | | 1.4.2.2.3 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 13 | 22 días | mar 3/06/25 | vie 27/06/25 | $122,158,737.00 |
| 2490 | | 1.4.2.2.4 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 14 | 27 días | mar 1/07/25 | jue 31/07/25 | $156,683,654.00 |
| 2491 | | 1.4.2.2.5 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 15 | 24 días | vie 1/08/25 | sáb 30/08/25 | $272,832,941.00 |
| 2492 | | 1.4.2.2.6 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 16 | 26 días | lun 1/09/25 | mar 30/09/25 | $133,146,921.00 |
| 2493 | | 1.4.2.2.7 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 17 | 26 días | mié 1/10/25 | vie 31/10/25 | $168,742,078.00 |
| 2494 | | 1.4.2.2.8 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 18 | 23 días | sáb 1/11/25 | sáb 29/11/25 | $243,566,423.00 |
| 2495 | | 1.4.2.2.9 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 19 | 25 días | lun 1/12/25 | mié 31/12/25 | $360,687,630.00 |
| 2496 | | 1.4.2.2.10 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 20 | 25 días | vie 2/01/26 | sáb 31/01/26 | $392,478,025.00 |
| 2497 | | 1.4.2.2.11 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 21 | 24 días | lun 2/02/26 | sáb 28/02/26 | $252,963,787.00 |
| 2498 | | 1.4.2.2.12 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 22 | 25 días | lun 2/03/26 | mar 31/03/26 | $142,628,518.00 |
| 2499 | | 1.4.2.2.13 | AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 23 | 31 días | mié 1/04/26 | mié 6/05/26 | $142,628,710.69 |
| 2500 | | 1.5 | FIN DEL PROYECTO | 0 días | jue 21/05/26 | jue 21/05/26 | $0.00 |