INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión del Riesgo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES X

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1713 de 2025

OBJETO:
"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAUCA – LOTE 1"

CONTRATISTA: CONSORCIO CAS & SANCHEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 31/12/2025 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/11/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 220.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 220.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 5,83 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 NOVIEMBRE 2025 (6 AL 30)	2 DICIEMBRE 2025 (1 AL 31)	3 ENERO 2026 (1 AL 31)	4 FEBRERO 2026 (1 AL 28)	5 MARZO 2026 (1 AL 31)	6 ABRIL 2026 (1 AL 30)	7 MAYO 2026 (1 AL 31)	8 JUNIO 2026 (1 AL 30)	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
SECTOR NORTE														
PRELIMINARES	$54.402,00	0,51%		0,39%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%		
				$ 40.801,50	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25		
				$0										
				0,00%										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$3.474.573	32,87%		24,65%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%		
				$ 2.605.929,75	$434.321,63	$434.321,63	$434.321,63	$434.321,63	$434.321,63	$434.321,63	$434.321,63	$434.321,63		
				$0										
				0,00%										
TRANSPORTES	$2.116	0,02%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ 1.587,00	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50		
				$0										
				0,00%										
SECTOR ORIENTE														
PRELIMINARES	$54.402	0,51%		0,39%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%		
				$ 40.801,50	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25		
				$0										
				0,00%										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$3.437.145	32,52%		24,39%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%		
				$ 2.577.856,75	$429.643,13	$429.643,13	$429.643,13	$429.643,13	$429.643,13	$429.643,13	$429.643,13	$429.643,13		
				$0										
				0,00%										
TRANSPORTES	$2.116	0,02%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ 1.587,00	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50		
				$0										
				0,00%										
SECTOR SUR														
PRELIMINARES	$54.402	0,51%		0,39%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%		
				$ 40.801,50	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25	$6.800,25		
				$0										
				0,00%										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$3.489.545	33,01%		24,76%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
				$ 2.617.158,75	$436.193,13	$436.193,13	$436.193,13	$436.193,13	$436.193,13	$436.193,13	$436.193,13	$436.193,13		
				$0										
				0,00%										
TRANSPORTES	$2.116	0,02%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ 1.587,00	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50	$264,50		
				$0										
				0,00%										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 10.570.817,00	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														
MONTO AGOTABLE PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA(INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) (A1)	$ 187.234.042,00													
MONTO AGOTABLE PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA(INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) (A1) ACTUALIZADO	$ 297.234.042,00													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.321.352**	**$1.321.352**	**$1.321.352**	**$1.321.352**	**$1.321.352**	**$1.321.352**	**$1.321.352**	**$1.321.352**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,50%**	**25,00%**	**37,50%**	**50,00%**	**62,50%**	**75,00%**	**87,50%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.321.352**	**$2.642.704**	**$3.964.056**	**$5.285.409**	**$6.606.761**	**$7.928.113**	**$9.249.465**	**$10.570.817**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) (A2)	$ 2.808.511,00 / $ 2.808.511,00	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 12.587.163,00 / $ 12.587.163,00	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 2.391.561,00 / $ 2.391.561,00	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (F)	$ 14.978.723,00 / $ 14.978.723,00	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 32.765.958,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 32.765.958,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 220.000.000,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 330.000.000,00**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. : 25202-105588 CND

Aprueba Firma: N/A
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 15223-63852

Revisó Firma:
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1919202-16412

Revisó Firma:
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-79853

Revisó Firma:
Nombre: WILSON BARÓN ÁVILA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 091037-0663434 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.