CONTRATO DE OBRA No 171 DE 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA

FINAL [ ] [X] **PARCIAL**

PERIODO DEL INFORME: Del 1 al 31 de marzo de 2026.

Nombre del Contratista: CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA		**Contrato No: 171 DE 2025**	
Objeto: RESTITUCIÓN FASE III DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**Valor:** Mil seiscientos cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos **($1.647.809.754)** m/cte **Valor Anticipo:** Seiscientos cincuenta y nueve millones ciento veintitrés mil novecientos un peso con sesenta centavos **($659.123.901,60)** m/cte **Fecha Aprobación Póliza:** 26 de enero de 2026 **Numero de Póliza:** - **CUMPLIMIENTO:** 11-44-101272185 - **RESPONSABILIDAD CIVIL:** 11-40-101086628 **FVPC:** 21 de noviembre de 2026	
Duración:	El plazo previsto para la ejecución del contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.	**Municipio:**	PAICOL - HUILA
Nombre del Supervisor: ING. DIEGO ARMANDO CARDOZO			
Nombre del Interventor:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL S.A.S.	**Contrato No:** 172 DE 2025	


1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

LOCALIZACIÓN

Paicol se encuentra localizado en la zona centro - occidental del departamento del Huila sobre la carretera troncal, que de Neiva conduce la Departamento del Cauca y a 108 km de Neiva y posee una extensión de 298 km2 aproximadamente. Está localizado entre la margen derecha del río Páez e izquierda del río Magdalena. Limita por el norte con los municipios de Nátaga, Tesalia y el departamento del Cauca; por el sur con los municipios de Agrado y Pital, por el occidente con el municipio de La Plata y por el oriente con el municipio de Gigante, siendo su posición geográfica 2°27’ de Latitud Norte y 75° 46’ de Longitud Oeste.

Figura 1. Localización General Paicol Huila



Fuente: *Alcaldía Municipal de Paicol. (2025, mayo).*

El Contrato de Obra inició el 21 de enero de 2026 y actualmente se encuentra vigente y en ejecución.

Así mismo, el 05 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la socialización del proyecto denominado 'Restitución Fase III del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Combinado y Mejoramiento de la Red Vial Urbana del Municipio de Paicol, Departamento del Huila', en el salón del exalcalde, ubicado en el segundo piso de la Alcaldía Municipal.

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

Tabla No 1. *Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 0*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	27/11/2025	27/09/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	09/12/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	27/11/2025	27/09/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	09/12/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	27/11/2025	27/05/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	09/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	27/05/2026	27/05/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	09/12/2025

Tabla No 2*. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 0*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

***Tabla No 3**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 2*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	21/01/2026	21/11/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	22/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	21/01/2026	21/11/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	22/01/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	21/01/2026	21/07/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	22/01/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	21/07/2026	21/07/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	22/01/2026

***Tabla No 4**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 2*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026

POLIZAS SEGÚN OTROSÍ No. 1

***Tabla No 5**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 3*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	21/01/2026	21/11/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	06/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	21/01/2026	21/11/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	06/03/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	21/01/2026	21/07/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	06/03/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	21/07/2026	21/07/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	06/03/2026

***Tabla No 6**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 3*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

***Tabla No 7**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 0*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2025	27/09/2026	$50,965,752.30	11-44-101272130	09/12/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/11/2025	27/09/2026	$67,954,336.40	11-44-101272130	09/12/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	27/11/2025	27/05/2029	$33,977,168.20	11-44-101272130	09/12/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	27/05/2026	27/05/2031	$50,965,752.30	11-44-101272130	09/12/2025

***Tabla No 8**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 0*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	09/12/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	09/12/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	09/12/2025

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

***Tabla No 9**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 2*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	21/07/2026	$50,965,752.30	11-44-101272130	26/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/01/2026	21/07/2026	$67,954,336.40	11-44-101272130	26/01/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	21/01/2026	21/07/2029	$33,977,168.20	11-44-101272130	26/01/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	21/01/2026	21/07/2031	$50,965,752.30	11-44-101272130	26/01/2026

***Tabla No 10.** Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 2*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	26/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	26/01/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	26/01/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026

POLIZAS OTROSI 1

***Tabla No 11**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 3*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	21/11/2026	$50,965,752.30	11-44-101272130	06/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/01/2026	21/11/2026	$67,954,336.40	11-44-101272130	06/03/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	21/01/2026	21/11/2029	$33,977,168.20	11-44-101272130	06/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	21/01/2026	21/07/2031	$50,965,752.30	11-44-101272130	06/03/2026

***Tabla No 12.** Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 3*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026

En la *figura 2* se muestra el esquema de la red de alcantarillado y acueducto a reponer.

Figura 2. *Tramos a intervenir*



Fuente: *Google Earth*

Los tramos a intervenir en el presente proyecto se relacionan a continuación, incluyendo el diámetro de la tubería, longitud y barrio

Tabla 9. *Tramos a intervenir*

BARRIO O SECTOR	TRAMO	Localización	Tubería	
			Long (ml)	Diámetro (")
LAS DELICIAS	T1	Carrera 7 entre calle 2 y 3	96.30	2
	T2	Carrera 7 entre calle 3 y 4	93.30	2
	T3	Carrera 7 entre calle 4 y 5	88.50	2
VÍA CEMENTERIO	T4	Cra 10, Cementerio	108.51	16
	T5	Cra 10, Cementerio	115.40	16
	T6	Cra 10, Cementerio	76.85	16
	T7	Cra 10, Cementerio	11.41	16

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Capítulo 2: Restitución Alcantarillado Sanitario

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se desarrollaron actividades enfocadas en la restitución del enrocado en los tramos intervenidos de la Carrera 10 – vía al Cementerio, dando continuidad a las obras ejecutadas en el periodo anterior.

- Inicialmente, se realizaron labores de excavación mecánica para el cajeo de la vía, con el fin de adecuar la superficie y garantizar las condiciones necesarias.

- Posteriormente, se ejecutó el mejoramiento del terreno mediante el suministro y compactación de material tipo recebo, buscando asegurar una base estable y adecuada para la vía. Así mismo, se llevó a cabo la instalación de subbase granular, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y garantizando una correcta compactación.

- Como parte de la etapa final, se realizó la restitución de la placa de rodadura en enrocado, lo que permitió recuperar la funcionalidad de la vía en los sectores intervenidos.

- Finalmente, se efectuaron labores de cargue, transporte y disposición del material sobrante producto de las excavaciones en un botadero autorizado, asegurando un adecuado manejo de los residuos generados durante la ejecución de la obra

A continuación, se presenta el esquema de los tramos intervenidos durante el periodo del presente informe. Posteriormente, se relaciona el cuadro resumen con las cantidades de obra ejecutadas en cada una de las actividades desarrolladas.



Figura 3. *Tramos a intervenir*

Tabla 10. *Cantidades ejecutadas*

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PENDIENTE POR EJECUTAR			EJECUTADO PRESENTE INFORME		TOTAL OBRA EJECUTADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**CAPITULO 1: RESTITUCIÓN ACUEDUCTO**				**$ 63,940,701.00**			**-$ 63,940,701.00**		**$ -**		**$ 0.00**
1.1	**PRELIMINARES**				**$ 1,901,394.00**			**-$ 1,901,394.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
1.1.1	Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de Topografía, materiales y mano de obra.	ML	363.00	$ 5,238.00	$ 1,901,394.00	-	-363.00	-$ 1,901,394.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
1.2	**EXCAVACIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.**				**$ 14,282,103.00**			**-$ 14,282,103.00**		**$ -**		**$ 0.00**
1.2.1	Excavación a todo costo manual en conglomerado. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	253.00	$ 56,451.00	$ 14,282,103.00	-	-253.00	-$ 14,282,103.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
1.3	**RELLENO APISONADO A TODO FACTOR CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.**				**$ 35,878,554.00**			**-$ 35,878,554.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
1.3.1	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM.	M3	158.00	$ 178,243.00	$ 28,162,394.00	-	-158.00	-$ 28,162,394.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
1.3.2	Relleno con Grava redondeada de 3/4 para cama de tubería, incluye: equipos, herramientas, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M3	32.00	$ 188,588.00	$ 6,034,816.00	-	-32.00	-$ 6,034,816.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
1.3.3	Relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías 2012, Dm = según PM 95%.	M3	63.00	$ 26,688.00	$ 1,681,344.00	-	-63.00	-$ 1,681,344.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
1.4	**RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN**				**$ 4,211,730.00**			**-$ 4,211,730.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
1.4.1	Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero autorizado, distancia entre 0- 5KM Incluye: factor de expansión, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. Incluye factor de expansión.	M3	190.00	$ 22,167.00	$ 4,211,730.00	-	-190.00	-$ 4,211,730.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
1.5	**TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC**				**$ 7,666,920.00**			**-$ 7,666,920.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
1.5.1	Suministro e instalación de domiciliarias en tubería PF + UAD de 1/2" RDE 9. Incluye: Tubería de 1/2", Collar de Derivación de 2" x 1/2", Válvula antifraude, Válvulas de bola de	UND	45.00	$ 170,376.00	$ 7,666,920.00	-	-45.00	-$ 7,666,920.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PENDIENTE POR EJECUTAR			EJECUTADO PRESENTE INFORME		TOTAL OBRA EJECUTADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	1/2", y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.											
2	**CAPITULO 2: RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 1,178,885,597.00**			**-$ 402,559,127.00**		**$ 417,375,250.00**		**$ 776,326,470.00**
2.1	**PRELIMINARES**				**$ 2,446,146.00**			**-$ 811,000.00**		**$ 0.00**		**$ 1,635,146.00**
2.1.1	Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de Topografía, materiales y mano de obra.	ML	467.00	$ 5,238.00	$ 2,446,146.00	-	-154.83	-$ 811,000.00	0.00	$ 0.00	312.17	$ 1,635,146.00
2.2	**POZOS DE INSPECCIÓN**				**$ 20,003,139.00**			**-$ 4,342,747.00**		**$ 0.00**		**$ 15,660,392.00**
2.2.1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 3.00 metros de altura, desde la cota batea.	UND	4.00	$ 3,915,098.00	$ 15,660,392.00	-	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 15,660,392.00
2.2.2	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.	UND	1.00	$ 4,342,747.00	$ 4,342,747.00	-	-1.00	-$ 4,342,747.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.3	**EXCAVACIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.**				**$ 29,909,985.00**			**-$ 15,297,364.00**		**$ 0.00**		**$ 14,612,621.00**
2.3.1	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	659.00	$ 21,573.00	$ 14,216,607.00	-	-52.74	-$ 1,137,760.00	0.00	$ 0.00	606.26	$ 13,078,847.00
2.3.2	Excavación manual en material conglomerado Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	278.00	$ 56,451.00	$ 15,693,378.00	-	-250.83	-$ 14,159,604.00	0.00	$ 0.00	27.17	$ 1,533,774.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PENDIENTE POR EJECUTAR			EJECUTADO PRESENTE INFORME		TOTAL OBRA EJECUTADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.4	**RELLENO APISONADO A TODO FACTOR CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO**				**$ 108,257,647.00**			**-$ 8,008,852.00**		**-$ 3,752,527.00**		**$ 100,248,795.00**
2.4.1	Relleno con Grava redondeada de 3/4 para cama de tubería, incluye: equipos, herramientas, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M3	59.00	$ 188,588.00	$ 11,126,692.00	-	-19.38	-$ 3,654,835.00	0.57	$ 107,495.00	39.62	$ 7,471,857.00
2.4.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM.	M3	537.00	$ 178,243.00	$ 95,716,491.00	-	-22.18	-$ 3,953,430.00	-25.76	-$ 4,591,540.00	514.82	$ 91,763,061.00
2.4.3	Relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías 2012, Dm = según PM 95%.	M3	53.00	$ 26,688.00	$ 1,414,464.00	-	-15.01	-$ 400,587.00	27.41	$ 731,518.00	37.99	$ 1,013,877.00
2.5	**RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN**				**$ 31,321,971.00**			**-$ 17,566,017.00**		**-$ 471,270.00**		**$ 13,755,954.00**
2.5.1	Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero autorizado, distancia entre 0- 5KM Incluye: factor de expansión, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. Incluye factor de expansión.	M3	1413.00	$ 22,167.00	$ 31,321,971.00	-	-792.44	-$ 17,566,017.00	-21.26	-$ 471,270.00	620.56	$ 13,755,954.00
2.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO HERMÉTICO**				**$ 45,638,820.00**			**$ 30,958,333.00**		**$ 0.00**		**$ 76,597,153.00**
2.6.2	Suministro e instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 16".	ML	186.00	$ 245,370.00	$ 45,638,820.00	+	126.17	$ 30,958,333.00	0.00	$ 0.00	312.17	$ 76,597,153.00
2.7	**CONEXIÓN DOMICILIARIA A CONECTOR PRINCIPAL**				**$ 30,369,075.00**			**-$ 25,431,458.00**		**$ 175,472.00**		**$ 4,937,617.00**
2.7.3	Suministro e instalación de Silla Yee 400x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	4.00	$ 381,644.00	$ 1,526,576.00	+	3.00	$ 1,144,932.00	1.00	$ 381,644.00	7.00	$ 2,671,508.00
2.7.4	Construcción de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8"	UND	35.00	$ 617,966.00	$ 21,628,810.00	-	-32.00	-$ 19,774,912.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,853,898.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PENDIENTE POR EJECUTAR			EJECUTADO PRESENTE INFORME		TOTAL OBRA EJECUTADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra con pañete.											
2.7.5	Demolicion de Anden lateral en concreto de e=10 cms.	M2	63.00	$ 19,090.00	$ 1,202,670.00	-	-59.40	-$ 1,133,946.00	-10.80	-$ 206,172.00	3.60	$ 68,724.00
2.7.6	Reparación de anden placa en concreto e=0,8m 2500 psi, acabado en concreto afinado. Incluye todo lo necesario para que su terminado sea igual o similar al existente.	M2	63.00	$ 95,413.00	$ 6,011,019.00	-	-59.40	-$ 5,667,532.00	0.00	$ 0.00	3.60	$ 343,487.00
2.8	**RESTITUCIÓN DE VÍA**				**$ 910,938,814.00**			**-$ 362,060,022.00**		**$ 421,423,575.00**		**$ 548,878,792.00**
2.8.1	Rotura y demolición de concreto y/o Enrocado.	M2	2627.00	$ 64,449.00	$ 169,307,523.00	-	-1116.43	-$ 71,952,797.00	43.36	$ 2,794,509.00	1510.57	$ 97,354,726.00
2.8.2	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	784.00	$ 21,573.00	$ 16,913,232.00	-	-371.72	-$ 8,019,116.00	259.28	$ 5,593,447.00	412.28	$ 8,894,116.00
2.8.3	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM.	M3	256.00	$ 178,243.00	$ 45,630,208.00	-	-9.53	-$ 1,698,656.00	195.47	$ 34,841,159.00	246.47	$ 43,931,552.00
2.8.4	Suministro e instalación con Material Subbase granular IP menor 6%, según norma INVIAS 96, compactación mécanica tipo canguro, capa maxima de 20 cm Dm = 95% según PM.	M3	529.00	$ 201,019.00	$ 106,339,051.00	-	-226.88	-$ 45,607,191.00	200.12	$ 40,227,922.00	302.12	$ 60,731,860.00
2.8.5	Reposición Placa de Rodadura en Enrocado de 4,000 psi , 30% piedra plana TM 4"-5" y 70% concreto; Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, E=0,20.	M3	512.00	$ 1,118,650.00	$ 572,748,800.00	-	-209.88	-$ 234,782,262.00	302.12	$ 337,966,538.00	302.12	$ 337,966,538.00
	CAPITULO 1: RESTITUCIÓN ACUEDUCTO				**$ 63,940,701.00**			**-$ 63,940,701.00**		**$ -**		**$ 0.00**
	CAPITULO 2: RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO				**$1,178,885,597.00**			**-$402,559,127.00**		**$ 417,375,250**		**$ 776,326,470.00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1,242,826,298.00**			**-$ 466,499,828.00**		**$ 417,375,250.00**		**$ 776,326,470.00**
	A		25%		$ 310,706,575.00			-$ 116,624,957.00		$ 104,343,812.00		$ 194,081,617.00
	I		2%		$ 24,856,526.00			-$ 9,329,997.00		$ 8,347,505.00		$ 15,526,529.00
	U		5%		$ 62,141,315.00			-$ 23,324,991.00		$ 20,868,763.00		$ 38,816,324.00
	TOTAL AIU				**$ 397,704,416.00**			**-$ 149,279,945.00**		**$ 133,560,080.00**		**$ 248,424,470.00**
	PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (PGIO)		1.00		$ 7,279,040.00							
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 1,647,809,754.00**			**-$ 615,779,773.00**		**$ 550,935,330.00**		**$ 1,024,750,940.00**

1.2 Estado y Avance Físico Del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de inicio de obra	21/01/2026			20/07/2026

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio de obra	1	21 de enero de 2026

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO …….. $ 1,647,809,754.00
VALOR DEL ANTICIPO…… $ 659,123,901.60
PORCENTAJE DE ANTICIPO…….. 40.0 %

Nota: *A la fecha, no se ha realizado el desembolso del anticipo.*

AVANCE FÍSICO REAL

Avance Físico Mensual…….. 33.05 %
Avance Físico Acumulado…….. 62.19 %

AVANCE FÍSICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo con la programación presentada, el avance físico a la fecha es del 62.19 %

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

Según cronograma se presenta un avance superior al programado en un 29.14%.

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total Transcurrido ……... 69 días
Avance Porcentual según plazo total …….. 38 %
Inversión contratada…….. $ 1,647,809,754.00
Inversión Ejecutada en el Periodo……$ 544,651,022.00
Porcentaje Ejecutado en el Periodo……..33.05 %
Inversión Total Ejecutada…….. $ 1,024,750,940.00
Porcentaje Total Ejecutado……69.19 %

La Tabla 11 muestra los valores programados y ejecutados mes a mes.

Tabla 11 – *Valores Programados y Ejecutados*

VALORES (%) \ MES		1	2	3	4	5	6	7
Programado	Mensual	3.96%	20.13%	11.86%	5.14%	6.05%	28.52%	24.33%
	Acumulado	3.96%	24.09%	35.95%	41.10%	47.14%	75.67%	100.00%
Ejecutado	Mensual	7.12%	22.01%	33.05%				
	Acumulado	7.12%	29.13%	62.19%				

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El flujo de inversión financiero se puede apreciar en la tabla siguiente, mediante el seguimiento del avance programado financiero, con relación a la ejecución financiera ejecutada según el registro mensual de los valores programados versus los valores ejecutados y los acumulados para el periodo en referencia.


Tabla 12.- *Valores y porcentajes programados y ejecutados*

MES	PROGRAMADO PERIODO		EJECUTADO PERIODO		PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	$ 65,178,205.29	3.96%	$ 117,375,927	7.12%	$ 65,178,205.29	3.96%	$ 117,375,927.00	7.12%
2	$ 331,766,320.88	20.13%	$ 362,723,991	22.01%	$ 396,944,526.17	24.09%	$ 480,099,918.00	29.14%
3	$ 195,502,744.06	11.86%	$ 544,651,022	33.05%	$ 592,447,270.23	35.95%	$ 1,024,750,940.00	62.19%
4	$ 84,745,594.55	5.14%			$ 677,192,864.78	41.10%		
5	$ 99,613,108.03	6.05%			$ 776,805,972.81	47.14%		
6	$ 470,032,491.49	28.52%			$ 1,246,838,464.30	75.67%		
7	$ 400,971,289.71	24.33%			$ 1,647,809,754.01	100.00%		
TOTALES	$ 1,647,809,754.01	100.00%	$ 1,024,750,940	62.19%				

GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

Al establecer un comparativo entre las curvas de avance financiero del flujo de inversión programado versus la curva de inversión ejecutada en el período, se observa que el valor programado, curva en color celeste, está por debajo del valor ejecutado (curva de color naranja). Estas curvas corroboran e indican que evidentemente hay un avance superior al programado.

Figura 4 – Valores de Inversión acumulada, programados y ejecutados.



1.4. Recomendaciones y Conclusiones

- Durante el periodo evaluado, se alcanzó un avance físico y financiero significativo en la ejecución del contrato, logrando un 62.19 % de ejecución presupuestal, superior al programado para este periodo según el cronograma (35.95%).
- No se han presentado accidentes de obra ni hechos que lamentar; se están cumpliendo con las disposiciones y normas en lo que tiene que ver con seguridad ocupacional.

2. INFORME BÁSICO

2.1 Estado Financiero del Contrato de obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo de obra				N/A

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$1.647.809.754	N/A	$1.647.809.754	N/A	N/A

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

2.3.1. Personal empleado por CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

- **Mes de enero de 2026**

Tabla 13. *Personal Profesional empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	Nelson Gutiérrez Cuellar	19.486.513	Representante Legal
2	Stefanny Rivera Quevedo	1.081.415.763	Residente de obra
3	Margarita Eulalia Plazas	1.075.285.060	Profesional HSEQ
4	Luis Javier Tovar Polomo	83.169.973	Topógrafo
5	Gerlinson Trujillo Londoño	4.920.457	Auxiliar HSEQ

Tabla 14. *Personal Técnico empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
1	Gustavo Losada Vasquez	12136195	Maestro De Obra
2	Elías Ramos Cerquera	4.920.069	Inspector De Obra
3	Jorge Luis Lara Ortiz	7.712.432	Oficial De Obra
4	Alipio Puentes Cachaya	12.205.366	Oficial De Obra
5	Guilmer Escalante Nuñez	83.165.880	Oficial De Obra
6	Javier Hernan Ortiz Semanate	1.079.509.166	Ayudante De Obra
7	Carlos Daniel Penagos Son	1.004.081.915	Ayudante De Obra
8	Yorman Andrés Cuellar Méndez	1.004.081.993	Ayudante De Obra
9	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1.004.082.182	Ayudante De Obra
10	Sebastián Andrade Trujillo	1.079.509.834	Ayudante De Obra
11	Ciro Amaro Diaz	74.795.514	Ayudante De Obra
12	David Santiago Pedroza Tovar	1.079.408.817	Ayudante De Obra

- **Mes de febrero de 2026**

Tabla 15. *Personal Profesional empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	Nelson Gutiérrez Cuellar	19.486.513	Representante Legal
2	Stefanny Rivera Quevedo	1.081.415.763	Residente de obra
3	Margarita Eulalia Plazas	1.075.285.060	Profesional HSEQ
4	Luis Javier Tovar Polomo	83.169.973	Topógrafo
5	Gerlinson Trujillo Londoño	4.920.457	Auxiliar HSEQ

Tabla 16. *Personal Técnico empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
1	John Fredy Cervera Peña	1081155462	Operativo
2	Eduard Fernando Olaya Guilombo	1075541804	Operativo
3	Gustavo Losada Vasquez	12136195	Maestro De Obra
4	Elias Ramos Cerquera	4.920.069	Inspector De Obra
5	Jorge Luis Lara Ortiz	7.712.432	Oficial De Obra
6	Alipio Puentes Cachaya	12.205.366	Oficial De Obra
7	Guilmer Escalante Nuñez	83.165.880	Oficial De Obra
8	Hernán Ortiz Tierradentro	4.920.302	Oficial De Obra
9	Javier Hernan Ortiz Semanate	1.079.509.166	Ayudante De Obra
10	Elián Aldair Ochoa Erazo	1004082060	Ayudante De Obra
11	Carlos Daniel Penagos Son	1.004.081.915	Ayudante De Obra
12	Yorman Andrés Cuellar Méndez	1.004.081.993	Ayudante De Obra
13	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1.004.082.182	Ayudante De Obra
14	Sebastián Andrade Trujillo	1.079.509.834	Ayudante De Obra
15	Ciro Amaro Díaz	74.795.514	Ayudante De Obra
16	David Santiago Pedroza Tovar	1.079.408.817	Ayudante De Obra

- **Mes de marzo de 2026**

Tabla 13. *Personal Profesional empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	Diego Andrés Carrera Osorio	1.075.231.417	Director de obra
2	Nelson Gutiérrez Cuellar	19.486.513	Representante Legal
3	Henry Julián Rodríguez Arana	7.690.641	Asesor hidráulico
4	Stefanny Rivera Quevedo	1.081.415.763	Residente de obra
4	Margarita Eulalia Plazas	1.075.285.060	Profesional HSEQ
5	Luis Javier Tovar Polomo	83.169.973	Topógrafo
6	Gerlinson Trujillo Londoño	4.920.457	Auxiliar HSEQ

Tabla 14. *Personal Técnico empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
1	John Fredy Cervera Peña	1081155462	Operativo
2	Eduard Fernando Olaya Guilombo	1075541804	Operativo
3	Gustavo Losada Vasquez	12136195	Maestro De Obra
4	Elias Ramos Cerquera	4.920.069	Inspector De Obra
5	Jorge Luis Lara Ortiz	7.712.432	Oficial De Obra
6	Alipio Puentes Cachaya	12.205.366	Oficial De Obra
7	Alberto Rojas Calderon	7.711.561	Oficial De Obra
8	Hernán Ortiz Tierradentro	4.920.302	Oficial De Obra
9	Javier Hernan Ortiz Semanate	1.079.509.166	Ayudante De Obra
10	Elián Aldair Ochoa Erazo	1004082060	Ayudante De Obra
11	Yorman Andrés Cuellar Méndez	1.004.081.993	Ayudante De Obra
12	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1.004.082.182	Ayudante De Obra
13	Sebastián Andrade Trujillo	1.079.509.834	Ayudante De Obra
14	Ciro Amaro Díaz	74.795.514	Ayudante De Obra
15	Onaldo Esquivel Malambo	1.105.054.144	Ayudante De Obra
16	Daniel Eduardo castillo Briñez	1.081.409.034	Ayudante De Obra

17	Hernan Dario Guilindo Beltran	1.080.260.711	Ayudante De Obra

2.3.2. Equipos y Herramientas Disponibles

- Una (1) estación total de topografía.
- Herramienta menor disponible para labores de apoyo en obra (picas, palas, carretillas, niveles manuales, entre otros).
- Retroexcavadora.
- Planta eléctrica.
- Rotomartillo.
- Volquetas.
- Minicargador.
- Camionetas.
- Canguro Compactador

Tabla 17. *Personal Profesional empleado por el Interventor*

	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	Sergio Ernesto Gómez Zambrano	79.940.691	Director de interventoría
2	Alexandra Marcela Arredondo Ramírez	1.035.436.676	Residente de interventoría
3	Luis Alberto Torres Cuellar	7.690.641	Asesor Hidráulico

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

A la fecha de suscripción del presente informe, no se han formalizado modificaciones al Contrato de Obra ni se han aprobado ítems no previstos.

No obstante, durante las actividades de localización, replanteo en campo y ejecución de obra, se evidenció la necesidad de ajustar algunas cantidades inicialmente contempladas en el presupuesto contractual. En este sentido, el contratista elaboró el balance de mayores y menores cantidades de obra, el cual ya fue revisado y cuenta con el visto bueno por parte de la interventoría.

De acuerdo con lo expuesto en el comité de obra, se requiere que dicho balance sea presentado formalmente ante la supervisión, debidamente soportado técnica y presupuestalmente, con el fin de adelantar el proceso de revisión, análisis y aprobación por parte de la entidad contratante.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Durante el presente periodo, no se presentaron inconvenientes que afectaran el normal desarrollo de las actividades en obra.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Los resultados de las pruebas de laboratorio se presentan en el Anexo 5. Resultados de Laboratorio.pdf, evidenciando que todos los ensayos realizados cumplen con los estándares de calidad establecidos. En particular, los resultados de densidades y resistencias del concreto se encuentran dentro de los rangos exigidos por las especificaciones técnicas, garantizando la calidad de los materiales y de las actividades ejecutadas en obra.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Durante el periodo correspondiente al presente informe se realizaron ensayos de laboratorio asociados al control de calidad de la obra, específicamente pruebas de densidades en campo y resistencia a la compresión del concreto.
Los resultados obtenidos evidencian el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, garantizando la adecuada compactación de los materiales y la calidad del concreto utilizado en las estructuras ejecutadas.
Los soportes y resultados detallados de estos ensayos se presentan como anexos al presente informe. *(Ver Anexo 4. Resultados de Laboratorio.pdf).*

4.3. Comentarios y Conclusiones

El contrato de obra transcurre sin contratiempos y su nivel de ejecución a la fecha está dentro de lo planeado y programado. Se espera un impacto positivo al subsanar en gran parte la problemática presentada en los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Paicol.

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
06/02/2026	Paicol Huila – Sitio de obra	Se llevó a cabo un comité de seguimiento con el objetivo de socializar los avances relacionados con la actividad de localización y replanteo topográfico en tramo de la Cra 10 - Sector Cementerio.
20/012/2026	Paicol Huila – Sitio de obra	Se realizó comité con la participación del equipo contratista y la interventoría, con el fin de socializar el estado de avance de la obra.
30/03/2026	Neiva – Aguas del Huila	Se llevó a cabo comité de obra con la participación de la interventoría, el contratista y la supervisión, en el cual se expuso que, para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, se hace necesario realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra. Durante el comité se presentó el análisis correspondiente, evidenciando un mayor valor frente al inicialmente contratado. Como compromiso, el contratista de obra quedó encargado de remitir la respectiva justificación técnica, con el fin de que sea revisada y evaluada por la supervisión para su posterior aprobación, teniendo en cuenta que dicha solicitud ya cuenta con el visto bueno por parte de la interventoría.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

En el primer informe de ejecución se presentó el Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO). Durante el periodo correspondiente al presente informe se realizó seguimiento al cumplimiento de las medidas allí establecidas, especialmente en lo relacionado con el manejo adecuado de los residuos generados en obra, con el fin de mantener condiciones adecuadas en el área de intervención y prevenir posibles impactos ambientales. *(Ver Anexo 1).*

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros
Durante el periodo correspondiente al presente informe no se evidenciaron daños ni perjuicios a terceros derivados de las actividades ejecutadas en la obra. Las labores se desarrollaron bajo supervisión y cumpliendo las medidas necesarias para evitar afectaciones a predios, viviendas o infraestructura aledaña
6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
6.1 Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
Durante el periodo correspondiente al presente informe, las actividades en obra se desarrollaron dando cumplimiento a las normas básicas de seguridad industrial, implementando medidas orientadas a prevenir riesgos para el personal que labora en el proyecto. Así mismo, se realizaron jornadas de orden y limpieza en los frentes de trabajo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad y organización en el área intervenida. *(Ver Anexo 2).*
6.2 Pagos de la seguridad integral y otros.
Se anexa al presente informe el soporte de pago de la seguridad social correspondiente al equipo de trabajo propuesto, así como del personal de mano de obra no calificada vinculado al proyecto. (Ver Anexo 3)
6.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo
Ver imágenes adjuntas

6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 1, 2, 3 y 4. *Excavación Mecánica para nivelación de terreno - Carrera 10 – vía al Cementerio*










Imagen 5, 6, 7 y 8. *Relleno con Recebo y Subbase - Carrera 10 – vía al Cementerio*









Imagen 9, 10, 11 y 12. *Restitución de enrocado*










Imagen 13, 14. *Toma de Muestras*





7. ANEXOS

7.1 Anexos

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integral de este informe mensual de Interventoría No. 01, correspondiente al periodo comprendido del 1 y el 31 de marzo de 2026.

- *Anexo 1. Seguimiento Plan de gestión de obra (PGIO).pdf*
- *Anexo 2. Planilla Seguridad Social Febrero 2026.pdf*
- *Anexo 3. Bitácora periodo No 4. Del 1 al 31 de marzo de 2026.pdf*
- *Anexo 4. Resultados de Laboratorio.pdf*

INCIEM SAS – INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y MECÁNICA SAS
R.L. Alexandra Marcela Arredondo Ramírez
161037-0610884 TLM