Espacio para
Logo Corporativo

**CAB CONSTRUCTORA SAS**
NIT 900.789.383-7
CL 6 3 52
Tel: (031) 8548065
Cogua - Colombia
cabconstructorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. CFE 16**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ALCALDIA MUNICIPAL COGUA | | |
| **NIT** | 899.999.466-8 | **Teléfono** | (601) 0000000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Cogua - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 09/04/2026, 16:46 |
| **Expedición** | 09/04/2026, 16:46 |
| **Vencimiento** | 09/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Nombre producto | Unidad de medida | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LLUVIA DE SUEÑOSDEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA | 1.00 | 29,474,277.30 | 0 % | 0 % | SERVICIO | | 29,474,277.30 | 0.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Treinta y nueve millones doscientos mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte con ochenta y uno cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por $ 39,200,788.81

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 29,474,277.30 |
| Administración 25.00% | 7,368,569.33 |
| Imprevistos 1.00% | 294,742.77 |
| Utilidad 7.00% | 2,063,199.41 |
| **Total a Pagar** | 39,200,788.81 |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093088208 aprobado en 20250513 prefijo CFE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** 483c29626747b179298bb32db00fb1df48fc8976972757f2dc0b9f1c0030cf2cdcfc8302550e23867fbd63e27c446ca1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.9.11.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991886641

(415)7707212400304(8020) 000001499188664 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 8 9 3 8 3 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 27. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CAB CONSTRUCTORA SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Cogua 2 0 0 |

41. Dirección principal
CL 6 3 52

42. Correo electrónico cabconstructorasas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 8 5 4 8 0 6 5 | 3 0 4 3 8 5 2 7 1 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 4 1 1 1 1 | 4 2 9 0 | 2 0 1 4 1 1 1 3 | 4 3 3 0 | 4 2 1 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BRICEÑO MARTINEZ ANGELYS INGRID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991886641

(415)7707212489984(8020) 000001499188664 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 8 9 3 8 3 | 7 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 4 0 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 3 5 4 2 0 6 0 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BRICEÑO | MARTINEZ | ANGELYS | INGRID |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764093088208

(415)7707212459984(8020) 0018764093088208

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900789383 | 7 | | | | |

11. Razón social: CAB CONSTRUCTORA SAS

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección: CL 6 3 52

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Cundinamarca | Cogua |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-05-13 / 09:59:55 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres: BRICEÑO MARTINEZ ANGELYS INGRID
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 35420602 — 1004. DV: 3
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CAB CONSTRUCTORA SAS

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2025-05-13/09:59:55

AUTORIZADO

banco popular

# CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
COGUA

El Banco Popular, hace constar que el cliente CAB CONSTRUCTORA SAS identificado con NIT Persona Jurídica No. 9007893837 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 371 Cogua con las siguientes caracteristicas:

| | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Corriente |
| Clase de Cuenta: | 114 Cta Corriente Persona Juri |
| Número: | 110-371-00321-1 |
| Fecha de Apertura: | |
| Nombre Cuenta | CAB CONSTRUCTORA SAS |
| Estado | ACTIVA |

Esta constancia se expide con destino a A QUIÉN INTERESE
Elaborada en la oficina 371 COGUA el dia 13 del mes 04 del año 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

*Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.*
**BANCO POPULAR**

Fogafín

# INFORME DE OBRA

## CONTRATO 298-2026

## "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA"

## INFORME ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1

**CONTRATISTA: CAB CONSTRUCTORA SAS**

**NIT:900789383-7**

**COGUA, CUNDINAMARCA, 9 DE ABRIL 2026**

*CALLE 6 No 3 - 52*
*TEL: 304 3879893*
*cabconstructorasas@gmail.com*

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION ..... 3
2. DESCRIPCION ..... 4
2.2 DESCRIPCION DEL CONTRATO: ..... 4
3. UBICACIÓN ..... 5
4. PERSONAL ..... 6
5. POLIZAS ..... 6
5.1 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO ..... 6
5.2 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ..... 8
6 PRESUPUESTO OFICIAL ..... 10
7 PRESUPUESTO EJECUTADO ..... 13
8 REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 16

## 1. INTRODUCCION

A través del presente documento, se describen las actividades y avances ejecutados durante el periodo correspondiente al Acta de Obra Parcial N° 01, esto con el fin de continuar con el desarrollo de las actividades faltantes y culminar satisfactoriamente las actividades contractuales y requeridas para garantizar la entrega de un espacio seguro y digno para la comunidad beneficiaria del municipio de Cogua.

## 2. DESCRIPCION

El presente documento corresponde al informe parcial de obra No. 1, en donde se hace un recuento de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución comprendido del 9 de marzo al 9 de abril del año 2026 en el marco del contrato No 298-2026.

El día 9 de marzo de 2026 se da inicio al contrato 298 de 2026 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA"

Con el presente informe se describen las actividades ejecutadas dentro del contrato "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" No 298-2026.

### 2.2 DESCRIPCION DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 298-2026 |
| **FECHA DE FIRMA** | 16 FEBRERO 2026 |
| **OBJETO** | "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" |
| **CONTRATISTA** | CAB CONSTRUCTORA SAS |
| **NIT** | 900789383-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTINEZ |
| **CC** | 35.420.602 de Zipaquirá |
| **VALOR** | 100.000.000,00 COP |
| **PLAZO** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 9 MARZO 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 8 JUNIO 2026 |

## 3. UBICACIÓN

El presente proyecto se encuentra localizado en área urbana del municipio de Cogua, Cundinamarca.

- El predio se encuentra ubicado sobre la calle 2 en la antigua sede de bomberos.



***Imagen 1***: Localización predio "Lluvia de Sueños"
***Fuente:*** Google Earth



***Imagen 2***: Predio "Lluvia de Sueños"
***Fuente:*** Propia


## 4. PERSONAL

En concordancia con el anexo tecnico CAB CONSTRUCTORA SAS cuentó en obra con el personal que se relaciona a continuacion:

| CARGO | NOMBRE | CC. | MATRICULA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|
| Director de Obra | Illich I. Briceño Martínez | 80.543.696 | 25202117205CND |
| Residente de Obra | Angelys I. Briceño Martínez | 35.420.602 | A25192002-35420602 |
| Maestro de Obra | JAIRO ZAMORA | 11.342.760 | 25420-03063 |

## 5. POLIZAS

### 5.1 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802646415

PÓLIZA No: 980-47-994000032140 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT COD AGENCIA: 111 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESION: COMERCIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 16 MES 02 AÑO 2026
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 16 MES 02 AÑO 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: CAB CONSTRUCTORA SAS IDENTIFICACIÓN NIT 900.789.383-7
DIRECCIÓN: Calle 6 3 52 CIUDAD: ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA TELEFONO: 3143813813

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA IDENTIFICACIÓN NIT 899.999.466-8
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COGUA IDENTIFICACIÓN NIT 899.999.466-8

AMPAROS

OBJETO DEL AMPARO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA
CONTRATO
CUMPLIMIENTO | 16/02/2026 | 16/08/2026 | $1,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 16/02/2026 | 16/11/2029 | $1,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | $1,000,000.00

BENEFICIARIO(S)
NIT 899999466 - MUNICIPIO DE COGUA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO DEL CONTRATO No. 170 DE 2026, DE FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO 2026, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE BIENES DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA.

NOTA ACLARATORIA


EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES ( 03 ) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REQUERIDO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

Con el fin de mejorar nuestro servicio, la(s) conversación(es) que sostenga con nuestros empleados podrá ser grabada o monitoreada. Si no desea que grabemos sus datos personales, por favor comuníquelo a nuestra línea de atención al cliente.

Información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU): 6419 ENTIDAD COOPERATIVA NOTIFICUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

Compañía de Seguros



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP00V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9002646415

PÓLIZA No: 980-47-994000032140 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT COD AGENCIA: 980 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: ANOMALIA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 10 MES 03 AÑO 2026
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 10 MES 03 AÑO 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: CAB CONSTRUCTORA SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.789.383-7
DIRECCIÓN: Calle 6 3 52 CIUDAD: DUITAMA, BOYACA TELEFONO: 3043879893

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.466-8
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.466-8

AMPAROS
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCIÓN AMPAROS / CONTRATO / CUMPLIMIENTO / PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND... / ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA / POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: / BENEFICIARIO: / NIT 899.999.466-8 - MUNICIPIO DE COGUA / POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: / OBJETO DE LA GARANTIA / EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No. ... DE ... CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA. / NOTA ACLARATORIA / EL AMPARO DE ESTABILIDAD OFRECIDO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (__03___) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, DE CUAL DEBERA SER APROBADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. / ACTA DE INICIO

VALOR ASEGURADO TOTAL: $ ****35,000,000.00
VALOR PRIMA: $ **********0
GASTOS EXPEDICION: $*******0.00
IVA: $ **********0
TOTAL A PAGAR: $ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO / CLAVE / %PART / NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO / %PART / VALOR ASEGURADO

Compruebe de vez en cuando la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

TERRITORIAL - ACTIVIDAD ECONOMICA 6201 - REGIMEN COMUN - RES. 2509 DIC/95

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE


DATOS DE LA POLIZA
AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LTDA COD AGENCIA: 980 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000032140 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: CAB CONSTRUCTORA SAS IDENTIFICACION: NIT 900.789.383-7
ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA IDENTIFICACION: NIT 899.999.466-8
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COGUA IDENTIFICACION: NIT 899.999.466-8

TEXTO ITEM 1

CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS SEGUN ACTA DE SO. 11 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2026, AL OTORGADO MEL 2026/2027 ... DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN INTACTAS.

## 5.2 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802646506

**PÓLIZA No: 980 -74 - 994000012196 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT — COD AGE: 980 — RAMO: 74 — PAP:

| | DIA | MES | AÑO | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 16 | 02 | 2026 | |
| VIGENCIA DE LA PÓLIZA — VIGENCIA DESDE | 16 | 02 | 2026 | 23:59 |
| VIGENCIA HASTA | 20 | 05 | 2026 | 23:59 |
| DIAS | 93 | | | |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 16 | 02 | 2026 | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: [illegible]

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

| VIGENCIA DEL ANEXO | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 02 | 2026 | 23:59 | 20 | 05 | 2026 | 23:59 | 93 |

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CAB CONSTRUCTORA SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.789.383-7
DIRECCIÓN: calle 6 3 52 — CIUDAD: ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 3043879893

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA — IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.466-8
DIRECCION: CARRERA 3 Nº 2 - 45 — CIUDAD: COGUA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 8548120
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA — NIT : 899999466
ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — CIUDAD: COGUA
DIRECCION: LLEVIADE SIERRA MUNICIPIO DE COGUA
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE BIEN: ESTATAL — MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPARO | SUMA ASEGURADA | % IVA/AR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 350,181,710.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 350,181,710.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 350,181,710.00 | | |
| | AUTOPATRONAL | 350,181,710.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 350,181,710.00 | | |
| | PREDIO MEDIATO | 350,181,710.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 350,181,710.00 | | |

DEDUCIBLE: 10.00 % DIA VIGENCIA DE LA PERDIDA - MINIMO: $ [illegible] PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS AUTOPATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIO
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 208 DE 2026, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA.

Compañía de Seguros
DIAN - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
Cambia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento



Aseguradora Solidaria de Colombia

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802646506

**PÓLIZA No: 980 -74 - 994000012196** **ANEXO:1**

AGENCIA EMISORA: GESTION Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03 | 2026 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 20 | 05 | 2026 | 23:59 | A LAS | 09 | 06 | 2026 | 23:59 | 20 | | 10 | 03 | 2026 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: [illegible]

TIPO DE MOVIMIENTO: RENOVACIÓN

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 20 | 05 | 2026 | 23:59 | | 09 | 06 | 2026 | 23:59 | 20 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CAB CONSTRUCTORA SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 900.789.383-7
DIRECCIÓN: calle 6 # 3 52 — CIUDAD: GIRARDOTA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.466-8
DIRECCIÓN: CARRERA 3 Nº 3 - 45 — CIUDAD: COGUA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 8548115
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN NIT: 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COGUA — NIT : 899999466

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — CIUDAD: COGUA

[illegible]

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

[illegible] — MANZANA:

| COBERTURAS | AMPARO | DEDUCIBLE | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | | | $ [illegible] |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | | [illegible] |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | | [illegible] |
| | DAÑO PATRIMONIAL | | [illegible] |
| | [illegible] | | [illegible] |
| | GASTOS MEDICOS | | [illegible] |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | | [illegible] |

DEDUCIBLES: $0.00 A DEL VALOR DE LA PERDIDA — MÍNIMO: 1 SMMLV PARA EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DAÑO PATRIMONIAL/CONDICIONES PREDIOS Y NO TRAFICO PATRIMONIAL CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS:
NIT 001 TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LA(S) ENTIDAD(ES) ASEGURADA(S) EN SUS CALIDADES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CAUSEN A TERCEROS CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 029 DE 2026, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE CHIA CUNDINAMARCA.

ACTA DE INICIO

CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA POLIZA CITADA DENTRO ACTA O ANEXO DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2026, AL CONTRATO No. 029 DE 2026

Asegurador Solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6 | Línea de atención para clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGENTE RES 2509 DIC/05 - REGIMEN COMUN - AG FIVIDAD ECONOMICA 6601 | ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros


*CALLE 6 No 3 - 52*
*TEL: 304 3879893*
*cabconstructorasas@gmail.com*

## 6 PRESUPUESTO OFICIAL

| No. | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | | | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO | M2 | 79,86 | $ 19.068,00 | $ 1.522.770,48 |
| 1.2 | | | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5K | M3 | 30,00 | $ 12.143,00 | $ 364.290,00 |
| 1.3 | | | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 2,00 | $ 35.121,00 | $ 70.242,00 |
| 1.4 | | | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 8,16 | $ 12.905,00 | $ 105.304,80 |
| 1.5 | | | DEMOLICION MURO e 15cm | M2 | 33,00 | $ 22.788,00 | $ 752.004,00 |
| 1.6 | | | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M | M2 | 65,40 | $ 15.947,00 | $ 1.042.933,80 |
| | | | Subtotal | | | | $ 3.857.545,08 |
| 2 | | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | |
| 2.1 | | | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO M | M3 | 8,00 | $ 100.010,00 | $ 800.080,00 |
| | | | Subtotal | | | | $ 800.080,00 |
| 3 | | | CONCRETO | | | | |
| 3.1 | | | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 52,00 | $ 61.485,00 | $ 3.197.220,00 |
| 3.2 | | | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 35,00 | $ 10.391,00 | $ 363.685,00 |
| | | | Subtotal | | | | $ 3.560.905,00 |
| 4 | | | MAMPOSTERÍA | | | | |
| 4.1 | | | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 10,80 | $ 59.651,00 | $ 644.230,80 |
| 4.2 | | | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 4,60 | $ 67.223,00 | $ 309.225,80 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 953.456,60 |
| 5 | | | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | | | | |
| 5.1 | | | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 30,60 | $ 26.447,00 | $ 809.278,20 |
| 5.2 | | | RESANES | ML | 20,00 | $ 25.000,00 | $ 500.000,00 |
| 5.3 | | | IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 22,20 | $ 10.180,00 | $ 225.996,00 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 1.535.274,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | CUBIERTA | | | | | |
| 6.1 | | | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 24,00 | $ | 53.423,00 | $ 1.282.152,00 |
| 6.2 | | | TEJA PLÁSTICA No.6 | M2 | 65,00 | $ | 64.547,00 | $ 4.195.555,00 |
| 6.3 | | | TEJA FIBROCEMENTO No. 10 | M2 | 56,00 | $ | 80.280,00 | $ 4.495.680,00 |
| 6.5 | | | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 18,00 | $ | 89.249,00 | $ 1.606.482,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 11.579.869,00 |
| 7 | | | CARPINTERIA METALICA | | | | | |
| 7.1 | | | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 7,50 | $ | 62.977,00 | $ 472.327,50 |
| 7.2 | | | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3,80 | $ | 308.148,00 | $ 1.170.962,40 |
| 7.3 | | | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 3,00 | $ | 228.485,00 | $ 685.455,00 |
| 7.4 | | | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSI | M2 | 3,50 | $ | 192.008,00 | $ 672.028,00 |
| 7.5 | | | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (L | KG | 35,00 | $ | 21.639,00 | $ 757.365,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 3.758.137,90 |
| 8 | | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | |
| 8.1 | | | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE AC | UN | 1,00 | $ | 487.107,00 | $ 487.107,00 |
| 8.2 | | | REVISION GENERAL RED HIDRO SANITARIA (INCL | UN | 1,00 | $ | 2.100.000,00 | $ 2.100.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 2.587.107,00 |
| 9 | | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | |
| 9.1 | | | LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL IND | UN | 30,00 | $ | 147.065,00 | $ 4.411.950,00 |
| 9.2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PRINCIPAL | GL | 1,00 | $ | 800.000,00 | $ 800.000,00 |
| 9.3 | | | REVISION GENERAL RED ELECTRICA | GL | 1,00 | $ | 2.088.000,00 | $ 2.088.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 7.299.950,00 |
| 10 | | | PISOS ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | | |
| 10.1 | | | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDA | M2 | 22,50 | $ | 83.842,00 | $ 1.886.445,00 |
| 10.2 | | | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 20,00 | $ | 92.337,00 | $ 1.846.740,00 |
| 10.3 | | | TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33 | M2 | 52,00 | $ | 81.197,00 | $ 4.222.244,00 |
| 10.4 | | | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 40,00 | $ | 16.016,00 | $ 640.640,00 |
| 10.5 | | | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 18,00 | $ | 106.127,00 | $ 1.910.286,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 10.506.355,00 |

*CALLE 6 No 3 - 52*
*TEL: 304 3879893*
*cabconstructorasas@gmail.com*

# CAB CONSTRUCTORA S.A.S.

CONSTUCTION, ARCHITECTURE AND BUSINESS
Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | CIELO RASO | | | | | |
| 11.1 | | | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTUR | M2 | 135,00 | $ | 76.823,00 | $ 10.371.105,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 10.371.105,00 |
| 12 | | | APARATOS SANITARIOS | | | | | |
| 12.1 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE | UN | 2,00 | $ | 421.292,00 | $ 842.584,00 |
| 12.2 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 1,00 | $ | 130.926,00 | $ 130.926,00 |
| 12.3 | | | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 7,00 | $ | 103.737,00 | $ 726.159,00 |
| 12.4 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGA | UN | 2,00 | $ | 209.822,00 | $ 419.644,00 |
| 12.5 | | | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURO | UN | 1,00 | $ | 118.860,00 | $ 118.860,00 |
| 12.6 | | | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 9,00 | $ | 108.090,00 | $ 972.810,00 |
| 12.7 | | | SUMINISTRO E INTALACION BARRA DE SEGURIDA | UN | 1,00 | $ | 350.000,00 | $ 350.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ | - | $ 3.560.983,00 |
| 13 | | | PINTURAS | | | | | |
| 13.1 | | | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 32,34 | $ | 22.651,00 | $ 732.533,34 |
| 13.2 | | | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 233,40 | $ | 6.433,00 | $ 1.501.462,20 |
| 13.3 | | | ESTUCO | M2 | 50,00 | $ | 11.991,00 | $ 599.550,00 |
| 13.4 | | | PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS | M2 | 160,00 | $ | 18.500,00 | $ 2.960.000,00 |
| 13.5 | | | PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS | ML | 53,00 | $ | 11.500,00 | $ 609.500,00 |
| 13.6 | | | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 662,93 | $ | 11.561,00 | $ 7.664.186,68 |
| 13.7 | | | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | ML | 100,00 | $ | 7.500,00 | $ 750.000,00 |
| | | | Subtotal | | | | | $ 14.817.232,22 |

| | | |
|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | | $ 75.188.000,00 |
| ADMINISTRACION | 25% | $ 18.797.000,00 |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 751.880,00 |
| UTILIDAD | 7% | $ 5.263.160,00 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ 24.812.040,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | $ 100.000.040,00 |
| | | -$ 40,00 |
| | | $ 100.000.000,00 |

*CALLE 6 No 3 - 52*
*TEL: 304 3879893*
*cabconstructorasas@gmail.com*

# 7 PRESUPUESTO EJECUTADO

| No. | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | | | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO | M2 | 79,86 | $ 19.068,00 | $ 1.522.770,48 | 71,56 | 1.364.506,08 | 71,56 | 1.364.506,08 |
| 1.2 | | | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5K | M3 | 30,00 | $ 12.143,00 | $ 364.290,00 | 6,82 | 82.815,26 | 6,82 | 82.815,26 |
| 1.3 | | | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 2,00 | $ 35.121,00 | $ 70.242,00 | 1,00 | 35.121,00 | 1,00 | 35.121,00 |
| 1.4 | | | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 8,16 | $ 12.905,00 | $ 105.304,80 | 6,11 | 78.849,55 | 6,11 | 78.849,55 |
| 1.5 | | | DEMOLICION MURO e 15cm | M2 | 33,00 | $ 22.788,00 | $ 752.004,00 | 12,65 | 288.268,20 | 12,65 | 288.268,20 |
| 1.6 | | | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M | M2 | 65,40 | $ 15.947,00 | $ 1.042.993,80 | 59,30 | 945.657,10 | 59,30 | 945.657,10 |
| | | | Subtotal | | | | $ 3.857.545,08 | | 2.795.217,19 | | 2.795.217,19 |
| 2 | | | EXCAVACIONES Y ACARREOS | | | | | | | | |
| 2.1 | | | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO M | M3 | 8,00 | $ 100.010,00 | $ 880.080,00 | | | | |
| | | | Subtotal | | | | $ 880.080,00 | | | | |
| 3 | | | CONCRETOS | | | | | | | | |
| 3.1 | | | PLACA BASE CONCRETO 0,05 2500 PSI | M2 | 52,00 | $ 61.485,00 | $ 3.197.220,00 | 14,56 | 895.221,60 | 14,56 | 895.221,60 |
| 3.2 | | | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 35,00 | $ 10.391,00 | $ 363.685,00 | | | | |
| | | | Subtotal | | | | $ 3.560.905,00 | | 895.221,60 | | 895.221,60 |
| 4 | | | MAMPOSTERIA | | | | | | | | |
| 4.1 | | | MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M | M2 | 10,80 | $ 59.651,00 | $ 644.230,80 | 5,56 | 331.659,56 | 5,56 | 331.659,56 |
| 4.2 | | | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 4,60 | $ 67.223,00 | $ 309.225,80 | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 953.456,60 | | 331.659,56 | | 331.659,56 |
| 5 | | | PAÑETES, ENCHAPES Y REVESTIDOS | | | | | | | | |
| 5.1 | | | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 30,60 | $ 26.447,00 | $ 809.278,20 | 24,71 | 653.595,37 | 24,71 | 653.595,37 |
| 5.2 | | | RESANES | ML | 20,00 | $ 25.000,00 | $ 500.000,00 | 20,00 | 500.000,00 | 20,00 | 500.000,00 |
| 5.3 | | | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 22,20 | $ 10.180,00 | $ 226.096,00 | 22,13 | 225.283,40 | 22,13 | 225.283,40 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 1.535.374,20 | | 1.378.788,77 | | 1.378.788,77 |

CALLE 6 No 3 - 52
TEL: 304 3879893
cabconstructorasas@gmail.com

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | CUBIERTA | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 24,00 | $ 53.423,00 | $ 1.282.152,00 | 23,88 | 1.275.741,24 | 23,88 | 1.275.741,24 |
| 6.2 | | | TEJA PLÁSTICA No.6 | M2 | 65,00 | $ 64.547,00 | $ 4.195.555,00 | 21,57 | 1.392.278,79 | 21,57 | 1.392.278,79 |
| 6.3 | | | TEJA FIBROCEMENTO No. 10 | M2 | 56,00 | $ 80.280,00 | $ 4.495.680,00 | 23,74 | 1.905.847,20 | 23,74 | 1.905.847,20 |
| 6.5 | | | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 18,00 | $ 88.249,00 | $ 1.666.482,00 | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 11.579.869,00 | | 4.573.867,23 | | 4.573.867,23 |
| 7 | | | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | |
| 7.1 | | | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 7,50 | $ 62.977,00 | $ 472.327,50 | | | | |
| 7.2 | | | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3,80 | $ 306.148,00 | $ 1.170.962,40 | 1,80 | 554.666,40 | 1,80 | 554.666,40 |
| 7.3 | | | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 3,00 | $ 226.485,00 | $ 685.455,00 | 1,00 | 226.485,00 | 1,00 | 226.485,00 |
| 7.4 | | | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSI | M2 | 3,50 | $ 192.008,00 | $ 672.028,00 | 2,22 | 426.257,76 | 2,22 | 426.257,76 |
| 7.5 | | | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (L | KG | 35,00 | $ 21.639,00 | $ 757.365,00 | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 3.758.137,90 | | 1.207.409,16 | | 1.207.409,16 |
| 8 | | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | |
| 8.1 | | | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE A | UN | 1,00 | $ 487.107,00 | $ 487.107,00 | 1,00 | 487.107,00 | 1,00 | 487.107,00 |
| 8.2 | | | REVISION GENERAL RED HIDRO SANITARIA (INCL | UN | 1,00 | $ 2.100.000,00 | $ 2.100.000,00 | 1,00 | 2.100.000,00 | 1,00 | 2.100.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 2.587.107,00 | | 2.587.107,00 | | 2.587.107,00 |
| 9 | | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | |
| 9.1 | | | LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL IND | UN | 30,00 | $ 147.065,00 | $ 4.411.950,00 | | | | |
| 9.2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PRINCIPAL | GL | 1,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | | | | |
| 9.3 | | | REVISION GENERAL RED ELECTRICA | GL | 1,00 | $ 2.088.000,00 | $ 2.088.000,00 | 1,00 | 2.088.000,00 | 1,00 | 2.088.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 7.299.950,00 | | 2.088.000,00 | | 2.088.000,00 |
| 10 | | | PISOS ACHADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 10.1 | | | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDA | M2 | 22,50 | $ 83.842,00 | $ 1.886.445,00 | 10,91 | 914.716,22 | 10,91 | 914.716,22 |
| 10.2 | | | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 20,00 | $ 92.337,00 | $ 1.846.740,00 | 12,88 | 1.189.300,56 | 12,88 | 1.189.300,56 |
| 10.3 | | | TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33 | M2 | 52,00 | $ 81.197,00 | $ 4.222.244,00 | | | | |
| 10.4 | | | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 40,00 | $ 16.016,00 | $ 640.640,00 | | | | |
| 10.5 | | | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 18,00 | $ 105.127,00 | $ 1.910.286,00 | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 10.506.355,00 | | 2.104.016,78 | | 2.104.016,78 |

CALLE 6 No 3 - 52
TEL: 304 3879893
cabconstructorasas@gmail.com

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | CIELO RASO | | | | | | | | | |
| 11,1 | | | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTUR | M2 | 135,00 | $ 76.823,00 | $ 10.371.105,00 | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 10.371.105,00 | | | | | |
| 12 | | | APARATOS SANITARIOS | | | | | | | | | |
| 12.1 | | | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE | UN | 2,00 | $ 421.292,00 | $ 842.584,00 | 2,00 | 842.584,00 | 2,00 | 842.584,00 | |
| 12.2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA | UN | 1,00 | $ 130.926,00 | $ 130.926,00 | 1,00 | 130.926,00 | 1,00 | 130.926,00 | |
| 12.3 | | | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 7,00 | $ 103.737,00 | $ 726.159,00 | 6,00 | 622.422,00 | 6,00 | 622.422,00 | |
| 12.4 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGA | UN | 2,00 | $ 209.822,00 | $ 419.644,00 | 2,00 | 419.644,00 | 2,00 | 419.644,00 | |
| 12.5 | | | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURO | UN | 1,00 | $ 118.860,00 | $ 118.860,00 | | | | | |
| 12.6 | | | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 9,00 | $ 108.090,00 | $ 972.810,00 | 7,00 | 756.630,00 | 7,00 | 756.630,00 | |
| 12.7 | | | SUMINISTRO E INTALACION BARRA DE SEGURIDA | UN | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 350.000,00 | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 3.560.983,00 | | 2.772.206,00 | | 2.772.206,00 | |
| 13 | | | PINTURAS | | | | | | | | | |
| 13.1 | | | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 32,34 | $ 22.651,00 | $ 732.533,34 | 27,53 | 623.582,03 | 27,53 | 623.582,03 | |
| 13.2 | | | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 233,40 | $ 6.433,00 | $ 1.501.462,20 | 207,46 | 1.334.590,18 | 207,46 | 1.334.590,18 | |
| 13.3 | | | ESTUCO | M2 | 50,00 | $ 11.991,00 | $ 599.550,00 | 19,49 | 233.704,59 | 19,49 | 233.704,59 | |
| 13.4 | | | PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS | M2 | 160,00 | $ 18.500,00 | $ 2.960.000,00 | | | | | |
| 13.5 | | | PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS | ML | 53,00 | $ 11.500,00 | $ 609.500,00 | | | | | |
| 13.6 | | | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 662,93 | $ 11.661,00 | $ 7.664.186,05 | 505,61 | 5.845.357,21 | 505,61 | 5.845.357,21 | |
| 13.7 | | | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | ML | 100,00 | $ 7.500,00 | $ 750.000,00 | 93,54 | 701.550,00 | 93,54 | 701.550,00 | |
| | | | Subtotal | | | | $ 14.817.232,22 | | 8.738.784,01 | | 8.738.784,01 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | | $ 75.186.000,00 | $ 29.474.277,30 | | $ 29.474.277,30 |
| ADMINISTRACION | 25% | $ 18.797.000,00 | $ 7.368.569,33 | | $ 7.368.569,33 |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 751.860,00 | $ 294.742,77 | | $ 294.742,77 |
| UTILIDAD | 7% | $ 5.263.160,00 | $ 2.063.199,41 | | $ 2.063.199,41 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ 24.812.040,00 | $ 9.726.511,51 | | $ 9.726.511,51 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | $ 100.000.040,00 | $ 39.200.788,81 | | $ 39.200.788,81 |
| | | -$ 40,00 | | | |
| | | $ 100.000.000,00 | | | |

CALLE 6 No 3 - 52
TEL: 304 3879893
cabconstructorasas@gmail.com

## 8 REGISTRO FOTOGRAFICO



***Imagen 3***: DESMONTE DE CUBIERTAS
***Fuente:*** Propia



***Imagen 5***: DESMONTE APARATOS SANITARIOS
***Fuente:*** Propia



***Imagen 4***: RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)
***Fuente:*** Propia



***Imagen 6***: DEMOLICIÓN PAÑETE MURO
***Fuente:*** Propia



***Imagen 7***: DEMOLICION MURO e 15cm
***Fuente:*** Propia



***Imagen 9***: PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI
***Fuente:*** Propia



***Imagen 8***: DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M
***Fuente:*** Propia



***Imagen 10***: MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M
***Fuente:*** Propia

***CALLE 6 No 3 - 52***
***TEL: 304 3879893***
***cabconstructorasas@gmail.com***



***Imagen 11***: PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
***Fuente:*** Propia



***Imagen 13***: IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA
***Fuente:*** Propia



***Imagen 12***: RESANES
***Fuente:*** Propia



***Imagen 14***: TEJA FIBROCEMENTO No6
***Fuente:*** Propia



***Imagen 15***: TEJA PLÁSTICA No.6
***Fuente:*** Propia




***Imagen 17***: PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
***Fuente:*** Propia



***Imagen 16***: TEJA FIBROCEMENTO No. 10
***Fuente:*** Propia



***Imagen 18***: MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8
***Fuente:*** Propia



***Imagen 19:*** VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
***Fuente:*** Propia



***Imagen 21***: REVISION GENERAL RED HIDRO SANITARIA (INCLUYE ACCESORIOS)
***Fuente:*** Propia



***Imagen 20***: TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN
***Fuente:*** Propia



***Imagen 22***: REVISION GENERAL RED ELECTRICA
***Fuente:*** Propia



***Imagen 23***: BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
***Fuente:*** Propia



***Imagen 25***: SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)
***Fuente:*** Propia




***Imagen 24***: CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA
***Fuente:*** Propia



***Imagen 26***: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA
***Fuente:*** Propia



***Imagen 27***: PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
***Fuente:*** Propia



***Imagen 29***: SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
***Fuente:*** Propia



***Imagen 28***: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)
***Fuente:*** Propia



***Imagen 30***: ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
***Fuente:*** Propia



***Imagen 31***: ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL
***Fuente:*** Propia



***Imagen 33***: VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
***Fuente:*** Propia



***Imagen 32***: ESTUCO
***Fuente:*** Propia



***Imagen 34***: VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
***Fuente:*** Propia

**ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTINEZ**
***Representante Legal***
**CAB CONSTRUCTORA SAS**
**NIT: 900789383-7**

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: FO-GINF-011
Versión: 1
Vigencia: 29/01/2026
Proceso Gestión de Infraestructura

**ENTIDAD:** ALCALDIA DE COGUA **DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **ACTA Nº:** 1 **VALOR BÁ** $ 39.200.788,81 **PERIODO:** 9-03 AL 6-04 DE 2026 **FECHA DE ELABORACIÓN** 8 | 4 | 2026

**CONTRATO No :** 295-2026 **CONTRATISTA:** CAB CONSTRUCTORA S.A.S. **PLAZO INI** 3 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 3 MESES

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" **FECHA DE** 9/03/2026 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N.A.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** N.A **INTERVENTOR:** N.A **FECHA DE** N.A. **FECHA DE VENCIMIENTO:** 3/09/2026

**OBJETO:** N.A **VALOR INI** $ 100.000.000,00 **VALOR ADICIÓN No.1 :** N.A.

**SUPERVISOR:** JEISON DAVID GOMEZ GARCIA **CARGO:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA **VALOR TO** $ 100.000.000,00 **VALOR TOTAL EN ADICIONES:** N.A.

| No. | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD (+/-) | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 79,86 | $ 19.069,00 | $ 1.522.770,48 | | | 71,56 | 1.364.505,08 | 71,56 | 1.364.505,08 |
| 1.2 | | | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (IN | M3 | 30,00 | $ 12.143,00 | $ 364.290,00 | | | 6,82 | 82.815,26 | 6,82 | 82.815,26 |
| 1.3 | | | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 2,00 | $ 35.121,00 | $ 70.242,00 | | | 1,00 | 35.121,00 | 1,00 | 35.121,00 |
| 1.4 | | | DEMOLICION PAÑETE MURO | M2 | 6,16 | $ 12.905,00 | $ 105.304,80 | | | 6,11 | 78.849,55 | 6,11 | 78.849,55 |
| 1.5 | | | DEMOLICION MURO e 15cm | M2 | 33,00 | $ 22.788,00 | $ 752.004,00 | | | 12,65 | 288.268,20 | 12,65 | 288.268,20 |
| 1.6 | | | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M | M2 | 65,40 | $ 15.947,00 | $ 1.042.933,80 | | | 59,30 | 945.657,10 | 59,30 | 945.657,10 |
| | | | Subtotal | | | | $ 3.857.545,08 | | | | 2.795.217,19 | | 2.795.217,19 |
| 2 | | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECAN | M3 | 8,00 | $ 100.010,00 | $ 800.080,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | | $ 800.080,00 | | | | | | |
| 3 | | | CONCRETOS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 52,00 | $ 61.485,00 | $ 3.197.220,00 | | | 14,56 | 895.221,60 | 14,56 | 895.221,60 |
| 3.2 | | | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 35,00 | $ 10.391,00 | $ 363.685,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | | $ 3.560.905,00 | | | | 895.221,60 | | 895.221,60 |
| 4 | | | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 10,80 | $ 59.651,00 | $ 644.230,80 | | | 5,56 | 331.659,56 | 5,56 | 331.659,56 |
| 4.2 | | | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 4,60 | $ 67.223,00 | $ 309.225,80 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 953.456,60 | | | | 331.659,56 | | 331.659,56 |
| 5 | | | PAÑETES, PEGANTES Y ACABADOS | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 30,60 | $ 26.447,00 | $ 809.278,20 | | | 24,71 | 653.605,37 | 24,71 | 653.605,37 |
| 5.2 | | | RESANES | ML | 20,00 | $ 25.000,00 | $ 500.000,00 | | | 20,00 | 500.000,00 | 20,00 | 500.000,00 |
| 5.3 | | | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 22,20 | $ 10.169,00 | $ 225.996,00 | | | 22,13 | 225.283,40 | 22,13 | 225.283,40 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 1.535.274,20 | | | | 1.378.788,77 | | 1.378.788,77 |
| 6 | | | CUBIERTA | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 24,00 | $ 53.423,00 | $ 1.282.152,00 | | | 23,88 | 1.275.741,24 | 23,88 | 1.275.741,24 |
| 6.2 | | | TEJA PLÁSTICA No.6 | M2 | 65,00 | $ 64.547,00 | $ 4.195.555,00 | | | 21,57 | 1.392.278,79 | 21,57 | 1.392.278,79 |
| 6.3 | | | TEJA FIBROCEMENTO No. 10 | M2 | 56,00 | $ 80.280,00 | $ 4.495.680,00 | | | 23,74 | 1.905.847,20 | 23,74 | 1.905.847,20 |
| 6.5 | | | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 18,00 | $ 89.249,00 | $ 1.606.482,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 11.579.869,00 | | | | 4.573.867,23 | | 4.573.867,23 |
| 7 | | | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 7,60 | $ 62.077,00 | $ 472.327,60 | | | | | | |
| 7.2 | | | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3,80 | $ 308.148,00 | $ 1.170.962,40 | | | 1,80 | 554.666,40 | 1,80 | 554.666,40 |
| 7.3 | | | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 3,00 | $ 228.485,00 | $ 685.455,00 | | | 1,00 | 228.485,00 | 1,00 | 228.485,00 |
| 7.4 | | | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3,50 | $ 192.008,00 | $ 672.028,00 | | | 2,22 | 426.257,76 | 2,22 | 426.257,76 |
| 7.5 | | | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMIN | KG | 35,00 | $ 21.639,00 | $ 757.365,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 3.758.137,90 | | | | 1.209.409,16 | | 1.209.409,16 |

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: FO-GINF-011
Versión: 1
Vigencia: 29/01/2026
Proceso Gestión de Infraestructura

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BÁ $ 39.200.788,81 PERIODO: 9-03 AL 6-04 DE 2026 FECHA DE ELABORACIÓN 8 | 4 | 2026

CONTRATO No : 299-2026 CONTRATISTA: CAB CONSTRUCTORA S.A.S. PLAZO INI 3 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" FECHA DE 9/03/2026 FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N.A. INTERVENTOR: N.A FECHA DE N.A. FECHA DE VENCIMIENTO: 3/06/2026

OBJETO: N.A VALOR INI $ 100.000.000,00 VALOR ADICIÓN No.1 : N.A.

SUPERVISOR: JEISON DAVID GOMEZ GARCIA CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VALOR TO $ 100.000.000,00 VALOR TOTAL EN ADICIONES: N.A.

| No. | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD (+/-) | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 8 | | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCES | UN | 1,00 | $ 487.107,00 | $ 487.107,00 | | | 1,00 | 487.107,00 | 1,00 | 487.107,00 |
| 8.2 | | | REVISION GENERAL RED HIDRO SANITARIA (INCLUYE | UN | 1,00 | $ 2.100.000,00 | $ 2.100.000,00 | | | 1,00 | 2.100.000,00 | 1,00 | 2.100.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 2.587.107,00 | | | | 2.587.107,00 | | 2.587.107,00 |
| 9 | | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTI | UN | 30,00 | $ 147.065,00 | $ 4.411.950,00 | | | | | | |
| 9.2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PRINCIPAL | GL | 1,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | | | | | | |
| 9.3 | | | REVISION GENERAL RED ELECTRICA | GL | 1,00 | $ 2.088.000,00 | $ 2.088.000,00 | | | 1,00 | 2.088.000,00 | 1,00 | 2.088.000,00 |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 7.299.950,00 | | | | 2.088.000,00 | | 2.088.000,00 |
| 10 | | | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRI | M2 | 22,50 | $ 83.842,00 | $ 1.886.445,00 | | | 10,91 | 914.716,22 | 10,91 | 914.716,22 |
| 10.2 | | | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 20,00 | $ 92.337,00 | $ 1.846.740,00 | | | 12,85 | 1.189.300,56 | 12,88 | 1.189.300,56 |
| 10.3 | | | TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33 | M2 | 52,00 | $ 81.197,00 | $ 4.222.244,00 | | | | | | |
| 10.4 | | | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 40,00 | $ 16.016,00 | $ 640.640,00 | | | | | | |
| 10.5 | | | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 18,00 | $ 106.127,00 | $ 1.910.286,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 10.606.355,00 | | | | 2.104.016,78 | | 2.104.016,78 |
| 11 | | | CIELO RASO | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 135,00 | $ 76.823,00 | $ 10.371.105,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 10.371.105,00 | | | | | | |
| 12 | | | APARATOS SANITARIOS | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INC | UN | 2,00 | $ 421.292,00 | $ 842.584,00 | | | 2,00 | 842.584,00 | 2,00 | 842.584,00 |
| 12.2 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 1,00 | $ 130.926,00 | $ 130.926,00 | | | 1,00 | 130.926,00 | 1,00 | 130.926,00 |
| 12.3 | | | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 7,00 | $ 103.737,00 | $ 726.159,00 | | | 6,00 | 622.422,00 | 6,00 | 622.422,00 |
| 12.4 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (IN | UN | 2,00 | $ 209.822,00 | $ 419.644,00 | | | 2,00 | 419.644,00 | 2,00 | 419.644,00 |
| 12.5 | | | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGUROIDAD | UN | 1,00 | $ 118.860,00 | $ 118.860,00 | | | | | | |
| 12.6 | | | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 9,00 | $ 108.090,00 | $ 972.810,00 | | | 7,00 | 756.630,00 | 7,00 | 756.630,00 |
| 12.7 | | | SUMINISTRO E INTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN | UN | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 350.000,00 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | $ - | $ 3.560.983,00 | | | | 2.772.206,00 | | 2.772.206,00 |

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: FO-GINF-011
Versión: 1
Vigencia: 26/01/2026
Proceso Gestión de Infraestructura

**ENTIDAD:** ALCALDIA DE COGUA **DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **ACTA Nº:** 1 **VALOR BÁ** $ 39.200.788,81 **PERIODO:** 9-03 AL 6-04 DE 2026 **FECHA DE ELABORACIÓN** 8 | 4 | 2026

**CONTRATO No :** 208-2026 **CONTRATISTA:** CAB CONSTRUCTORA S.A.S. **PLAZO INI** 3 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 3 MESES

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" **FECHA DE** 9/03/2026 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N.A.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** N.A **INTERVENTOR:** N.A **FECHA DE** N.A. **FECHA DE VENCIMIENTO:** 3/06/2026

**OBJETO:** N.A **VALOR INI** $ 100.000.000,00 **VALOR ADICIÓN No.1 :** N.A

**SUPERVISOR:** JEISON DAVID GOMEZ GARCIA **CARGO:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA **VALOR TO** $ 100.000.000,00 **VALOR TOTAL EN ADICIONES:** N.A.

| No. | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD (+/-) | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 13.1 | | | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 32,34 | $ 22.651,00 | $ 732.533,34 | | | 27,53 | 623.582,03 | 27,53 | 623.582,03 |
| 13.2 | | | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 233,40 | $ 6.433,00 | $ 1.501.462,20 | | | 207,46 | 1.334.590,18 | 207,46 | 1.334.590,18 |
| 13.3 | | | ESTUCO | M2 | 60,00 | $ 11.991,00 | $ 599.550,00 | | | 19,49 | 233.704,59 | 19,49 | 233.704,59 |
| 13.4 | | | PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS | M2 | 160,00 | $ 18.500,00 | $ 2.960.000,00 | | | | | | |
| 13.5 | | | PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS | ML | 53,00 | $ 11.500,00 | $ 609.500,00 | | | | | | |
| 13.6 | | | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 662,93 | $ 11.561,00 | $ 7.664.186,68 | | | 505,61 | 5.845.357,21 | 505,61 | 5.845.357,21 |
| 13.7 | | | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | ML | 100,00 | $ 7.500,00 | $ 750.000,00 | | | 93,54 | 701.550,00 | 93,54 | 701.550,00 |
| | | | Subtotal | | | | $ 14.817.232,22 | | | | 8.738.784,01 | | 8.738.784,01 |
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | $ 75.186.000,00 | | $ - | | $ 29.474.277,30 | | $ 29.474.277,30 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | 25% | $ 18.797.000,00 | | $ - | | $ 7.368.569,33 | | $ 7.368.569,33 |
| IMPREVISTOS | | | | | | 1% | $ 751.880,00 | | $ - | | $ 294.742,77 | | $ 294.742,77 |
| UTILIDAD | | | | | | 7% | $ 5.263.160,00 | | $ - | | $ 2.063.199,41 | | $ 2.063.199,41 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | $ 24.812.040,00 | | $ - | | $ 9.726.511,61 | | $ 9.726.511,61 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | | | | | | $ 100.000.040,00 | | $ - | | $ 39.200.788,91 | | $ 39.200.788,91 |
| | | | | | | | -$ 40,00 | | | | | | |
| | | | | | | | $ 100.000.000,00 | | | | | | |

**VALOR EJECUTADO** $ 39.200.788,81 **EN LETRAS** Treinta y ocho millones ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa y siete con cuarenta y cinto centavos

**SALDO POR EJECUTAR** $ 60.799.211,19 **EN LETRAS** Sesenta y un millones setecientos noventa y nueve mil doscientos once pesos con diez y nueve centavos

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

**Firma:**
**Nombre:** ANGELYSMIRO ARICEÑO MARTINEZ
**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL
**Matricula profesional:** CAB CONSTRUCTORA SAS

CONTRATISTA

**Firma:**
**Nombre:** JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
**Cargo:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISIÓN

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN 6 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.1 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA PATIO | | | | | [illegible] |
| REPOSICIÓN | [illegible] | | 1,[illegible] | 9,00 | 15,15 |
| CABALLETES | 0,50 | | 0,[illegible] | 5,00 | 2,[illegible] |
| PRESENTE ACTA | | | | | 71,[illegible] |

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA  DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  ACTA Nº: 1  VALOR BASICO ACTA: [illegible]  FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | [illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.2 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE) | UNIDAD | M3 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Area | Espesor | Expansion | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | 0,11 | 0,0[illegible] | 30% | 1,00 | 0,24 |
| DEMOLICIÓN MURO ≤ 15cm | 12,65 | 0,15 | 30% | 1,00 | 2,47 |
| DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M | [illegible] | 0,05 | 30% | 1,00 | [illegible] |
| DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | [illegible] | 0,008 | 30% | 1,00 | 0,31 |
| DESMONTE DRYWALL | 9,13 | 0,005 | 30% | 1,00 | 0,06 |
| PRESENTE ACTA | | | | | [illegible] |

Firma:
Nombre: [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: [illegible] CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A.
SUPERVISION / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $0.00 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | 2025

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.0 | DESMONTE AVANCE SANITARIO | UNIDAD | UND | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SANITARIO ENTRE BAÑOS | | | | 1,00 | 1,00 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 1,00 |

Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: SOLICITUD EN TRAMITE
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISION / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN 8 4 [illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.4 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIMENSIONES | | | |
| SALÓN DERECHO FONDO | | 0,0[illegible] | 0,45 | 1,00 | 0,0[illegible] |
| VIGA CANAL PATIO | | [illegible] | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 0,1[illegible] |

Firma:
Nombre: ANGEL [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: [illegible] CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA. DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. ACTA Nº: 1. VALOR BASICO ACTA: $ 30.207.700,00. FECHA DE ELABORACION: 8 | 4 | 2025

| CAPITULO | 1 | ITEM | 15 | DEMOLICION MURO e=10cm | UNIDAD | M2 | SECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | Nº ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MURO MURO EXTERNO | | 2,17 | 0,10 | 1,00 | 1,30 |
| CERVAL EXTERNO | | 0,21 | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| CERVAL INTERNO | | 0,21 | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| | | 0,45 | 0,15 | 1,00 | 0,45 |
| PILOTE CHAPA CUVRA | | 0,15 | 0,30 | 1,00 | 0,14 |
| PROYECTO MEN BAÑO | | 0,21 | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| | | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0,64 |
| | | 0,64 | 0,10 | 2,00 | 2,56 |
| | | 0,64 | 1,40 | 1,00 | 0,77 |
| | | 0,64 | 0,40 | 2,00 | 0,51 |
| MURO CHAPA | | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| MURO UN PUNTO CHAPA CHAPA | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CINTEL EL PUERTA CENTRAL | | 2,00 | 0,21 | 2,00 | 0,70 |
| PANQUE CHAPA | | 1,70 | 2,00 | 1,00 | 3,10 |
| MURO VENTANA CALLE LATERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PRECIO DE ACTA | | | | | 16,00 |

Firma:
Nombre: ANA MARIA DE [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: CAT [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | [illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.6 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,05 M | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SOBRE PISO AREA POCETAL BAÑO | 1,25 | | 2,65 | 1,00 | 3,31 |
| PISO BAÑO | 1,25 | | 2,65 | 1,00 | 3,31 |
| | 2,55 | | 3,40 | 1,00 | 8,67 |
| | 1,30 | | 0,78 | 1,00 | [illegible] |
| LOZAS ORINALES | 0,40 | | 1,37 | 2,00 | [illegible] |
| | 1,25 | | 0,63 | 1,00 | 0,79 |
| | 1,90 | | [illegible] | 1,00 | 1,13 |
| MESON COCINA | 0,80 | | 1,38 | 1,00 | [illegible] |
| LOZA FUENTE | | | 2,09 | 1,00 | 2,04 |
| RAMPA ACCESO PATIO | 0,70 | | 3,90 | 1,00 | 2,73 |
| PATIO | [illegible] | | [illegible] | 1,00 | [illegible] |
| COCINA | 0,35 | | 2,10 | 1,00 | 0,74 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 50,70 |

Firma:
Nombre: ANDREA [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: [illegible] CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JEISON DAVID [illegible] GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 3.1 | PLACA BASE CONCRETO [illegible] PSI | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TAPA CAJA | 0,70 | | 0,70 | 1,00 | 0,49 |
| SOBRE PISO BAÑO | 1,26 | | 2,63 | 1,00 | 3,31 |
| | 2,95 | | 3,40 | 1,00 | 8,67 |
| | 1,32 | | 0,78 | 1,00 | 1,03 |
| PLACA MESON COCINA | 0,65 | | 0,75 | 1,00 | 0,49 |
| PLACA MESON BAÑO | 0,50 | | 1,15 | 1,00 | 0,57 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 14,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANGEL [illegible] MARTINEZ | Nombre: | [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA |
| Cargo: | REPRESENTANTE LEGAL | Cargo: | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| Matricula profesional: | [illegible] CONSTRUCTORA SAS | Matricula profesional: | N.A. |
| CONTRATISTA | | SUPERVISIÓN / INTERVENTOR | |

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA  DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  ACTA Nº: 1  VALOR BASICO ACTA: [illegible]  FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | [illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | 4.1 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MURO PUERTA DUCHA | | 2,17 | 0,67 | 1,00 | 1,45 |
| MURO BAÑOS (ENTRE ESPACIO EXISTENTE) | | 2,11 | 0,77 | 1,00 | 1,62 |
| ANTEPECHO PUERTA CENTRAL | | 1,04 | 1,01 | 2,00 | 2,10 |
| LAVAMANOS COCINA | | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 0,36 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 5,5[illegible] |

Firma:
Nombre: ANDRÉS [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: CAB CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ [illegible]
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $5.350.756,31 FECHA DE ELABORACIÓN 6 4 2025

| CAPITULO | 1 | ITEM | 5.1 | PAÑETE LISO MORTERO 1:4, E=1.5 CM | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MURO PUERTA DERECHA | | 2,17 | 0,07 | 2,00 | 0,31 |
| | 0,15 | 2,17 | | 1,00 | 0,33 |
| MURO BAÑO (INCLUIDA LA PUERTA) | | 2,11 | 0,77 | 2,00 | 3,25 |
| AREA TANQUE IZQUIERDA | 1,40 | 1,15 | | 1,00 | 1,61 |
| VIGA CANALETAS | | 0,21 | 1,90 | 1,00 | 0,39 |
| LAMINAS | 0,07 | 0,80 | | 2,00 | 0,22 |
| PUERTA ANDEN | | 0,45 | 1,05 | 1,00 | 0,47 |
| | | 0,03 | 0,80 | 1,00 | 0,02 |
| MURO DANE INDEPENDIENTE | 0,05 | 0,65 | | 1,00 | 0,13 |
| CAL DERECHO FONDO | | 0,90 | 0,40 | 1,00 | 0,36 |
| MEDIA RETIRADA | | 1,10 | 1,12 | 1,00 | 1,23 |
| MURO DERECHO FRENTE | | 2,07 | 1,04 | 1,00 | 2,15 |
| | | 0,03 | 0,17 | 1,00 | 0,00 |
| | | 0,25 | 0,48 | 1,00 | 0,12 |
| MEDIA CAL PUERTA CENTRAL | | 1,24 | 1,21 | 4,00 | 4,02 |
| COCINA | 0,07 | 1,80 | | 1,00 | 0,21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PRESENTE ACTA | | | | | 24,71 |

Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE MARTINEZ
Cargo: INGENIERO CIVIL
Matrícula profesional: 252-1[illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: N/A
SUPERVISION / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA. DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $ 30.000.000,01 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2026

| CAPITULO | 1 | ITEM | 5.2 | ITEM #1 | UNIDAD | M2. | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALON CENTRAL FONDO | | | 5,00 | | 5,00 |
| SALON CENTRAL FRENTE | | | 5,00 | | 5,00 |
| OFICINA DERECHA FRENTE | | | 5,00 | | 5,00 |
| SALON IZQUIERDO FRENTE | | | 5,00 | | 5,00 |
| FINAL DE ACTA | | | | | 0,00 |

Firma:
Nombre: ANGELA MARCELA MARTINEZ
Cargo: RESIDENTE
Matrícula profesional: CPS CONTRATO 1154 DE

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SUPERVISOR DE ACTA
Matrícula profesional: N.A.

SUPERVISION / INTERVENTOR

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Cogua — Secretaría de Infraestructura | *Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIAS DE CANTIDADES | |

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: 30.200.799,81 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 5.3 | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MONTERO TIPA | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALON DERECHO FONDO | | 0,90 | [illegible] | 1,00 | [illegible] |
| VIGA CANAL PATIO | | 0,20 | 1,50 | 1,00 | 0,30 |
| PARED POSTERIOR | | 0,90 | 7,00 | 1,00 | [illegible] |
| VIGA CANAL FACHADA | | [illegible] | 25,00 | 1,00 | [illegible] |
| PRESENTE ACTA | | | | | 22,[illegible] |

Firma:
Nombre: ANGELA [illegible] BRICEÑO MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: CAB CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $0.000.000.00 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2025

| CAPITULO | 1 | ITEM | 8.1 | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | UNIDAD | M2 | SECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PATIO | 0,45 | | 1,65 | 8,00 | 13,20 |
| | 0,45 | | 6,20 | 8,00 | 1,20 |
| REMPLATE | 0,6 | | 1,20 | 1,00 | 6,78 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 21,18 |

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISOR / INTERVENTOR

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | [illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | 6.2 | TEJA PLASTICA N° 6 | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÑO | 0,87 | | 1,[illegible] | 6,00 | 11,[illegible] |
| LINEA FINAL | [illegible] | | 1,[illegible] | [illegible] | 1,[illegible] |
| FILA FINAL | 0,87 | | 0,35 | 4,00 | 1,[illegible] |
| FILA LINEA FINAL | [illegible] | | 0,[illegible] | 1,00 | 0,[illegible] |
| REPOSICION | 0,87 | | 1,[illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PRESENTE ACTA | | | | | 21,[illegible] |

Firma:
Nombre: ANGELA [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: [illegible] CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACION | 8 | 4 | 2020 |

| CAPITULO | 1 | ITEM | 8.3 | TEJA FIBROCEMENTO No. 10 | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PATIO | 0,97 | | 2,60 | 9,00 | 22,00 |
| | 0,67 | | 2,60 | 1,00 | 1,74 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 23,74 |

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: CAB CONSTRUCTORA SAC
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACION | 6 | 4 | 202[illegible] |

| CAPITULO | 1 | ITEM | 7.2 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
| PUERTA BAÑO DISCAPACIDAD | 0,90 | 2,00 | | 1,00 | 1,80 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 1,80 |


Firma:
Nombre: ANGEL [illegible] BRICEÑO MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: CAR CONSTRUCTORA SAC
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Cogua \| Secretaría de Infraestructura | *Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca* | |
| | **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MEMORIAS DE CANTIDADES** | |

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN | 8 | 4 | 2020 |

| CAPITULO | 1 | ITEM | 7.3 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 O.F. | UNIDAD | UND | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|  | PUERTA BAÑO DISCAPACIDAD | | | | 1,00 | 1,00 |
| | PRESENTE ACTA | | | | | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANGELICA [illegible] MARTINEZ | Nombre: | [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA |
| Cargo: | REPRESENTANTE LEGAL | Cargo: | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| Matricula profesional: | CASA CONSTRUCTORA SAS | Matricula profesional: | N.A |
| | CONTRATISTA | | SUPERVISION / INTERVENTOR |

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $ 20.000.000 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2026

| CAPITULO | 1 | ITEM | 7.4 | VENTANERIA CALIBRE 18 NO ANTICORROSIVO | UNIDAD | M2 | SECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No. ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MURO ZONA CENTRAL | 1,00 | 1,14 | | | |
| MURO VALLON PANOLLO DERECHO | 1,00 | 1,14 | | 1,00 | 1,14 |

RESUMEN ITEM

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA BERNAL MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: NO APLICA

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Matrícula profesional: N.A.

SUPERVISOR / INTERVENTOR

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 8.1 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UNIDAD | UN | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|  | TANQUE PLASTICO ELEVADO 500LT | | | | 1,00 | 1,00 |
| | PRESENTE ACTA | | | | | 1,00 |

Firma:
Nombre: [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: CAB CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A
SUPERVISION / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA | DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ACTA Nº: | 1 VALOR BASICO ACTA: $0.00 | FECHA DE ELABORACIÒN: 8 | 4 | 2022

| CAPITULO | 1 | ITEM | 8.2 | REVISION DE DETAL RED HIDR., SANITARIA (INCLUYE ACCESORIOS) | UNIDAD | Y/N | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | | | | 1,00 | 1,00 |
| PUNTO FIJO | | | | | 1,00 |

Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: CMC [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISION / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal Cogua Cundinamarca


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $0.00 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2025

| CAPITULO | 1 | ITEM | 9.9 | REVISION GENERAL RED ELECTRICA | UNIDAD | GL | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | | | | 1,00 | 1,00 |
| VALOR DE ACTA | | | | | 1,00 |

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA BELTRAN JIMENEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matrícula profesional: COPNIA

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JEFERSON ALVAREZ CASTRO
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A.

SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA COGUA | DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ACTA Nº: 1 | VALOR BASICO ACTA: $ 30.000.000 AI | FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | 2022

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1C.1 | ENTREGA CERAMICA PISO Y PARED TIPO 20 CAPITAL PRIMERA | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MURO UNIDAD INTERNO PARTE INTERIOR | 1,20 | 0,25 | | 1,00 | 0,30 |
| | 0,55 | 0,35 | | 1,00 | 0,19 |
| REPUESTO LATERAL | 0,10 | 0,60 | | 1,00 | 0,06 |
| MURO PUERTA PATIO | 0,70 | 2,04 | | 2,00 | 2,86 |
| LAVAMANOS INTERNO PATIO | 0,40 | 0,20 | | 1,00 | 0,08 |
| DUCHA | 0,25 | 2,04 | | 1,00 | 0,51 |
| ESQUINADO | 0,05 | 1,20 | | 1,00 | 0,06 |
| REPUESTO | 0,10 | 0,20 | | 1,00 | 0,02 |
| MURO DIVISORIO BAÑOS EXISTENTE | 1,20 | 2,04 | | 1,00 | 2,45 |
| | 0,60 | 0,20 | | 1,00 | 0,12 |
| BAÑO SENCILLO | 1,04 | 0,40 | | 1,00 | 0,42 |
| | 0,20 | 0,60 | | 1,00 | 0,12 |
| COCINA | 0,50 | 2,60 | | 1,00 | 1,30 |
| TANQUETA PATIO | | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 2,10 |
| REDIMUZCO MURO COCINA | 0,10 | 0,10 | | 1,00 | 0,01 |
| | 0,20 | 0,10 | | 1,00 | 0,02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUBTOTAL M2 | | | | | 12,1 |

Firma:
Nombre: ALEXANDRA [illegible] MUÑOZ
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $ 20.720.734 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 10.2 | CERAMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO | 3,40 | 3,60 | | 1,00 | 12,24 |
| | 1,05 | 2,40 | | 1,00 | 2,52 |
| | 0,80 | 1,20 | | 1,00 | 0,96 |
| PRUEBA ACTA | | | | | 0,00 |

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BÁSICO ACTA: $ 30.000.000,00 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANGELE INTELLIGENCE | UNIDAD | UN | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BAÑOS | | | | 2,00 | 2,00 |
| TOTAL UNITARIOS | | | | | 2,00 |

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA GARCIA MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: C.C. 1.070.954.214

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: EDGAR ANDRES SUAREZ SUAREZ
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA CONTRATO
Matrícula profesional: N.A.

SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: 10.702.700,00 FECHA DE ELABORACION: 8 | 4 | 2022

| CAPITULO | 1 | ITEM | 10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA SENCILLA | UNIDAD | UN | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERMETRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | Nº ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNO | | | | 1,00 | 1,00 |
| PRELIMINAR | | | | | 1,00 |

Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE [illegible] MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: CP 2019-170704-CAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISION / INTERVENTOR

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Cogua \| Secretaría de Infraestructura | *Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIAS DE CANTIDADES | |

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN: 8 4 [illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | [illegible] | PUNTO HIDRÁULICO PVC PRESIÓN 1/2" | UNIDAD | UN | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVAMANOS | | | | 2,00 | 2,00 |
| SANITARIO (POCETAS AREA BAÑO) | | | | 3,00 | 3,00 |
| DUCHA | | | | 1,00 | 1,00 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 6,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANGEL [illegible] MARTINEZ | Nombre: | [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA |
| Cargo: | [illegible] LEGAL | Cargo: | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| Matrícula profesional: | CAB CONSTRUCTORA SAS | Matrícula profesional: | N.A. |
| | CONTRATISTA | | SUPERVISION / INTERVENTOR |

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $2.222.736,81 FECHA DE ELABORACION: 9 | 4 | 2025

| CAPITULO | 1 | ITEM | 10.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGANTE BLANCO | UNIDAD | UN | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
| BAÑO | | | | UN | 3,00 |
| PRECINTE ACTA | | | | | 3,00 |

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN | 6 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 12.0 | SALIDA SANITARIA PVC PARAL 2" | UNIDAD | UN | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVAMANOS | | | | 2,00 | 2,00 |
| SIFON | | | | 3,00 | 3,00 |
| SANITARIO | | | | 2,00 | 2,00 |
| PRESENTE ACTA | | | | | 7,00 |

Firma:
Nombre: ANGELY [illegible] BRICEÑO MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: [illegible] CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: I VALOR BÁSICO ACTA: 30.000.706,01 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 | 4 | 2026

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.1 | DEMOLTE Y DESMANTELAMIENTO | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | Nº ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTRADA PRINCIPAL | | | |
| PUERTA | 0,70 | 1,80 | | 2,00 | 2,52 |
| | | SALON TECLEÑO CONTADO DERECHO | | | |
| PUERTA | 0,70 | 2,00 | | 2,00 | 2,80 |
| | | SALON GRANDE CONTADO DERECHO | | | |
| PUERTA | 0,70 | 2,00 | | 4,00 | 5,60 |
| | | COCINA | | | |
| PUERTA | 0,84 | 2,00 | | 2,00 | 3,36 |
| | | SALON FONDO CONTADO DERECHO | | | |
| PUERTA | 0,74 | 2,04 | | 2,00 | 3,04 |
| | | PATIO | | | |
| PUERTA | 0,70 | 2,00 | | 4,00 | 5,60 |
| | | BAÑOS | | | |
| PARED BAÑOS | 2,04 | 1,50 | | 4,00 | 12,24 |
| PARED DIVISORIA | 0,10 | 2,14 | | 2,00 | 4,28 |
| | | SALON CONTADO DERECHO | | | |
| PUERTA | 0,74 | 2,00 | | 2,00 | 2,96 |
| | | CONTADO ENTRADA PRINCIPAL | | | |
| PUERTA | 0,70 | 2,00 | | 2,00 | 2,80 |
| PARED DIVISORIA | 0,10 | 2,14 | | 2,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTA | | | | | 47,80 |

Firma:
Nombre: ANDRES MAURICIO RAMIREZ
Cargo: CONTRATISTA
Matrícula profesional: CONTRATISTA

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LEIDY LILIANA GARCIA
Cargo: SUPERVISOR
Matrícula profesional: N/A

SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN | 8 | 4 | [illegible] |

| CAPITULO | 1 | ITEM | [illegible] | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | UNIDAD | ML | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCIÓN | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALON ENTRADA FACHADA | | | | | |
| VENTANAS | | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 14,00 |
| VENTANAS BARRAS | | | 1,07 | 12,00 | 12,84 |
| VENTANAS BATIENTE | | 1,07 | 0,09 | 2,00 | [illegible] |
| ALTURA VENTANAS | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PUERTA MARCO | | 2,14 | 1,00 | 2,00 | [illegible] |
| PUERTA BARRAS | | | 1,02 | 4,00 | 4,08 |
| PUERTA HOJA | | 2,11 | 0,96 | 3,00 | [illegible] |
| VENTANAS | | 1,10 | 1,00 | 3,00 | [illegible] |
| VENTANAS BATIENTE | | 1,07 | 0,09 | [illegible] | 7,04 |
| MUROS ESPACIO CIRCULACION | | | | | |
| VENTANAS | 0,50 | 1,02 | | 2,00 | [illegible] |
| VENTANAS BARRAS HORIZONTAL | | | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
| VENTANAS BARRAS VERTICAL | | | 1,56 | 2,00 | [illegible] |
| PUERTA MARCO | 1,00 | 2,04 | | 2,00 | [illegible] |
| PUERTA BARRAS VERTICAL | | | 1,53 | 8,00 | 12,24 |
| PUERTA BARRAS HORIZONTAL | | | 0,90 | 2,00 | 1,80 |
| PUERTA HOJA | 1,00 | 1,01 | | 1,00 | [illegible] |
| PUERTA BARRA MITAD | | | 0,70 | 2,00 | 1,40 |
| CERCHAS | | | [illegible] | 1,00 | [illegible] |
| PRESENTE ACTA | | | | | [illegible] |

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matricula profesional: [illegible] CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matricula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MEMORIAS DE CANTIDADES**

Alcaldía de Cogua | Secretaría de Infraestructura

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: [illegible] FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 202[illegible]

| CAPITULO | 1 | ITEM | 13.3 | ESTUCO | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

| DESCRIPCION | Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALON DERECHO FONDO | | 0,90 | 6,40 | 1,00 | 5,81 |
| VENTANA FRONTERTE | | 1,15 | 1,12 | 1,00 | 1,30 |
| MURO ORIGINAL EXTERNO | | 2,05 | 1,24 | 1,00 | 2,54 |
| | | 0,60 | 0,15 | 1,00 | 0,09 |
| | | 2,05 | 0,64 | 4,00 | 5,25 |
| ANTEPECHO PUERTA CENTRAL | | 1,04 | 1,01 | 4,00 | 4,[illegible] |
| VIGA CANAL PATIO | | 0,[illegible] | 1,50 | 1,00 | 0,[illegible] |
| PRESENTE ACTA | | | | | [illegible] |

Firma:
Nombre: ANGELA [illegible] TRIVIÑO MARTINEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula profesional: CAD CONSTRUCTORA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible] DAVID GOMEZ GARCIA
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Matrícula profesional: N.A.
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

*Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA Nº: 1 VALOR BASICO ACTA: $ 30.000.000 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 | 4 | 2026

| CAPITULO | 1 | ITEM | 13.0 | VIVIENDA UNIFAMILIAR NIVEL 2 | UNIDAD | M2 | SECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SECTOR PRIMER NIVEL | | | |
| MURO 1 | | 2,45 | 4,05 | 1,00 | 9,92 |
| MENOS AREA PUERTA | | 2,10 | 0,97 | 1,00 | -2,07 |
| MENOS AREA VENTANA | | 1,10 | 1,00 | 3,00 | -3,30 |
| MURO C | 0,21 | 3,05 | 2,10 | 1,00 | 13,20 |
| MURO D | | 3,05 | 1,10 | 1,00 | 10,71 |
| MENOS AREA PUERTA | | 2,14 | 1,00 | 1,00 | -2,16 |
| MENOS AREA VENTANA | | 1,10 | 1,00 | 3,00 | -3,30 |
| MURO A | 0,21 | 3,05 | 2,00 | 1,00 | 13,04 |
| MURO B | 0,21 | 3,05 | 1,00 | 1,00 | 6,74 |
| | | SECTOR PEQUEÑO CUARTO PEQUEÑO | | | |
| MURO | | 3,05 | 1,40 | 1,00 | 9,47 |
| FALLE MITAD VENTANA | 0,15 | 1,10 | 1,40 | 1,00 | 0,23 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 0,70 | 1,00 | 4,56 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 1,00 | 1,00 | 6,52 |
| MURO | 1,84 | 3,05 | 0,21 | 1,00 | 5,89 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 0,70 | 1,00 | 4,56 |
| MURO | 1,06 | 0,21 | 0,70 | 1,00 | 0,47 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 1,00 | 1,00 | 6,52 |
| MURO | 1,25 | 1,07 | 0,21 | 1,00 | 1,27 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 1,00 | 1,00 | 7,00 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 1,00 | 1,00 | 6,52 |
| MURO | 1,25 | 3,05 | | 1,00 | 3,81 |
| MURO | 1,00 | 3,05 | 1,10 | 1,00 | 11,47 |
| MENOS AREA VENTANA | 0,80 | 1,10 | | 1,00 | -0,88 |
| MENOS AREA PUERTA | 0,90 | 2,10 | | 1,00 | -1,89 |
| MENOS AREA PUERTA | 0,80 | 2,10 | | 1,00 | -1,68 |
| | | SALA COMEDOR CON ESCALERA | | | |
| MURO | 7,05 | 3,05 | | 1,00 | 21,50 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | | 1,00 | 0,64 |
| MURO | 7,05 | 3,05 | | 1,00 | 21,51 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | 4,95 | 1,00 | 10,01 |
| FALLE MITAD VENTANA | 0,15 | | 5,00 | 1,00 | 1,20 |
| MENOS AREA PUERTA | 1,00 | 2,10 | | 1,00 | -2,10 |
| MENOS AREA VENTANA | 0,80 | 1,10 | | 1,00 | -1,98 |
| MENOS AREA VENTANA | 1,20 | 1,10 | | 4,00 | -4,40 |
| MURO | 1,21 | 3,05 | 1,10 | 1,00 | 4,06 |
| MURO | 1,21 | 3,05 | | 1,00 | 4,06 |
| MURO | 1,51 | 3,05 | 1,10 | 1,00 | 1,96 |
| MURO | 1,40 | 2,95 | | 1,00 | 4,34 |
| | | COCINA | | | |
| MURO | 0,21 | 1,00 | | 1,00 | 0,27 |
| MURO | 1,21 | 1,45 | 0,70 | 1,00 | 1,98 |
| MURO | 1,21 | 1,45 | 1,00 | 1,00 | 2,90 |
| MURO | 0,21 | 1,20 | | 1,00 | 0,30 |
| MURO | 1,10 | 1,20 | | 1,00 | 2,01 |
| MURO | 0,21 | 1,20 | | 2,00 | 0,70 |
| MURO | 1,00 | 0,69 | | 1,00 | 1,14 |
| MURO | 2,00 | 1,45 | 1,17 | 1,00 | 2,90 |
| MURO | | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,70 |
| MURO | 0,70 | 1,10 | 1,70 | 1,00 | 1,24 |
| MENOS VENTANA PARED | 0,40 | 0,60 | | 1,00 | -0,58 |
| TECHO PUNTA UNGUE | 1,30 | | 0,90 | 1,00 | 1,14 |
| | 1,20 | | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
| | 1,20 | | 0,90 | 1,00 | 0,78 |
| | | SALA COMEDOR CON ESCALERA | | | |
| MURO | 0,21 | 3,05 | | 1,00 | 15,45 |
| MURO | 7,75 | 3,05 | 2,15 | 1,00 | 23,61 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | | 1,00 | 22,90 |
| MURO | 7,75 | 3,05 | 0,70 | 1,00 | 18,43 |
| MENOS AREA VENTANA | 1,00 | 1,10 | | 3,00 | -3,30 |
| MENOS AREA VENTANA | 1,80 | 1,10 | | 1,00 | -1,98 |
| MENOS AREA PUERTA | 1,00 | 2,10 | | 1,00 | -2,10 |
| MENOS AREA PUERTA | 0,80 | 2,10 | | 1,00 | -1,68 |
| | | BALCON CUARTO PRINCIPAL | | | |
| MURO | 5,14 | 1,10 | 2,00 | 1,00 | 10,15 |
| MURO | 5,94 | 3,00 | | 1,00 | 14,12 |
| FALLE MITAD VENTANA | 0,15 | 5,10 | | 1,00 | 0,61 |
| MURO | 5,46 | 3,05 | | 1,00 | 17,91 |
| MURO | 0,21 | 1,10 | 0,70 | 1,00 | 10,30 |
| MENOS AREA VENTANA | 1,20 | 1,10 | | 1,00 | -1,32 |
| MENOS AREA PUERTA | 0,90 | 2,10 | | 1,00 | -1,89 |
| | | BAÑO | | | |
| MURO | 1,21 | 1,45 | | 1,00 | 1,76 |
| FRANJA MURO TECHO | 1,21 | 0,15 | | 1,00 | 0,18 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | | 1,00 | 0,64 |
| MURO | 1,95 | 1,20 | 1,17 | 1,00 | 2,81 |
| MURO | 1,00 | 1,20 | 1,47 | 1,00 | 2,64 |
| MURO | 0,21 | 3,05 | | 1,00 | 0,64 |
| FRANJA MURO TECHO | 1,21 | 0,15 | | 1,00 | 0,18 |
| FRANJA MURO PARED TECHO | 1,21 | 0,15 | | 1,00 | 0,18 |
| MURO | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | 3,00 |
| TECHO | 1,21 | 1,45 | | 1,00 | 1,76 |
| | 1,07 | 0,21 | | 1,00 | 0,23 |
| | 1,21 | 1,21 | | 1,00 | 1,47 |
| | 0,95 | 1,21 | | 1,00 | 1,15 |
| MENOS AREA PUERTA | 0,90 | 2,00 | | 1,00 | -1,80 |
| | | | | | 205,61 |

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]

CONTRATISTA

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: N/A

SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

Alcaldía de cogua | Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

ENTIDAD: ALCALDIA DE COGUA | DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ACTA Nº: | VALOR BÁSICO ACTA: 28.700.708,31 | FECHA DE ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2020

| CAPITULO | 1 | ITEM | 1.07 | UNIDAD | M2 | SECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRAFICO



| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES Ancho | Alto | Longitud | No ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CALI PINTADA FACHADA | | | |
| AREA PUERTA | | 2,10 | 0,90 | 1,00 | 1,89 |
| AREA VENTANAS | | 1,10 | 1,00 | 3,00 | 3,30 |
| AREA PUERTA | | 2,10 | 0,90 | 1,00 | 1,89 |
| AREA VENTANAS | | 1,10 | 1,00 | 3,00 | 3,30 |
| | | CALI PARED LATERAL DERECHA | | | |
| MURO DERECHO LATERAL | | | 1,40 | | 1,40 |
| AREA VENTANAS | 0,90 | 1,10 | | 1,00 | 0,99 |
| AREA VENTANAS | 0,80 | 0,20 | | 1,00 | 0,16 |
| AREA PUERTA | 0,90 | 2,10 | | 1,00 | 1,89 |
| | | CALI PARED LATERAL IZQUIERDA | | | |
| MURO LATERAL IZQUIERDO | | | 1,00 | | 6,00 |
| AREA PUERTA | 1,20 | 2,00 | | 1,00 | 2,40 |
| AREA VENTANAS | 0,90 | 1,10 | | 1,00 | 0,99 |
| AREA VENTANAS | 1,00 | 1,10 | | 1,00 | 1,10 |
| MURO | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 |
| | | CUBIERTA | | | |
| MURO | | | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| VACIO ENTRADA LAVALLE | 0,40 | 0,20 | | 1,00 | 0,08 |
| | | CALI TECHO CUBIERTA LAVALLE | | | |
| AREA VENTANAS | 1,01 | 1,10 | | 1,00 | 0,00 |
| AREA VENTANAS | 1,00 | 1,10 | | 1,00 | 0,14 |
| AREA PUERTA | 1,00 | 2,10 | | 1,00 | 5,00 |
| AREA PUERTA | 2,01 | 2,10 | | 1,00 | 5,01 |

VALOR ACTA: 20,01

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA BELTRAN MUÑOZ
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula profesional: N/A
SUPERVISIÓN / INTERVENTOR

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900783383-7 | CAB CONSTRUCTORA SAS | Calle 3 No 4 38 | 3043879893 | cabconstructorasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 | | CUNDINAMARCA | COGUA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 54495555 | 24/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-02 | E | $1,750,905 | $544.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 300 | 0 | 70.400 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 281.200 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 121.900 | | | | 121.900 | 5 | 400 | 122.300 | | | 1.219 | 122.300 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 70.100 | 5 | 300 | 70.400 | 1 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 70.100 | 70.400 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 281.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 121.900 | 122.300 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 542.300 | 544.300 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CAB CONSTRUCTORA S.A.S.

CONSTUCTION, ARCHITECTURE AND BUSINESS

Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA

Cogua, 10 de abril de 2026

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Señores:
**JEISON DAVID GOMEZ**
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
COGUA CUNDINAMARCA

Referencia: certificado de pago de aportes al sistema de seguridad el **CONTRATO 298-2026**, cuyo objeto es la **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA"**

Respetados señores:
La suscrita ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía No 35.420.602 en mi condición de representante legal de CABCONSTRUCTORA SAS con NIT: 900789383-7, y EDGAR CAMACHO GONZALEZ actuando como contador, declaramos bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

**ANGELYS I BRICEÑO MARTINEZ**
**Representante legal**
**CAB CONSTRUCTORA SAS**
**NIT: 900789383-7**

**EDGAR CAMACHO GONZALEZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**TP. No.: 40307-T**

# Certificado Digital N° 1040411

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

1936449_PN:1040411

CERTIFICA A

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Que el Contador Público EDGAR CAMACHO GONZALEZ identificado con la Cédula N 80395049
de CHOCONTA (CUN) y Tarjeta Profesional N° 40307-T SI tiene vigente su inscripción
en la Junta Central de Contadores y en los ultimos 5 años
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Enero de 2014 con vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición.
Es valido para posesionarse en cargos que NO exijan para su desempeño AUSENCIA DE SANCIONES.

Para confirmar la validez de este certificado consulte la siguiente pagina:
http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital

DIRECTOR GENERAL


REPUBLICA DE COLOMBIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE ACUERDO A LA :


LEY 527 DE 1999
(agosto 18) Art. 28
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000
DECRETO 1747 DEL 2000
LEY 962 DEL 2005 ANTITRAMITES
Art 6 Paragrafo 3

Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede consultar en la siguiente pagina digitando el numero del certificado: 870968
http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A18D8FC4C4B86F8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR CAMACHO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80395049 de CHOCONTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 40307-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# CAB CONSTRUCTORA S.A.S.

CONSTUCTION, ARCHITECTURE AND BUSINESS
Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA

Cogua, 10 de abril de 2026

Señores:
**JEISON DAVID GOMEZ**
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
COGUA CUNDINAMARCA

**Ref:** Compromiso pago FIC SENA

La suscrita **ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTÍNEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 35.420.602, obrando en calidad de representante legal de la empresa **CAB CONSTRUCTORA SAS,** domiciliada en el municipio de Cogua, se compromete a realizar el pago de FIC SENA al momento de finalizar la obra correspondiente al CONTRATO 298-2026, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA"

Atentamente

**ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTINEZ**
CC.: 35.420.602 de Zipaquirá
NIT.: 900.789.383-7 Régimen Común
R.L. CAB CONSTRUCTORA SAS

cogua

# LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD

CÓDIGO: FO-APO1-003
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: 11/09/2025
PROCESO: ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS POBLACIONALES

TEMA: Socialización metodología
LUGAR: Vereda de Suesca
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Sec. Infraestructura
FECHA: 18 02 2025

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. CEDULA | CELULAR | DIRECCIÓN DE RESIDENCIA | CAPACITACIÓN: LUGAR DE VIVIENDA | SEXO | GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | RANGO DE EDAD (años) | AFILIACIÓN SALUD | GRUPO ÉTNICO | GRUPO POBLACIONAL | ¿Cómo se enteró de la actividad? | ARTEFACTO NOTIFICADOR | OCUPACIÓN U OFICIO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adan Rivera G | 11347[illegible] | 311854278[illegible] | Cra 6 a c/10 Asom. | | X | | | | | | | | | Ase [illegible] | |
| Mayra Ximena Ortiz Piraján | 1085[illegible]570 | 3115[illegible]625 | Hilo de la Cruz | X | X | X | | X | X | | | | X | Arquitecta | |
| Yulieth Ximena Mateus Ruiz | 1076[illegible] | [illegible] | Santa Helena del Valle | X | | X | | X | X | | | | X | Ingeniera Civil | |
| Mauro Yecaldine Velasquez | 1085[illegible] | 3213312[illegible] | La granja | X | X | | | | X | | | | X | Docente | |
| Catalina Fonseca Cardenas | 1070[illegible] | 3140[illegible] | Portal del Lago | | X | | | | | | | | | Ingeniera Civil | |
| Liliana Prada Espinosa | 1070[illegible] | 3[illegible] | Cogua | X | X | | | | | | | | X | Arquitecta | |
| Martha Montaña | 35[illegible] | 3112[illegible] | Cra 5 # 1-9 | | | | | | | | | | | Jubilada | |
| Claudia Jannethe Suarez | 3541[illegible] | 3111[illegible] | Pardos | | | | | | | | | | | [illegible] | |
| Angelys Briceño Martinez | 3542[illegible] | 2013[illegible] | - | | | | | | | | | | | [illegible] | |
| Melany Perez Ovallos | 1090[illegible] | 3115[illegible] | El planetario | X | X | X | | X | X | | | | X | Contratista | |
| Jesus Paola Garcia Figueredo | 1076[illegible] | 3182[illegible] | Calle 7 # 6-62 | X | X | X | | X | X | | | | X | Ingeniero | |
| Diego Oleya | 1076[illegible] | 3118[illegible] | Calle 8 # [illegible] | | X | X | | X | | | | | A | Estudiante | |

Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca
SUBSECRETARÍA DE DISEÑO E INTERVENTORIA
COGUA

Alcaldía de cogua

ACTA DE SOCIALIZACION

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA

FECHA 18 | 02 | 2026

DIRECCION TERRITORIAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 298-2026

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS"

II. OBJETO DE LA REUNION

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO "LLUVIA DE SUEÑOS, ALCANCE, ACTIVIDADES A EJECUTAR Y CRONOGRAMA ESTIMADO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

IV. TEMAS TRATADOS

* PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
* ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
* CRONOGRAMA ESTIMADO PARA SU EJECUCIÓN
* BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
* POSIBLES AFECTACIONES TEMPORALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
* PREGUNTAS E INQUIETUDES POR PARTE DE LOS ASISTENTES.
*

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Cogua-Cundinamarca
SUBSECRETARÍA DE DISEÑO E INTERVENTORIA
COGUA

cogua

ACTA DE SOCIALIZACION

VI. DESARROLLO TEMAS

SE REALIZA UNA EXPOSICION DEL PROYECTO POR PARTE DEL INGENIERO JEISON GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ASI COMO LA DRA. DIANA ABRIL, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, SE EXPRESA POR PARTE DEL ING. JEISON QUE EL PROYECTO "LLUVIA DE SUEÑOS" TIENE UN PRESUPUESTO DE $ 99.750.000 EL CUAL INCLUYE A.I.U. Y TENDRA UNA DURACION DE TRES (03) MESES, ENTRE LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS ESTAN EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTOS MANTENIMIENTO DE RED HIDROSANITARIAS, RED ELECTRICA, MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURA VINILO, ESMALTE, CIELO RASOS EN DRY WALL. PARA PODER OPERATIVO EL INMUEBLE, DESTINADO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UN CENTRO SENSORIAL. FAVORECIENDO A LA POBLACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, AL IGUAL QUE APOYA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN UN ENFOQUE EDUCATIVO, TERAPEUTICO, REHABILITADOR O COMUNITARIO.

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA ( si lo requieren)

A la fecha no se tiene conocimiento de la creacion de Veeduria para el proyecto

| B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA | RESPONSABLES |
|---|---|
| DESOCUPAR DE ELEMENTOS EN LOS ESPACIOS DONDE SE VA A DESARROLLAR PARTE DEL PROYECTO. | LA ENTIDAD |

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en _____, a los _____ días del mes de _____ de _____

Original: Archivo de Gestión (Control Interno)
Copia: Contratista, Interventor

Powered by CamScanner