Certificación No. 13626

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, NIT: 899.999.034-1

HACE CONSTAR

Número y Fecha del Contrato: Contrato No. CO1.PCCNTR. 8484558 del 24 de octubre de 2025.

Contratante: SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.

Objeto: Contratar la impermeabilización de placas de cubiertas en el SENA complejo sur regional distrito capital.

Plazo: 3 meses y (02) días

Valor del Contrato: $ 615.727.212 COP

Fecha de Inicio del Contrato: 28 /10 /2025 /

Fecha Final del Contrato: 30/01 /2026

Código UNSPSC

72101500 - Servicios de apoyo para la construcción.
72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72153200 - Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
80101600 - Gerencia de proyectos
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura
72152600 - Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
12164900 - Agentes de impermeabilización
23153500 - Sistemas de pintura

ACTIVIDADES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1.1	Retiro y desmonte de impermeabilización existente en manto asfaltico, incluye limpieza de superficie, cargue , retiro y disposición final de residuos	M2	1296.00	$ 34,960.00	$ 45,308,160
1.1.2	Tratamiento de grietas y fisuras inducción fisuras y sellado con material epoxico. Incluye retiro y disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente	ML	1581.52	$ 15,527.00	$ 24,556,261
1.1.3	Tratamiento y emboquillado de sifones	UND	16.00	$ 153,581.00	$ 2,457,296
1.1.4	Construcción de medias cañas perimetrales con mortero de reparación estructural utilizado para corrección de losa.	ML	154.85	$ 35,152.00	$ 5,443,306
1.1.5	Suministro y aplicación de impermeabilización con Poliurea pura en caliente aplicada con reactor, sobre imprimante y riego de arena de cuarzo, sobre imprimante espesor 2 mm.	M2	1296.00	$ 211,155.00	$ 273,656,880
1.1.6	Aplicación de pintura alifática para protección contra rayos UV sobre Poliuria Aromática a todo costo	M2	1296.00	$ 60,034.00	$ 77,804,065
1.1.7	suministro y elaboración de plantilla de nivelación en mortero 1:4 y espesor de 0,05m, incluye equipos, mano de obra, y todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.	M2	146.63	$ 56,417.00	$ 8,272,583
1.1.8	Pulida de área para retiro de emulsión asfáltica existente incluye, equipos, mano de obra, y todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.	M2	1296.00	$ 31,488.00	$ 40,808,448
1.1.9	mantenimiento y sondeo de bajantes de aguas lluvias	UND	16.00	$ 166,359.00	$ 2,661,744

1.1.10	Mantenimiento e impermeabilización de claraboyas existentes	UND		$ 161,537.00	$
NP-1	Suministro e instalación de vidrio templado color gris de 5 mm, incluye carpintería en aluminio, instalación de pisavidrio color negro y trabajos de retoque y restauración de la perfilería existente mediante aplicación de masilla y pintura.	M2	16.00	$ 986,610.31	$ 15,785,765
				SUBTOTAL	$ 498.344.685.17
				ADMINISTRACIÓN 20%	$ 89,415,811.34
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 24,837,725.37
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 4,719,167.82
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 615,727,212.00

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los 10 días de marzo del 2026.

Firmado digitalmente por SILVA BELTRAN LINA SAMARIS

Lina Samaria Silva Beltrán
Subdirectora (E)
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Proyecto: Dian Alexandra Rodríguez Siachoque; Apoyo Administrativo GAAICS
Edison Fernando Sanabria Burgos , Contratista GAAICS
Reviso: Mónica Cuadros Sierra; Coordinadora GAAICS