RESUMEN REUNION SEGUIMIENTO CONTRATOS FANZI 2025 GENSA -11 DE MARZO DE 2026

La reunión tuvo por objeto revisar el avance de los contratos FASNI 2025 suscritos entre el Ministerio de Energía y Gensa y coordinar aspectos operativos y administrativos relacionados con cronogramas, replanteos, contratistas e interventoría. En la apertura se confirmó la asistencia de los equipos de ingeniería y legales y se repasaron los hitos del cronograma vigente, la recepción y adjudicación de ofertas de interventoría, y el estado de firmas y actas de inicio, señalando que la mayoría de contratos ya cuentan con contratos de obra, contratos de interventoría y actas de inicio.

A continuación, se detalló el avance por proyecto, con énfasis en el replanteo en Santa Marta (883 usuarios) y en observaciones documentales de la interventoría; se validaron formatos de replanteo ya usados en proyectos 1381 y 1382 y se planteó la necesidad de uniformizar su aplicación en campo. Se identificaron dos riesgos principales: retrasos en los primeros desembolsos que afectan compras y cronogramas por variación de precios internacionales, y la desalineación entre horizontes programados y fechas contractuales (programas a octubre versus contratos con fecha 31 de julio). Se acordó preparar material de soporte y gestionar autorizaciones anticipadas para acelerar pagos una vez estén los recursos en fiducia. También se acordó iniciar la capacitación en la plataforma Avanzame y la entrega mensual de informes del operador dentro de los primeros 15 días hábiles, Carol enviará el correo con los compromisos de documentación, y se actualizarán pólizas conforme a las actas de inicio; se coordinaron socializaciones con alcaldías una vez baje el pico electoral.