ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO**

**CONTRATO 218 DEL 2025**

**ACTA No. 10**

FECHA: Bogotá, 6 de abril de 2026

HORA: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

LUGAR: Google meet

ASISTENTES:

**INSTITUTO DISTRITAL DE TURÍSMO - IDT**
Edison Sarache Suarez, Profesional Especializado, supervisor
Cindy Barrios Sanabria, Profesional Universitario
Daniela Garcés, Contratista, apoyo jurídico
Johan David Ramírez, Contratista, apoyo jurídico

**SEÑALVIAS S.AS.:**
Francy Paola Duarte, Profesional de infraestructura lote 2
Liliana Porras, Profesional de infraestructura lote 3
Johanna Andrea Sierra, Profesional de infraestructura de apoyo

Objeto del contrato: "*Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la señalética turística priorizada por la entidad*"

Contratista: SEÑALVIAS S.A.S.

DESARROLLO

La supervisión adelantó el seguimiento de las siguientes actividades verificando el estado de cumplimiento y fijándose compromisos por las partes:

| ACTIVIDAD | ESTADO | COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN |
|---|---|---|
| Acreditación de aspectos puntuables técnicos (Numeral 4.1.2. - Pliego de condiciones) | La supervisión remitirá documentación histórica de especificaciones técnicas de la señalización turística disponible en el IDT, para revisión por parte del contratista, y como insumo para el segundo entregable. | El contratista socializará la propuesta el 17 de abril del 2026. |
| Actividades de mantenimiento ejecutadas | Para el segundo corte se tiene el siguiente avance:<br><br>**17 fichas aprobadas (firmadas):**<br>- Chapinero: 23860, 23881, 23900, 23901, 23902, 24134, 24145, 24146 | El contratista deberá subsanar las observaciones entre el 7 y el 10 de abril del 2026. |

| ACTIVIDAD | ESTADO | COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN |
|---|---|---|
| | - La Candelaria: 20752, 20925, 21496, 22312<br>- Santa Fe: 22069, 22313, 23878, 23899, 24549<br>**36 fichas validadas en campo con observaciones:**<br>- Chapinero: 24099, 24135, 24136, 24137, 24138, 24140, 24141, 24147, 24149, 24142, 24144.<br>- La Candelaria: 22047, 22049<br>- San Cristóbal: 24641<br>- Santa Fe: 21479, 24151, 24153, 24509<br>- Usaquén: 24154, 24155, 24156, 24157, 24159, 24160, 24161, 24162, 24164, 24166, 24167, 24168, 24169, 24173, 24175, 24473, 24503.<br><br>Con estas actividades, a la fecha se está logrando una ejecución física del 71,79%, respecto a lo programado para el 2 pago. | |
| | Para el tercer corte se adelantaron actividades de mantenimiento a 2 señales turísticas:<br>- Usaquén: 24158 y 24504 | |
| Actividades de mantenimiento pendientes | **29 señales pendientes por intervenir:**<br><br>- La Candelaria: 22053<br>- Chapinero: 23857, 24139, 24143, 24148<br>- Teusaquillo: 24185, 24195<br>- Boyacá:<br>Mongua: 24446, 24447, 24511<br>Paipa: 24442, 24443, 24443, 24444<br>Ráquira: 24487, 24488<br>Sáchica: 24502<br>Sogamoso: 24431, 24432, 24443<br>Tópaga: 24428, 24430<br>Tunja: 24436, 24437, 24538<br>Villa de Leyva: 24438, 24439, 24440, 24486, 24512. | El contratista indica que las señales de Bogotá se entregarán entre el 7 y el 10 de abril del 2026 y las señales de Boyacá se entregarán entre el 15 y el 17 de abril del 2026. |
| Actualización de contenidos | Se están adelantando reuniones revisando conjuntamente observaciones a los contenidos, ítems de las fichas y disposición en campo para instalación de los contenidos. | |

| ACTIVIDAD | ESTADO | COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN |
|---|---|---|
| Solicitud de prórroga | El 30 de marzo del 2026 se suscribió el modificatorio N° 2 al contrato 218-225, con una prórroga hasta el 29 de mayo del 2026. | |

Para lo pertinente, la presente acta se suscribe por las partes a los seis (06) días del mes de abril del 2026:

**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO:**

**SUPERVISOR**
Edison Sarache, Profesional Especializado - SDC.

**SEÑALVIAS S.A.S.:**

**REPRESENTANTE LEGAL**
Giovanny Pablo Duarte

Anexo 1: Invitación de la reunión:

