1980

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

INFORME DE ACTIVIDADES N°3							
CONTRATANTE				CLÍNICA GIRÓN E.S.E			
NIT No.				890.203.242-7			
CONTRATO No. Y FECHA:				CP SC-002-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA:				CONSORCIO GIRON E.S.E 2025			
Nit o C.C. No.				902.014.657 -1			
OBJETO:				ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON.			
VALOR INICIAL:				$ 504.066.947,1 M/CTE			
VALOR ADICIONAL:				-0-			
PLAZO INICIAL:				VEINTITRES (23) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PRORROGA No.1:				DOS (02) MESES			
PRORROGA No.2:				TREINTA Y UN (31) DÍAS			
PRORROGA No.3:				TREINTA (30) DIAS			
No CDP:	25-00496			**No RP:**	25-00578		
No CDP ADICIONAL:	**X**			**No RP ADICIONAL:**	**X**		
SUPERVISOR:				MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS GERENCIA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN				04 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE INICIACION:				09 DE DICIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSION	**N°**	**N°**	**N°**	N/A			
ACTA DE REINICIACION	**N°**	**N°**	**N°**	N/A			
FECHA DE TERMINACION:				31 DE DICIEMBRE DE 2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACION				30 DE ABRIL DEL 2026			
MUNICIPIO:				Girón Santander			
OFICINA GESTORA:				GERENTE			
VALOR A PAGAR				CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 134.467.373,8)			
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 07-02-2026**		**HASTA: 11-03-2026**	

Dando cumplimiento al objeto del presente contrato, relaciono las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este período de ejecución:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Llevar a cabo la ""ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRÓN E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GIRON" contratando personal e insumos necesarios para ejecutar las labores contratadas, de conformidad con las actividades descritas en los documentos de la etapa precontractual, anexos técnicos y la propuesta presentada, el contratista debe hacerse cargo de la revisión de los estudios técnicos y diseños entregados por	Durante el presente periodo de ejecución En cumplimiento de la obligación contractual consistente en llevar a cabo la adecuación menor del Centro de Salud PASS San José de Motoso de la Clínica Girón E.S.E., se ejecutaron las siguientes actividades, conforme a

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E.	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Código: GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS

parte de la Clínica Girón E.S.E. y realizar las respectivas observaciones para llevar a cabo los ajustes, de ser necesario, de acuerdo a las siguientes especificaciones, ítems y cantidades de obra:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO)	M2	203,06
1,02	DEMOLICION ENCHAPE DE PARED (NO INCLUYE RETIRO)	M2	171,16
1,03	DEMOLICION DE CIELO RASO (NO INCLUYE RETIRO)	M2	165,75
1,04	DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)	M2	136,55
1,05	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M	M2	22,08
1,06	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (NO INCLUYE RETIRO)	UND	18,00
1,07	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (NO INCLUYE RETIRO)	M2	250,70
1,08	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	15,00
1,09	DESMONTE VENTANAS	M2	16,08
1,10	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25M	M2	5,78
1,11	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE	UND	23,00
1,12	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	61,00
2	**MUROS, REVOQUES Y REPELLOS**		
2,01	MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M	M2	10,68
2,02	ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	1.725,35
2,03	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	164,14
2,04	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	420,46
2,05	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	691,61
2,06	MEDIA CAÑA EN GRANITO ALTURA 9 CM (PISO - PARED), INCLUYE DILACIONES	ML	67,18
2,07	MEDIACAÑA EN PVC ALTURA 9 CM (PISO - PARED Y/O PARED - CIELO RASO)	ML	128,32
2,08	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18,40
2,09	PAÑETE LISO MUROS1:4 E=1.5 CM	M2	935,93
2,10	PAÑETE LISO PLACAS1:4 E=1.5 CM	M2	107,27
3	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**		
3,01	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	57,60
3,02	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	ML	26,20
3,03	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS=90	ML	52,90
3,04	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	165,75
3,05	TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE)	M2	260,56
4	**CARPINTERIA**		
4,01	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA X 0.20M	UND	17,00

los estudios previos, anexos técnicos y propuesta presentada:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA
2.06	MEDIA CAÑA EN GRANITO ALTURA 9 CM (PISO - PARED), INCLUYE DILACIONES	61,30 ML
2.10	PAÑETE LISO PLACAS 1:4 E=1.5 CM	106,64 M2
4.04	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC ANTICORROSIVO	14,75 M2
4.06	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	14,75 M2
6.01	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	4,00 UND
6.03	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	2,00 UND
6.04	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	17,22 ML
6.06	LUMINARIA LED 40W (INCLUYE LUMINARIA, SOPORTE, DERIVACION EN SALIDA Y DEMAS ELEMENTOS NECEESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	23,00 UND
6.07	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	4,00 UND
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	2,64 M2
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	9,45 M2
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDEN DE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)	27,39 M2
8,01	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 60X60 CALIDAD PRIMERA	131,63 M2
8,02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	130,57 M2
8,06	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL	130,57 M2
9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	11,46 M3
11.03	ESTUCO	207,54 M2

1982

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E.	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código: GAG-FR-C-44**	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

4,02	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPELX-TABLEX 0.76-1.0M	M2	37,84
4,03	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	6,40
4,04	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC ANTICORROSIVO	M2	16,08
4,05	VIDRIO TRANSPARANTE 4 MM	M2	16,08
4,06	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	27,96
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
5,01	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	UND	1,00
5,03	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	49,43
5,04	REGISTRO 2"	UND	3,00
5,05	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00
5;06	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"	UND	7,00
5,07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	42,50
5,08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	39,60
5,09	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	62,50
5,10	REGISTRO 1/2"	UND	6,00
5,11	REGISTRO 3/4"	UND	6,00
5,12	REVENTILACION 2"	ML	26,80
5,13	PUNTO SANITARIO AIRE ACONDICONADO 1/2"	UND	3,00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
6,01	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UND	29,00
6,02	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	29,00
6,03	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	2,00
6,04	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	ML	98,72
6,05	LÍNEA A TIERRA TABLEROGENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00
6,06	LUMINARIA LED 40W (INCLUYE LUMINARIA, SOPORTE, DERIVACION EN SALIDA Y DEMAS ELEMENTOS NECEESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	29,00
6,07	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00
6,08	PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO	UND	3,00
7	**OBRAS DE URBANISMO**		
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO BASE GRADAS2500 PSI	M2	43,24
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	18,73
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDENDE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M2	112,52
7,04	RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA METÁLICA / MADERA O ESCOBILLADO	M3	13,50
7,05	TUBERIA PVC DRENAJE 100 MM SIN FILTRO	ML	75,20
7,06	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3")	M3	17,40

ACTIVIDADES REALIZADAS

11.04	PINTURA ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA PARA ZONAS RESIDUOS Y POCETAS DE ASEO	10,36 M2
11.05	PINTURA EPOXICA (ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y ESTERILIZACION DE ALTA ASEPSIA)	61,19 M2
11.06	PINTURA TIPO 1	149,37 M2
11.07	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	214,00 M2
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU	4,00 UND
NP 13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA COOLL ROLLED CAL 20 ESTAMPADA, TUBERIA 1 1/2 CUADRADA CAL 20, INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20, CHAPA ANTICORROSIVO Y PINTURA.	36,80 M2
NP 13.02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS=60, BOQUILLA DE 3", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTUR	63,00 ML
NP 13.03	ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL CON CABLE CONCENTRICO 1 X 8 + 8, INCLUYE CAJA 'PARA EL CONTADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA	40,00 ML
NP 13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATICO CON TACOS ENCHUFABLES	1,00 UND

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS				ACTIVIDADES REALIZADAS
	7,07	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILAR, PARA FILTRACIÓN, DRENAJE Y SEPARACIÓN DE SUELOS (GEOSINTÉTICOS PERMEABLES DE POLIPROPILENO)	M2	75,00	
	8	**PISOS , ACABADOS Y ENCHAPES**			
	8,01	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 60X60 CALIDAD PRIMERA	M2	171,16	
	8,02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	203,06	
	8,03	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL P2;PAYANDE FONDO BLANCO	ML	138,42	
	8,04	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	7,00	
	8,05	REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 ANTICUCARACHA	UND	11,00	
	8,06	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	203,06	
	9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
	9,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	M3	57,23	
	9,02	RELLENO DE MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	37,25	
	9,03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUB BASE GRANULAR, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON APISONADOR, INCLUYE HUMECTACIÓN CON ASPERSOR MANUAL	M3	18,00	
	10	**APARATOS SANITARIOS**			
	10,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INLCUYE GRIFERIA)	UND	7,00	
	10,02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INLUYE GRIFERIA)	UND	7,00	
	11	**PINTURAS**			
	11,01	IMPERMEABILIZACION DE FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	128,27	
	11,02	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	260,56	
	11,03	ESTUCO	M2	935,93	
	11,04	PINTURA ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA PARA ZONAS RESIDUOS Y POCETAS DE ASEO	M2	110,53	
	11,05	PINTURA EPOXICA (ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y ESTERILIZACION DE ALTA ASEPSIA)	M2	112,56	
	11,06	PINTURA TIPO 1	M2	584,57	
	11,07	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	128,27	
	12	**SUMINISTROS**			
	12,01	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU	UND	3,00	
	12,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE PARED	UND	6,00	
	12,03	SUMINISTRO DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA	UND	2,00	
	12,04	BARRA PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	10,00	
	12,05	SUMINISTRO DE LAVATRAPEROS EN ACERO INDUSTRIAL	UND	2,00	
	12,06	BARANDAS PARA RAMPA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE EN TUBERÍA DE 2" Y 1.1/2 CALIBRE 16 ACABADO SATINADO Y BASES DE 3.1/2" DE DIÁMETRO Y 4.5MM DE ESPESOR (H=1,00m)	ML	19,20	

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código: GAG-FR-C-44**	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Los ítems detallados en el presupuesto y presentados al ministerio de salud y protección social se encuentra como parte integral del presente documento ***Así mismo se compromete a dotar el centro de salud SAN JOSE DE MOTOSO con el siguiente mobiliario*** **DESCRIPCION** / **UND** / **CANT** PLANTA ELECTRICA EM-FG6000 FORTE 6000 watt — UND — 1,00 ESCRITORIO CON CAJONERA — UND — 7,00 MESA AUXILIAR EN MADERA — UND — 3,00 SILLA GIRATORIA CON SOPORTE LUMBAR — UND — 6,00 SILLA DE TRABAJO — UND — 4,00 ARCHIVADOR METALICO — UND — 10,00 LOCKER PARA EMPLEADO — UND — 6,00 SILLAS TANDEM 3 PUESTOS — UND — 6,00 SILLA FIJA INTERLOCUTORA — UND — 14,00	
2	Firmar el Acta de inicio de trabajos, de común acuerdo con el Interventor y/o Supervisor, a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma y legalización del contrato.	En cumplimiento de la obligación contractual, y previa verificación de la legalización del contrato y aprobación de los requisitos exigidos, se coordinó con el Interventor y/o Supervisor la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos, la cual fue firmada de común acuerdo el día **09 de diciembre de 2025**, dentro del plazo establecido de cinco (5) días calendario, dejando constancia de la fecha oficial de inicio, así como de las condiciones técnicas, administrativas y operativas para la ejecución del contrato.
3	Presentar la programación o cronograma de obra conforme lo establece el estudio previo y la invitación del proceso para seguimiento y control de la programación de Obra. Cumpliendo con el avance de obra conforme al Plan definido por la ESE CLINICA DE GIRON	En cumplimiento de la obligación contractual, se elaboró y presentó la programación o cronograma de obra conforme a lo establecido en el estudio previo y en la invitación del proceso, el cual fue utilizado como herramienta base para el seguimiento y control de la ejecución de las actividades. Dicho cronograma se desarrolló en concordancia con el plan definido por la ESE Clínica de Girón, garantizando el cumplimiento de los tiempos y el avance de obra programado. Como soporte, este puede ser evidenciado en el informe presentado por la interventoría, el cual se adjunta como respaldo a la presente cuenta.

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
4	Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la revisión, comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo (LA OBRA DEBARÁ EJECUTARSE CONFORME LOS ULTIMOS PLANOS APROBADOS POR MINISTERIO DE SALUD)	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista realizó por su cuenta y riesgo la revisión, comprobación y confirmación de los diseños en sus componentes legales, ambientales y técnicos de ingeniería, incluyendo la verificación de licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes y calidad de materiales de construcción, garantizando la viabilidad y correcta ejecución del proyecto conforme a su nivel de complejidad. La obra se ejecutó con base en los últimos planos aprobados por el Ministerio de Salud, y **como resultado del proceso de revisión y ajuste, se gestionó y presentó la correspondiente modificatoria de mayores y menores cantidades de obra**, la cual se encuentra debidamente soportada en la sábana anexa al acta de ejecución que hace parte de la presente cuenta.
5	Ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hace parte integral de este contrato, cuyas cantidades y precios se relacionan en la misma.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista ejecutó los trabajos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de contratación y en la propuesta presentada, las cuales hacen parte integral del contrato, garantizando la correcta aplicación de las cantidades y precios definidos. En este sentido, se dio estricto cumplimiento a los lineamientos técnicos exigidos, lo cual fue verificado por la interventoría del contrato, quien, tras la revisión de las actividades ejecutadas, autorizó el pago correspondiente a la presente cuenta.
6	El contratista se compromete a suministrar materiales de primera calidad, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecución de obra y deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos,	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista garantizó el suministro oportuno de materiales de primera calidad, así como la provisión de

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Empresa de Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código: GAG-FR-C-44**	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
	transporte y materiales necesarios para la correcta ejecución de obra.	los servicios de transporte, alquiler de equipos y maquinaria requeridos para la correcta ejecución de la obra, disponiendo igualmente de la totalidad de herramientas, implementos mecánicos y recursos logísticos necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de las actividades conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato; de igual manera, la interventoría realizó de manera permanente la verificación y control de la calidad de los materiales suministrados, así como la revisión del estado, funcionamiento y pertinencia de los equipos y maquinaria alquilados, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, de seguridad y calidad exigidos para la adecuada ejecución del proyecto.
7	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes	En cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la seguridad industrial, se desarrollaron actividades específicas orientadas a garantizar condiciones seguras durante la ejecución de la obra, tales como la dotación y uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) para todo el personal en obra, incluyendo cascos, guantes, gafas de seguridad, botas y demás implementos requeridos según la actividad, así como la socialización de normas de seguridad y la realización de charlas de inducción y reinducción en riesgos laborales; de igual manera, la interventoría efectuó seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de estas medidas, supervisando el uso adecuado de los EPP y la aplicación de los protocolos de seguridad industrial, garantizando así el cumplimiento integral de los estándares técnicos y de

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRÓN ESE	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
		seguridad exigidos durante toda la ejecución del contrato.
8	Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas.	No se fue necesaria la señalización para el desarrollo de las actividades ejecutadas según la obligación contractual en el presente periodo
9	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, así como las normas vigentes del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Los costos y trámites para el cumplimiento de las obligaciones descritas serán asumidos por el Contratista.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista dio aplicación integral a las normas y especificaciones técnicas establecidas, así como a la normatividad vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementando acciones como la afiliación del personal al sistema de seguridad social, la identificación y control de riesgos en obra, la ejecución de capacitaciones en seguridad laboral, la supervisión del uso adecuado de elementos de protección personal y el seguimiento a las condiciones seguras de trabajo; de igual manera, la interventoría realizó la verificación permanente del cumplimiento de estas disposiciones durante la ejecución del contrato, dejando constancia y relacionando dichas actividades de seguimiento y control en los respectivos informes de interventoría.
10	El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que la ESE CLÍNICA DE GIRÓN y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista garantizó las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, disponiendo de accesos controlados, orden y limpieza en las áreas intervenidas, así como la implementación de medidas de seguridad industrial que permitieran el ingreso seguro del personal de la ESE Clínica de Girón y de los entes de control. De esta manera, se facilitó la inspección y verificación de las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin generar

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código: GAG-FR-C-44**	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
		costos adicionales para el contratante, asegurando el normal desarrollo de las visitas técnicas y de seguimiento a la obra.
11	Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión	Durante la ejecución del contrato se implementaron y aplicaron de manera permanente medidas ambientales, ecológicas, y de seguridad, orientadas a garantizar la protección de las personas, los bienes y el entorno intervenido. Dentro de las actividades realizadas se incluyó el manejo adecuado de residuos generados en obra, la organización y delimitación de zonas de intervención, la verificación de condiciones seguras para el desarrollo de las actividades, la socialización de normas de seguridad al personal operativo y la implementación de acciones preventivas para mitigar riesgos e impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y evitando afectaciones derivadas de negligencia u omisión.
12	Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución del contrato.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista respondió por la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución del contrato, garantizando que estos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso y en la propuesta aprobada. Para tal efecto, se realizó la verificación previa de los insumos, su correcta recepción en obra y su utilización conforme a los estándares exigidos, asegurando la durabilidad, funcionalidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto. Así mismo, la interventoría efectuó el seguimiento y verificación permanente de la calidad de los materiales y elementos

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E.	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
		empleados, revisando su conformidad con las especificaciones técnicas y dejando constancia de dichas verificaciones en los respectivos informes de interventoría, atendiendo además las observaciones y recomendaciones formuladas durante el proceso de ejecución.
13	Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista guardó la debida reserva profesional sobre toda la información obtenida y manejada durante la ejecución de las actividades del contrato, garantizando su uso exclusivo para los fines propios del proyecto. Se mantuvo la confidencialidad de los documentos técnicos, administrativos y financieros, así como de cualquier información sensible relacionada con la obra, evitando su divulgación a terceros no autorizados y asegurando el manejo responsable de la información conforme a los principios de ética profesional y a las disposiciones contractuales vigentes.
14	Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los términos correspondientes.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista constituyó y presentó dentro de los términos establecidos las pólizas exigidas en el contrato, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a su ejecución. Dichas garantías fueron debidamente expedidas por la aseguradora correspondiente y aprobadas por la entidad contratante, cumpliendo con los amparos, vigencias y condiciones pactadas, lo que permitió la legalización del contrato y el inicio de las actividades de obra conforme a lo previsto.
15	Radicar ante la interventoría y/o supervisión dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún profesional	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista radicó oportunamente ante la interventoría las hojas de vida del personal propuesto para la

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
	allegado, el contratista de obra deberá reemplazarlo conforme lo establece los documentos de la invitación	ejecución del contrato, dentro de los tiempos establecidos, adelantando las gestiones necesarias para su respectiva revisión y aprobación. Las hojas de vida fueron presentadas con los soportes académicos, experiencia y certificaciones requeridas conforme a los documentos de la invitación; así mismo, la interventoría realizó la verificación y validación de la documentación presentada, dejando constancia del cumplimiento de los perfiles y requisitos exigidos en los respectivos informes de interventoría emitidos durante la ejecución del contrato.
16	Mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o que permanezcan dentro de la construcción, de conformidad con las normas vigentes	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista mantuvo dentro del sitio de obra la implementación permanente de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo, orientadas a prevenir cualquier tipo de incidente que pudiera afectar la integridad del personal que labora o permanece en la construcción. Para ello, se realizó orden y limpieza en los frentes de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal y aplicación de procedimientos seguros para la ejecución de las actividades; de igual manera, la interventoría efectuó la verificación y seguimiento permanente al cumplimiento de estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, supervisando las condiciones seguras en obra y dejando constancia de ello en los respectivos informes de interventoría.
17	Hacer practicar en forma oportuna, los análisis y pruebas de laboratorio a los materiales y las mezclas, que el Contratante considere necesarios para establecer exactamente las calidades de estos. El valor de estos análisis estará a cargo del Contratista	Dichas actividades no fueron requeridas durante el presente periodo de ejecución, toda vez que los ensayos y verificaciones correspondientes ya habían sido practicados y presentados en periodos anteriores, cumpliendo con los requerimientos técnicos y

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
		de calidad establecidos por el contratante y la interventoría.
18	Entregar al Contratante los planos récord de construcción de la obra y registro fotográfico.	Se deja constancia de que dichos documentos serán consolidados y entregados al Contratante al finalizar la ejecución contractual, conforme a los tiempos y condiciones establecidos en el contrato y en los requerimientos de la interventoría.
19	Mantener los sitios aledaños a la obra libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista mantuvo las áreas de trabajo y sus alrededores en adecuado estado de orden y aseo, realizando la recolección oportuna de residuos, herramientas y materiales sobrantes, garantizando que los espacios permanecieran limpios y libres de elementos que pudieran afectar la seguridad o el desarrollo de la obra, conforme a la normativa vigente; así mismo, la interventoría verificó de manera permanente estas condiciones durante sus rondas de inspección en obra, dejando constancia del seguimiento realizado en los respectivos informes de interventoría.
20	Entregar al Contratante, supervisor y/o interventor, copia del registro de vinculación del personal a Seguridad Social y ARP, planillas de pago mensual de salarios, planilla del recibo de la respectiva dotación. Los costos y trámites para el cumplimiento de las obligaciones descritas serán asumidos por el Contratista	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista entregó al interventor las hojas de vida del personal vinculado al proyecto para su respectiva verificación y aprobación. Así mismo, la planilla de pago de la seguridad social del personal se encuentra debidamente adjunta a la presente cuenta como soporte del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento normativo correspondiente durante la ejecución del contrato; de igual manera, estas verificaciones y soportes fueron revisados por la interventoría y se encuentran relacionados y respaldados en los respectivos informes de

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRÓN E.S.E.	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
		interventoría emitidos durante el desarrollo del proyecto.
21	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra y el residente. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la ESE CLÍNICA DE GIRÓN	El contratista llevó la bitácora de obra como registro diario de las actividades ejecutadas del presente periodo de ejecución, dejando constancia de los acontecimientos relevantes, decisiones adoptadas, órdenes impartidas por la supervisión, así como de las visitas de funcionarios y conceptos técnicos requeridos durante el desarrollo del proyecto.
22	El Contratista entregará la obra al Contratante cuando se halle completamente ejecutada; para efectos de la entrega, el Contratista dará aviso al Interventor y/o Supervisor con mínimo cinco (5) días de anticipación, debiendo estar vigente el término del contrato, y las garantías que amparen al mismo.	Considerando que la obra aún se encuentra en ejecución, el cumplimiento de esta actividad se realizará conforme a los términos establecidos en la obligación específica
23	Presentar informes parciales cada mes y una final al interventor y/o supervisor del contrato, sobre la ejecución que incluya aspectos financieros, técnicos y administrativos de la ejecución de las actividades con sus debidos soportes de inversión	El contratista presenta para la presente cuenta el informe de ejecución mensual para el periodo de ejecución comprendido entre el 07 de febrero de 2026 al 11 de marzo de 2026.
24	Suscribir el acta de liquidación, previa terminación del contrato	Considerando que la obra aún se encuentra en ejecución, el cumplimiento de esta actividad se realizará conforme a los términos establecidos en la obligación específica.
25	Reponer, a su costo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, cualquier trabajo o suministro defectuoso a juicio de la Clínica Girón E.S.E..	Durante el presente periodo no fueron requeridas pero que se está presto a atender cualquier requerimiento en caso de presentarse
26	Hacer la gestión documental de los documentos que se generen en la ejecución del proyecto, el cual debe estar a disposición de la ESE CLÍNICA DE GIRÓN y de los entes de control.	No se realizaron actividades de la obligación contractual en el presente periodo de ejecución
27	Asistir a los comités técnicos realizados por la supervisión del contrato.	Durante el presente periodo de ejecución, el contratista asistió a los comités de obra programados los días: 10 de febrero de 2026 17 de febrero de 2026 24 de febrero de 2026 05 de marzo de 2026
28	Las demás que requieran para el efectivo desarrollo del Contrato.	No se realizaron actividades de la obligación contractual en el presente periodo de ejecución

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa La Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Clínica Girón E.S.E. tomando como base la presente acta Pago N° 3 por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE ($ 134.467.373,8)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago N° 03 del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 504.066.947,1*	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	*0*	*0*
PAGO N° 01		*$ 83.193.797,89*
PAGO N° 02		*$ 115.130.285,5*
PAGO N° 03		*$ 134.467.373,80*
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 170.255.858,2
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$ 504.066.947,1*	*$ 504.066.947,1*

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE ($ 134.467.373,8)

CERTIFICO QUE

Una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución relacionadas se cumplieron a cabalidad.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la afiliación a los aportes al sistema de seguridad social, acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes.
A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	**01/04/2026**
	Nº de Planilla	**67454603**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$ 7.641.433**
	Valor cotizado	**$ 369.300**
	EPS	**SALUD TOTAL EPS**

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

		SANITAS EPS FAMISANAR EPS NUEVA EPS NUEVA EPS SA MOV EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	**01/04/2026**
	Nº de Planilla	**67454603**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$ 7.641.433**
	Valor cotizado	**$ 1.475.900**
	Fondo de Pensiones	**PORVENIR COLFONDOS COLPENSIONES PROTECCION**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	**01/04/2026**
	Nº de Planilla	**67454603**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$ 7.641.433**
	Valor cotizado	**$ 642.400**
	A.R.L.	**VIDA COLPATRIA S.A.**

Vo.Bo. Revisión pago seguridad social: _____

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, el día **27 DE ABRIL DEL 2026**

MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
GERENTE
SUPERVISOR