Miercoles. 01 Abril de 2026

## Personal de obra

Director de obra = 1
Residente Arquitecto = 1
Residente ing. civil = 1
Profesional SST = 1
Aux. administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 27
Controlador vial = 1

## Actividades de obra

Se realiza la instalación de los postes para el cerramiento perimetral de zona 10, se empieza con la pintura de la concha de Badminton y con la concha de fútbol (Multiple), se realiza el replanteo y cortada de varillas para la escalera de acceso de zona 10 a el descanso de zona 5 (Palestina) se realizan pañetes (revoque) en los muros internos del baño, se hace instalación de la Red electrica de los baños de zona 4, se hace localizacion de la zona 6, se continua con la vaciada de los pedestales de la zapata de zona 6, se realiza la instalación de la sub-base en los espejos de agua de zona 1, se continua con la excavación mecanica de parqueadero de zona 2, se continua con la instalación de la estructura metalica y de superboard en las casetas de ventas de zona 1. se continua con la instalación de los motteros de nivelacion en zona 1 para los casetas

Ing obra

Ing interventoria

Jueves 02 Abril de 2026.
Viernes 03 Abril de 2026
(NO SE TRABAJÓ - POR SER DIA FESTIVO).

Sabado 04 Abril de 2026 NO se TRABAJÓ

Lunes 06 de Abril de 2026

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 10
Ayudantes = 30
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

se realiza la excavación de la Tierra excavada de zona 2, se hace la instalación de la formaleta para el vaciado de columnas o pedestales de la zapata de zona 6, se realiza la instalación de las platinas de la viga perimetral de zona 9. (Multiple) se continua con la instalación de la Subbase compactada en el parqueadero de zona 2. se continua con la excavación manual de los pilotes para la cubierta del Teatrino, se hace la instalación del Superboard en las casetas de zona 1, se realiza la pintura en acritex en las canchas de zona 7 y 9 (Badminton) - (Multiple), se realiza limpieza en Senderos

Ing obra

Ing interventoria.

Jueves 02 Abril de 2026.
Viernes 03 Abril de 2026
(NO SE TRABAJÓ - POR SER DIA FESTIVO).

Sabado 04 Abril de 2026 NO se TRABAJÓ

Lunes 06 de Abril de 2026

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 10
Ayudantes = 30
controlador vial = 1

Actividades de obra.

se realiza la excavación de la Tierra excavada de zona 2, se hace la instalación de la formaleta para el vaciado de columnas, o pedestales de la zapata de zona 6, se realiza la instalación de las platinas de la viga perimetral de zona 9 (Multiple) se continua con la instalación de la subbase compactada en el parqueadero de zona 2 se continua con la excavación manual de los pilotes para la cubierta del Teatrino, se hace la instalación del superboard en las casetas de zona 1, se realiza la pintura en acrilex en las canchas de zona 7 y 9 (Badminton) - (Multiple), se realiza limpieza en Senderos

Ing obra

Ing interventoria.

Martes 07 de Abril de 2026.

Personal de obra

Director de obra: 1
Arquitecto Residente: 1
Ing civil Residente: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra: 1
Oficiales: 10
Ayudantes: 32
Controlador vial: 1

Actividades de obra

se realiza la instalación de los postes de iluminacion en la concha Multiple, se realiza fundido en rampa de zona 1 - circulación parte baja, se realiza el vaciado de las losetas de las Terrazas de zona II-D, Se realiza el fundido de los senderos de zona 5, se continua con la instalación de la subbase compactada en los parqueaderos de zona 2. se realiza la instalación de sub-base en la circulación del Teatrino, se instala la Malla electrosoldada en la rampa perimetral de la plazoleta de zona 1, se realizan movimiento de tierra de forma mecanica en zona 2. se empieza a replantear y a instalar el afirmado compactado en zona 6 (acceso). se Formaleta la zapata derecha del portico de la zona 6.

Ing Residente de obra

Ing interventoria

Miercoles 08 de Abril de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 33
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

se realiza la instalación del afirmado compactado en el sendero de runing cerca a la zona 13, se realiza el vaciado de los descansos del sendero de zona 5, (costado sur de la cancha de Badminton). se realiza vaciado de la viga de cerramiento en la mampostería de los Baños de zona 4. se hace instalación de Barandas en la placa de zona 10-B, se continua con el cerramiento perimetral (instalación elementos prefabricados en taller), se realiza limpieza de cancha de Badminton. zona 7. se realiza. perfilado de Talud de forma mecanica. en el sendero. de ciclomontañismo, se continua con la instalación de las losetas de zona 11-B. se realiza excavación de rampa. de zona 1. se hace vaciado del muro portero en las Terrazas de zona 5 (Miradores).

Ing Residente de Obra

Ing Residente Interventoria

Jueves 09 de Abril de 2026

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente. = 1
Ing civil - Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 33
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se realiza serrado en rampa de zona 6 (acceso). y se hace la instalación del afirmado compactado en la placa de zona 6, se hace la conformación de forma manual y compactación del material en la rampa. longitudinal de zona 5. aprox (70m) se realiza la instalación de la Tubería de presión en las casetas de zona 1. (camara de aire), se continua con la instalación de la Subbase. en zona 2. se continua con la instalación de Bordillos perimetrales. en zona 2. se hace instalación de formaleta en rampa perimetral de zona 1. se continua con la instalación de placas de Superboard. en las casetas de ventas, se hace la vaciada del Muro costado de la Terraza o Mirador de zona 5 y se continua con la vaciada de postes perimetrales para el cerramiento en el costado. Norte. del proyecto. el contratista inicia realiza instalación de postes de iluminación

Residente de obra.

Ing. Interventoria.

Viernes 10 de Abril de 2026.

Personal en obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 32
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se continua con el Relleno compactado con material de prestamo en los senderos de zona 5 (70 m), se continua con la instalacion de subbase en el parqueadero de zona 2, se realizan cortes Mecanicos de las Terrazas de zona 5, cerca a la zona 6, se realiza perfilado de forma manual para las Miradores del costado norte. de la zona 1 se realiza el vaciado de placas de paso en la Terraza de zona 11-D, se continua excavando material de corte de zona 2 (Tierra) se hace la instalacion de Bordillo perimetral en el parqueadero de zona 2 se continua con la vaciada del descanso de acceso alas escaleras de zona 5, costado sur de calidad arena, se realiza instalacion del cerramiento perimetral de Parque en zona 10A se realizan Soldaduras en pasamanos en la zona 10-B.

Ingrado esteban Hoyos C.
A-19312021-1053841731
Residente obra

ing interventoria -

Sabado 11 de Abril de 2026.

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 31
controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se realiza corte (modelación) de la loza de las cuneta de ventas de zona 1, se realiza instalación de canal en PVC en modulo de ventas de zona 1, se realiza la instalación de la Subbase compactada en el parqueadero de zona 1, se continua colocando Bordillos perimetrales en parqueadero. se realizan Toma de densidades en la circulación baja del Teatrino en zona 1, se continua con la instalación de los Postes de cerramiento de zona 10 y zona 12 y 13, Se realiza revoque de muro de zona 11-B, se continua con la instalación de las placas de Piso en la Terraza 11-B, se realiza vaciado de escalera que comunica zona 10-A con descanso Nevia de zona 5, se realiza retiro de escombros y material de corte en zona 3, se realiza fundida de la viga perimetral de zona 9 (Multiple) se continua con la nivelación manual de Miradores de zona 1, se continua instalando Superboard

Ing Residente de obra.

Ing Interventoria

lunes 13 de abril de 2026

## Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto residente = 1
ing civil residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 10
Ayudantes = 31
Controlador vial = 1

## Actividades de obra.

Se realiza vaciado de la zapata de zona 6, se realiza limpieza en cancha multiple, se realiza replanteo de Juegos infantiles, y de Maquinas de calistenia en zona 10-B, se realizan los dados para anchaje de maquinas de calistenia, se continua instalando y compactando la subbase en el parqueadero de zona 2. Se realizan cortes mecanicos en las Terrazas verdes de zona 5 cerca al acceso de zona 6, se realiza el Traslado de campamentos y almacen para placa de zona 4, se continua formaleteando Placas de Piso de zona 11-D, se continua el fundido manual de la Terraza de zona 1 cerca a zona 6, se realiza instalación de formaleta en rampas de acceso a zona 6. y senderos de zona 5, se continua con el lleno con material de prestamo en el sendero longitudinal (70 m) y compactación, rampa que comunica zona 6 con zona 11-D. se realiza perfilado de Taludes en zona 14 y empradización

Ing. Residente de obra.

Ing. Interventoria.

Martes 14 de Abril de 2026

## Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
ing civil Residente = 1
Aux administrativa = 1
Profesional SST = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 11
Ayudantes = 32
controlador vial = 1

## Actividades de obra

Se continua con la instalación de la Subbase y compactacion en el parqueadero de zona 2, se continua con la instalación perimetral de Bordillos. en parqueadero de zona 2. se realiza instalación de formaleta y vaciado de pedestales de zapata de zona 6, se realiza vaciado con concreto premezclado (mixer) en las placas de piso de zona 1. se realiza vaciado de los pedestales para el anclaje de los juegos infantiles y para las maquinas de calistenia en la zona 10-B, se realiza compactación con vibrocompactadora Tipo (Rana) en el sendero longitudinal de zona 5 (70m) long, se realiza el transporte y suministro de la arena Sílice. para la cancha de voleibol arena, se hace el ensamble de juegos infantiles (Torres de vigilancia grandes-pequeños) columpios, subes y bajas, Muros de escalar de cuerdas - se continua con la instalación de Barandas en la Rampas de zona 5, cerca a la zona 10-A y zona 11-B.

ING. RESIDENTE DE OBRA.

ING INTERVENTORIA.

Miercoles 15 de Abril de 2026. (Dia lluvioso)

## Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil residente. = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 31
Controlador vial = 1

## Actividades de obra.

Se realiza instalación de Bordillos perimetrales en el parqueadero de zona 2, (se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana, se reanudan actividades a las 9:30 am), se continua instalando Tejas y canaletas de PVC en los modulos de venta de zona 1., se realiza instalación de formaleta metalica para pedestales de zona 6 (zapata), se realiza el replanteo en las escaleras en zona 6, se continua con la instalación de Bordillo perimetral en el parqueadero de zona 2, se realiza instalación de arena Silice en cancha de voleiball arena, se continua con la instalación de ejercios Biosaludables se continua con la instalación de la baranda. metalica entre. zona 9 y zona 10-A, se realiza la instalación de los parques infantiles, y columpios en zona 10-A, se realiza nivelación en zona 12. para Traslado de almacen de obra, se realiza traslado de campamento y comedor de obra a zona 11-A, se realiza formaleteado de placas de piso para la Terraza de zona 11-D, se continua haciendo cortes mecanicos en Sendero de zona 5 y 4.

Iván Hoffman C.
ING INTERVENTORIA - RESIDENTE DE OBRA.

ING INTERVENTORIA.