PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2,455,237,837.00	**Valor Inicial:**	$ 796,278,928.00
AIU 33.88%	$ 831,834,579.18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935,305,594.00
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00		
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00		
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2,835,237,837.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,356,494,644.00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7.81%	97.28%	Obra Física Ejecutada (%)	4.73%	92.57%
Valor de la Obra programada:	$ 191,754,075.07	$ 2,388,455,367.83	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 116,167,824.52	$ 2,272,848,740.54

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	89.47%	87.84%	
Durante el periodo	7.81%	4.73%	-4.71%
Acumulado actual	97.28%	92.57%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	7.22%	5.22%	-2.00%	100.00%	98.00%	-2.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	2.47%	2.47%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	11.39%	6.16%	-5.23%	100.00%	56.11%	-43.89%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	32.67%	18.06%	-14.61%	98.29%	87.03%	-11.26%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.92%	1.21%	0.29%	76.20%	87.21%	11.01%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
			7.81%	4.73%	-3.08%	96.36%	89.76%	-6.59%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 17,578,413.00	$ 17,578,413.00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 8,789,206.00	$ 8,789,206.00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ -	$ -	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 9,318,316.00	$ 9,318,316.00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 11,281,557.00	$ 11,281,557.00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	0.00%	10.00%	10.00%	$ 102,903,305.00	$ 102,903,305.00	$ -
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	0.00%	5.00%	5.00%	$ 53,124,579.00	$ 53,124,579.00	$ -
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
					74.09%	$ 210,808,004.00	$ 478,743,193.00	$ (267,935,189.00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2,455,237,837.34
VALOR PARCIAL 1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL 4	$ 327,265,136.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,437,444,723.00	
SUMAS IGUALES	$ 1,017,793,114.34	$ 1,017,793,114.34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1,437,444,723.00	$ 1,110,179,587.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	97.28%	92.57%	-4.71%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	191	-9

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	1.82%	2.94%	4.74%	6.17%	8.86%	11.77%	13.26%	18.92%	26.36%	31.93%	38.48%	51.22%	52.40%	57.02%	60.12%	61.47%	62.59%	64.45%	69.02%	69.61%					
PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.60%	0.85%	1.67%	3.56%	7.29%	12.37%	15.64%	19.21%	23.39%	27.30%	34.44%	39.79%	44.34%	50.13%	56.90%	63.14%	77.32%	86.14%	90.04%	94.15%	95.87%	99.04%	99.53%	100.00%	100.00%	100.00%

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°15: Se lleva a cabo el comité de obra N.15 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Durante este periodo, se reporta que el colegio se encuentra listo para su entrega, por lo que se procederá a la elaboración del acta de entrega de espacios y entrega final del proyecto.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Se informa que, a la fecha, las actividades de mitigación en el área de la casona se encuentran finalizadas; sin embargo, el área aún no ha sido entregada a la institución. Permanece pendiente, por parte del contratista, la ejecución de la actividad relacionada con la instalación de la puerta en el área del almacén, ubicada en el costado izquierdo de la casona.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, no se evidencia residuos en el frente, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Bateria de baños: Considerando la instalación de las divisiones en acero inoxidable, se avanza en la instalación de los aparatos sanitarios correspondientes, así como de los lavamanos. Asimismo, se evidencian actividades de retoque de pintura en muros internos y fachada.
- Biblioteca: Se finaliza la instalación de luminarias al interior de las aulas.
- Rincon Aliance: De acuerdo con la directriz impartida por el ingeniero de apoyo a la supervisión, se realiza la aplicación de pintura en la parte superior de la fachada y en el área de la alfaja. De igual manera, se finalizan los detalles de la ventaneria, la pintura y el aseo y organización del aula pendiente por entregar.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de pintura de muros y canal, así como la instalación de luminarias y de aparatos sanitarios. Desde el enfoque de SST, se realizó la validación del uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad. Asimismo, se verificó que el personal vinculado se encontrara debidamente aprobado y con la documentación requerida para el desarrollo de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 5,22% en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 7,22 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 2,00 %, donde se evidencia que a la fecha la institucion deberia estar finalizada y presenta un atraso que es tomado como incumplimiento.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que la programacion establecida por parte del propietario se encuentra en incumplimiento y las actividades atrasadas corresponden en primera instancia a la instalacion de ventanas de la biblioteca.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: En el Comité de Obra N.° 15, y con base en el avance reportado de la institución, así como en la información suministrada por el contratista de obra, el ingeniero de apoyo a la supervisión programa la entrega total de la institución para el día viernes 17 de abril de 2026.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencian materiales de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados y debidamente en lonas, pero en diferentes zonas, por lo que se evidencia desorden, se recomienda organizar un punto de acopio señalizado, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuadamente el material posteriormente respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Bateria de baños – Bachillerato: Se realiza la entrega total del área a la institución, a conformidad y sin observaciones.
- Bateria de baños – Primaria: Se efectúa la entrega total del área a la institución, a conformidad y sin observaciones.
- Aula múltiple: El área se encuentra en fase de finalización. Se desarrollan actividades de detalle, incluyendo pintura de puertas, instalación de rejillas en puertas pendientes y retoques generales de pintura. Asimismo, se ejecutan remates de enchape en pisos y muros, y se finalizan los detalles correspondientes a la ventaneria. De manera paralela, se adelantan labores de aseo general y de detalle.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de aseo y limpieza en el área de intervención. Se verificó que el personal cuenta con la dotación requerida y hace uso adecuado de los EPP, conforme a las labores desarrolladas. Se recomienda mantener estas buenas prácticas, así como garantizar el adecuado manejo de residuos y condiciones de orden y aseo, con el fin de prevenir riesgos locativos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 2,47 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 2,47 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo final de la ejecucion de actividades, esto de acuerdo que a la fecha la institucion presenta la finalizacion de detalles minimos **para realizar la entrega final de estas a la institucion.**

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 15, y considerando que se encuentra pendiente la entrega del aula múltiple, se programa la entrega de esta área y, en consecuencia, de la institución en su totalidad para el día miércoles 15 de abril de 2026.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se sigue evidenciando material de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados, se reportó el retiro de las luminarias, se recomendo al contratista disponer adecuadamente ante el gestor ya que cuentan con la cantidad minima,al igual, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo evaluado se hizo excavacion, fundida de dados y se empezo a armar estructura metalica de pergola

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 2 trabajadores previamente aprobados por la interventoría, quienes ejecutaron actividades de reparación del cerramiento perimetral, así como avances en la soldadura e instalación de la estructura. Se verificó el uso adecuado de andamios para el desarrollo de las actividades, cumpliendo con condiciones seguras. No obstante, se recomienda continuar garantizando la correcta implementación de medidas de seguridad, incluyendo el uso de EPP, la estabilidad de los equipos de trabajo en altura y la adecuada señalización del área intervenida.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades conforme al balance presentado en la semana; no obstante, se precisa que aún existen algunas actividades que no cuentan con programación, por lo que no son evaluadas en el presente informe.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- PINTURA EXTERIOR DFE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
- DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
- NP30 REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO, TUBERIA Y ACCESORIOS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el comité de obra la interventoria reitero que lleva mes y medio solicitando un andamio para poder verificar la instalacion del manto asfaltico, adicionalmente se destaco que es necesario conectar la bajante de aguas luvias a una caja de inspeccion. Tambien se aclaro qu ela intervencion del policarbonato en baño sera un mantenimiento.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se realizó actividades de excavación en el frente, el residuo que genero se acopio en lonas (Volumen medio) sin señalizar, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo, si realiza otras actividades implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizo instalacion de perfileria que servira como soporte de la vubierta en segundo piso, tambien se realizo instalacion de piso.

2. Seguridad social y SST: Durante el periodo reportado, se realizó la verificación del estado y condiciones de los andamios utilizados para la instalación de platinas en viga cinta y la ejecución de pañete. Asimismo, se evidenció el ingreso de personal nuevo por parte del contratista, realizando la respectiva verificación documental y de cumplimiento de requisitos. De igual manera, se efectuó seguimiento al uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores, tales como casco, guantes, gafas y botas, en concordancia con las actividades desarrolladas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades de acuerdo con el balance presentado esta semana; sin embargo, varias actividades, algunas de las cuales ya se encuentran ejecutadas, aún no cuentan con programación, razón por la cual no se consideraron dentro de este informe. Se precisa que el porcentaje reportado también se ve influenciado por esta situación. Se espera que para el próximo informe se cuente con la programación correspondiente.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
- AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)
- ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
- NP 26 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC, INCLUYE CARGUE Y RETIRO
- NP- 45 REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
- NP47 REINSTALACIÓN DE RED REGULADA PUESTOS DE TRABAJO
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual, pero estan incluidas enm el balance. En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados y ajustados en la programación correspondiente al balance

5. Generales: Durante el comité de obra realizado en la Secretaría de Educación, se reiteró que la fecha de entrega establecida corresponde al 27 de abril. Finalmente, se informó que actualmente no se presentan actividades en ejecución, situación atribuida por el contratista a un cambio de personal.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio un volumen medio de residuos y material, se realiza mezcla de cemento en batea metálica, se recomienda organizar la zona de acopio, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos ante el gestor adecuado e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Oficinas administrativas: Se continúa con la ejecución de muros en sistema liviano. De acuerdo con lo previamente indicado por el ingeniero de apoyo a la supervisión, se realiza el levantamiento de las cuchillas en los muros divisorios. Asimismo, se avanza en la aplicación de estuco y cinta malla en las juntas y sobre la tornillería.
- Baño de seguridad: Se evidencia la finalización de la instalación de las piezas de enchape que habían sido retiradas previamente por presentar defectos.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de labores de aseo en el área de cerramiento, así como la realización de reparaciones internas del mismo. De igual manera, se llevó a cabo la verificación del uso y estado de los andamios empleados para la instalación de divisiones en drywall. Asimismo, se efectuó seguimiento al uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores, tales como botas, guantes y gafas de seguridad, en concordancia con las actividades ejecutadas.
Se recomienda al contratista programar y ejecutar jornadas de orden y aseo en el área de intervención, con el fin de garantizar condiciones seguras y prevenir riesgos locativos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 1,21 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 0,92 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo superior de un 0,29 %, donde se evidencia que a la fecha se evidencio un desarrollo superior menor en referencia a la actividad de la instalacion de muros en sistema liviano de mayores cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se realiza debido a que no han presentado una reprogramacion un balance de la programacion, de acuerdo al balance presupuestal presentado por parte del contratista y revisado por la interventoria. Igualmente se solicito presentar la reprogramacion de la institucion para poder llevar un correcto control de las actividades.

5. Generales: Adicionalmente, se lleva a cabo una reunión en sitio con el ingeniero de apoyo a la supervisión, el residente de interventoría, el secretario académico y el almacenista, con el fin de revisar la distribución de los espacios. Como resultado, se define que, para optimizar el área de almacenamiento del secretario académico, se reducirá a la mitad el espacio destinado a orientación y se realizará la apertura de un vano para puerta, sin instalación del elemento, en el muro inicialmente construido para dividir estas dos áreas.
Igualmente, teniendo en cuenta la distribución del baño y que contará con el mismo sistema de ventilación, el ingeniero de apoyo a la supervisión solicita la instalación de un extractor de olores eléctrico.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se evidencio falta de orden en la zona de acopio de materiales y residuos que quedaron en el frente, se recomienda organizar una sola zona de acopio(señalizada y cubierta), para posteriormente realizar la disposición de todos los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se generó acta de entrega en esta institución.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

| | | |

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
5	sem 5	3-nov-25	$ 4,755,494.21	0.22%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.22%	$ 4,755,494.21	0.00%	$0.00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8,125,912.59	0.38%	0.80%	$ 16,977,206.64	$ (8,851,294.05)	0.60%	$ 12,881,406.80	0.80%	$16,977,206.64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5,288,020.00	0.25%	1.02%	$ 21,771,422.72	$ (16,483,402.72)	0.85%	$ 18,169,426.80	1.82%	$38,748,629.36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17,444,983.27	0.82%	1.13%	$ 23,997,772.21	$ (6,552,788.94)	1.67%	$ 35,614,410.07	2.94%	$62,746,401.57
9	sem 9	1-dic-25	$ 40,343,446.53	1.89%	1.80%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	3.56%	$ 75,957,856.60	4.74%	$101,086,454.08
10	sem 10	8-dic-25	$ 79,444,682.79	3.73%	1.43%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	7.29%	$ 155,402,539.39	6.17%	$131,468,871.36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108,209,197.15	5.08%	2.69%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	12.37%	$ 263,611,736.54	8.86%	$188,871,238.19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69,900,889.80	3.28%	2.91%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	15.64%	$ 333,512,626.34	11.77%	$250,957,065.40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75,956,528.24	3.56%	1.49%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	19.21%	$ 409,469,154.58	13.26%	$282,643,449.07
14	sem 14	5-ene-26	$ 89,212,283.49	4.18%	5.66%	$ 120,616,837.44	$ (31,404,553.95)	23.39%	$ 498,681,438.07	18.92%	$403,260,286.51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83,223,770.74	3.90%	7.45%	$ 158,783,369.63	$ (75,559,598.89)	27.30%	$ 581,905,208.81	26.36%	$562,043,656.14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152,231,709.97	7.14%	5.56%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	34.44%	$ 734,136,918.78	31.93%	$680,669,456.10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114,051,601.68	5.35%	6.55%	$ 139,680,056.20	$ (25,628,454.52)	39.79%	$ 848,188,520.46	38.48%	$820,349,512.30
18	sem 18	2-feb-26	$ 97,149,131.29	4.56%	12.74%	$ 271,555,749.04	$ (174,406,617.75)	44.34%	$ 945,337,651.75	51.22%	$1,091,905,261.34
19	sem 19	9-feb-26	$ 123,336,874.83	5.79%	1.19%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	50.13%	$ 1,068,674,526.58	52.40%	$1,117,198,758.64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144,354,651.09	6.77%	4.62%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	56.90%	$ 1,213,029,177.67	57.02%	$1,215,595,784.44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133,044,130.87	6.24%	3.10%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	63.14%	$ 1,346,073,308.54	60.12%	$1,281,582,635.66
22	sem 22	2-mar-26	$ 302,192,068.33	14.17%	1.36%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	77.32%	$ 1,648,265,376.87	61.47%	$1,310,542,153.85
23	sem 23	9-mar-26	$ 188,077,906.58	8.82%	1.11%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	86.14%	$ 1,836,343,283.45	62.59%	$1,334,288,452.10
24	sem 24	16-mar-26	$ 83,278,260.58	3.91%	1.86%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	90.04%	$ 1,919,621,544.03	64.45%	$1,374,003,278.94
25	sem 25	23-mar-26	$ 87,605,509.23	4.11%	4.57%	$ 97,485,710.00	$ (9,880,200.77)	94.15%	$ 2,007,227,053.26	69.02%	$1,471,488,988.94
26	sem 26	30-mar-26	$ 36,671,729.02	1.72%	0.59%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	95.87%	$ 2,043,898,782.28	69.61%	$1,484,075,335.06
27	sem 27	6-abr-26	$ 67,465,761.55	3.16%	0.00%	$ -	$ 67,465,761.55	99.04%	$ 2,111,364,543.83		$1,484,075,335.06
28	sem 28	13-abr-26	$ 10,504,787.87	0.49%	0.00%	$ -	$ 10,504,787.87	99.53%	$ 2,121,869,331.70		$1,484,075,335.06
29	sem 29	20-abr-26	$ 10,012,682.84	0.47%	0.00%	$ -	$ 10,012,682.84	100.00%	$ 2,131,882,014.54		$1,484,075,335.06
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,131,882,014.54		$1,484,075,335.06
31	sem 31	4-may-26	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,131,882,014.54		$0.00
32	sem 32	11-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
33	sem 33	18-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
34	sem 34	25-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
35	sem 35	1-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
36	sem 36	8-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
37	sem 37	15-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
38	sem 38	22-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
39	sem 39	29-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
40	sem 40	6-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
41	sem 41	13-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
42	sem 42	20-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
43	sem 43	27-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
			$ 2,131,882,014.54	100.00%	69.61%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se finalizan las actividades de pintura en el area superior de la fachada y en el area de la alfajia de la ventanas en cinta.



Se evidencia que se finalizo el detallado de estuco correspondiente a la fachada de la bateria de baños.



Se evidencia que se estan realizando los remates de estuco en el area superior de los muros internos de la bateria de baños.



Se realiza llamado de atencion teniendo en cuenta que se observa que la mitad de la platina correspondiente al alguno de la estructura de la cubierta no se encuentra correctamente soportado.





PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Se evidencia que se esta realizando la instalacion de orinales y sus respectivas griferias y desagues.



Se evidencia que se esta realizando el retoque de la pintura correspondiente a la canal y la estructura de esta correspondiente a la bateria de baños.



Se evidencia la llegada de material correspondiente a los espejos de la bateria de baños.



Se evidencia que se finalizo la instalacion de la luminaria que se encontraba pendiente en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se estan realizando los remates de estuco en el area superior de los muros internos de la bateria de baños.

Se evidencia que se estan realizando los remates de estuco en el area superior de los muros internos de la bateria de baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que esta pendiente la instalacion de la ventana con rejilla de la bateria de baños de bachillerato, area de mujeres.



Se evidencia que esta pendiente la jornada de aseo de la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se realiza el sello con silicona blanca en la perimetral de los lavamanos en policuarzo de las baterias de baños de primaria y bachillerato.



Se evidencia que no se ha realizado el remates de los vanos despues de instaladas las rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se esta realizando jornada de orden de la bateria de baños primaria.



Se evidencia que se esta realizando el remate del vano de la puerta correspondiente al cuarto de aseo ubicado en la bateria de baños de primaria.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que no se ha realizado el remates de los vanos despues de instaladas las rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que esta pendiente el aseo de las rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria, area de niñas.




Se evidencia que no se ha realizado el remate interno de los vanos de la ventanas correspondiente al aula multiple.



Se evidencia que se finaliza la pintura de la fachada del aula multiple.



Se evidencia que se realiza la instalacion de las rejillas de ventilacion correspondiente a la puerta del auditorio del aula multiple.



Se evidencia que las puertas del aula multiple presentan detalles de pintura en ciertas areas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que la fachada posterior del aula multiple presenta detalles de pintura en el remate del encorozado de la fachada exterior.



Se evidencia que se adelantan actividades de aseo en la bateria de baños de primaria.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Se evidencia que se esta realizando la aplicación de gravilla lavada de acuerdo al diseño del piso al ingreso del auditorio en el area del aula multiple.



Se evidencia la instalacion de enchape de acuerdo al diseño del piso al ingreso del auditorio en el area del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando el remate de los vanos de la ventaneria del aula multiple.



Se evidencia que se realiza limpieza de la ventaneria y rejillas de ventilacion exterior del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza jornada de orden y aseo en el area de acopio para el proceso de disposicion final.



Se evidencia que la perimetral del ventilador presenta detalles sin atender en el area del auditorio del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la pintura de los detalles de las puertas correspondiente a los espacios del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la limpieza de la tuberia EMT del auditorio del aula multiple.



Se evidencia que se realiza en la canal de la fachada posterior la instalacion de los soportes sugeridos por parte del especialista de la interventoria en el aula multiple.



Se evidencia que se realiza la pintura de los soportes de la canal de la fachada posterior del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Fachada principal



Área de la cancha



Dados fundidos




Estructura metálica



Estructura metálica



Toma de nivel Estructura metálica



Estructura Metálica

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 | **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Instalación de platinas en la viga cinta del segundo piso.



Continuación de la instalación de piso en el auditorio.



Finalización del enchapado de piso en el auditorio.




Inicio de la instalación de piso en el salón del rack.



Instalación de platinas de 20x20 en la viga cinta del segundo piso.




Instalación de piso en el área del hall.



Instalación de piso en el salón del rack.



Aplicación de pañete en mampostería y viga cinta exterior del segundo piso.



Instalación de piso en el hall y en cajas de inspección.



Instalación de platinas y perfilería para soporte de cubierta en el segundo piso.



* Aplicación de pañete interior en mampostería y viga cinta del segundo piso.



Aplicación de boquilla en el hall y cajas de inspección.



Aplicación de boquilla en el salón del rack.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se da inicio al remate de juntas y area de tornilleria con estuco en el area administrativa.



Se evidencia que se da inicio al remate de juntas y area de tornilleria con estuco en el area administrativa.



Se evidencia que esta pendiente la instalacion de laminas de drywall en ciertas muros del area administrativa.



Se evidencia que la modificacion autorizada en sitio por el director de obra no ha sido realizado por parte del contratista.



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de guardaescobas en los muros internos y externos (Area administrativa y hall de distribucion).



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de guardaescobas en los muros internos y externos (Area administrativa y hall de distribucion).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de guardaescobas en los muros internos y externos (Area administrativa y hall de distribucion).



Se evidencia que de acuerdo a la directriz dada por parte del Ing. Apoyo a la supervision en el comité de obra N°14 se realiza en los muros en drywall las cuchillas de los muros divisorios del area administrativa.



Se evidencia que se da inicio al remate de juntas y area de tornilleria con estuco en el area administrativa.



Se evidencia que se da inicio al remate de juntas y area de tornilleria con estuco en el area administrativa, se realiza la segunda capa de este.



Se evidencia que de acuerdo a la directriz dada por parte del Ing. Apoyo a la supervision en el comité de obra N°14 se realiza en los muros en drywall las cuchillas de los muros divisorios del area administrativa.



Se evidencia que se da inicio al remate de juntas y area de tornilleria con estuco en el area administrativa, se realiza la segunda capa de este.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de guardaescobas en los muros internos y externos (Area administrativa y hall de distribucion).



Se realiza la instalacion de las piezas de enchape retiradas anteriormente por defecto en su instalacion en el baño de la vigilancia.



Se realiza la instalacion de las piezas de enchape retiradas anteriormente por defecto en su instalacion en el baño d ela vigilancia.



Se evidencia que se da inicio al remate de juntas y area de tornilleria con estuco en el area administrativa, se realiza la segunda capa de este.