# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO CAPITAL LM | | **Interventoria** | PROBINTEC S.A.S | |
| **RL del consorcio** | LUIS MILTON ORTIZ VERGEL | | **RL de Interventoría** | SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO | |
| **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.8155343 | | **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.8168931 | |
| **Objeto** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. | | **Objeto** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $ 2.220.672.788,00 | **Valor Inicial:** | $ 796.278.928,00 | |
| **AIU** | 35,95% | $ 798.331.867,29 | **Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:** | $ 139.026.666,00 | |
| **COSTO DIRECTO** | | $ 1.422.340.920,71 | **Valor Total del Contrato:** | **$ 935.305.594,00** | |
| **OFERTADO** | | **$ 2.109.535.964,00** | | | |
| **EMERGENCIAS** | | $ 100.000.000,00 | | | |
| **VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS** | | **$ 2.209.535.964,00** | | | |
| **DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS** | | $ 11.136.824,00 | | | |
| **Valor Parcial (Inicial + Emergencias)** | | **$ 111.136.824,00** | | | |
| **Valor adicional No. 1:** | | **$ 791.000.000,00** | | | |
| **Valor inicial No. 1 emergencias:** | | **$ 200.000.000,00** | | | |
| **Valor adicional No.1 Obras Contractuales:** | | **$ 591.000.000,00** | | | |
| **VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA** | | **$ 3.011.672.788,00** | | | |
| **VALOR TOTAL EMERGENCIAS** | | **$ 411.136.824,00** | | | |
| **VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES** | | **$ 2.600.535.964,00** | | | |
| **Plazo Inicial:** | SIETE (7) MESES | | **Plazo Inicial:** | SIETE (7) MESES | **PLAZO TOTAL PROYECTO** |
| **Fecha de Iniciación:** | 3/10/2025 | | **Fecha de Iniciación:** | 3/10/2025 | 212 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 2/05/2026 | | **Fecha de Vencimiento:** | 2/05/2026 | |

## AVANCE DEL CONTRATO

| | SEMANAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra programada (%) | 2,51% | 36,66% | Obra Física Ejecutada (%) | 4,31% | 37,55% |
| Valor de la Obra programada: | $ 65.143.426,00 | $ 810.015.884,00 | Valor de la Obra Ejecutada: | $ 95.143.974,00 | $ 829.593.728,00 |

## GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

| SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
| Acumulado anterior | 34,16% | 33,24% | 0,89% |
| Durante el periodo | 2,51% | 4,31% | |
| Acumulado actual | 36,66% | 37,55% | |




**OBRAS CONTRATO INICIAL**

| DESCRIPCION DE LA SEDE | | | AVANCE SEMANAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA | % PROGRAMADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
| 1074 | ENGATIVA | JUSTO VICTOR CHARRY (IED) | 1,00% | 1,30% | 0,30% | 57,59% | 56,00% | 1,59% |
| 1076 | ENGATIVA | RODOLFO LLINAS (IED) | 3,00% | 1,00% | -2,00% | 80,00% | 85,00% | 5,00% |
| 1029 | ENGATIVA | REPUBLICA DE CHINA (IED) | 0,04% | 0,00% | -0,04% | 11,62% | 10,54% | -1,08% |
| 1048 | ENGATIVA | JOSE ASUNCION SILVA (IED) | 2,00% | 0,00% | -2,00% | 2,00% | 0,00% | -2,00% |
| 1303 | TEUSAQUILLO | MANUELA BELTRAN SEDE B (IED) | 0,00% | 0,13% | 0,13% | 0,00% | 2,38% | 2,38% |
| 1407 | LOS MÁRTIRES | COLEGIO PANAMERICANO (IED) | 6,00% | 12,00% | 6,00% | 47,60% | 55,00% | 7,40% |
| 1035 | ENGATIVA | MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) | 8,00% | 20,02% | 12,02% | 51,01% | 48,02% | -2,99% |
| ADM | TEUSAQUILLO | OTIC - DATE CENTER | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 43,46% | 43,43% | -0,03% |
| TOTAL PROMEDIO | | | 2,51% | 4,31% | 1,80% | 36,66% | 37,55% | 0,89% |

**EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS**

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | ENGATIVA | SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | |
| 1413 | LOS MARTIRES | SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | |
| 1072 | ENGATIVA | COLEGIO LAS MERCEDES (IED) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | |
| 1036 | ENGATIVA | MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | |
| 1041 | ENGATIVA | LA PALESTINA (IED) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | |
| | | | | | | $ - | $ 411.136.824,00 | $ 411.136.824,00 |

0

## AVANCE FINANCIERO

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 2.220.672.788,00 |
|---|---|---|
| VALOR PARCIAL 1 | | $ 250.642.138,00 |
| VALOR PARCIAL 2 | | $ 118.871.524,00 |
| TOTAL VALOR FACTURADO | | $ 369.513.662,00 |
| SUMAS IGUALES | | $ 1.851.159.126,00 |

| INDICADOR FINANCIERO | VALOR FACTURADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| | $ 369.513.662,00 | $ 369.513.662,00 |

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

| INDICADOR TECNICO | % AVANCE PROGRAMADO | % DE AVANCE EJECUTADO | % RETRASO - / % ADELANDO + |
|---|---|---|---|
| | 36,66% | 37,55% | 0,89% |

| INDICADOR TIEMPO | DIAS | AVANCE |
|---|---|---|
| | 142 | 66,98% |

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**


**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## CURVA S




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL EJECUTADO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 2,25% | 6,41% | 10,12% | 10,73% | 12,39% | 14,70% | 15,01% | 15,75% | 19,38% | 20,78% | 22,69% | 27,42% | 29,11% | 37,25% | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,86% | 1,47% | 2,77% | 4,49% | 6,27% | 10,42% | 16,13% | 19,45% | 21,50% | 28,31% | 34,79% | 39,65% | 44,46% | 49,40% | 54,48% | 61,08% | 67,69% | 76,81% | 80,81% | 85,08% | 89,08% | 93,49% | 97,01% | 98,61% | 99,88% |

**SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA**

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas: se identificaron 15 puntos criticos en las labores de instalacion de Poliurea, el Contratista inicia labores correctivas, se suspenden por factores climaticos, reinicio dde actividades 25 de Febrero, se realiza instalacion de escalera de gato y escotilla.**

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado no se evidenciaron labores

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:** A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA FINALIZADO LABORES DE CORRECCION DE POLIUREA

**4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha:** N/A

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.10 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó BALANCE GENERAL N° 3 por parte del Contratista, para revision a aprobacion por parte de la Interventoria.

**6. Aspectos ambientales:** se reportan residuos acopiados en el frente por lo que se espera que realice la disposición total de los escombros respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar posteriormente una jornada de limpieza y aseo.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas: Finalizan labroes correctivas** para el Item de suministro e instalacion de piso en porcelanato 60x60, el dia miercoles 18 de febrero, se realiza entrega de los 3 salones intervenidos.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo se realizaron Actividades de verificacion del correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas, así como el uso adecuado de los EPP y de los EPCC por parte del personal involucrado.
Adicionalmente, se validó la ejecución de inspecciones de seguridad, con el fin de identificar y controlar oportunamente los riesgos asociados a la actividad, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra: N/A**

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:**

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Suministro e instalacion de manto asfaltico (Parcialmente ejecutado)**

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.10 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó EL Acta parcial nº 3 la cual esta sujeta a revision por parte de la Interventoria.

**6. Aspectos ambientales:** Se realizo visita al frente, se encuentra acopios de residuos debidamente señalizados y cubiertos y se espera que realice la disposición total de los escombros, al igual se garantiza una jornada de orden y aseo en la institución.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas**:Durante la presente semana, en la sede República de China no se ejecutaron actividades de obra.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** La sede presenta un atraso de 1.08% , ya que no se estan ejecutando actividades

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:** Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
**1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)**
**3.1.7: PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.**
**16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM**
**NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT( NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)**
**Nota: a la fecha el contratista de obra no ha suministrado el BAÑO PORTATIL a la sede**

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:** N/A

**5. Generales:** Durante el período se llevó a cabo el Comité de Obra No. 11, solicitado por el ingeniero apoyo a la supervision en la sede Llinas, para la sede República de China se requirió realizar la demolición de la placa. El contratista manifesto que el fin de semana se iniciara la demolicion de placa.
Así mismo, se acordó que la intervención del pasillo se ejecutará en un plazo estimado de 45 dias iniciando en la primera semana de marzo.

**6. Aspectos ambientales:** Se realiza visita al frente, cuenta con cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción y RCD acopiado, pero se recomienda una jornada de orden y aseo, también en la puerta de acceso a la institución al igual se recomienda al contratista disponer ante un gestor autorizado e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** Durante la semana en curso NO se dio inicio a actividades en la sede. No obstante, de acuerdo con la programación presentada por el contratista, debian adelantarse las actividades correspondientes al cerramiento del área de intervención, las cuales NO se evidencian ejecutadas. **NOTA: las actividades a ejecutar estan sujetas a la aprobacion de un item No previsto; no osbtante en visita tecnica se solicita adelantar actividades de cerramiento, ajuste y renivelacion de cajas**

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:** Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
**item: 1.1.4= CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M**
**item: 1.1.6= SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA**

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:** N/A

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.11 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion Distrital; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Donde se solicita el inicio inmediato de labores sobre este frente.

**6. Aspectos ambientales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
•Desmonte de cubierta
•Demolicion de piso

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se dio continuidad a las actividades de demolición de placa maciza, labor que implica riesgos asociados a caída de escombros, proyección de partículas, generación de polvo, ruido y posibles caídas a diferente nivel.
En el marco del seguimiento efectuado por la interventoría, se evidenció que el personal operativo cuenta con el uso adecuado de los EPP. Así mismo, se constató el acompañamiento permanente por parte del área de SST, realizando supervisión en campo, verificación de condiciones seguras y seguimiento a la implementación de las medidas de control establecidas.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** se realizaron actividades de desmonte y demolicion de piso de las aulas existentes.

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio iniciar con la ejecucion del item**
**15.1.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2**

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:**

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.11 solicitado por la supervisión en la sede IED RODOLFO LLINAS, se solicitó realizar reunión con la profesional social la próxima semana para socializar las intervenciones previstas. Así mismo, se pidió verificar el terreno bajo el andén para definir si requiere mejoramiento e incluirlo dentro del alcance contractual, La actividad de aulas modulares permanece en cero en la programación, ya que no se han definido las especificaciones técnicas para su inicio, por lo cual se encuentra congelada temporalmente.

**6. Aspectos ambientales:** El frente de obra cuenta con el debido cerramiento y señalización, se evidencian residuos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda generar solo un punto de acopio de residuos y una zona para ingreso de materiales e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** Durante el período reportado continuan actividades de desmonte cubierta en zona Auditorio y ensamble de nueva estructura, se suministran materiales de cielo rasos en puntos fijos zona de salones, se realizan labores de aplicación de Primer en placa de terraza.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades en materia de SST, orientadas a la prevención de riesgos y al control de condiciones peligrosas en los frentes de obra. Entre ellas, se evidenció el diligenciamiento de los respectivos ATS para las labores de desmonte de aulas modulares, en los cuales se identificaron peligros, se valoraron riesgos y se establecieron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** Se han ejecutado actividades de obra alistado en concreto en placa de cubierta. CAP 16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:** Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
**16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**
**16.1.4: MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) (la actividad esta sujeta a finalizar el alistado en mortero del acabado de la losa)**

**NOTA: El contratista realizará un NP donde se incluya el desmonte del cuarto de sonido**

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:** N/A

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.11 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion Distrital; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Donde se solicita celeridad en la ejecucion de labores sobre este frente.

**6. Aspectos ambientales:** Se realizo visita al frente, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, pero sin señalización ni delimitación, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición cuando tengan la cantidad mínima teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnica: Se realiza la fundicion de piso para cancha en concreto de 3000 PSI, asi como la fundicion de andenes en espesor 10 cm para ingreso a los salones.**

**2. Seguridad Social y SST:** Se evidenció la ejecución de actividades de compactación de recebo en el patio principal, para las cuales se verificó que el personal contara con la debida aprobación por parte de la interventoría. Así mismo, se constató el uso adecuado de los EPP requeridos para la actividad, conforme a los riesgos asociados. Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades en materia de SST, orientadas a la prevención de riesgos y al control de condiciones peligrosas en los frentes de obra. Entre ellas, se evidenció el diligenciamiento de los respectivos ATS para las labores de desmonte de aulas modulares, en los cuales se identificaron peligros, se valoraron riesgos y se establecieron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de las actividades

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** Se ejecutaron actividades de encofrado de placa de concreto e= 10 cm para zonas de transito peatonal

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:** Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.2.24: DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.32: DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO -
VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO -
-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm.
PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)
CARAS CON PINTURA POLIESTER - -MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA
VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:** Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
**ÍTEM 1.2.6: DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.11 solicitado por la supervisión en la sede IED RODOLFO LLINAS ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Se solicita realizar un escarifiacdo y retiro de material existente de Subbase y aplicar una nueva capa estabilizada con 0,15 cm de espesor con el fin de mejorar la capacidad portante del terreno.

**6. Aspectos ambientales:** Se solicita mejorar el acopio del nuevo material de Subbase con el fin que una vez aplicado y compactado cumpla con la densidad adecuada para soportar la carga de la placa de concreto reforzado.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

**4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:** Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
**item 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"**

**4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:** Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
**item 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.**
**ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**

**5. Generales:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se realizó visita de obra con los especialistas estructurales en la sede PANAMERICANO SEDE A, con el fin de definir y unificar los conceptos estructurales de acuerdo con los detalles presentados y las condiciones encontradas en obra.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 % .

**6. Aspectos ambientales:** El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

## FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| **ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**<br>DIRECTORA DE INTERVENTORÍA | **ING. GERMAN ALBERTO ESPITIA ROJAS**<br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | **ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO**<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| **ING. KATHERINE CAROLINA NUNEZ OSORIO**<br>PROFESIONAL SST | **ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ**<br>PROFESIONAL AMBIENTAL | **ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL**<br>PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS |
| **ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO**<br>PROFESIONAL ELECTRICO | **ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS**<br>PROFESIONAL HIDRAULICO | **ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ**<br>PROFESIONAL ESTRUCTURAL |

**SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA**

| | PROGRAMACIÓN | | | | REAL | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME | SEMANA | FECHA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | AVANCE | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
| 1 | sem 1 | 3-oct-25 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 0,00% | $ - | 0,00% | $0,00 |
| 2 | sem 2 | 13-oct-25 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 0,00% | $ - | 0,00% | $0,00 |
| 3 | sem 3 | 20-oct-25 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 0,00% | $ - | 0,00% | $0,00 |
| 4 | sem 4 | 27-oct-25 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 0,00% | $ - | 0,00% | $0,00 |
| 5 | sem 5 | 3-nov-25 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 0,00% | $ - | 0,00% | $0,00 |
| 6 | sem 6 | 10-nov-25 | $ 7.797.219,11 | 0,36% | 0,17% | $ 3.560.372,37 | $ 4.236.846,74 | 0,36% | $ 7.797.219,11 | 0,17% | $3.560.372,37 |
| 7 | sem 7 | 17-nov-25 | $ 10.669.135,31 | 0,50% | 2,08% | $ 44.679.091,52 | -$ 34.009.956,21 | 0,86% | $ 18.466.354,42 | 2,25% | $48.239.463,89 |
| 8 | sem 8 | 24-nov-25 | $ 12.978.424,89 | 0,60% | 4,16% | $ 89.357.896,32 | -$ 76.379.471,43 | 1,47% | $ 31.444.779,31 | 6,41% | $137.597.360,22 |
| 9 | sem 9 | 1-dic-25 | $ 28.006.979,91 | 1,31% | 3,71% | $ 79.571.334,00 | -$ 51.564.354,09 | 2,77% | $ 59.451.759,22 | 10,12% | $217.168.694,22 |
| 10 | sem 10 | 8-dic-25 | $ 36.812.247,87 | 1,72% | 0,61% | $ 13.022.073,72 | $ 23.790.174,15 | 4,49% | $ 96.264.007,09 | 10,73% | $230.190.767,94 |
| 11 | sem 11 | 15-dic-25 | $ 38.379.452,27 | 1,79% | 1,66% | $ 35.616.011,04 | $ 2.763.441,23 | 6,27% | $ 134.643.459,36 | 12,39% | $265.806.778,97 |
| 12 | sem 12 | 22-dic-25 | $ 88.841.280,63 | 4,14% | 2,31% | $ 49.570.309,20 | $ 39.270.971,43 | 10,42% | $ 223.484.739,99 | 14,70% | $315.377.088,18 |
| 13 | sem 13 | 29-dic-25 | $ 122.594.810,52 | 5,71% | 0,32% | $ 6.783.965,17 | $ 115.810.845,35 | 16,13% | $ 346.079.550,51 | 15,01% | $322.161.053,34 |
| 14 | sem 14 | 5-ene-26 | $ 71.168.804,87 | 3,32% | 0,74% | $ 15.807.113,93 | $ 55.361.690,94 | 19,45% | $ 417.248.355,38 | 15,75% | $337.968.167,27 |
| 15 | sem 15 | 12-ene-26 | $ 44.042.064,93 | 2,05% | 3,63% | $ 77.877.373,89 | -$ 33.835.308,96 | 21,50% | $ 461.290.420,31 | 19,38% | $415.845.541,16 |
| 16 | sem 16 | 19-ene-26 | $ 146.069.718,11 | 6,81% | 1,40% | $ 30.089.741,18 | $ 115.979.976,93 | 28,31% | $ 607.360.138,42 | 20,78% | $445.935.282,34 |
| 17 | sem 17 | 26-ene-26 | $ 139.176.465,48 | 6,49% | 1,91% | $ 40.901.412,29 | $ 98.275.053,19 | 34,79% | $ 746.536.603,90 | 22,69% | $486.836.694,63 |
| 18 | sem 18 | 2-feb-26 | $ 104.287.650,61 | 4,86% | 0,00% | | $ 104.287.650,61 | 39,65% | $ 850.824.254,51 | 27,42% | $486.836.694,63 |
| 19 | sem 19 | 9-feb-26 | $ 103.217.358,77 | 4,81% | 0,00% | | $ 103.217.358,77 | 44,46% | $ 954.041.613,28 | 29,11% | $486.836.694,63 |
| 20 | sem 20 | 16-feb-26 | $ 106.018.979,79 | 4,94% | 0,00% | | $ 106.018.979,79 | 49,40% | $ 1.060.060.593,07 | 37,25% | $486.836.694,63 |
| 21 | sem 21 | 23-feb-26 | $ 108.890.772,44 | 5,07% | 0,00% | | $ 108.890.772,44 | 54,48% | $ 1.168.951.365,51 | | $486.836.694,63 |
| 22 | sem 22 | 2-mar-26 | $ 141.591.914,58 | 6,60% | 0,00% | | $ 141.591.914,58 | 61,08% | $ 1.310.543.280,09 | | $486.836.694,63 |
| 23 | sem 23 | 9-mar-26 | $ 141.821.022,58 | 6,61% | 0,00% | | $ 141.821.022,58 | 67,69% | $ 1.452.364.302,67 | | $486.836.694,63 |
| 24 | sem 24 | 16-mar-26 | $ 195.783.357,18 | 9,12% | 0,00% | | $ 195.783.357,18 | 76,81% | $ 1.648.147.659,85 | | $486.836.694,63 |
| 25 | sem 25 | 23-mar-26 | $ 85.857.460,32 | 4,00% | 0,00% | | $ 85.857.460,32 | 80,81% | $ 1.734.005.120,17 | | $486.836.694,63 |
| 26 | sem 26 | 30-mar-26 | $ 91.520.588,00 | 4,27% | 0,00% | | $ 91.520.588,00 | 85,08% | $ 1.825.525.708,17 | | $486.836.694,63 |
| 27 | sem 27 | 6-abr-26 | $ 85.894.033,40 | 4,00% | 0,00% | | $ 85.894.033,40 | 89,08% | $ 1.911.419.741,57 | | $486.836.694,63 |
| 28 | sem 28 | 13-abr-26 | $ 94.703.170,29 | 4,41% | 0,00% | | $ 94.703.170,29 | 93,49% | $ 2.006.122.911,86 | | $486.836.694,63 |
| 29 | sem 29 | 20-abr-26 | $ 75.414.814,61 | 3,51% | 0,00% | | $ 75.414.814,61 | 97,01% | $ 2.081.537.726,47 | | $486.836.694,63 |
| 30 | sem 30 | 27-abr-26 | $ 34.437.205,81 | 1,60% | 0,00% | | $ 34.437.205,81 | 98,61% | $ 2.115.974.932,28 | | $486.836.694,63 |
| 31 | sem 31 | 6-may-26 | $ 27.177.033,39 | 1,27% | 0,00% | | $ 27.177.033,39 | 99,88% | $ 2.143.151.965,67 | | $486.836.694,63 |
| 32 | sem 32 | 13-may-26 | $ 2.608.584,00 | 0,12% | 0,00% | | $ 2.608.584,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 33 | sem 33 | 20-may-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 34 | sem 34 | 27-may-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 35 | sem 35 | 3-jun-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 36 | sem 36 | 10-jun-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 37 | sem 37 | 17-jun-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 38 | sem 38 | 24-jun-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 39 | sem 39 | 1-jul-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 40 | sem 40 | 8-jul-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 41 | sem 41 | 15-jul-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 42 | sem 42 | 22-jul-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | $486.836.694,63 |
| 43 | sem 43 | 29-jul-26 | | 0,00% | 0,00% | | $ 0,00 | 100,00% | $ 2.145.760.549,67 | | |
| | | | $ 2.145.760.549,67 | 100,00% | 22,69% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 23/02/2026 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES | 141 Días | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | | SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA | | GRUPO | 17 |
| | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | |
| CORTE DEL INFORME: | CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO CAPITAL LM | | | |
| 12 de diciembre de 2025 | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | PROBINTEC S.A.S | | | |

| FECHAS | | | PLAZOS EN DIAS | | | VALOR CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA |
| CONTRATO | CO1.PCCNTR.8168931 | CO1.PCCNTR.8155343 | INICIAL | 211 | 211 | INICIAL | $ 796.278.928 | $ 2.220.672.788 |
| INICIO | 3 de octubre de 2025 | 3 de octubre de 2025 | SUSPENSIONES | | | ADICIONES | | |
| TERMINACION INICIAL | 2 de mayo de 2026 | 2 de mayo de 2026 | PRÓRROGAS | | | TOTAL | $ 796.278.928,00 | $ 2.220.672.788,00 |
| TERMINACION FINAL | 2 de mayo de 2026 | 2 de mayo de 2026 | TOTAL | 211 | 211 | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA (DIAS) | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA | | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** — GARANTE: | SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | | | CUMPLIMIENTO HASTA | | | CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | | | CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | | | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | | | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 47 9940001100 40 | 19 | 9 | 2025 | 3 | 1 | 2027 | 3 | 5 | 2026 | 3 | 5 | 2031 | 19 | 9 | 2025 | 3 | 5 | 2029 |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA** — SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | | | CUMPLIMIENTO HASTA | | | | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | | | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE | | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA | | | | POLIZA | RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | | | RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96102 | 4 | 9 | 2025 | 9 | 12 | 2026 | | 4 | 9 | 2025 | | | | 9 | 4 | 2026 | 9 | 4 | 2028 | | | 27662 | 4 | 9 | 2025 | 9 | 4 | 2026 | |

| CPF | COLEGIO | LOCALIDAD | SEDE | NOMBRE SEDE | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL (18/01/2026) | | PROGR % | EJECUTADO VS PROG | Vlr FRENTE APROBADO | Vlr FRENTE A ESTE PERIODO | FECHA INICIO CRONOGRAMA | FECHA FIN CRONOGRAMA | jul-2025 | jul-2025 | ago-2025 | ago-2025 | sep-2025 | sep-2025 | oct-2025 | oct-2025 | nov-2025 | nov-2025 | dic-2025 | dic-2025 | ene-2026 | ene-2026 | feb-2026 | feb-2026 | mar-2026 | mar-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED) | ENGATIVA | A | GARCES NAVAS III | 57,59% | 56,00% | | 57,59% | | $ 241.333.081 | | 6/11/2025 | 11/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED) | ENGATIVA | A | RODOLFO LLINAS | 80,00% | 85,00% | | 80,00% | | $ 265.020.456 | | 28/11/2025 | 14/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED) | ENGATIVA | B | PRIMAVERA NORTE | 9,51% | 10,54% | | 11,62% | | $ 59.937.127 | | 6/11/2025 | 18/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED) | ENGATIVA | A | JOSE ASUNCION SILVA | 0,00% | 0,00% | | 2,00% | | $ 177.681.099 | | 12/01/2026 | 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) | TEUSAQUILLO | B | ANTONIO NARIÑO | 0,00% | 2,38% | | 0,00% | | $ 643.879.211 | | 15/01/2026 | 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | COLEGIO PANAMERICANO (IED) | LOS MÁRTIRES | A | PANAMERICANO | 54,00% | 55,00% | | 47,60% | | $ 356.063.923 | | 5/12/2025 | 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) | ENGATIVA | D | SAN IGNACIO | 9,53% | 48,02% | | 51,01% | | $ 246.822.791 | | 5/12/2025 | 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADM | OTIC | TEUSAQUILLO | A | OTIC CALLE 63 | 43,43% | 43,43% | | 43,46% | | $ 19.661.312 | | 28/11/2025 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 37,55% | | 36,66% | | $ 2.010.399.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) | ENGATIVA | A | SAN JOSE NORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) | LOS MÁRTIRES | A | NACIONAL FEMENINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | COLEGIO LAS MERCEDES (IED) | ENGATIVA | A | COLEGIO LAS MERCEDES (IED) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) | ENGATIVA | C | SAN JOAQUIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | #¡DIV/0! | ### | #¡DIV/0! | ###### | $ - | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ACUMULADO FRENTES DE OBRA**

| TERMINADAS | EN EJECUCION | POR INICIAR | TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 8 | $ - |
| ACUMULADO EMERGENCIAS | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |
| TOTAL | | | | |
| 0 | 7 | 1 | 8 | $ - |
| FRENTES POR LOCALIDAD | | | | |


**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**

| | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 250.642.138,00 | | 12 | | 1 | | 12 | | 23 | | 34 | |
| 2 | | | 13 | | 2 | | 13 | | 24 | | 35 | |
| 3 | | | 14 | | 3 | | 14 | | 25 | | 36 | |
| 4 | | | 15 | | 4 | | 15 | | 26 | | 37 | |
| 5 | | | 16 | | 5 | | 16 | | 27 | | 38 | |
| 6 | | | 17 | | 6 | | 17 | | 28 | | 39 | |
| 7 | | | 18 | | 7 | | 18 | | 29 | | 40 | |
| 8 | | | 19 | | 8 | | 19 | | 30 | | | TOTAL INTERVENTORIA |
| 9 | | | 20 | TOTAL OBRA | 9 | | 20 | | 31 | | | |
| 10 | | | | $ 250.642.138,00 | 10 | | 21 | | 32 | | | $ - |
| 11 | | | | | 11 | | 22 | | 33 | | | |


**AVANCE GENERAL**

| AVANCE | TECNICO | FINANCIERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| | 37,55% | 11,29% | 33,18% |
| PROGRAMADO | 36,66% | | |
| ATRASO | 0,89% | EN EJECUCION | |
| FECHA APROBACION CRONOGRAMA | | | |


**AVANCE GENERAL**





**EMERGENCIAS**




**AVANCE FÍSICO**




**AVANCE DE LOS FRENTES**




**OBSERVACIONES:**

**escotilla charry**

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 144 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

**ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A**



Punto Critico instalacion de Poliurea



Punto Critico instalacion de Poliurea

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 18** **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A





Boquilla: Meteriañl de acabadopara rematar juntas pendientes por arreglar




Emboquillado de junitas




Limpieza de material residual de boquilla.




Entrega de salones a la institucion




Llegan los 8 rollos pendientes de manto asfaltico para la cubierta .

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2022 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

**ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B**




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐





Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐





Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

**ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B**




Demolicion de Placa




Cerramiento de zinc y lona




Acopio RCD desmonte de divisiones




Demolicion de placa de concreto

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 144 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A




DESMONTAJE DE ASBESTO




LLEGADA DE ANDAMIO 8 SECCIONES, PLATAFORMA 6 Y 16 DIAGONALES.



MEDIDAS DE DESMONTE DE ASBESTO 12.40m




DEMOLICION DE DRYWALL DE BODEGA EN AUDITORIO.



CUBIMIENTO DE TODOS LOS SENSORES.



IMPERMEABILIZACION DE LOS ZOCALOS DE LAS BAJANTES.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 144 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A




REMATE DE MAMPOSTERIA Y TEJA.




RELLENO CON MORTERO EN LAS CULETAS DE LOS PASILLOS.




RETIRO DE MEDIA CAÑA




IMPRIMO DE VIGA CANAL




SE REALIZO LA MEDIA CAÑA EN PLACA




INGRESO DE SUMINISTRO 30M DE PVC, 20M DE SUPER BOARD Y SU ESTRUCTURA.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

**ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B**




Instalación de malla electrosoldada de refuerzo




Maestras de nivelación en concreto




proceso de fundición de placa




Proceso de fundición Placa zona porteria y andenes




curado del concreto.




Alistamiento de canal longitudinal de drenaje




Acopio de residuos de la excavacion




Desmonte de techos




Desmonte de techos




Acopio de tejado desmontado.




Acopio de material




Acopio de material