INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR DEL CONTRATO		$	**2.220.672.788,00**	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	35,95%	$	798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$	1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**
OFERTADO		$	**2.109.535.964,00**		
EMERGENCIAS		$	100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	**2.209.535.964,00**		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	11.136.824,00		
Valor Parcial (Inicial + Emeroencias)		$	**111.136.824,00**		
Valor adicional No. 1:		$	**791.000.000,00**		
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	**591.000.000,00**		
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		$	**3.011.672.788,00**		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	411.136.824,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	**2.600.535.964,00**		


Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO** 212
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	7,06%	74,53%	Obra Física Ejecutada (%)	8,74% 69,55%
Valor de la Obra	$ 183.500.319,00	$ 1.646.656.677,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 227.254.337,00 $ 1.536.732.263,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	67,47%	60,81%	-4,98%
Durante el periodo	7,06%	8,74%	
Acumulado actual	74,53%	69,55%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,43%	0,00%	-0,43%	84,93%	83,83%	-1,10%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	7,44%	7,00%	-0,44%	79,00%	80,00%	1,00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	9,80%	22,64%	12,84%	71,48%	60,60%	-10,88%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	20,05%	21,00%	0,95%	48,05%	48,00%	-0,05%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	13,07%	5,57%	-7,50%	59,64%	32,78%	-26,86%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	1,66%	6,22%	4,56%	87,00%	88,99%	1,99%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	4,00%	7,48%	3,48%	74,10%	70,20%	-3,90%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	92,00%	92,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO			7,06%	8,74%	1,68%	74,53%	69,55%	-4,98%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	33.290.790,24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	7.593.424,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	10,00%	10,00%	0,00%	-		
						$ 41.875.892,24	$ 411.136.824,00	$ 369.260.931,76

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		$	3.011.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		$	250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		$	117.739.152,00
VALOR PARCIAL 3		$	189.500.435,00
VALOR PARCIAL 4		$	575.032.890,00
TOTAL VALOR FACTURADO		$	1.132.914.615,00
SUMAS IGUALES		$	1.878.758.173,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.132.914.615,00	$ 1.132.914.615,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	74,53%	**69,55%**	**-4,98%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	184	**86,79%**

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,42%	10,13%	10,74%	12,40%	14,72%	15,03%	15,77%	19,40%	20,81%	20,81%	22,51%	25,80%	30,10%	33,15%	35,10%	37,74%	39,70%	42,99%						
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,28%	10,43%	16,15%	19,47%	21,52%	28,34%	34,83%	39,70%	44,52%	49,46%	54,54%	61,35%	67,77%	76,90%	80,91%	85,18%	89,19%	93,61%	97,13%	98,73%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se evidenciaron actividades en obra esta semana

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 14, en este se solicito corrección de los NPs presentados y se solicito presentar nuevos NPs para actividades no contempladas. Adicionalmente se solicito hacer la revisión del plan de contingencia por parte de la interventoria

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, se evidencia residuos y material acopiados en el frente, pero cerca a zonas verdes, por lo que se recomienda realizar la disposición, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso se realiza istalación cielo raso falso en lamina de superboard

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado, se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con la instalación de cielo raso falso. Estas labores implican riesgos asociados a trabajos en altura y manipulación de materiales, por lo cual se recomienda garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo el uso adecuado de EPP, el empleo de equipos de acceso en condiciones seguras y la correcta organización del área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se realizo la instalación de suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 14, en este se solicito corrección de los NPs presentados y se solicito presentar nuevos NPs para actividades no contempladas. Adicionalmente se solicito hacer la revisión del plan de contingencia por parte de la interventoria

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con material acopiado en el frente y residuos al igual se recomienda realizar una jornada de orden y aseo en la institución e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades: Suministro e instalacion de malla electrosoldada, Fundida de placa de 10 cm en el area del hall, excavacion para cimentacion area tanques, desinstalacion de cubierta, cubierta en policarbonato, inicio de actividades en shut de basuras, pañete area tanques, nivelacion area tanque.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció avance en las actividades correspondientes al shut de basuras. Se contó con la presencia de 3 trabajadores: 2 ejecutando labores de excavación para la zapata y 1 realizando empalmes de tubería. Se verificó que el personal cuenta con la dotación requerida y hace uso adecuado de los EPP y uso adecuado de EPCC, acorde con las actividades desarrolladas. Asimismo, se recomienda mantener las condiciones seguras en las labores de excavación, incluyendo la señalización del área y el control de riesgos asociados.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)
13.1.1. CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
16.1.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)
16.1.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA ALVEOLAR CALIBRE 6MM , INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo del presente informe se realizó comité de obra, en el cual el ingeniero apoyo a la supervision solicita instalación de punto sanitario e hidráulico en el shut, así como luminarias (lampara hermetica) , enchape blanco, mediacaña, pintura, cielo raso en PVC, toma eléctrico, puerta y bajo puerta. (como en otros puntos). Se realiza comite para revision conjunta por parte de la supervision, interventoria y contratista de memorias y acta presentada en el periodo. Se reitera el compromiso de entrega y cumplimiento del cronograma.

6. Aspectos ambientales:Se realiza recorrido en el frente, se evidencia material acopiado y residuos, al igual se recomienda disponerlo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo inspección de tuberia sanitaria CCTV

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 3 trabajadores ejecutando actividades relacionadas con el sistema de CCTV. Se verificó que el personal cuenta con la dotación requerida y hace uso adecuado de los EPP, acorde con las labores desarrolladas. Se recomienda mantener el cumplimiento de las medidas de seguridad, así como el orden y aseo en el área de trabajo, con el fin de prevenir riesgos asociados.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: inspección de tuberia sanitaria CCTV

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación , se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 13 se señalo que debido al atraso presentado se debera presentar plan de contingencia y radicar NPs faltantes según corresponda para subsanar actividades pendientes

6. Aspectos ambientales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
-Excavacion para los pedestales y fundida de pedestales y parte de placa contrapiso. Adicionalmente se inicia con el armado de primer aula modular.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de trabajadores ejecutando actividades de fundida de dados, fundida de ciclópeos y excavación de los dados faltantes.
Estas labores implican riesgos asociados a manipulación de materiales, uso de herramientas, excavaciones y exposición a mezclas de concreto, por lo cual se recomienda garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo el uso adecuado de EPP, la señalización y delimitación del área de trabajo, así como la verificación de condiciones seguras en las excavaciones.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del ítem

15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
.PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: En el comité realizado en la SED, el ingeniero apoyo a la supervision realiza solicitud respecto al avance de los salones. Se realiza comite para revision conjunta por parte de la supervision, interventoria y contratista de memorias y acta presentada en el periodo.

6. Aspectos ambientales: El frente de obra cuenta con el cerramiento en mal estado, se realizó disposición de todos los residuos adecuadamente, se reportó ingreso de material y se acopio adecuadamente, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período se inicio la instalación de cubierta ecoroof upvc

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, no se evidenció la ejecución de actividades en el área del colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
No obstante, se recomienda al contratista programar y ejecutar jornadas de orden y aseo en el frente de obra, dado que se ha identificado la persistencia de condiciones de desorganización desde periodos anteriores. Esta situación puede generar riesgos locativos, por lo que se hace necesario implementar acciones correctivas que garanticen condiciones seguras en el área.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado la actividad de instalación de cuberta ecoroof UPVC

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Instalación de cubierta ecorrof UPVC

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 14 se señalo que debido al atraso presentado se debera presentar plan de contingencia y radicar NPs faltantes según corresponda para subsanar actividades pendientes

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, todavía se verifica que los residuos dSe realizo visita al frente, todavía se verifica que los residuos de construcción y demolición están acopiados, las tejas de fibrocemento se encuentran sin embalar y sin cubrir, se recomendó al contratista cubrir las tejas, disponer los residuos con los gestores adecuados, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuada teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo la actrividad de corte con pulidora, excavacion, findición del anden, fundicion del carcamo y aseo y limpieza

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenciaron actividades de limpieza de estructuras de cubierta. Se verificó que el personal hace uso adecuado de la escalera, así como de la dotación y los EPP, conforme a las labores desarrolladas.
No obstante, se recomienda continuar garantizando condiciones seguras para trabajos en altura, incluyendo la verificación del estado de la escalera, su correcta ubicación y estabilidad, así como la implementación de medidas de prevención adicionales según aplique.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron la actividades de fundición del anden, el carcamo y aseo y limpieza

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS**
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades de corte con pulidora, excavacion, findición del anden, fundicion del carcamo y aseo y limpieza

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 14 se señalo que debido al atraso presentado se debera presentar plan de contingencia y radicar NPs faltantes según corresponda para subsanar actividades pendientes

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con el cerramiento adecuado, Se realizo visita al frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se evidencia material de construccion y residuos sin acopiar ni señalizar,por lo que se hace un llamado de atencion para realizar la disposicion total, garantizar jornadas de orden y aseo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: No se ejecutaron actividades en esta sede

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 14 se señalo que debido al atraso presentado se debera presentar plan de contingencia y radicar NPs faltantes según corresponda para subsanar actividades pendientes

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. No se impactó en los sumideros o cunetas. Cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. LUISA FERNANDA YUSTRES PEREZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ PROFESIONAL AMBIENTAL	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO PROFESIONAL ELECTRICO	ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS PROFESIONAL HIDRAULICO	ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ PROFESIONAL ESTRUCTURAL

| | | |

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A




estructura metalica para cieloraso



instalacion de omegas, parte de la estructura metalica para cielo raso



alistamiento de lamin as para ser instalas



Lamina de superboard



Intalacion de laminba de superboard



instalaciondel 50% en salon C-101

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B







Ejecución de la caja de inspección




Extensión de material



Instalación de malla




Fundición de la placa del hall



Retiro de la teja



Exacavación para zapata



Empalme de tubería



Ejecución del shut de basuras

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Drenaje con manguera y camara CCTV en carcamos _zona canchas



Retiro de rejillas para el drenaje



Retiro de unidad sanitraria para ingreso de la maraca CCTV



Ingreso de la camara CCTV



Equipamiento para el uso de las camaras CCTV



Visualizacion de tuberia por medio del recorrido con la camara CCTV

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Visualizacion de tuberia por medio del recorrido con la camara CCTV



Exvacacion en piso para Tener un correcto recorriedo con la camara CCTV



Resane de piso donde se excavo para introducir la camara

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop #¡REF! dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Alineación de platinas



Retiro de RCD



Concreto fundida de dados



Excavación de zapatas ,se evidencia el Rajon para su fundida.



Dados fundidos



Dados



Fundida de placa de espesor (10 cm)



Cilindros , tipo muestra



Curado de placa



Fundida de dados

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



INSTALACION DE 4 LAMPARAS HERMETICAS DISTRIBUIDAS EN LA LUZ DE LA COLUMNA.



INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF



INSTALACION DE CUBIERTA TRASLUCIDA

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Excavación Manual



fundicón de la placa



limpieza bajo cubierta



ajuste del anden



fundida de carcamo



fundida del anden

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



desmonte de anden



llegada de material