REGIÓN LLANOS
Territorio para prosperar
02 FEB 2026
RECIBIDO POR: ERIKA BASTOS
Nº RAD

UNION TEMPORAL PORE 2024

INT-UTPORE-143

Yopal, 02 de febrero de 2026

SEÑORES:
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS
ATN: **ALEXANDRA GOMEZ REYES**
SUPERVISORA

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 03 Y PRORROGA No. 07 AL CONTRATO DE OBRA No. 017-RAPLL-2024

Cordial saludo,

De conformidad con el desarrollo del comité de audiencia de posible incumplimiento por parte del contratista de obra realizado el dia 30 de Enero de 2026, este, realizo una solicitud mediante oficio MLAR-OFI-013-2026 recibido el dia 30 de Enero de 2026, con asunto SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 07 AL CONTRATO DE OBRA No. 017-RAPLL-2024, para la cual, esta interventoría una vez analizados los argumentos y soportes allegados, emitió su concepto no vinculante de no viabilidad que fue plasmada en el oficio INT-UTPORE-142 de fecha 02 de Febrero de 2026, con asunto RESPUESTA A OFICIO MLAR-OFI-013-2026 - SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 7 AL CONTRATO DE OBRA No. 017-RAPLL-2024. De lo anterior, y como respuesta a este, el contratista de obra realizo la entrega del oficio MLAR-OFI-015-2026 de fecha 02 de febrero del 2026, cuyo asunto corresponde a SOLICITUD SUSPENSION No. 03 Y PRÓRROGA No. 07 AL CONTRATO DE OBRA No. 017-RAPLL-2024, del que la interventoría se permite manifestar lo siguiente.

Que, una vez revisada la documentación aportada por el contratista de obra en el oficio anteriormente mencionado, consistente principalmente en comunicaciones emitidas por los diferentes proveedores de los insumos y elementos que constituyen componentes críticos para la ejecución de las actividades contractuales pendientes como lo son los *ítems 2300-INP-21 Poste en fibra de vidrio con altura de 8 m x 510 kgf. Suministro e instalación y 2300-INP-22 Poste en fibra de vidrio con altura de 16 m x 510 kgf. Suministro e instalación*, requeridos para la iluminación exterior del proyecto que nos ocupa, así como el *ítem 2006 División baños en acero inoxidable*

Scanned with CamScanner