CUENTA DE COBRO

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS
NIT 901.581.950-2

DEBE A:

NOMBRE: **RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO **79.059.521** DV **8** DE **ENGATIVA**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **TRES MILLONES DE PESOS Moneda Corriente**

(NUMEROS) $ **3,000,000.00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **CD 007 DE 2026** PAGO No. **2** DE **3**

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA RAP REGIÓN LLANOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **23 DE FEBRERO DE 2026** y **22 DE MARZO DE 2026**

FECHA: **23 DE ABRIL DE 2026**

DIRECCIÓN: **CARRERA 29 No 17 - 59**

CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: **YOPAL - CASANARE**

TELÉFONO **3115090590**

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta		SI	X		NO					
Regimén de Renta		Ordinario	X		RST		(Regimén de Simple Tributación)			

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad	N/A
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad	N/A

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 del 22-2023 donde modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 que reglan los art. 103 y 383 del E.T. manifiesto bajo la gravedad del juramento, "que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mi renta de trabajo"

FIRMA



RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

Yopal – Casanare, fecha 23 de Abril de 2026

Señora
ALEXANDRA REYES GOMEZ
Gerente RAP Región Llanos
La ciudad

Asunto: Presentación Informe de Actividades

Cordial Saludo,

Dando alcance a las obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales No. 007 de 2026, de manera respetuosa me permito relacionar las actividades realizadas durante el periodo de ejecución reportado, de acuerdo con la siguiente información:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02	
CONTRATO N°	007 de 2026
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar técnica y metodológicamente las labores de supervisión, control y seguimiento a los procesos contractuales adelantados por la RAP región llanos
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
N° IDENTIFICACIÓN:	79.059.521 de Engativá.
FECHA DE INICIO:	23 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de Abril de 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Tres (03) Meses
PERIODO DEL INFORME:	23 de Febrero de 2026 al 22 de Marzo de 2026
ESTADO FISICO:	En el presente informe de ejecución el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del 66.67%; del 100% programado.
N° PLANILLA DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES	9500701856
N°	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**
1	Apoyar técnica y metodológicamente a la supervisión en el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los contratos de obra e interventoría, conforme a los diseños, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y normativa vigente.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL		
Durante este periodo se apoyo técnica y metodológicamente a la supervisión en el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los contratos de obra e Interventoria,		**PROGRMADO**	**EJECUTADO**
		100.0%	66.67%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

1.1. Se Asistió al comité técnico de seguimiento, control y verificación del cumplimiento al contrato de Interventoria No 021-RAPLL-2024 y de obra No 017-RAPLL-2024 de fecha 26 de febrero de 2026 – Acta 51 - Comité técnico de seguimiento al Equipo de Red contra incendios, proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.2. Se Asistió al comité técnico de seguimiento, control y verificación del cumplimiento al contrato de Interventoria No 020-RAPLL-2024 y de obra No 009-RAPLL-2024 de fecha 09 de marzo de 2026 - Comité técnico de seguimiento al proyecto ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

EVIDENCIAS

Se adjunta al final del presente documento Anexo 01. Actas de comité debidamente suscritas por las partes

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL		
2	Acompañar en campo las actividades de supervisión mediante visitas técnicas e inspecciones de obra, verificando avances físicos, calidad de materiales, procesos constructivos y condiciones de seguridad, y elaborando los correspondientes conceptos e informes técnicos.	**PROGRMADO**	**EJECUTADO**
		100.0%	66.67%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:

2.1. Se acompaño en campo las actividades de supervisión mediante visita al proyecto ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE. ”, se estima un avance físico de un 48.02%, y financiero de un 59.09%. Fecha: 20 de marzo de 2026

2.2. Se Asistió al comité técnico de seguimiento, control y verificación del cumplimiento al contrato de Interventoria No 021-RAPLL-2024 y de obra No 017-RAPLL-2024 de fecha 04 de marzo de 2026 – Acta 52- Comité técnico y administrativo de seguimiento al proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

EVIDENCIAS

Se adjunta al final del presente documento Anexo 02. Acta de Visita proyecto Biblioteca Paz de Ariporo

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
3	Brindar apoyo técnico en reuniones, comités de obra, mesas de seguimiento y demás espacios de coordinación convocados por la Gerencia o la supervisión, aportando análisis y recomendaciones para la toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:

Se brindo apoyo técnico en la reunión convocada por al Veeduría Ciudadana del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE al cual asistió, contratista de obra, Interventoria, Veeduria Ciudadana, Rector del Colegio, Personero municipal, Representante Estudiantil, Docentes y Comunidad el día 4 de marzo de 2026. Donde se informo el avance de obra, inconvenientes y soluciones, para dar feliz término al proyecto

EVIDENCIAS

Registro Fotográfico Asistencia a Citación Veeduría Ciudadana
Acta Veeduría Ciudadana de fecha 4 de marzo de 2026

Registro Fotográfico No 01 – Visita Veeduría Ciudadana



Registro Fotográfico No 02 – – Visita Veeduría Ciudadana



Registro Fotográfico No 03 – – Visita Veeduría Ciudadana



N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
4	Apoyar el seguimiento y control de los cronogramas de obra, identificando desviaciones, riesgos técnicos y posibles afectaciones al alcance, plazo o costo de los proyectos, y proponiendo acciones correctivas y preventivas.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en el seguimiento y control al cronograma de ejecución de la obra, se apoyo en la consolidación de prorrogas y actas de suspensión de los contratos de inversión, y se remite los reportes de ejecución con corte al 30 de Febrero para el cargue en la plataforma Gesproy y se presenta la ficha de seguimiento técnico de los siguientes proyectos

4.1 Proyecto Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare, se remite la plantilla de ejecución de Febrero , para cargue en la plataforma Gesproy.

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
4.2 Proyecto Construcción de aulas en el colegio Rafael Uribe Uribe del municipio de Pore, departamento de Casanare, se remite la plantilla de ejecución de Febrero, para cargue en la plataforma Gesproy.	
EVIDENCIAS	
4.1. Archivo Adjunto Excel. Avance de Ejecución Paz de Ariporo Febrero 4.2. Archivo Adjunto Excel. Avance de Ejecución Pore Febrero	

4.1 . CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO PAZ DE ARIPORO

4.1.1 Contrato de Interventoría Biblioteca :

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
MODALIDAD	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
Número del proceso	001-CMA-RAPLLANOS-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ
IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($729.626.881,00)
PLAZO	**TRECE (13) MESES**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	ALEXANDRA REYES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES

ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	5 de septiembre de 2024
PLAZO AMPLIACION DE SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 de agosto de 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	6 Meses 15 días
PRORROGA EN PLAZO No 02 Fecha 26 de Enero de 2026	4 Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**1 de Julio de 2026**
ESTADO	**EJECUCION**

4.1.2 Contrato de Obra - Biblioteca

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA
Número del proceso	**RAPLLANOS-LP-001-2023**
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00)
PLAZO	**DOCE (12) MESES**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	ALEXANDRA REYES GOMEZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**24 DE JULIO DE 2025**
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de septiembre 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	Cinco (05) Meses
PRORROGA EN PLAZO No 02 Fecha (26 de Enero de 2026)	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 de Junio de 2026
ESTADO	**EJECUCION**

4.2 . CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO AULAS PORE

4.2.1 CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD	LICITACION PUBLICA
Número del proceso	RAPLLANOS-LP-003-2023.
N° DE CONTRATO:	017 RAPLL-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS
NIT:	901581950-2
CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA E.U
NIT:	844004815-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGEL RODRIGUEZ MARY LENY
OBJETO:	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO:	$ 4.080.654.722,00 M.L.C
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
FECHA SOCIALIZACION:	26 DE JUNIO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 DE MARZO DE 2025
FECHA PRORROGA No. 01:	21 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO No. 01:	DOS (02) MESES
FECHA PRORROGA No. 02:	15 DE MAYO DE 2025
PLAZO No. 02:	DOS (02) MESES
FECHA PRORROGA No. 03:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO No. 03:	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS
FECHA SUSPENSION No. 01:	21 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO SUSPENSION No. 01:	TREINTA (30) DIAS
REINICIO No. 01	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRORROGA No. 04:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO No. 04:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA No. 05:	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO No. 05:	UN (01) MES
FECHA PRORROGA No. 06:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO No. 06:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 02:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 02:	08 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION	NUEVE (09) DIAS
ACTA DE REINICIACION No 02:	17 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 03:	**2 DE FEBRERO DE 2026**
ACTA DE REINICIACION	17 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSION	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION SUSPENSION No 03	**17 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA DE REINICIO	4 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	5 DE MARZO DE 2026
TIEMPO FALTANTE	Un (01) Dia
PLAZO PRORROGA No. 07:	5 DE MARZO DE 2026
PLAZO No. 07:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 04:	27 DE MARZO DE 2026
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO	27 DE ABRIL DE 2026
TIEMPO FALTANTE	NUEVE (09) DIAS
FECHA DE TERMINACION	5 DE MAYO DE 2026

Link de Acceso:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5437850

CONTRATO DE Interventoria

MODALIDAD	Concurso de méritos abierto
Número del proceso	002-CMA-RAPLLANOS-2024
N° DE CONTRATO:	**021-RAPLL-2024.**
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATANTE:	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS

NIT:	901581950-2
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PORE 2024
NIT:	901821080-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO PEDRAZA DIAZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO:	$ 412.076.674,00 M.L.C
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA No. 01:	21 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 01:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA PRORROGA No. 02:	15 DE MAYO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 02:	DOS (2) MESES
FECHA PRORROGA No. 03:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 03:	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS
FECHA SUSPENSIÓN No. 01:	21 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 01:	TREINTA (30) DIAS
REINICIO No. 01	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRORROGA No. 04:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 04:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA No. 05:	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 05:	UN (01) MES
FECHA PRORROGA No. 06:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 06:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 02:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 02:	08 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION	NUEVE (09) DIAS
ACTA DE REINICIACION No 02:	17 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 03:	2 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE REINICIACION	17 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSION	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION SUSPENSION No 03	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO	4 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	5 DE MARZO DE 2026
TIEMPO FALTANTE	Un (01) Dia
PLAZO PRORROGA No. 07:	5 DE MARZO DE 2026

PLAZO No. 07:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 04:	27 DE MARZO DE 2026
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO	27 DE ABRIL DE 2026
TIEMPO FALTANTE	NUEVE (09) DIAS
FECHA DE TERMINACION	5 DE MAYO DE 2026

Link de Acceso

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5818622

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
5	Verificar el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable, incluyendo normas de construcción, especificaciones técnicas, licencias, permisos y demás requisitos exigibles a los proyectos.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:

Durante el presente se exige al interventor del proyecto: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable, cumplimiento de normas de construcción., cumplimiento de especificaciones técnicas, mediante visita y acta de comité técnico.

Licencias y Permisos Paz de Ariporo

- Licencia de construcción según resolución 372-36-3-002 del 9 de enero de 22025, Vigencia Treinta y Seis (36) meses. – Estado Vigente
- Permiso de INVIAS obras sobre la marginal de la selva. Fecha de Vencimiento: 08 de Mayo de 2026

Licencias y Permisos Pore:

- Se evidencio que Resolución No 150.38.02.-27 mediante la cual el municipio de Pore otorgo licencia de construcción en la modalidad de demolición total y obra nueva para la construcción del proyecto, de fecha 8 de diciembre de 2022 con una vigencia de 36 meses, notificación 14 de diciembre de 2022, ejecutoria el dia 24 de diciembre de 2022. Vencimiento 24 de diciembre de 2025.
- Que el Decreto 0074 de 24 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio permite ampliar el plazo de la licencia por 12 meses a la licencia vencida en un termino inferior a los Cuatro (04) meses. Lo cual admite a la RAP presentar lo más pronto posible la solicitud de revalidación conforme a los requisitos del municipio.

EVIDENCIAS

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Se adjunta acta de comité y visita proyecto biblioteca Paz de Ariporo, donde se solicita a la Interventoria el cumplimiento de las especificaciones técnicas de fecha 20 de Marzo de 2026 Licencia de Construcción, Resolución 150.38.02 -27 Decreto Numero 0074 de 2025 – Licencias de Construcción y sus revalidaciones	


N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
6	Elaborar y consolidar informes técnicos de campo, actas, registros fotográficos y demás soportes requeridos para evidenciar el avance, estado y condiciones de ejecución de las obras.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	
Durante este periodo se brindo apoyó en la elaboración y consolidación de informes de supervisión 6.1. Se presenta informe técnico del proyecto: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, informe mes de Enero y Febrero de 2026 Durante este periodo se brindo apoyó en la elaboración y consolidación de informes de seguimiento a solicitud de la Secretaria de Educación Departamental 6.2. Se presenta informe técnico del proyecto: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, fecha 16 de Marzo de 2026 6.3. Se presenta informe técnico del proyecto: CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. fecha 16 de Marzo de 2026	
EVIDENCIAS	
Informe técnico de Biblioteca Paz de Ariporo fecha 16 de Marzo de 2026 Oficio radicado Sec. De Educación. GE-100-2026-042 Radicado de informe paz de Ariporo Informe técnico de Aulas Pore fecha 16 de Marzo de 2026 Oficio radicado Sec. De Educación. GE-100-2026-041 Radicado de informe Aulas Pore Informe de Supervisión mes de Enero y Febrero proyecto Biblioteca Paz de Ariporo en revisión RAP Llanos	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
7	Brindar apoyo técnico transversal a la Gerencia de la RAP Región Llanos en asuntos relacionados con infraestructura y obras civiles, cuando sea requerido.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Durante este periodo se brido apoyo técnico transversal a la Gerencia de la RAP región llanos en la revisión documental de la solicitud de ACTA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No 04 de OBRA e Interventoria, se coordinan actividades de subsanación de observaciones a los informes, ajuste de memorias de cantidades de obra y registro fotográfico, además de mantener coherencia con lo suministrado en los informes mensuales anteriores y que corresponden con el periodo de cobro.	
EVIDENCIAS	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
8	Ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por la supervisión y contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	

Se apoyo a la Gerencia en dar respuesta a la petición de la Procuraduría Regional de Instrucción, mediante auto del 27 de febrero de 2026, donde solicitan. documentos de la fase precontractual del contrato de obra N°. 017-RAPLL-2024, Copia de las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones y a los informes de evaluación, las respuestas dadas y la constancia de publicación de las unas y las otras en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. Se apoya descargando la documentación del SECOP y se envía a Gerencia para su respectivo tramite.



0 PORE	11/03/2026 7:07 p. m.	Archivo WinRAR	1,958,182 ...
ACTA PARCIAL 1	11/03/2026 8:42 p. m.	Archivo WinRAR	66,568 KB
ACTA PARCIAL 2	11/03/2026 8:43 p. m.	Archivo WinRAR	173,315 KB
ACTA PARCIAL 03	11/03/2026 8:43 p. m.	Archivo WinRAR	86,538 KB
ACTAS Y PRORROGAS	11/03/2026 8:43 p. m.	Archivo WinRAR	244,121 KB
CONSTACIAS SECOP	11/03/2026 7:16 p. m.	Archivo WinRAR	397 KB
Correo de Gobierno en Línea Colombia - REQUERIMIENTO URGENTE	11/03/2026 4:54 p. m.	Documento PDF	111 KB
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECOP	11/03/2026 7:17 p. m.	Archivo WinRAR	221,059 KB
EVALUACION RESOLUCION DE ADJUDICACION Y MINUTA	11/03/2026 7:17 p. m.	Archivo WinRAR	14,244 KB
OBSERVACIONES MENSAJES PUBLICOS	11/03/2026 7:18 p. m.	Archivo WinRAR	544,496 KB
POLIZAS CONTRATO	11/03/2026 8:44 p. m.	Archivo WinRAR	5,756 KB
PRECONTRACTUAL 2	11/03/2026 7:18 p. m.	Archivo WinRAR	22,654 KB
PRECONTRACTUAL	11/03/2026 7:18 p. m.	Archivo WinRAR	5,601 KB
PROPUESTAS	11/03/2026 7:18 p. m.	Archivo WinRAR	1,150,131 ...

Se apoyo a la Gerencia presentando un informe de control financiero del proyecto de Pore, con el fin de validar los datos de las actas parciales pagadas de Interventoria y de obra.

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Se apoya a la Gerencia en la solicitud de información del proyecto ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, por parte del Departamento administrativo de Planeacion y cargue en un Drive especifico Último acto administrativo de los contratos con sus respectivas pólizas actualizadas, último informe de interventoría y el informe de supervisión,



Ivonne Rocio Roa Mendoza <ivoroa@dnp.gov.co> dom, 15 mar, 17:47 (hace 14 horas)
para mí, paolisd13@gmail.com

Buen día.

En cumplimiento de nuestra labor de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno que le corresponde al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC, administrado por el Departamento Nacional de Planeación a través de la Subdirección Seguimiento al Desempeño, en virtud de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 2056 de 2020.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) del Sistema General de Regalías (SGR), desarrolla funciones de vigilancia y control de carácter administrativo, con la finalidad de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos de regalías.

En este sentido, muy amablemente me permito solicitar la siguiente información: Último acto administrativo de los contratos con sus respectivas pólizas actualizadas, último informe de interventoría y el informe de supervisión, de los siguientes proyectos ejecutados por REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS:

ENTIDAD TERRITORIAL	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR SGR	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SP
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS	2021005850029	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE	$8.297.011.485	$8.297.011.485	ivoroa@dnp.gov.co

Agradezco el envío de esta información al link BPIN 2021005850029 para el ***próximo 18 de marzo del 2026.***

EVIDENCIAS

1. Plantilla Excel informe de control financiero proyecto Pore.

Conforme a lo anterior, presento informe mensual de actividades y hago entrega al supervisor en medio digital de los respectivos soportes. Así mismo, anexo las planillas de pago de seguridad social, cuenta de cobro, RUT y certificación bancaria.

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CC. 79.059.521 de ENGATIVA
Profesional de Apoyo RAP LLANOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	102012520	9500701856	I	2026/03/05	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
1	CC	79059521	ZARAMA RENE	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$11,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	102012520	9500701856	I	2026/03/05	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$638,500	$0	$0	$638,500

CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE – RENTAS DE TRABAJO (ART. 383 E.T.)

Yopal, 23 de Abril de 2026

Señores
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP REGIÓN LLANOS

Yo, RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.059.521 de Engativa, actuando en calidad de contratista dentro del contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto es: **Prestar servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar técnica y metodológicamente las labores de supervisión, control y seguimiento a los procesos contractuales adelantados por la RAP región llanos celebrado con la RAP REGIÓN LLANOS**, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

1. Que los ingresos que percibo por el contrato de prestación de servicios corresponden a rentas de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Estatuto Tributario.
2. Que no imputaré ni enfrentaré costos ni gastos asociados a dichos ingresos en mi declaración del impuesto sobre la renta y complementarios al finalizar el respectivo año gravable.
3. Que solicito que la retención en la fuente aplicable a mis pagos o abonos en cuenta se realice conforme al procedimiento previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 2231 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016.
4. Que certifico que cumplo con las condiciones establecidas en la normativa vigente para la aplicación del tratamiento de retención en la fuente por rentas de trabajo para personas naturales independientes.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes ante la entidad contratante.

Cordialmente,

_____
Nombre: RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
C.C. No.: 79.059.521 de Engativa
Contrato No. 007 de 2026
Valor mensual del contrato: $3.000.000,00