	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 12/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1581 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023

PROYECTO: PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78- 04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

MES INFORME MENSUAL: oct-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1546 DE 2021

INTERVENTOR: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2021	808721	C-2401-0600-109-0-2401-008-02	20	Propios	Principal	$ 3.340.627.125,00	
2021	808721	C-2401-0600-109-0-2401-023-02	20	Propios	Principal	$ 11.749.060.108,00	
2022	82522	C-2401-0600-109-0-2401008-02	20	Propios	Principal	$ 5.842.125.697,00	
2022	82522	C-2401-0600-109-0-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 28.574.922.097,00	
2022	82522	C-2401-0600-109-0-2401024-02	20	Propios	Principal	$ 460.155.981,00	
2022	807522	C-2401-0600-109-0-2401020-02	11	Nacion	Adicional No1	$ 4.126.416.831,00	
2022	807522	C-2401-0600-109-0-2401023-02	11	Nacion	Adicional No1	$ 1.634.066.802,00	
2022	1184222	C-2401-0600-109-0-2401020-02	20	Propios	Adicional No2	$ 4.459.738.122,00	
2022	1184222	C-2401-0600-109-0-2401023-02	20	Propios	Adicional No2	$ 1.277.785.289,00	
2022	1184222	C-2401-0600-109-0-2401060-02	20	Propios	Adicional No2	$ 9.758.623.751,00	
2023	1010123	C-2401-0600-109-0-2401020-02	20	Propios	Restitucion	$ 5.000.000.000,00	
				TOTAL		$ 71.223.521.803,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 71.223.521.803,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI		
ANTICIPO 1		**oct-21**			**$ 13.294.571.526,00**			**$ 13.294.571.526,00**	**808721 de 28/9/21**	$ 1.795.115.707,00	$ 49.966.891.008,00				
1	OBRA	**13/10/2021-31/10/2021**	0	0	$ -	$ -	$ -	$ 13.294.571.526,00	808721 de 28/9/21	$ 1.795.115.707,00	$ 49.966.891.008,00				
2	OBRA	nov-21	0	0	$ -	$ -	$ -	$ 13.294.571.526,00	808721 de 28/9/21	$ 1.795.115.707,00	$ 49.966.891.008,00				
3	OBRA	dic-21	$ 2.373.070.000,00	$ 31.865.704,00	$ 2.404.935.704,00	$ 609.819.997,00	$ 1.795.115.707,00	$ 12.684.751.529,00	808721 de 28/9/21	$ -	$ 47.561.955.304,00				
4	OBRA	ene-22	$ 2.689.899.604,00	$ 34.180.575,00	$ 2.724.080.179,00	$ 704.765.340,00	$ 2.019.314.839,00	$ 11.979.986.189,00	82522 del 22/1/22	$ 32.857.888.936,00	$ 44.837.875.125,00				
5	OBRA	feb-22	$ 4.653.590.400,00	$ 34.007.007,00	$ 4.687.597.407,00	$ 1.256.469.408,00	$ 3.431.127.999,00	$ 10.723.516.781,00	82522 del 22/1/22	$ 29.426.760.937,00	$ 40.150.277.718,00				
6	OBRA	mar-22	$ 6.332.153.140,00	$ 46.273.427,00	$ 6.378.426.567,00	$ 1.709.681.348,00	$ 4.668.745.219,00	$ 9.013.835.433,00	82522 del 22/1/22	$ 24.758.015.718,00	$ 33.771.851.151,00				
7	OBRA	abr-22	$ 7.732.874.012,00	$ 56.506.038,00	$ 7.789.380.050,00	$ 2.087.529.956,00	$ 5.701.850.094,00	$ 6.926.305.477,00	82522 del 22/1/22	$ 19.056.165.624,00	$ 25.982.471.101,00				
8	OBRA	may-22	$ 317.102.007,00	$ 2.313.857,00	$ 319.415.864,00	$ 85.271.515,00	$ 234.144.349,00	$ 6.841.033.962,00	82522 del 22/1/22	$ 18.822.021.275,00	$ 25.663.055.237,00				
9	OBRA	jun-22	$ 406.861.840,00	$ 2.967.481,00	$ 409.829.321,00	$ 109.272.972,00	$ 300.556.349,00	$ 6.731.760.990,00	82522 del 22/1/22	$ 18.521.464.926,00	$ 25.253.225.916,00				
	Adicion No1				**$ 5.760.483.633,00**				**807522 del 27/7/22**	**$ 24.281.948.559,00**	**$ 31.013.709.549,00**				
10	OBRA	jul-22	$ 2.045.809.629,00	$ 14.950.147,00	$ 2.060.759.776,00	$ 552.368.600,00	$ 1.508.391.176,00	$ 6.179.392.390,00	807522 del 27/7/22	$ 22.773.557.383,00	$ 28.952.949.773,00				
11	OBRA	ago-22	$ 2.485.250.700,00	$ 18.161.447,00	$ 2.503.412.147,00	$ 671.017.689,00	$ 1.832.394.458,00	$ 5.508.374.701,00	807522 del 27/7/22	$ 20.941.162.925,00	$ 26.449.537.626,00				
3	AJUSTE	dic-21	$ 28.507.235,00	$ 208.322,00	$ 28.715.557,00	$ -	$ 28.715.557,00	$ 5.508.374.701,00	82522 del 22/1/22	$ 20.912.447.368,00	$ 26.420.822.069,00				
4	AJUSTE	ene-22	$ 54.753.588,00	$ 400.122,00	$ 55.153.710,00	$ -	$ 55.153.710,00	$ 5.508.374.701,00	82522 del 22/1/22	$ 20.857.293.658,00	$ 26.365.668.359,00				
5	AJUSTE	feb-22	$ 156.890.746,00	$ 1.146.509,00	$ 158.037.255,00	$ -	$ 158.037.255,00	$ 5.508.374.701,00	82522 del 22/1/22	$ 20.699.256.403,00	$ 26.207.631.104,00				
6	AJUSTE	mar-22	$ 253.062.119,00	$ 1.849.300,00	$ 254.911.419,00	$ -	$ 254.911.419,00	$ 5.508.374.701,00	82522 del 22/1/22	$ 20.444.344.984,00	$ 25.952.719.685,00				
7	AJUSTE	abr-22	$ 393.661.711,00	$ 2.876.759,00	$ 396.538.470,00	$ -	$ 396.538.470,00	$ 5.508.374.701,00	82522 del 22/1/22	$ 20.047.806.514,00	$ 25.556.181.215,00				
12	OBRA	sep-22	$ 2.771.981.728,00	$ 20.256.790,00	$ 2.792.238.518,00	$ 748.435.067,00	$ 2.043.803.451,00	$ 4.759.939.634,00	82522 del 22/1/22	$ 18.004.003.063,00	$ 22.763.942.697,00				
13	OBRA	oct-22	$ 1.565.811.900,00	$ 11.442.472,00	$ 1.577.254.372,00	$ 422.769.213,00	$ 1.154.485.159,00	$ 4.337.170.421,00	82522 del 22/1/22	$ 16.849.517.904,00	$ 21.186.688.325,00				
14	OBRA	nov-22	$ 1.594.091.148,00	$ 11.649.128,00	$ 1.605.740.276,00	$ 430.404.610,00	$ 1.175.335.666,00	$ 3.906.765.811,00	82522 del 22/1/22	$ 15.674.182.238,00	$ 19.580.948.049,00				
ANTICIPO 2		**nov-22**			**$ 2.859.346.592,00**			**$ 6.766.112.403,00**	**807522 del 27/7/22**	**$ 12.814.835.646,00**					
	Adicion No2				**$ 15.496.147.162,00**				**1184222 del 11/11/22**	**$ 28.310.982.808,00**	**$ 35.077.095.211,00**				
8	AJUSTE	may-22	$ 12.772.164,00	$ 93.335,00	$ 12.865.499,00	$ -	$ 12.865.499,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 28.298.117.309,00	$ 35.064.229.712,00				
9	AJUSTE	jun-22	$ 17.562.497,00	$ 128.341,00	$ 17.690.838,00	$ -	$ 17.690.838,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 28.280.426.471,00	$ 35.046.538.874,00				
10	AJUSTE	jul-22	$ 97.931.804,00	$ 715.655,00	$ 98.647.459,00	$ -	$ 98.647.459,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 28.181.779.012,00	$ 34.947.891.415,00				
11	AJUSTE	ago-22	$ 107.212.229,00	$ 783.474,00	$ 107.995.703,00	$ -	$ 107.995.703,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 28.073.783.309,00	$ 34.839.895.712,00				
12	AJUSTE	sep-22	$ 113.886.848,00	$ 832.250,00	$ 114.719.098,00	$ -	$ 114.719.098,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 27.959.064.211,00	$ 34.725.176.614,00				
13	AJUSTE	oct-22	$ 64.993.101,00	$ 474.950,00	$ 65.468.051,00	$ -	$ 65.468.051,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 27.893.596.160,00	$ 34.659.708.563,00				
14	AJUSTE	nov-22	$ 75.882.075,00	$ 554.523,00	$ 76.436.598,00	$ -	$ 76.436.598,00	$ 6.766.112.403,00	82522 del 22/1/22	$ 27.817.159.562,00	$ 34.583.271.965,00				
15	OBRA	dic-22	$ 924.969.370,00	$ 6.759.392,00	$ 931.728.762,00	$ 249.741.730,00	$ 681.987.032,00	$ 6.516.370.673,00	82522 del 22/1/22	$ 27.135.172.530,00	$ 33.651.543.203,00				
15	AJUSTE	dic-22	$ 70.821.589,00	$ 517.542,00	$ 71.339.131,00		$ 71.339.131,00	$ 6.516.370.673,00	82522 del 22/1/22	$ 27.063.833.399,00	$ 33.580.204.072,00				
16	OBRA	ene-23	$ 6.207.949.390,00	$ 45.365.784,00	$ 6.253.315.174,00	$ 3.103.974.695,00	$ 3.149.340.479,00	$ 3.412.395.978,00	82522 del 22/1/22	$ 23.914.492.920,00	$ 27.326.888.898,00				
17	OBRA	feb-23	$ 2.047.646.282,00	$ 14.963.569,00	$ 2.062.609.851,00	$ 553.049.386,00	$ 1.509.560.465,00	$ 2.859.346.592,00	1184222 del 11/11/22	$ 22.404.932.455,00	$ 25.264.279.047,00				
ANTICIPO 3		feb-23			**$ 5.000.000.000,00**			**$ 7.859.346.592,00**		**$ 17.404.932.455,00**					
18	OBRA	mar-23	$ 1.543.213.884,00	$ 11.277.332,00	$ 1.554.491.216,00	$ 932.694.730,00	$ 621.796.486,00	$ 6.926.651.862,00	82522 del 22/1/22	$ 16.783.135.969,00	$ 23.709.787.831,00				
19	OBRA	abr-23	$ 2.625.977.306,00	$ 19.189.834,00	$ 2.645.167.140,00	$ 1.587.100.284,00	$ 1.058.066.856,00	$ 5.339.551.578,00	82522 del 22/1/22	$ 15.725.069.113,00	$ 21.064.620.691,00				
20	OBRA	may-23	$ 5.209.562.041,00	$ 38.069.876,00	$ 5.247.631.917,00	$ 2.344.302.918,00	$ 2.903.328.999,00	$ 2.995.248.660,00	1184222 del 11/11/22	$ 12.821.740.114,00	$ 15.816.988.774,00				
21	OBRA	jun-23	$ 2.952.603.312,00	$ 21.576.717,00	$ 2.974.180.029,00	$ 1.476.301.656,00	$ 1.497.878.373,00	$ 1.518.947.004,00	1184222 del 11/11/22	$ 11.323.861.741,00	$ 12.842.808.745,00				
22	OBRA	jul-23	$ 2.622.222.312,00	$ 19.162.394,00	$ 2.641.384.706,00	$ 1.518.947.004,00	$ 1.122.437.702,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 10.201.424.039,00	$ 10.201.424.039,00				
16	AJUSTE	ene-23	$ 227.733.197,00	$ 1.664.204,00	$ 229.397.401,00		$ 229.397.401,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 9.972.026.638,00	$ 9.972.026.638,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 12/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1581 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023

PROYECTO: PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78- 04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

MES INFORME MENSUAL: oct-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1546 DE 2021

INTERVENTOR: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.

17	AJUSTE	feb-23	$ 147.592.817,00	$ 1.078.563,00	$ 148.671.380,00		$ 148.671.380,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 9.823.355.258,00	$ 9.823.355.258,00				
18	AJUSTE	mar-23	$ 47.836.302,00	$ 349.573,00	$ 48.185.875,00		$ 48.185.875,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 9.775.169.383,00	$ 9.775.169.383,00				
19	AJUSTE	abr-23	$ 123.497.982,00	$ 902.485,00	$ 124.400.467,00		$ 124.400.467,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 9.650.768.916,00	$ 9.650.768.916,00				
20	AJUSTE	may-23	$ 536.231.984,00	$ 3.918.618,00	$ 540.150.602,00		$ 540.150.602,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 9.110.618.314,00	$ 9.110.618.314,00				
21	AJUSTE	may-23	$ 288.579.905,00	$ 2.108.853,00	$ 290.688.758,00		$ 290.688.758,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 8.819.929.556,00	$ 8.819.929.556,00				
22	AJUSTE	may-23	$ 224.647.905,00	$ 1.641.658,00	$ 226.289.563,00		$ 226.289.563,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 8.593.639.993,00	$ 8.593.639.993,00				
23	OBRA	ago-23	$ 1.678.772.530,00	$ 11.870.555,00	$ 1.690.643.085,00		$ 1.690.643.085,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 6.902.996.908,00	$ 6.902.996.908,00				
23	AJUSTE	ago-23	$ 340.871.098,00	$ 2.490.981,00	$ 343.362.079,00		$ 343.362.079,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 6.559.634.829,00	$ 6.559.634.829,00				
24	OBRA	sep-23	$ 1.413.533.156,00	$ 44.285.564,00	$ 1.457.818.720,00		$ 1.457.818.720,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 5.101.816.109,00	$ 5.101.816.109,00				
24	AJUSTE	sep-23	$ 235.437.515,00	$ 1.720.505,00	$ 237.158.020,00		$ 237.158.020,00	$ -	1184222 del 11/11/22	$ 4.864.658.089,00	$ 4.864.658.089,00				
25	OBRA	oct-23	$ 3.345.840.338,00	$ 46.330.927,00	$ 3.392.171.265,00		$ 3.392.171.265,00		1184222 del 11/11/22	$ 1.472.486.824,00	$ 1.472.486.824,00				
25	AJUSTES	oct-23	$ 630.312.271,00	$ 4.606.128,00	$ 634.918.399,00		$ 634.918.399,00		1010123 del 09/11/23	$ 837.568.425,00	$ 837.568.425,00				
25A	OBRA	oct-23	$ 709.454.578,00	$ 5.184.476,00	$ 714.639.054,00		$ 714.639.054,00	$ -	1010123 del 09/11/23	$ 122.929.371,00	$ 122.929.371,00				
TOTALES			**$ 70.500.919.290,00**	**$ 599.673.143,00**	**$ 71.100.592.433,00**	**$ 21.153.918.118,00**	**$ 49.946.674.314,00**	**$ -**		**$ 122.929.371,00**	**$ 122.929.371,00**				
			$ -	$ -		$ -	$ -			$ 71.224.921.865,00	$ 71.100.592.433,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 65.618.669.014**	$ 479.521.042	$ 66.098.190.056
EMERGENCIA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	**$ 4.250.678.682**	$ 31.062.651	$ 4.281.741.333,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 468.773.109	$ 89.066.891	$ 557.840.000
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 157.930.584		$ 157.930.584
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$ 4.867.902	$ 22.559	$ 4.890.461
VALOR TOTAL	**$ 70.500.919.290**	**$ 599.673.143**	**$ 71.100.592.433,0**
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.	$ 70.500.919.290	$ 599.673.143	$ 71.100.592.433
			$ -

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JUAN MANUEL ÁLVAREZ ZAPATA**
Director de Obra
Matrícula No.: **0820247981 ATL**

Firma
Nombre: **JESÚS ARMANDO RENGIFO C.**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202 - 09103 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.