Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1351-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-04-2026	**Periodo Informe**	01-03-2026 - 30-03-2026
Departamento	Chocó	**Municipio**	Medio Baudó	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

Alcance del Contrato

Administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	04-02-2025	**Fecha acta de inicio**	04-02-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	03-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	04-02-2025	18-02-2025	%0.78	%298.44
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad.	04-02-2025	10-02-2025	%0.78	%298.44
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	10-02-2025	01-03-2025	%0.78	%298.44
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	01-03-2025	20-03-2025	%0.78	%298.44
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	20-03-2025	03-04-2025	%0.78	%298.44
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	03-04-2025	12-04-2025	%0.78	%289.86
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	12-04-2025	01-05-2025	%0.78	%281.28
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	10-02-2025	01-03-2025	%0.78	%254.76
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	01-03-2025	15-03-2025	%0.96	%276.96
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	01-03-2025	20-03-2025	%0.78	%254.76
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20-03-2025	03-04-2025	%0.78	%265.2
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	03-04-2025	12-04-2025	%0.78	%298.44
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	12-04-2025	31-05-2025	%0.78	%281.28

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-04-2025	16-04-2025	%0.78	%281.28
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	12-04-2025	16-04-2025	%0.78	%150
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-04-2025	26-04-2025	%0.78	%150
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-04-2025	26-04-2025	%0.78	%243.84
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	12-04-2025	26-04-2025	%0.78	%226.68
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	12-04-2025	16-04-2025	%0.78	%298.44
Etapa 2	Avance de obra del 10%	26-04-2025	02-08-2025	%12	%276
Etapa 2	Avance de obra del 40%	02-08-2025	30-09-2025	%12	%51
Etapa 2	Avance de obra del 60%	30-09-2025	28-11-2025	%12	%300
Etapa 2	Avance de obra del 80%	28-11-2025	26-01-2026	%12	%174
Etapa 2	Acta de recibo de obras	26-01-2026	26-03-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	26-03-2026	24-05-2026	%10	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	27-06-2026	05-08-2026	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	05-08-2026	03-09-2026	%5	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	24-05-2026	27-06-2026	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	04-09-2036	**Fecha para liquidación contrato**	03-03-2037	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%80.83	**Avance contrato real**	%44,25	**Retraso contrato**	%36,58
Avance obra proyectado	%93	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	01-03-2026 - 30-03-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	De acuerdo con el informe de la interventoría, a la fecha el contratista de obra ha finalizado la instalación de veinticinco unidades completas, sobre las cuales se realizaron las respectivas pruebas eléctricas. En cuanto al avance de actividades, se reporta lo siguiente: • Instalaciones eléctricas internas: 224 ejecutadas, correspondientes al 92,56%. • Cimentaciones civiles: 191 ejecutadas, equivalentes al 42,5%. • Instalación de mástiles: 25 unidades, correspondientes al 10,3%. • Instalación de paneles y gabinetes: 25 unidades terminadas, equivalentes al 10,3%. Así mismo, se llevó a cabo la entrega y socialización de cartillas pedagógicas elaboradas específicamente para el proyecto, mediante las cuales se brindó información clara sobre el funcionamiento general del sistema, su capacidad instalada, los equipos que pueden ser conectados y sus limitaciones operativas. Durante el mes de febrero se desarrollaron los momentos 1 y 2 establecidos contractualmente. No obstante, tras la revisión documental de los abordajes correspondientes a los momentos metodológicos 1, 2 y 3, la interventoría identificó aspectos que requieren ajuste por parte del contratista, entre los que se destacan: inconsistencias en el registro del nombre de algunas comunidades en las actas; ausencia de diligenciamiento de las fichas de asistencia técnica social para los momentos 1 y 2; y la necesidad de organizar	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento a la culminación de SSFV

			las carpetas documentales e informes por abordaje, incorporando de manera clara las temáticas desarrolladas en cada uno. Finalmente, para los contratos de obra e interventoría se aprobó una prórroga por un término de treinta (30) días, con el fin de extender la fecha de terminación del 28 de febrero al 30 de marzo de 2026.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 6,819,793,560	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 3,152,598,071	Grabado
16-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 609,110,768	Grabado
12-11-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSO VIGENCIA 2025	$ 1,137,536,844	Grabado
15-04-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 866,777,203	Grabado
15-07-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 416,202,739	Grabado
21-10-2026	6	SEXTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 637,567,935	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El contrato presenta en obra un avance del 100% en la instalación de las soluciones fotovoltaicas. No obstante, se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de la documentación requerida para la validación de la visita a campo. Se prevé que durante el mes de mayo se logre la suscripción del acta de recibo y entrega.	30-04-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se suscribe el acta de terminación de la etapa 1. Se envía comunicado oficial para el cargue de totalidad de informes mensuales que se encuentran pendientes por subir a la plataforma	16-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está pendiente a la fecha la suscripción del acta de la etapa 1. La cual se encuentra en revisión por parte del Ministerio para su suscripción. Esta pendiente actualización de la información en la plataforma avánzame, compromiso asumido por DISPAC para el cargue de información.	02-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico. Se debe realizar otrosí para cambiar los desembolsos del contrato.	14-08-2025	31-07-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	14-08-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**