Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1378-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-04-2026	**Periodo Informe**	09-02-2026 - 10-03-2026
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Tierralta	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAÍCOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Alcance del Contrato

administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	14-02-2025	**Fecha acta de inicio**	14-02-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-03-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	14-02-2025	05-03-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad.	14-02-2025	28-02-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	28-02-2025	24-03-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	24-03-2025	17-04-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	17-04-2025	06-05-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	06-05-2025	25-05-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	25-05-2025	23-06-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	28-02-2025	29-03-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	29-03-2025	17-04-2025	%0.96	%199.04
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	29-03-2025	22-04-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	22-04-2025	11-05-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	11-05-2025	26-05-2025	%0.78	%199.22
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	26-05-2025	24-07-2025	%0.78	%199.22

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	26-04-2025	24-07-2025	%0.78	%155.54
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	26-05-2025	04-06-2025	%0.78	%155.54
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	26-05-2025	04-06-2025	%0.78	%155.54
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%175.04
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%175.04
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%155.54
Etapa 2	Avance de obra del 10%	24-06-2025	30-09-2025	%12	%103.4
Etapa 2	Avance de obra del 40%	30-09-2025	28-12-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	28-12-2026	27-03-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	27-03-2026	24-06-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	24-06-2026	11-09-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	11-09-2026	17-11-2026	%10	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	17-11-2026	26-12-2026	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	26-12-2026	08-02-2027	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	08-02-2027	14-03-2027	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	14-03-2037	**Fecha para liquidación contrato**	10-09-2037	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%52.87	**Avance contrato real**	%19,85	**Retraso contrato**	%33,01
Avance obra proyectado	%60	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	09-02-2026 - 10-03-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de febrero se recibió la certificación del operador de red, mediante la cual se valida que los potenciales nuevos usuarios no son interconectables al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y que no se encuentran contemplados dentro de planes de expansión de redes. Así mismo, se adelantó la organización de la documentación requerida para su posterior remisión al IPSE, con el fin de solicitar la validación de los potenciales nuevos beneficiarios del proyecto. El día 17 de febrero se realizó la verificación del prototipo del gabinete para las soluciones Tipo I, encontrándose conforme con las características técnicas exigidas para el proyecto. Posteriormente, el día 21 de febrero se dio inicio a las labores de instalación de redes eléctricas internas, alcanzando un avance en la intervención de ciento cinco (105) unidades. En cuanto al componente de suministros, durante el mes de febrero arribaron a Colombia los equipos correspondientes a controladores, inversores y baterías del primer lote, equivalente al 41,8% del total del proyecto, los cuales se encuentran en proceso de nacionalización. Adicionalmente, el proveedor internacional confirmó la fabricación del 100% de los equipos requeridos; no obstante, a la fecha, estos aún no han sido transportados desde China. Finalmente, se desarrolló una jornada de socialización en la	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento a validación de usuarios e instalación de SSFV

			cual se presentaron los principales programas ambientales del proyecto.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 29,803,739,554	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 13,982,409,166	Grabado
02-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 2,621,779,071	Grabado
19-11-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 4,904,300,483	Grabado
09-04-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 3,717,639,879	Grabado
12-08-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 1,757,786,643	Grabado
11-11-2026	6	SEXTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 2,819,824,312	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se recibió respuesta por parte de Helios al documento de aclaración remitido por el proveedor de medidores. En atención a lo anterior, desde el Ministerio se realizará la revisión correspondiente, con el fin de proyectar la realización de una mesa técnica en la que participen Helios, DISPAC, el proveedor y el IPSE. Por otra parte, se encuentra pendiente por parte del IPSE la aprobación de doscientos veintiocho usuarios nuevos.	30-04-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se envía reiteración al IPSE sobre solicitud de tipos de usuarios, información que se requiere para la instalación de los SSFV. Se está coordinando reunión con el IPSE para revisión del tema de medidores. Se envía a DISPAC memorando por parte del Ministerio registrando los retrasos en la plataforma de Avánzame. Se coordina con DISPAC para terminar de cargar los informes pendientes.	16-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere aclaración por parte del IPSE de las especificaciones técnicas del tipo de usuarios. Se esta en revisión de aclaración sobre el tipo de medida, puesto que la interventoría envió solicitud de revisión frente a disposiciones de la CREG Se requiere respuesta de Afinia respecto a usuarios traslapados.	02-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Se debe realizar otrosí para cambiar los desembolsos del contrato.	14-08-2025	31-07-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	14-08-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**