DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	Comunidades Energéticas	**Contrato**	GGC-2061-2025	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-04-2026	**Periodo Informe**	21-01-2026 - 19-02-2026
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Albania, Maicao	**Comité**	0	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	Carlos Arturo Rodríguez Castrillón		
Interventor		**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S A	**Encargo Fiduciario**	440-008600				

Objeto del Contrato

ADMINISTRAR LOS RECURSOS, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Alcance del Contrato

CLÁUSULA SEGUNDA.– ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en los municipios de Maicao, Albania y Municipios Aledaños del departamento de La Guajira, a través de las siguientes etapas:
Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación: El CONTRATISTA será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría, la cual debe contar con la aprobación de la supervisión, así como la de adelantar las actividades de alistamiento y verificación de las comunidades energéticas y preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.
Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura: El CONTRATISTA gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a
las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el CONTRATISTA deberá preparar y entregar la documentación técnica correspondiente para el recibo del proyecto, incluidas las fichas de asistencia técnica y social definidas como entregables en cada una de las etapas que componen la comunidad energética y los documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) administrado por el Ministerio de Minas y Energía.
Etapa 3 – Cierre: El CONTRATISTA deberá reintegrar los recursos no ejecutados y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	26-12-2025	**Fecha acta de inicio**	26-12-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-07-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario	21-01-2026	27-01-2026	%1	%100
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	21-01-2026	27-01-2026	%2	%100
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	27-01-2026	27-01-2026	%1	%20
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	28-01-2026	11-02-2026	%1	%0
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	11-02-2026	12-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	21-01-2026	27-01-2026	%2	%100
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratación de OBRA según corresponda.	27-01-2026	29-01-2026	%1	%20

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas CONTRATOS DE OBRA.	29-01-2026	17-02-2026	%1	%0
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	17-02-2026	18-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Presentar cronograma de obra aprobado por la interventoría	18-03-2026	24-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	18-03-2026	24-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias	18-03-2026	24-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda.	18-03-2026	24-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	18-03-2026	24-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Verificar las Comunidades Energeticas y sus usuarios asociadosbeneficiarios del proyecto	18-03-2026	24-03-2026	%1	%0
Etapa 1	Realizar la ingeniería de detalle correspondiente del proyecto	18-03-2026	24-03-2026	%2	%0
Etapa 2	Entrega y aprobación de replanteo e ingeniería de detalle para implementación de proyecto energético	28-03-2026	03-04-2026	%5	%0
Etapa 2	Compra de los equipos y materiales electricos y civiles	28-03-2026	01-05-2026	%5	%0
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales electricos y civiles a bodega	01-05-2026	07-05-2026	%5	%0
Etapa 2	Avance de obra del 100%	14-06-2026	13-07-2026	%16	%0
Etapa 2	Avance de obra del 10%	07-05-2026	16-05-2026	%4	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	16-05-2026	14-06-2026	%20	%0
Etapa 1	Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación	24-03-2026	28-03-2026	%1	%0
Etapa 2	Plan de gestión, caracterización, formación y acompañamiento social para las CEs (TEJ) - (incluye gestión de usuarios y beneficiarios - 4 Abordajes, que reúne los momentos de la escuela TEJ, de 15 días máximo cada uno a lo largo de la vida del contrato, con un intervalo no mayor de 1,2 meses entre cada Abordaje)	28-03-2026	26-04-2026	%5	%0
Etapa 2	Capacitación de usuarios y de Operador del Servicio	26-04-2026	01-07-2026	%5	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	13-07-2026	17-07-2026	%5	%0
Etapa 3	Suscribir las actas de liquidación de los contratos de Obra e implementación y de Interventoría	17-07-2026	31-07-2026	%3	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	17-07-2026	31-07-2026	%3	%0
Etapa 3	Presentación informe final y documentación soporte por parte de DISPAC SA. ESP.	17-07-2026	31-07-2026	%2	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	17-07-2026	31-07-2026	%2	%0

Fecha de terminación del contrato	31-07-2026	**Fecha para liquidación contrato**	27-01-2027	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%32.43	**Avance contrato real**	%5,4	**Retraso contrato**	%27,03
Avance obra proyectado	%-557	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	21-01-2026 - 19-02-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el periodo reportado, y en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Contratación de DISPAC, se llevó a cabo la publicación de avisos de prensa en el periódico La República los días 22 y 28 de enero de 2026. A través de dichos avisos se informó a los posibles interesados sobre la fecha estimada de apertura del proceso de contratación en la plataforma SECOP II, prevista para el 3 de febrero de 2026, garantizando de esta manera los principios de publicidad, transparencia y pluralidad de oferentes en el desarrollo del proceso.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento a procesos de contratación

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 322,709,746,890	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
29-01-2026	1	GGC-2061-2025. Desembolso item A. recursos vigencia 2025	$ 161,354,873,445	Facturado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**

Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se da inicio a la etapa de replanteo y a las socializaciones correspondientes al proyecto.	30-04-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se han presentado atrasos en los procesos de contratación de obra e interventoría, sin embargo a la fecha ya se cuenta con contratos adjudicados y en proceso de replanteo.	27-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo