| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | Comunidades Energéticas | **Contrato** | GGC-2065-2025 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 30-04-2026 | **Periodo Informe** | 22-03-2026 - 20-04-2026 |
| **Departamento** | Chocó | **Municipio** | , Nuquí | **Comité** | 0 | **Número acta** | | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | | **Apoyo Jurídico** | | **Supervisor** | Carlos Arturo Rodríguez Castrillón | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | BBVA ASSET MANAGEMENT S A | **Encargo Fiduciario** | 440-008601 | | | | |

**Objeto del Contrato**

ADMINISTRAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS"

**Alcance del Contrato**

CLÁUSULA SEGUNDA.– ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de
este Contrato, EL CONTRATISTA deberá realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá: gestionar, coordinar, contratar, subcontratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el diseño, la ingeniería de detalle, el Plan de Gestión y Formación Social, subcontratar la instalación y puesta en marcha de un sistema centralizado solar fotovoltaico con almacenamiento en el municipio de Nuquí, a través de las siguientes etapas:
Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El CONTRATISTA será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación
incluyendo la interventoría, la cual debe contar con la aprobación de la supervisión, así como la de adelantar las actividades de alistamiento y
verificación de las comunidades energéticas, preparar la documentación técnica, realizar la ingeniería de detalle y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.
Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura: El CONTRATISTA gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el CONTRATISTA deberá preparar y entregar la documentación técnica correspondiente para el recibo del proyecto, incluidas las fichas de asistencia técnica y social definidas como entregables en cada una de las etapas que componen la comunidad energética y los documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) administrado por el Ministerio de Minas y Energía.
Etapa 3 – Cierre: El CONTRATISTA deberá reintegrar los recursos no ejecutados y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación.

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 55-44-101087097 | $ 15,863,373,014 | 15-01-2026 | 31-01-2029 | Seguros del Estado S.A. |
| CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO | 55-44-101087097 | $ 15,863,373,014 | 15-01-2026 | 31-07-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 55-44-101087097 | $ 3,965,843,254 | 15-01-2026 | 30-07-2029 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 15-01-2026 | **Fecha acta de inicio** | 15-01-2026 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 31-07-2026 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscribir Encargo Fiduciario. | 21-01-2026 | 27-01-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Elaborar pliegos de contratación de interventoría | 21-01-2026 | 27-01-2026 | %2 | %100 |
| Etapa 1 | Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. | 27-01-2026 | 27-01-2026 | %1 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría. | 28-01-2026 | 11-02-2026 | %1 | %80 |
| Etapa 1 | Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio. | 11-02-2026 | 12-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Elaborar pliego de contratación de Obra | 21-01-2026 | 27-02-2026 | %2 | %100 |
| Etapa 1 | Publicar pliegos o invitación directa para contratación de OBRA según corresponda. | 27-01-2026 | 29-01-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas CONTRATOS DE OBRA. | 29-01-2026 | 17-02-2026 | %1 | %80 |
| Etapa 1 | Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 17-02-2026 | 18-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Presentar cronograma de obra aprobado por la interventoría | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Verificar las Comunidades Energeticas y sus usuarios asociadosbeneficiarios del proyecto | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 1 | Realizar la ingeniería de detalle correspondiente del proyecto | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %2 | %0 |
| Etapa 1 | Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación | 24-03-2026 | 28-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 2 | Entrega y aprobación de replanteo e ingeniería de detalle para implementación de proyecto energético | 28-03-2026 | 03-04-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Compra de los equipos y materiales electricos y civiles | 28-03-2026 | 01-05-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Transporte de equipos y materiales electricos y civiles a bodega | 01-05-2026 | 07-05-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 10% | 07-05-2026 | 16-05-2026 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 16-05-2026 | 14-06-2026 | %20 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 100% | 14-06-2026 | 13-07-2026 | %16 | %0 |
| Etapa 2 | Plan de gestión, caracterización, formación y acompañamiento social para las CEs (TEJ) - (incluye gestión de usuarios y beneficiarios - 4 Abordajes, que reúne los momentos de la escuela TEJ, de 15 días máximo cada uno a lo largo de la vida del contrato, con un intervalo no mayor de 1,2 meses entre cada Abordaje) | 28-03-2026 | 26-04-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Capacitación de usuarios y de Operador del Servicio | 26-04-2026 | 01-07-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor. | 13-07-2026 | 17-07-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Suscribir las actas de liquidación de los contratos de Obra e implementación y de Interventoría | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %3 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Presentación informe final y documentación soporte por parte de DISPAC SA. ESP. | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo. | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %2 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 31-07-2026 | **Fecha para liquidación contrato** | 27-01-2027 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %32.43 | **Avance contrato real** | %8,55 | **Retraso contrato** | %23,88 |
| **Avance obra proyectado** | %-557 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 22-03-2026 - 20-04-2026 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Durante el mes de marzo de 2026, en el marco del proceso de contratación de la interventoría, se adelantaron las siguientes actividades:<br>El día diecisiete de marzo de 2026 fueron publicados los informes preliminares de evaluación de ofertas del proceso No. SPO-DG-007-2026 por parte de los respectivos evaluadores.<br>Posteriormente, el día diecinueve de marzo de 2026 a las 3:00 p.m., se llevó a cabo el cierre del proceso para la recepción de ofertas.<br>El día veintiséis de marzo de 2026 se publicó la evaluación final de ofertas, mediante la cual se habilitó la propuesta presentada por el CONSORCIO INTER NUQUÍ CENTRALIZADO SOLAR 2026. Así mismo, se estableció como fecha de adjudicación el siete de abril de 2026.<br>Por su parte, durante el mismo mes, en relación con el proceso de contratación de obra, se desarrollaron las siguientes actividades:<br>El día veinticuatro de marzo de 2026 fueron publicados los informes preliminares de evaluación de ofertas correspondientes al proceso No. SPO-DG-006-2026. De acuerdo con el cronograma establecido, el plazo para la presentación de subsanaciones y observaciones al informe preliminar se extendió hasta el treinta y uno de marzo de 2026. En dicha fecha, el proponente CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 remitió, a través de la plataforma SECOP II, las respectivas subsanaciones al informe de evaluación preliminar. Se tiene | **Acciones a realizar – último informe** | Seguimiento al inicio de la etapa de replanteo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | prevista como fecha estimada de adjudicación el trece de abril de 2026. Finalmente, para el periodo reportado en el presente informe, no se han iniciado las actividades correspondientes a la suscripción de los contratos de obra y/o suministro. | | |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 79,316,865,070 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | 1 | GGC-2065-2025 Desembolso ítem A) recursos vigencias 2025 | $ 39,658,432,535 | Facturado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Durante el mes de marzo se logró adelantar el desarrollo de los procesos de contratación tanto de obra como de interventoría. Queda pendiente para el mes de abril la adjudicación de dichos contratos, así como el inicio de la etapa de replanteo.<br>El contrato presenta un atraso frente al cronograma inicialmente previsto, sin embargo, se proyecta la estructuración e implementación de un plan de contingencia que permita mitigar las desviaciones y garantizar la terminación de las obras dentro del plazo establecido.<br>Por otra parte, durante el periodo reportado se realizó el cargue de los informes en la plataforma Avánzame, dejando actualizado el registro de las actividades correspondientes al presente año. | 28-04-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se han presentado dificultades en los procesos de contratación de obra e interventoría, debido a que en una primera instancia ambos procesos fueron declarados desiertos, lo que hizo necesaria la apertura de una segunda convocatoria. A la fecha, en el proceso de interventoría se cuenta con un oferente que subsanó las observaciones formuladas, mientras que en el proceso de obra se presenta un único oferente, quien formuló una observación relacionada con el componente de capacitaciones. Actualmente, se encuentra en análisis si dicha observación es susceptible de subsanación por parte del oferente, a fin de continuar con el proceso de evaluación. | 27-03-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |