INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2200 DE 2025, SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE		
BENEFICIARIO:	SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.837.071.447
	APORTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		$ 315.230.160
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 3.152.301.607
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	13/11/2025	A LA FECHA
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	28/10/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA	05/02/2026	A LA FECHA
	EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA	14/11/2025	31/12/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 55425	29/10/2025	$ 567.414.289
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 6025	29/10/2025	$ 2.269.657.158
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000037295 ANEXO -0	31/10/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	D/MM/AAAA: N/A		FECHA:DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	D/MM/AAAA: N/A		FECHA:DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 90.172.223
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 77.172.232
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			N/A
VALOR DE OBRA			$ 2.651.186.457
VALOR INTERVENTORÍA			$ 333.770.704
VALOR ADICIONAL DE OBRA			$

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio.	NO APLICA	24/12/2026	$ 567.414.289

SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación.	NO APLICA	DD/MM/AAA	$ 0
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70 %	DD/MM/AAA	$ 0
UN ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.	100 %	DD/MM/AAA	$ 0
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 567.414.289
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA FEBRERO 2026	
Saldo Inicial	$ 567.596.200,69
Egresos	$ 0,00
Rendimientos Financieros	$ 130.639,23
Saldo Final	$ 567.726.839,92

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000037295 ANEXO -0	Cumplimiento	630.460.321,4	10/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios & Diseños E Implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No.			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios & Diseños E Implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 567.726.839,92	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA PRORRGA	**0,00%**
% EJECUTADO	**0,00%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO ***MARZO 2026***

El día 06 de marzo de 2026, la supervisión del ministerio del Interior y la supervisión del municipio de San Antonio de Palmito realizó reunión de seguimiento al convenio 2200-25

El día 12 de marzo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior recibe email de la supervisión del municipio de San Antonio de Palmito, de asunto: Informe de Supervisión y Financiero (FEBRERO 2026) - Convenio No. 2200 DE 2025.

El día 13 de marzo de 2026, la supervisión del ministerio del Interior y la supervisión del municipio de San Antonio de Palmito realizó reunión de seguimiento al convenio 2200-25

El día 27 de marzo de 2026, la supervisión del ministerio del Interior y la supervisión del municipio de San Antonio de Palmito realizó reunión de seguimiento al convenio 2200-25

El convenio de acuerdo con el último informe de la supervisión del municipio presenta un avance de 0,0%
Porcentaje verificado por el Ministerio se pudo evidenciar que el avance está en un 0,00%
El porcentaje programado de acuerdo con el cronograma del mes de marzo de 2026 es del 0,00%

Estado financiero del convenio:

Desembolso No. 1 *$* 567.414.289
Total Desembolsado *$* 567.414.289
Saldo Pendiente ***$ 2.584.887.318***

Anexos

- *Acta de Reunión.*
- *Soportes de emails.*

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR.

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Convenio No. 2200 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON	**EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA** Apoyo a la supervisión Convenio No. 2200 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	06/03/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2200 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a la estructuración de los proceso de los contratos derivados.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/10/2025 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2200 de 2025
EL DIA 14/11/2025 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONVENIO $ 3.152.301.607

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2200 de 2025

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, por parte del Ministerio del Interior; la supervisión y el apoyo a la supervisión y por parte del municipio la supervisión y apoyo jurídico del municipio.

2. Se realiza seguimiento a los procesos de contratación de los contratos derivados de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Marleny Rivera Galeano – Supervisor

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

- Carlos Enrique Orozco Bertel – Supervisor del Convenio 2200 de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2200 de 2025: 31/07/2026

1. El municipio presenta estado de la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños.

    - En proceso de contratación de los contratos derivados.

2. A la fecha 06 de marzo de 2026, se tiene un avance del 0,0% de acuerdo con el cronograma del convenio.

3. Resumen:

Durante la reunión se revisó el estado del proceso de contratación del contrato de implementación del sistema de videovigilancia. El municipio informó que el proceso cerró el 27 de febrero de 2026 con la presentación de un único proponente, el cual sería evaluado durante los días siguientes conforme al cronograma establecido.

La adjudicación del contrato se estimó para el 12 de marzo de 2026, siempre que no se presenten observaciones durante el proceso de evaluación.

En cuanto al proceso de contratación de la interventoría, el municipio indicó que la documentación ya fue remitida a la oficina de contratación y se espera su publicación en los próximos días, con adjudicación estimada alrededor del 19 o 20 de marzo.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	• Continuar con el proceso de evaluación del oferente. • Gestionar la publicación del proceso de interventoría. • Adelantar las actuaciones necesarias para la adjudicación de los contratos conforme al cronograma establecido.	13/03/2026
MINISTERIO DEL INTERIOR	• Realizar seguimiento al proceso contractual. • Brindar acompañamiento técnico en las etapas posteriores del proyecto.	13/03/2026

1. Resumen						
Título de la reunión	REUNION DE SEGUIMIENTO CONVENIO 2200-25 SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE					
Participantes que asistieron	2					
Hora de inicio	2/27/26, 9:58:12 AM					
Hora de finalización	2/27/26, 10:21:36 AM					
Duración de la reunión	23 min 23s					
Tiempo medio de asistencia	18 min					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de l	Correo electr	Id. de particip	Rol
Evert Domingo Sanchez Puerta	2/27/26, 9:58:15 AM	2/27/26, 10:21:36 AM	23 min 21s	evert.sanche	evert.sanche	Organizador
Carlos Alquerque - Oficina de Planeación PALMITO (	2/27/26, 10:08:55 AM	2/27/26, 10:21:36 AM	12 min 40s			Asistente
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electr	Rol	
Evert Domingo Sanchez Puerta	2/27/26, 9:58:15 AM	2/27/26, 10:21:36 AM	23 min 21s	evert.sanche	Organizador	
Carlos Alquerque - Oficina de Planeación PALMITO (	2/27/26, 10:08:55 AM	2/27/26, 10:21:36 AM	12 min 40s		Asistente	

Outlook

Informe de Supervisión y Financiero (FEBRERO 2026) - Convenio No. 2200 DE 2025

Desde Secretaria de Planeacion e Infraestructura San Antonio de Palmito-Sucre <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>
Fecha Jue 12/03/2026 9:45
Para Evert Domingo Sanchez Puerta <evert.sanchez@mininterior.gov.co>

4 archivos adjuntos (314 KB)
50794078235_FEB2026.pdf; INFORME FINANCIERO CÁMARAS (Febrero).pdf; INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN (Febrero).pdf; 50791985444_FEB2026.pdf;

Buenas Tardes,

Se adjunta informe de Supervisión e informe financiero del mes de FEBRERO de 2026 del convenio de la referencia:

- Informe de Supervisión (Febrero)
- Informe Financiero (Febrero)
- Extracto Bancario cuenta municipio (Febrero)
- Extracto Bancario cuenta Mininterior (Febrero)

Cordialmente,

CARLOS OROZCO BERTEL
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Convenio

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2200 DE 2025 MUNICIPIO DE PALMITO, SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Municipio de Palmito, Cabecera Municipal		
BENEFICIARIO:	Municipio de San Antonio de Palmito – Sucre		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.837.071.447,00
	APORTES ADICIONAL MIN – FONSECON		
	APORTES ENTIDAD PÚBLICA		$315.230.160,00
	APORTES ADICIONAL ENTIDAD PÚBLICA		
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$3.152.301.607,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	CARLOS OROZCO BERTEL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CARLOS ALQUERQUE MERCADO	25/10/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 55425	29/10/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 6025	29/10/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 1	14/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 14/11/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$90.172.223		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$77.172.223
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	$ 2.651.186.457
VALOR INTERVENTORÍA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	$ 333.770.704

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	$567.414.289,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$907.862.863,00
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70%	DD/MM/AAAA	$1.134.828.579,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$226.965.716,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$567.414.289,00**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000037295	Cumplimiento	$ 630.460.321,40	10/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA #1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN #1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO #1	DD/MM/AAAA	
	PRÓRROGA #2	DD/MM/AAAA	
	PRÓRROGA #3	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación estimada del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA #1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN #1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO #1	DD/MM/AAAA	
	PRÓRROGA #2	DD/MM/AAAA	
	PRÓRROGA #3	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación estimada del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 05/01/2026	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN	**0%**
% EJECUTADO	**0%**
No se establece avance para el periodo reportado.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: **A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, LOS CONTRATOS DERIVADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.**	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

CARLOS OROZCO BERTEL Secretario de Planeación e Infraestructura Supervisor Convenio No. 2300 de 2022 Por parte del Municipio de San Antonio de Palmito	**CARLOS ALQUERQUE MERCADO** Elaboró - Apoyo a la supervisión Ingeniero Civil – Oficina de Planeación municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2200 DE 2025

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE"

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 507-919854-44 **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA
CUENTA (AHORROS) No.: 507-940782-35 **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 3.152.301.607,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.837.071.447,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 315.230.160,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/12/2025	GIRO 1	$ 567.414.289,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 567.414.289,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE PALMITO:	3/12/2025	GIRO 1	$ 315.230.160,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE PALMITO	**$ 315.230.160,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 882.644.449,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	TOTAL CONTRATADO
				$ 0,00
				$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO***
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
DICIEMBRE (2025)	$ 87.405,51
ENERO (2026)	$ 198.159,93
FEBRERO (2026)	$ 179.022,66
TOTAL (3)	**$ 464.588,10**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 882.644.449,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 464.588,10

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 464.588,10**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 883.109.037,10**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

DAIRO NEL MONTERROZA ESTRADA
SECRETARIO DE HACIENDA
SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50791985444

SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

SIES SISTEMA INTEGRADO DE EMERGY SEG

CR 7 6 08 CALLE CENTRAL SAN ANTONIO DE

PALMITO SUCRE 0000705230

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	567,596,200.69	*SALDO PROMEDIO*	$	567,600,866
TOTAL ABONOS	$	130,639.23	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	130,639.23
SALDO ACTUAL	$	567,726,839.92	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			130,639.23	567,726,839.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50794078235

SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

SISTEMA DE SEGURIDAD DOS

CR 7 6 08 CALLE CENTRAL SAN ANTONIO DE

PALMITO SUCRE 0000705230

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	315,333,813.75	*SALDO PROMEDIO*	$	315,335,541
TOTAL ABONOS	$	48,383.43	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	48,383.43
SALDO ACTUAL	$	315,382,197.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			48,383.43	315,382,197.18

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	13/03/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2200 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a la estructuración de los proceso de los contratos derivados.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/10/2025 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2200 de 2025
EL DIA 14/11/2025 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONVENIO $ 3.152.301.607

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2200 de 2025

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, por parte del Ministerio del Interior; la supervisión y el apoyo a la supervisión y por parte del municipio la supervisión y apoyo jurídico del municipio.

2. Se realiza seguimiento a los procesos de contratación de los contratos derivados de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Marleny Rivera Galeano – Supervisor

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

- Carlos Enrique Orozco Bertel – Supervisor del Convenio 2200 de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2200 de 2025: 31/07/2026

1. El municipio presenta estado de la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños.

    - En proceso de contratación de los contratos derivados.

2. A la fecha 13 de marzo de 2026, se tiene un avance del 0,0% de acuerdo con el cronograma del convenio.

3. Resumen:

Se revisaron los avances en los procesos de contratación del convenio. El municipio informó sobre el progreso en la evaluación de estudios y diseños, así como el ajuste del proceso de interventoría conforme a observaciones jurídicas. Se identificaron posibles saldos en la contratación, lo cual generó discusión sobre su manejo dentro del convenio.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	• Publicar el proceso de contratación de la interventoría. • Remitir al Ministerio el presupuesto ajustado de interventoría, incluyendo detalle de posibles saldos. • Enviar cronograma actualizado del proceso de interventoría. • Elevar consulta formal sobre necesidades logísticas (punto de visualización y espacio físico). • Validar condiciones técnicas (energía trifásica) para instalación de planta eléctrica.	20/03/2026
MINISTERIO DEL INTERIOR	• Realizar seguimiento al proceso contractual. • Brindar acompañamiento técnico en las etapas posteriores del proyecto.	20/03/2026

1. Resumen						
Título de la reunión	REUNION DE SEGUIMIENTO CONVENIO 2200-25 SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE					
Participantes que asistieron	2					
Hora de inicio	3/13/26, 10:04:46 AM					
Hora de finalización	3/13/26, 10:37:12 AM					
Duración de la reunión	32 min 26s					
Tiempo medio de asistencia	21 min 22s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de l	Correo electr	Id. de particip	Rol
Evert Domingo Sanchez Puerta	3/13/26, 10:15:48 AM	3/13/26, 10:37:12 AM	21 min 24s	evert.sanche	evert.sanche	Organizador
Carlos Orozco (No comprobado)	3/13/26, 10:15:50 AM	3/13/26, 10:37:12 AM	21 min 21s			Asistente
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electr	Rol	
Evert Domingo Sanchez Puerta	3/13/26, 10:15:48 AM	3/13/26, 10:37:12 AM	21 min 24s	evert.sanche	Organizador	
Carlos Orozco (No comprobado)	3/13/26, 10:15:50 AM	3/13/26, 10:37:12 AM	21 min 21s		Asistente	

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	20/03/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2200 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a la estructuración de los proceso de los contratos derivados.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/10/2025 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2200 de 2025
EL DIA 14/11/2025 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONVENIO $ 3.152.301.607

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2200 de 2025

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, por parte del Ministerio del Interior; la supervisión y el apoyo a la supervisión y por parte del municipio la supervisión y apoyo jurídico del municipio.

2. Se realiza seguimiento a los procesos de contratación de los contratos derivados de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Marleny Rivera Galeano – Supervisor

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

- Carlos Enrique Orozco Bertel – Supervisor del Convenio 2200 de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2200 de 2025: 31/07/2026

1. El municipio presenta estado de la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños.

    - En proceso de contratación de los contratos derivados.

2. A la fecha 20 de marzo de 2026, se tiene un avance del 0,0% de acuerdo con el cronograma del convenio.

3. Resumen:

Se evidenció avance significativo en el proceso de contratación de la implementación, con adjudicación próxima. La interventoría se encuentra estructurada y próxima a apertura. Se dieron lineamientos para gestionar oportunamente el segundo desembolso del convenio.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	• Remitir el enlace (SECOP) del proceso de interventoría. • Garantizar la apertura formal del proceso de interventoría. • Gestionar oportunamente la solicitud del segundo desembolso. • Avanzar en actividades previas a la ejecución (legalización, pólizas, hojas de vida).	27/03/2026
MINISTERIO DEL INTERIOR	• Verificar el informe presentado por el municipio y emitir observaciones. • Acompañar el seguimiento a los tiempos contractuales y financieros.	27/03/2026

	1. Resumen					
Título de la reunión	REUNION DE SEGUIMIENTO CONVENIO 2200-25 SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	3/20/26, 9:58:52 AM					
Hora de finalización	3/20/26, 10:30:01 AM					
Duración de la reunión	31 min 8s					
Tiempo medio de asistencia	23 min 50s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de l	Correo electr	Id. de particip	Rol
Evert Domingo Sanchez Puerta	3/20/26, 10:03:46 AM	3/20/26, 10:29:29 AM	25 min 43s	evert.sanche	evert.sanche	Organizador
read.ai meeting notes (No comprobado)	3/20/26, 10:03:47 AM	3/20/26, 10:30:01 AM	26 min 13s			Asistente
Carlos Alquerque - Apoyo Supervisión Palmito (N	3/20/26, 10:09:54 AM	3/20/26, 10:29:30 AM	19 min 35s			Asistente
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electr	Rol	
Evert Domingo Sanchez Puerta	3/20/26, 10:03:46 AM	3/20/26, 10:29:29 AM	25 min 43s	evert.sanche	Organizador	
read.ai meeting notes (No comprobado)	3/20/26, 10:03:47 AM	3/20/26, 10:30:01 AM	26 min 13s		Asistente	
Carlos Alquerque - Apoyo Supervisión Palmito (N	3/20/26, 10:09:54 AM	3/20/26, 10:29:30 AM	19 min 35s		Asistente	

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	27/03/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2200 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a la estructuración de los proceso de los contratos derivados.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/10/2025 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2200 de 2025
EL DIA 14/11/2025 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONVENIO $ 3.152.301.607

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2200 de 2025

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, por parte del Ministerio del Interior; la supervisión y el apoyo a la supervisión y por parte del municipio la supervisión y apoyo jurídico del municipio.

2. Se realiza seguimiento a los procesos de contratación de los contratos derivados de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Marleny Rivera Galeano – Supervisor

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

- Carlos Enrique Orozco Bertel – Supervisor del Convenio 2200 de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2200 de 2025: 31/07/2026

1. El municipio presenta estado de la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños.

    - En proceso de contratación de los contratos derivados.

2. A la fecha 27 de marzo de 2026, se tiene un avance del 0,0% de acuerdo con el cronograma del convenio.

3. Resumen:

Se confirma la adjudicación del contrato de implementación y el avance del proceso de interventoría con fecha de apertura definida. Se establecen directrices claras para la gestión del segundo desembolso y requisitos documentales.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	• Radicar solicitud de segundo desembolso una vez se cuente con las resoluciones de apertura. • Preparar y remitir documentación requerida (cuenta de cobro, certificaciones, etc.). • Dar continuidad al proceso de contratación de interventoría hasta firma de contrato.	10/04/2026
MINISTERIO DEL INTERIOR	• Orientar sobre requisitos formales para el desembolso. • Validar documentación presentada por el municipio. • Mantener acompañamiento en la ejecución contractual.	10/04/2026

1. Resumen						
Título de la reunión	REUNION DE SEGUIMIENTO CONVENIO 2200-25 SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	3/27/26, 9:52:52 AM					
Hora de finalización	3/27/26, 10:16:51 AM					
Duración de la reunión	23 min 59s					
Tiempo medio de asistencia	17 min 13s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo electr	Id. de particip	Rol
Evert Domingo Sanchez Puerta	3/27/26, 9:52:55 AM	3/27/26, 10:16:19 AM	23 min 23s	evert.sanche	evert.sanche	Organizador
read.ai meeting notes (No comprobado)	3/27/26, 9:59:37 AM	3/27/26, 10:16:51 AM	17 min 14s			Asistente
Carlos Alquerque - Apoyo Supervisión Palmito (No compro	3/27/26, 10:05:18 AM	3/27/26, 10:16:19 AM	11 min 1s			Asistente
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electr	Rol	
Evert Domingo Sanchez Puerta	3/27/26, 9:52:55 AM	3/27/26, 10:16:19 AM	23 min 23s	evert.sanche	Organizador	
read.ai meeting notes (No comprobado)	3/27/26, 9:59:37 AM	3/27/26, 10:16:51 AM	17 min 14s		Asistente	
Carlos Alquerque - Apoyo Supervisión Palmito (No compro	3/27/26, 10:05:18 AM	3/27/26, 10:16:19 AM	11 min 1s		Asistente	