Fecha 2026-04-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ALCANCE COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CONTRATO No. IDU-1464-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Linda Isabel Acosta Olaya - Apoyo Principal, Bella Esmeralda Ramos Fuentes - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Medina Rodriguez - Especialista de Apoyo, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.73%
% EJECUTADO	0.76%
% VARIACIÓN	0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en la etapa de estudios y diseños.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VILLAS PROYECTA MCEY
Contrato No.	IDU-1464-2025
Valor Inicial	$ 89.588.741.686,00
Total Contrato	$ 89.588.741.686,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19
Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	41

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO VIALIDAD MS4
Contrato No.	IDU-1486-2025
Valor Inicial	$ 8.448.864.188,00
Total Contrato	$ 8.448.864.188,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19
Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO VIALIDAD MS4
Contrato No.	IDU-1486-2025
Valor Inicial	$ 8.448.864.188,00
Total Contrato	$ 8.448.864.188,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19

Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Actualización de Estudios y Diseños	27,86	29,38	$ 622.340.211,96	$ 656.310.042,18

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
OBLIGACIONES INICIALES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
DIAGNOSTICO, INVESTIGACIÓN Y RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
OMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO	24.47	26.67	2.2	
INFORMES MENSUALES	0.0	0.0	0.0	
TOPOGRAFÍA	10.51	30.14	19.63	Aprobado
DISEÑO GEOMÉTRICO	3.67	6.0	2.33	Aprobado
TRÁNSITO	15.76	15.25	-0.51	
DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD)	17.31	6.82	-10.49	Aprobado
REDES HIDROSANITARIAS	29.86	8.42	-21.44	Aprobado
REDES SECAS	29.86	8.83	-21.03	Aprobado
ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0	Aprobado
GEOTECNIA	56.95	56.47	-0.48	Aprobado
PAVIMENTOS	82.95	81.64	-1.31	Aprobado
ARQUEOLOGÍA	0.0	7.07	7.07	Aprobado
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	0.0	0.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA SILVESTRE, SOSTENIBILIDAD, MEV Y SST	0.0	17.71	17.71	
COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	29.0	24.5	-4.5	