FECHA (D/M/A): 09 | 12 | 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO: —— CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA 3
COMUNA 10
BARRIO Av Oriental / Boyacá / Lenaso

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 8:00 PM
TERMINACIÓN: 3:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: \\\\

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA ——
TARDE ——

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Persona en zona de actividad de 10:00 8:00 PM Av. Oriental para terminar las vías W paradero de Buses Sentido Occ-Orie., de ese punto se traslado a la Cl 45A para hacer señalización de contingencia ya que despues de pavimentar No contaba con nada de señalización que indicara su dirección, se Realizo paso peatonal flechas retencion y linea divisorias en Acrilico.
Al tercer punto de intervención una parte de Resalto en intersecciones en ambos Cl 58 Cr 31 donde se utiliza Acrilico en medio Resalto una flecha se Realiza pare linea detenida.
Jornada terminada a las 3:00 Am.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Perea.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G.	NOMBRE: Edwin Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Cassado.
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Tapasco	—		
7	Ayudante	Juan camilo Arboleda	—		
8	Ayudante	Jader cardenas	—		
9	Ayudante	Maira mesa	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	J44 370	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	—		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000577	4,1,6		Cl 58 ENTRE Cr 48 Y 50	—	17,74	17,74	Paradero de Bus (Cod) 0,40
2000577	4,1,6		" "	—	18,2	18,2	Paradero de Bus (Cod) 0,40
2000577	4,1,4		" "	—	7,34	7,34	Linea division Carril 0,12
5009484	4,1,6		Cl 45A Cr 55 Y 57	—	49,2	49,2	Linea Peatonal 0,40
5009484	4,1,6		" "	—	10,25	10,25	Linea Detención 0,40
5009484	4,1,4		" "	—	33,7	33,7	Linea Division Carril 0,12
5009484	4,1,2		" "	3	1,5 m²	4,5 m²	flecha Solo Giro
4004147	4,1,2		Cl 58 # 31-06	1	10,4	10,4 m²	Resalto
4004147	4,1,2		" "	1	1,2	1,2 m²	flecha de frente
5010410	4,1,2		Cr 31 Cl 58	1	2,1	2,1 m²	Texto PARE
5010410	4,1,6		" "	—	6,03	6,03	Linea de PARE 0,40
5010410	4,1,4		" "	—	6,52	6,52	Linea Eje Amarillo 0,12
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09/12/2025

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN: SEÑALIZACIÓN

RANGO: _____

BARRIO: AV. ORIENTAL

FRENTE: 20

CANTIDAD:

DIRECCIÓN: C/58 ENTRE CR 48 Y 50

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Señalización	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	Cualquiera / ferrocarril	DIRECCIÓN	Cl 45A Cr 55 y 57

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN:	DEMOLIZACIÓN	FRENTE	2D
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	EUCARO	DIRECCIÓN	Cl 58 31-06 / Cr 31 Cl 58.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner