	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7965661
CONTRATISTA	EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
OBJETO	Contratar la adecuación de las cubiertas de la sede granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2025
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	JEFERSON CASTAÑEDA CELIS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	TRES (03) MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN	11/09/2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 180.836.979,00**	**SIN IVA**

	DIA	**MES**	**AÑO**
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**15**	**8**	**2025**


EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ADECUACION DE CUBIERTAS GRANJA**				
101	Desmonte de cubierta en asbesto cemento incluye retiro y disposición final.	m2	598,8700	$ 8.950,00	$ 5.359.886,50
102	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 203x67. espesor 2,5mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	138,7200	$ 161.917,00	$ 22.461.126,24
103	Suministro e instalación cubierta master 1000 pintada color verde calibre 28	m2	598,8700	$ 88.646	$ 53.087.430,02
104	Suministro e instalación caballete 0,60 x 2,00m pintado de verde calibre 26.	m	16,1000	$ 112.097	$ 1.804.761,70
105	Suministro e instalación flanche de 25,4 x 2,44 x 0,43 mm	m	20,2000	$ 39.548	$ 798.869,60
106	Suministro e instalación cinta impermeabilizante de 25x10m	m	38,2000	$ 41.743	$ 1.594.582,60
107	Emboquillado de cubierta en mortero 1:3	m	112,5000	$ 37.439	$ 4.211.887,50
108	Retiro material impermeabilizante existente, resane e Impermeabilización de viga canales sección transversal 0,75m, sistema en frío con impermeabilizante acrílico. (Imprimación con Impermeabilizante Acrílico Impertexsa diluido en agua, Primera Capa Pura de Impermeabilizante Acrílico Impertexsa, Refuerzo en Poliéster, Segunda Capa Pura de Impermeabilizante Acrílico Importes)	ml	34,3500	$ 132.180	$ 4.540.383,00
109	Suministro e instalación de canales metálicas en lamina galvanizada en calibre 24 pintada con wash primer y pintura en aceite verde, soportada sobre apoyos metálicos en ángulos de 1" por 1/8" y 0,45 metros de largo espaciados cada 2,5 metros anclados a la estructura de concreto."	m	0,0000	$ 158.053	$ -
110	Demolición y reposición de revoque exterior viga canales.	m2	40,6400	$ 52.913	$ 2.150.384,32
111	Desmonte cielorraso existente PVC y/o eterboard	m2	319,0500	$ 8.967	$ 2.860.921,35
112	Mantenimiento cielorraso PVC incluye reposición de piezas defectuosas y refuerzo de estructura	m2	319,0500	$ 86.039	$ 27.450.742,95
113	Suministro e instalación cielorraso PVC de 8 mm, incluye estructura correas de 3 * 1/2" calibre 18 para refuerzo; viguetas, omegas y ángulos.	m2	60,6700	$ 132.678	$ 8.049.574,26
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -
NP 01	Suministro e instalación de frescasa 3-1/2"	m2	50,8900	$ 77.803,94	$ 3.959.442,33
NP 02	Suministro y aplicación de pintura tipo koraza	m2	40,6684	$ 35.000,00	$ 1.423.395,09
NP 03	Suministro e instalación de lampara led de 48w	un	17,0000	$ 225.000,00	$ 3.825.000,00
				SUBTOTAL	$ 143.578.387,45
				ADMINISTRACION 15%	$ 21.536.758,1182
				IMPREVISTOS 5%	$ 7.178.919,3727
				UTILIDAD 5%	$ 7.178.919,3727
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 1.363.994,68
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 180.836.979,00
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 180.836.979,00

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN RAMIRO SIERRA MESA**	**NOMBRE**	**JEFERSON CASTAÑEDA CELIS**
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. SUPERVISOR**	