USI- TOTUMO

CONTRATO No.1327	ACTA PARCIAL No.01	FECHA PRESENTE ACTA:	JUEVES 09/04/2026
CONTRATANTE:UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "U.S.I-E.S.E" Nit.809.003.590-2	OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETÓN, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA, LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA, UNIDAD INTERMEDIA EL JORDA, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD LA GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE"	PERIODO DE COBRO	12/11/2025 - 31/03/2026
		VALOR DEL CONTRATO:	$ 123,699,146
CONTRATISTA: CONSORCIO ARENAS 1		VALOR ACTA No.01	$ 60,980,441
		FECHA DE INICIO:	12/11/2025
INTERVENTOR: CONSORCIO JG 55		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
		PRORROGA No.01	DOS (2) MESES

			CONDICIONES MODIFICATORIAS 1			ACTA No 1		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**								
1.01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	19.42	$ 15,023.00	$ 291,746.66	28.02	$ 420,944.46	28.02	$ 420,944.46
1.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	M2	9.40	$ 6,341.00	$ 59,605.40	9.40	$ 59,605.40	9.40	$ 59,605.40
1.03	DESMONTE ENCHAPE MUROS	M2	33.81	$ 7,926.00	$ 267,978.06	33.81	$ 267,978.06	33.81	$ 267,978.06
1.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00	$ 31,706.00	$ 126,824.00	4.00	$ 126,824.00	4.00	$ 126,824.00
1.05	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	98.47	$ 25,600.00	$ 2,520,832.00	98.47	$ 2,520,832.00	98.47	$ 2,520,832.00
1.06	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	10.5	$ 18,310.00	$ 191,617.81	10.47	$ 191,617.81	10.47	$ 191,617.81
1.07	DESMONTE VENTANAS	M2	33.16	$ 22,194.00	$ 735,953.04	2.61	$ 57,926.34	2.61	$ 57,926.34
1.08	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	55.00	$ 40,584.00	$ 2,232,120.00	15.00	$ 608,760.00	15.00	$ 608,760.00
1.09	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	8.00	$ 31,706.00	$ 253,648.00	6.00	$ 190,236.00	6.00	$ 190,236.00
1.1	DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	M2	1.17	$ 16,050.00	$ 18,778.50	1.17	$ 18,778.50	1.17	$ 18,778.50
1.11	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS	M2	83.25	$ 8,850.00	$ 736,762.50	83.25	$ 736,762.50	83.25	$ 736,762.50
1.12	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	18.39	$ 5,813.00	$ 106,901.07	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.13	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2	61.72	$ 32,490.00	$ 2,005,282.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.00	**CUBIERTA Y CIELO RASO**								
2.01	CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANO	M2	98.47	$ 139,047.00	$ 13,691,958.09	98.47	$ 13,691,958.09	98.47	$ 13,691,958.09
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC	M2	83.25	$ 83,000.00	$ 6,909,750.00	83.25	$ 6,909,750.00	83.25	$ 6,909,750.00
2.03	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EXISTENTE	M2	0.00	$ 48,660.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.04	CABALLETE TERMOACUSTICA	ML	12.00	$ 33,247.00	$ 398,964.00	12.00	$ 398,964.00	12.00	$ 398,964.00
3.00	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**								
3.01	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4	M2	9.40	$ 63,813.00	$ 599,842.20	9.40	$ 599,842.20	9.40	$ 599,842.20
3.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	M2	19.97	$ 34,022.00	$ 679,419.34	19.97	$ 679,419.34	19.97	$ 679,419.34
3.03	PINTURA EPÓXICA	M2	0.00	$ 16,982.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.04	ENCHAPE PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5X42.5 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	0.00	$ 115,202.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.05	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS	M2	197.20	$ 22,917.00	$ 4,519,232.40	166.28	$ 3,810,638.76	166.28	$ 3,810,638.76
3.06	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	33.79	$ 29,102.00	$ 983,356.58	33.79	$ 983,356.58	33.79	$ 983,356.58
3.07	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	4.45	$ 48,000.00	$ 213,600.00	4.45	$ 213,600.00	4.45	$ 213,600.00

USI- TOTUMO

CONTRATO No.1327	ACTA PARCIAL No.01	FECHA PRESENTE ACTA:	JUEVES 09/04/2026
CONTRATANTE:UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "U.S.I-E.S.E" Nit.809.003.590-2	OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETÓN, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA, LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA, UNIDAD INTERMEDIA EL JORDA, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD LA GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE"	PERIODO DE COBRO	12/11/2025 - 31/03/2026
		VALOR DEL CONTRATO:	$ 123,699,146
		VALOR ACTA No.01	$ 60,980,441
CONTRATISTA: CONSORCIO ARENAS 1		FECHA DE INICIO:	12/11/2025
		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
INTERVENTOR: CONSORCIO JG 55		PRORROGA No.01	DOS (2) MESES

		CONDICIONES MODIFICATORIAS 1				ACTA No 1		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
4.00	**FACHADA**								
4.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	144.72	$ 39,688.00	$ 5,743,647.36	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.02	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS	M2	144.72	$ 22,917.00	$ 3,316,548.24	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.00	**PISOS BASES Y ACABADOS**								
5.01	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO	ML	141.12	$ 46,300.00	$ 6,533,856.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.02	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5X42.5 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	0.00	$ 115,202.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.00	**ACCESORIOS DE BAÑOS**								
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	1.00	$ 463,422.00	$ 463,422.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.02	SUMINISTRO E SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	1.00	$ 772,643.00	$ 772,643.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION FLUXÓMETRO PARA SANITARIO	UND	1.00	$ 528,682.00	$ 528,682.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.00	**CARPINTERIA**								
7.01	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	2.62	$ 180,000.00	$ 471,618.39	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	20.08	$ 456,200.00	$ 9,160,496.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	1.62	$ 304,246.00	$ 492,878.52	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04	MALLA ANTIMOSQUITOS	M2	2.75	$ 48,860.00	$ 134,365.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.05	LETRERO INSTITUCIONAL	UND	0.00	$ 1,060,390.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.06	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	4.61	$ 20,087.00	$ 92,500.99	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
8.01	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	2.50	$ 15,055.00	$ 37,637.50	2.50	$ 37,637.50	2.50	$ 37,637.50
8.02	VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	4.00	$ 47,361.00	$ 189,444.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03	REJILLA Aluminio 6" x 4" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-6"x4"	UND	3.00	$ 143,775.00	$ 431,325.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04	PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS	UND	3.00	$ 53,633.00	$ 160,899.00	3.00	$ 160,899.00	3.00	$ 160,899.00
8.05	SALIDA SANITARIA PVC-S 4"	UND	3.00	$ 102,086.00	$ 306,258.00	3.00	$ 306,258.00	3.00	$ 306,258.00
9.00	**MANTENIMIENTO DE ANDEN**								
9.01	ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	9.56	$ 69,687.00	$ 666,207.72	9.56	$ 666,207.72	9.56	$ 666,207.72
10.00	**ASEO GENERAL**								
10.01	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	M2	0.00	$ 2,156.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
11.00	**TRANSPORTE**								
11.01	TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO (INCLUYE CARGUE)	M3/KM	214.50	$ 2,310.00	$ 495,495.00	214.50	$ 495,495.00	214.50	$ 495,495.00
12.00	**CONCRETOS**								
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI	M3	3.46	$ 548,000.00	$ 1,896,080.00	3.46	$ 1,896,080.00	3.46	$ 1,896,080.00
13.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
13.01	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UND	14.00	$ 202,493.00	$ 2,834,902.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13.02	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UND	0.00	$ 127,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

USI- TOTUMO

CONTRATO No.1327	ACTA PARCIAL No.01	FECHA PRESENTE ACTA:	JUEVES 09/04/2026
CONTRATANTE:UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "U.S.I-E.S.E" Nit.809.003.590-2	OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETÓN, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA, LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA, UNIDAD INTERMEDIA EL JORDA, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD LA GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE"	PERIODO DE COBRO	12/11/2025 - 31/03/2026
		VALOR DEL CONTRATO:	$ 123,699,146
		VALOR ACTA No.01	$ 60,980,441
CONTRATISTA: CONSORCIO ARENAS 1		FECHA DE INICIO:	12/11/2025
		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
INTERVENTOR: CONSORCIO JG 55		PRORROGA No.01	DOS (2) MESES

		CONDICIONES MODIFICATORIAS 1				ACTA No 1		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
14.00	MOBILIARIO FIJO								
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)	UND	0.00	$ 136,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM (PARA BAÑOS)	UND	0.00	$ 173,182.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA SEGURIDAD BAÑO PISO PARED Tipo Ss304 o similar	UND	0.00	$ 420,814.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.04	SEÑALIZACION ZONAS COMUNES Y EVACUACION - FOTOLUMISCENTE	Un	11.00	$ 35,700.00	$ 392,700.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS								
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ACERO GRADO 50	KG	14.40	$ 20,852.00	$ 300,268.80	14.40	$ 300,268.80	14.40	$ 300,268.80
NP-2	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X15 CM #6	KG	245.34	$ 7,040.00	$ 1,727,193.60	245.34	$ 1,727,193.60	245.34	$ 1,727,193.60
NP-3	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE	M2	9.64	$ 117,480.00	$ 1,132,507.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-4	CONSTRUCCION DE POCETA PARA AREA DE ASEO	UND	1.00	$ 125,183.00	$ 125,183.00	1.00	$ 125,183.00	1.00	$ 125,183.00
NP-5	DEMOLICION DINTEL EN CONCRETO	ML	0.38	$ 27,735.00	$ 10,539.30	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-6	BOCA PUERTA GRANITO PULIDO	ML	8.55	$ 46,300.00	$ 395,865.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML		$ 67,672.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-8	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCION 60X60	UND		$ 138,056.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-9	FLANCHE METALICO A=0.25M	ML	4.00	$ 35,663.00	$ 142,652.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-10	CONSTRUCCION DE VIGA 0.15 X 0.2 M PARA SOPORTE DE PARED (INCLUYE ACERO)	ML		$ 66,119.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-11	CANAL PVC AMAZONAS	ML		$ 133,878.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-12	IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA EXISTENTE	M2		$ 112,165.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-13	VIGA CINTA 0.15MX0.12M INCLUYE REFUERZO	ML		$ 52,159.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-14	BAJANTE EN PVC BLANCO LISO EXTERNO	ML		$ 50,807.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-15	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML		$ 57,236.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-16	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2		$ 25,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-17	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2		$ 20,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-18	DEMOLICION DE ALBERCA	UND		$ 160,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-19	DESMONTE DE TANQUE PLASTICO ELEVADO	UND		$ 83,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-20	RED SANITARIA PVC 2"	ML		$ 39,208.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ECO-ACEPTICA A DOS MANOS	M2	197.20	$ 13,709.00	$ 2,703,414.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-22	ENCHAPE PARED BALDOSA CERAMICA PARA TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN MUROS	M2	49.17	$ 90,375.00	$ 4,443,738.75	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-23	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA TRANSITO ALTO	M2	73.61	$ 117,480.00	$ 8,647,702.80	73.61	$ 8,647,702.80	73.61	$ 8,647,702.80

USI- TOTUMO

CONTRATO No.1327	ACTA PARCIAL No.01	FECHA PRESENTE ACTA:	JUEVES 09/04/2026
CONTRATANTE:UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "U.S.I-E.S.E" Nit.809.003.590-2	OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETÓN, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA, LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA, UNIDAD INTERMEDIA EL JORDA, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD LA GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE"	PERIODO DE COBRO	12/11/2025 - 31/03/2026
		VALOR DEL CONTRATO:	$ 123,699,146
		VALOR ACTA No.01	$ 60,980,441
CONTRATISTA: CONSORCIO ARENAS 1		FECHA DE INICIO:	12/11/2025
		PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
INTERVENTOR: CONSORCIO JG 55		PRORROGA No.01	DOS (2) MESES

		CONDICIONES MODIFICATORIAS 1				ACTA No 1		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
ICI	**ITEMS CONTRACTUALES INCORPORADOS**								
ICI-01	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	2.00	$ 284,172.00	$ 568,344.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-03	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MANUALMENTE	M3	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-04	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-05	DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	M2	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-06	DEMOLICION DE PAÑETE	M2	9.40	$ 6,097.00	$ 57,311.80	9.40	$ 57,311.80	9.40	$ 57,311.80
ICI-07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE INCRUSTAR DE 18 W	UND	10.00	$ 107,898.00	$ 1,078,980.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-09	SALIDA TOMA GFCI CABLE 12 AWGT HHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	5.00	$ 230,742.00	$ 1,153,710.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-10	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
ICI-11	CABALLETE TERMOACUSTICO	ML	0.00	$ -	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 95,153,189.22**		**$ 46,908,031.26**		**$ 46,908,031.26**
	ADMINISTRACION		**22%**		**$ 20,933,701.63**		**$ 10,319,766.88**		**$ 10,319,766.88**
	IMPREVISTOS		**3%**		**$ 2,854,595.68**		**$ 1,407,240.94**		**$ 1,407,240.94**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 4,757,659.46**		**$ 2,345,401.56**		**$ 2,345,401.56**
	TOTAL PROYECTO				**$ 123,699,146**		**$ 60,980,440.64**		**$ 60,980,440.64**

GUILLERMO FERNANDO ARENAS PRADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARENAS 1

JUAN CARLOS TRIANA CASTIBLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JG 55

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
SUPERVISOR
U.S.I

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
APOYO A LA SUPERVISION
U.S.I

ARQ.CIRO ARMANDO ARDILA
APOYO A LA SUPERVISION
U.S.I