ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL
CONVENIO DE ASOCACIÓN No. IPC ESAL 003 – 2025

CONVENIO DE ASOCACION	**No. IPC-ESAL-003-2025**
FECHA SUSCRIPCION:	**VEINTISEIS (26) DE AGOSTO DE 2025**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - C.S.B.**
NIT CONTRATANTE:	**806.000.327-7**
CONTRATISTA:	**FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL PARA MI PAÍS – FUNDESOMP**
IDENTIFICACION:	**900.634.840-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO JR MELQUISEDEC ARGUELLO NUÑEZ CC No 1.128.059.100, de Cartagena**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ÁREAS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE LA COBERTURA VEGETAL, EN LA CUENCA RÍO BAJO SAN JORGE - NSS; EN JURISDICCIÓN DE LA CSB, MUNICIPIO DE ACHÍ - Código BPIN 2024320101**
VALOR:	**VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($23.976.136.194,00) M/Cte**
PLAZO:	**DIEZ (10) MESES**
FECHA DE INICIO	**15 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15 DE JULIO DE 2026**
ANTICIPO	**$9.590.454. 478.oo**
PRORROGA	**NO**
SUSPENSION	**NO**

En el Municipio de Magangué, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026, se reunieron, **SERGIO JR MELQUISEDEC ARGUELLO NUÑEZ** CC No 1.128.059.100, de Cartagena en representación legal de **FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL PARA MI PAÍS – FUNDESOMP NIT. 900.634.840-6** y **LULIS VALDEDLMAR QUICENO CC No.** en Representación de la Interventoría **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, AMUCÓRDOBA, identificada con NIT No. 900240130-3**, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. Que el Contratista cumplió con la entrega de un informe técnico de avance correspondiente a los siguientes períodos:

- ✓ Informe No. 1, del 15 al 30 de septiembre de 2025
- ✓ Informe No. 2, del 1 al 30 de octubre de 2025
- ✓ Informe No. 3, del 1 al 30 de noviembre de 2025

- ✓ Informe No. 4, del 1 al 30 de diciembre de 2025
- ✓ Informe No. 5, del 1 al 30 de enero de 2026
- ✓ Informe No. 6, del 1 al 28 de febrero de 2026
- ✓ Informe No. 7, del 1 al 30 de marzo de 2026
- ✓ Informe No. 8, del 1 al 23 de abril de 2026

2. Que, una vez analizado el informe técnico del contratista, la interventoría avala el Avance y ejecución del proyecto a la fecha del corte 23 de abril de 2026, con un avance total del **60,90%**

Tabla 1 Avance

ACTIVIDADES		UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE
1.1.1	Suscribir acuerdos voluntarios con las JAC	Número	6	6,00	0,28
1.1.2	**Implementar acciones de recuperación ecológica activa:** Realizar adecuación del terreno y establecimiento de material vegetal en sistemas tradicional	Hectáreas	1500	929,45	43,21
1.1.3	Realizar el aislamiento de las áreas con mayor presencia del tensionante identificado	Km	249,00	151,41	12,54
1.1.4	Implementar una estrategia de monitoreo y seguimiento al proceso de recuperación	Parcelas de monitoreo	6	3,75	0,15
2.1.1	Realizar talleres de capacitación en el uso de la biomasa para la generación de biogás	Número	6	5,00	0,29
2.1.2	Fomentar los Negocios Verdes en el municipio de Achí	Nuevos Negocios Verdes Verificados	10	0,00	0,00
3.1.1	Prestar asistencia técnica en el proceso de restauración, a los beneficiarios participantes en la ejecución	Hectáreas	1500	929,45	3,91
3.1.2	Realizar evento de articulación para **acuerdo social territorial**	Número	1	1,00	0,05
3.1.3	Realizar espacios de participación para consolidar y operatizar la **Gobernanza** en la protección de los ecosistemas estratégicos en el municipio	Número	2	2,00	0,11
3.1.4	Realizar espacios de participación para **control social y transparencia** en la ejecución del proyecto	Número	6	2,00	0,07

3.1.5	Realizar espacios de participación para socializar el impacto del proyecto mediante **indicadores de monitoreo ambiental y monitoreo comunitario**	Número	6	2,00	0,07
3.1.6	Implementar un mecanismo de **sostenibilidad financiera e institucional** para el proceso de restauración	Número	2	1,00	0,05
3.1.7	Realizar talleres de **educación ambiental (Formal e Informal) en procesos de restauración,** a la comunidad beneficiaria del proyecto	Número	6	5,00	0,17
3.1.8	Implementar una estrategia de **extensionismo en la ejecución del proyecto**	Número	1	0,00	0,00
3.1.9	Registrar la información del proyecto en el aplicativo del IDEAM - SNIF o en el aplicativo "Proyectos de Restauración" del MADS	Reporte	1	0,00	0,00
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO					**60,90**

3. Se deja constancia que, en la reunión técnica de verificación de avance y ejecución, se constató que el contratista FUNDESOMP, está cumpliendo con las normas contables y ha cumplido con los compromisos de la factura electrónica emitida de manera correcta.

4. La interventoría deja constancia de la verificación del balance financiero del convenio.

Tabla2. Balance financiero

Concepto	Valor
Valor del Contrato	**$23.976.136.194,00**
Anticipo 40%	$9.590.454.478
Valor primer pago (45%)	$ 10,789,261,287.00
Amortización anticipo (50%)	$ 4.795.227.239
Valor real giro primer pago	$5.994.034.048

La interventoría deja constancia de la verificación de inversión del 100% del anticipo de la siguiente manera:

Tabla3. Inversión del anticipo -pagos efectuados con cargo al anticipo y Porcentaje de ejecución del anticipo

CONCEPTO	VALOR
INSUMOS	$ 4.450.000.000,00
CONVENIOS DE APOYOO A LA EJECUCIÓN	$ 4.200.000.000,00
GASTOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA	$ 540.000.000,00

TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO	$ 400.454.478,00
TOTAL	**$ 9.590.454.478,00**

Tabla4. Inversión y ejecución del proyecto.

CONCEPTO	VALOR
Insumos	$ 8.454.093.345,00
Convenios de apoyo a la ejecución	$ 8.400.000.000,00
Gastos de mano de obra calificada	$ 1.080.000.000,00
Transporte interno y externo	$ 480.000.000,00
Subtotal operativo	**$ 18.414.093.345,00**
AIU	$ 5.562.042.848,80
TOTAL, INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	**$ 23.976.136.193,80**

5. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales. Se anexa a la presente acta la certificación de cumplimiento seguridad social firmado por la Representante Legal, de acuerdo con la normatividad que le aplica y planilla de pago correspondiente.

6. Que la CLAUSULA CUARTA-. VALOR del CONVENIO DE ASOCACIÓN No. IPC-ESAL-003-2025, determino que para el Segundo Pago o desembolso: 45% del valor total del Convenio ($10.789.261.287). Se entregará una vez se evidencie: a) Documento técnico-financiero con la inversión del 100% del anticipo. b) Concepto y aval de la interventoría que certifique el 60% de ejecución del proyecto. c) Informes y Actas de seguimiento con avance del 60%. d) Constancia de publicación en el SECOP II. Factura con amortización del 50% restante del anticipo ($4.795.227.239).

7. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el primer pago parcial, por valor de **DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 10.789.261.287.00)**, al contratista FUNDACION **DESARROLLO SOCIAL PARA MI PAIS NIT 900.634.840-6**, el cual corresponde al primer pago parcial, de acuerdo con la Factura Electrónica De Venta No. **No. FE 63** (se anexa a la presente acta)

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por todos lo que en ella intervinieron, dada en Magangué a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

Firmas:

SERGIO JR C ARGUELLO NUÑEZ
CC No. 1.128.059.100
Representante Legal **FUNDESOMP**

LULYS MERCEDES VALDELAMAR QUICENO
C.C. No. 1.053.001.899
En representación legal de **AMUCÓRDOBA**