INTEINSA PAVIMENTOS
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS S.A.S.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-006

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO
INV E-414-13

Código	FL-TC-133
Versión	4
Fecha elaboración	2023/10/31
PÁGINA 1 DE 1	

CONS No.	ELEMENTO A ENSAYAR	No.	LOCALIZACIÓN	FECHA DE VACIADO	FECHA DE PRUEBA	EDAD	ANCHO (b) (mm)	ALTURA (d) (mm)	LONGITUD FUERA DEL TERCIO MEDIO (a) (mm)	LONGITUD LUZ LIBRE ENTRE APOYOS (L) (mm)	CARGA (P) (N)	MÓDULO DE ROTURA (R) (MPa)	INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (U) (MPa)	MÓDULO DE ROTURA DE DISEÑO (MPa)	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	RIESGO (%)	% MÓDULO ROTURA DE DISEÑO
0012	Vigas INV E-414-13	1	Vaciado tramo 2 - La Colinita	2026/01/08	2026/01/15	7	153,0	151,0	N.A.	450	36871	4,75		4,0			119%
0012	Vigas INV E-414-13	2	Vaciado tramo 2 - La Colinita	2026/01/08	2026/01/15	7	153,0	152,0	N.A.	450	42248	5,40		4,0			135%
0012	Vigas INV E-414-13	3	Vaciado tramo 2 - La Colinita	2026/01/08	2026/02/05	28								4,0			
0012	Vigas INV E-414-13	4	Vaciado tramo 2 - La Colinita	2026/01/08	2026/02/05	28								4,0			
0012	Vigas INV E-414-13	5	Vaciado tramo 2 - La Colinita	2026/01/08		Testigo								4,0			
0012	Vigas INV E-414-13	6	Vaciado tramo 2 - La Colinita	2026/01/08		Testigo								4,0			
0027	Vigas INV E-414-13	1	Vaciado tramo 3 - La Colinita	2026/01/13	2026/01/20	7	152,0	152,0	N.A.	450	37702	4,85		4,0			121%
0027	Vigas INV E-414-13	2	Vaciado tramo 3 - La Colinita	2026/01/13	2026/01/20	7	152,0	151,0	N.A.	450	40303	5,25		4,0			131%
0027	Vigas INV E-414-13	3	Vaciado tramo 3 - La Colinita	2026/01/13	2026/02/10	28								4,0			
0027	Vigas INV E-414-13	4	Vaciado tramo 3 - La Colinita	2026/01/13	2026/02/10	28								4,0			
0027	Vigas INV E-414-13	5	Vaciado tramo 3 - La Colinita	2026/01/13		Testigo								4,0			
0027	Vigas INV E-414-13	6	Vaciado tramo 3 - La Colinita	2026/01/13		Testigo								4,0			
0036	Vigas INV E-414-13	1	Vaciado tramo 4 - La Colinita	2026/01/15	2026/01/22	7	153,0	152,0	N.A.	450	40567	5,15		4,0			129%
0036	Vigas INV E-414-13	2	Vaciado tramo 4 - La Colinita	2026/01/15	2026/01/22	7	153,0	152,0	N.A.	450	44123	5,60		4,0			140%
0036	Vigas INV E-414-13	3	Vaciado tramo 4 - La Colinita	2026/01/15	2026/02/12	28								4,0			
0036	Vigas INV E-414-13	4	Vaciado tramo 4 - La Colinita	2026/01/15	2026/02/12	28								4,0			
0036	Vigas INV E-414-13	5	Vaciado tramo 4 - La Colinita	2026/01/15		Testigo								4,0			
0036	Vigas INV E-414-13	6	Vaciado tramo 4 - La Colinita	2026/01/15		Testigo								4,0			
0053	Vigas INV E-414-13	1	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	2026/01/20	2026/01/27	7											
0053	Vigas INV E-414-13	2	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	2026/01/20	2026/01/27	7											
0053	Vigas INV E-414-13	3	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	2026/01/20	2026/02/17	28											
0053	Vigas INV E-414-13	4	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	2026/01/20	2026/02/17	28											
0053	Vigas INV E-414-13	5	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	2026/01/20		Testigo											
0053	Vigas INV E-414-13	6	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	2026/01/20		Testigo											

EQUIPO	CÓDIGO	FECHA CALIBRACIÓN
Prensa para concretos - marco de flexión	IE-539, IE-541	2025/09/08

REALIZÓ		APROBÓ	
Laboratorista	Cristian Buitrago Castro	Director Técnico	Lina María Gómez Cano