FECHA (D/M/A): 15-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO. CANTIDAD: 4,82 TON

ZONA: CINCO.

COMUNA: EL POBLADO

BARRIO: SAN LUCAS

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 1:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADA

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE INTERMITENTE EN LA VÍA CR 22 ENTRE CL 19SUR Y CL 20A SUR DEBIDO A LAS DIMENSIONES DE LA BANCA QUE NO PERMITE EL FLUJO CONTINUO DE VEHICULOS MAS LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN. LOS BACHES TRES Y CUATRO SE INTERVIENEN CON CIERRE DE UN CARRIL SOBRE LA CL 20A SUR CON UN CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR REALIZADO POR LA AUX VIAL. EL BACHE CINCO SE REALIZA MITIGACIÓN DEBIDO AL RIESGO QUE ESTABA GENERANDO A LOS ACTORES VIALES CON UNA SEÑALIZACIÓN PUNTUAL. EN EL BACHE TRES SE ENCONTRO INFLUENCIA DE RAICES POR LO QUE A FUTURO ESTE PUEDE SER AFECTADO POR ACCIÓN DE LA MISMA. EN EL BACHE CUATRO SE INTERVIENE EL DESPRENDIMIENTO Y LAS JUNTAS DE LA TAPA USA CERCANA PARA EVITAR QUE EL AGUA SIGA EXPANDIENDO LA MISMAS, GENERANDO UN SELLADO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	JOHN FREDY RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Diego Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 15-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	X		
2	Encargado	NIA			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	NIA			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	FABER QUIROZ	X		
11	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
12	Ayudante	NIA			
13	Ayudante	NIA			
14	Ayudante	NIA			
15	Ayudante	NIA			
16	Operador Rodillo manual	ALBEIRO ANTONIO	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora	NIA			
19	Operador finisher	NIA			
20	Operador Retroexcavadora	NIA			
21	Operador Vibrocompactador	NIA			
22	Operador Compactador llantas	NIA			
23	Operador Cortador Asfalto	NIA			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	NIA			
26	Operador Barredora	NIA			
27	Coductor Carrotanque	NIA			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON ARZATE	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	INSQUARNA LP 65001	X		
2	Compresor	INGERSOILRAND	X		
3	Fresadora	NIA			
4	Finisher	NIA			
5	Retroexcavadora	NIA			
6	Vibrocompactador	NIA			
7	Compactador llantas	NIA			
8	Cortador Asfalto	NIA			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA 200X FECOM	X		
11	Soplador	NIA			
12	Mini cargador	NIA			
13	Barredora	NIA			
14	Carrotanque	NIA			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 626 INTERNACIONAL			

FECHA (D/M/A): 15-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5009903	165902	1	CR 22 19 SUR-57	3,00	1,60	0,135	4,80	0,65	1,56 ✓
5009903	165730	2	CR 22 19 SUR - 60	1,70	1,30	0,14	2,21	0,31	0,74 ✓
4001107	164896	3	CL20A SUR 22-84	2,20	1,40	0,15	3,08	0,46	1,11 ✓
4001107	165903	4	CL20A SUR 22-60	2,01	1,86	0,14	3,74	0,52	1,26 ✓
5003336	165899	5	CR 26C 1PA SUR-63	1,02	1,50	0,104	1,53	0,06	0,15 ✓
TOTALES							15,36	2,00	4,82 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235709 ✓	SMV676	4,82 ✓	4,82 ✓	141	24936 ✓	SMV676	SENCILLA	1	PROCOPAL ✓

FECHA (D/M/A): 15-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	**FRENTE**	DOS.
RANGO:	CERO	**CANTIDAD:**	4,82TON ✓
BARRIO	SAN LUCAS	**DIRECCIÓN**	CR 22 19SUR C120A SUR 22

PROCOPAL S.A.
Ingeniería y Despachos

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235779

FECHA: 15/01/2026

HORA: 8:08:16 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.34 Tonnes

PESO TARA: 7.52 Tonnes

PESO NETO: 4.82 Tonnes

PRODUCTO: 117

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.82 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 24936**

PROVEEDOR: SUMINISTRO

VALE POR UN VIAJE: Escombros

15/1/26

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO:

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia