FECHA (D/M/A): 26/01/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento de fallas
RANGO: 3	CANTIDAD: 44,20 ton
ZONA: 1	FRENTE DE TRABAJO: 13
COMUNA: Popular	
BARRIO: Santo Domingo Savio N2	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00	- Cambio de retroexcavadora
TERMINACIÓN: 18:00	- La nueva retroexcavadora presentó fallas mecánicas

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Bueno
TARDE	Bueno

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical (PMT)
- Cerramiento de áreas a intervenir
- Marcación de las áreas a intervenir
- Corte de pavimento existente en áreas a intervenir
- Demolición y acopio pavimento existente
- Compactación mecánica material remanente de áreas de intervención
- Toma de niveles y espesores para instalación de mezcla asfáltica
- Fresado e imprimación con emulsión asfáltica ruptura rápida
- Instalación y compactación mecánica de mezcla asfáltica MSC19 +RAP
- Temperatura instalación mezcla asfáltica 139,6°C
- Sellado perimetral con placa vibratoria
- Cargue de material proveniente de la demolición
- Orden y aseo en zonas de intervención

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Scorcia	
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Simon Rodriguez Q.	NOMBRE: Jose Luis Guzman A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR