7. Firma del Ing Jose

FECHA (D/M/A): 06-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,04
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 11	
BARRIO: Velodromo	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	
TERMINACIÓN: 1:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: soleada
	TARDE: soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se Presenta a las 7 Am para iniciar sus Actividades en CR77 (CL45-CL45E), se hace recorrido por la zona y se observa que los baches de la zona no son suficientes para la jornada completa, se informa al residente de el cual Autoriza Trasladar la CIM hacia un punto critico de mayor tamaño donde se pueda realizar la jornada CR79 (CL47-CL47D), se marcan los baches identificados y se procede con la demolicion. Luego imprimacion para concluir con la instalacion de la mezcla asfaltica

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga	Cleyton Perea
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Usuga	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio eustaquio Perez	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		E y P
5	Rastrillero	Sebastian Toro	✓		E y P
6	Ayudante	Esneider Cerquera Escudero	✓		E y P
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		E y P
8	Ayudante	Yadiel Jenry Perez	✓		E y P
9	Ayudante	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
10	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba	✓		E y P
11	Ayudante	Victor Alfonzo Mejia	✓		E y P
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jaju Besoya			
30	Auxiliar Vial	Leidy Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador			✓	
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton 5VO 420	✓		
16	Volqueta(s)	STH134 sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-ene-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (Kg)
500405	1556 44	1A	CR79 CL47 11	6,3	2,65	0,14	16,70	2,34	5,61
500405	1556 44	1B	CR79 CL47 11	1,75	3,6	0,14	6,30	0,88	2,12
500405	1565 1	2	CR79 CL47 26	3,9	1,7	0,14	4,65	0,66	1,57
500405	1565 4	3A	CR79 CL47 50	1,67	1,5	0,14	2,51	0,35	0,84
500405	1565 4	3B	CR79 CL47 50	1,3	2,05	0,14	2,67	0,37	0,89
TOTALES									11,04

MEZCLA ASFALTICA

REMISION No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
532026	15+139	11,04		142

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISION No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
24513	STH139	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,04
BARRIO	El Velodromo	DIRECCIÓN	CR79 (CL47 - CL47D)

Powered by CamScanner

20260106 07:12

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533026
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JHAN BEDOYA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:11.040,00

ENTRADA: 06 ene 2026 -m07:14 a.
SALIDA: 06 ene 2026 - m07:14 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Angel Usuga

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20251114 11:23

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24513
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JADER BEDOYA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.600,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 06 ene 2026 -m12:38 p.
SALIDA: 06 ene 2026 - m12:38 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16900
Peso tara : 7600
Pesoneto : 9300

Powered by CamScanner