Bitacora de obra

Consorcio Puente Gacheta

Contrato de obra N° ICCU-391-2025

Objeto "Construcción del Puente Vehicular Quebrada Grande Municipio de Gacheta, Departamento de Cundinamarca, en el Marco del Convenio No. ICCU-391-2025."

"Interventoria tecnica, administrativa, Financiera, Contable, Jurídica, Ambiental y Social a la Construcción del Puente Vehicular Quebrada Grande Municipio de Gacheta, Departamento de Cundinamarca, en el Marco del Convenio No. ICCU-391-2025."

Contratista= Consorcio Puente Gacheta.

Fecha de inicio= 4 de Febrero 2026.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Cacheta	04 de Febrero	Hora de terminación 5:00 Pm

Clima: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing Residente = 1	
Ing interventor = 1	
Prof. SST = 1	
Maestro = 1	
Operador de maquina = 1	
Ayudantes - 2	

* Elementos de Seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a las actividades correspondientes al contrato ICCU-391-2025, comenzando con la demolición del Puente Vehicular existente, se realizo de manera mecanica.
- Durante las labores de demolición se identificaron vigas de madera en condiciones aceptables, las cuales fueron retiradas cuidadosamente con la retroexcavadora oruga con el Fin de conservar su integridad para su Posterior reubicación y reutilización en la construccion del Puente Provisional destinado al uso de la comunidad.
- Se dio cumplimiento a las normas basicas de SST.
- Se realiza la instalación y aseguramiento de lona verde soportada en estacones de madera y Fijada con cinta de señalización, con el Fin de delimitar el area de obra.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio = 7:00 am
Bacheta	04 de Febrero	Hora de terminación = 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Operador de maquina = 1
Ayudantes = 2

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio con charla de seguridad y pre operacionales
- Durante la jornada se continuaron las actividades correspondientes a la demolición mecánica del Puente existente y adecuación del área de intervención.
- Se realizó la Reubicación mecánica de las vigas de madera recuperadas, con el Fin de Reservarlas Para su Posterior Utilización en la construcción del Puente Provisional Para la comunidad.
- Conformación de accesos Preliminares temporales Para el transito Peatonal controlado.
- Se realizó la Finalización de la instalación del cerramento Perimetral y señalización del area de intervención.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio: 7:00 am
Bochera	5 de Febrero	Hora de terminacion: 5:00 Pm
Clima:	Soleado	

* Personal Administrativo

Ing. Residente: 1
Ing. Interventor: 1
Prof. SST: 1
Maestro: 1
Operador de Maquina: 1
Ayudantes: 2.

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio con charla de seguridad y Ats operacionales.
- Se continuo con el proceso de demolicion de los elementos estructurales del frente existente correspondientes al resto de superestructura en concreto reforzado, mediante el uso de retroexcavadora sobre orugas
- Como resultado de la demolicion, se procedió al corte, separacion y retiro del acero de refuerzo visible, garantizando condiciones de seguridad y facilitando la disposicion del material.
- Se efectuo limpieza general del frente de obra, retirando material suelto y residuos, dejando el area en condiciones adecuadas.

Contratista.

Interventoria

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio= 7:00 am

Bocheta: 6 de Febrero — Hora de terminacion= 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente: 1
Ing. Interventor: 1
PROF. SST: 1
Maestro: 1
Operador de maquinaria: 1
Ayudantes: 2.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnés	✓	
Linea de Vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio con charla de seguridad y Pre operacionales
- Durante la jornada se ejecutaron trabajos de excavación, corte y Nivelacion del terreno natural mediante retro-excavadora sobe orugas, con el Fin de conformar una superficie estable y Uniforme para el apoyo temporal de las vigas de madera que servirán como estructura del Paso Provisional.
- Se realizo retiro de material suelto, Rocas y elementos inestables, garantizando condiciones adecuadas de soporte.
- Se realizo la ubicación Progresiva de las vigas de madera sobre el cauce, conformando la estructura basica del Paso Provisional Peatonal.

Contratista

Interventoria

Ciudad Gacheta	Dia Mes 7 de Febrero	Hora de inicio= 7:00 am Hora de Terminacion= 1:30 Pm
Clima:	Soleado	

*Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
Prof. SST=1
Maestro=1
Operador de maquinaria=1
Ayudantes= 2.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio Inicio con charla de seguridad y Re operacionales
- Durante la jornada se ejecutaron trabajos de excavacion mecanica mediante retro excavadora sobre orugas.
- Se realizo limpieza general del Frente de intervencion.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bacheta | Dia/Mes: 9 de Febrero. | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de Terminacion= 5:00 Pm

Clima: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Operador de Maquinaria: 1
Ayudantes= 2.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio Inicio con charla de seguridad y Ae operacionales.
- Durante la jornada se ejecutaron trabajos de excavación mecanica mediante retroexcavadora sobre orugas, con el Fin de retirar material Vegetal, suelo organico y material granular.
- El material Producto de la excavación Fue cargado directamente en Volquetas mediante balde mecánico, Para su Posterior transporte y disposición en sitio autorizado.
- Se realizo limpieza general del Frente de intervencion, retirando residuos, tocas sueltas y material sobrante, Permitiendo mantener condiciones óptimas de movilidad Para maquinaria y Personal.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio= 7:00 am
Gacheta: 10 de Febrero — Hora de terminación= 5:00 PM

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente =1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Operador de maquinaria = 1
Ayudantes = 2.

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada laboral con charla de seguridad y Preoperacional con el equipo especializado de Pilotaje.
- Previo al inicio de las actividades de Pilotaje, se realizo inspeccion técnica y operativa del equipo especializado, con el Fin de verificar su estado mecanico, Funcionalidad y condiciones de seguridad.
- Se efectuó la nivelación y limpieza superficial del area destinada al almacenamiento temporal de la madera, garantizando condiciones de estabilidad, accesibilidad y seguridad.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 11 de Febrero.
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 4
Equipo topográfico - 2.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Previo al inicio de labores, se realizó charla diaria de seguridad al equipo de topografía.
- Durante la jornada se realizaron trabajos topográficos mediante estación total y nivel automático con el fin de:
  - Verificar cotas existentes en el terreno
  - Marcar en campo los puntos de excavación de los cassón
  - Definir alineamientos y ejes estructurales.
  - Señalar diámetros y centros de perforación.
- Tambien se realizó la tala controlada de un árbol ubicado dentro del área de intervención, el cual interferia con el desarrollo de la obra y se encontraba en contacto con redes eléctricas. La actividad se ejecutó con acompañamiento y apoyo técnico del personal de ENEL.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bacheta | Dia: 12 | Mes: de Febrero | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de terminacion: 5:00 pm

Clima: soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Topografia = 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se desarrollaron actividades correspondientes a la fase de cimentacion Profunda mediante caisson.
- Se realizo adecuacion del area destinada para la ejecucion de caisson
- Se ejecuto el doblado, corte y armado manual del acero de refuerzo, correspondiente a los anillos y elementos estructurales de caisson conforme a planos estructurales
- Se realizo la excavacion con ayuda del talacho compresor y herramientas manuales
- Se procedio a instalar formaleta circular en madera para confinar el anillo de concreto del caisson para luego ejecutar la fundida
- El dia de hoy se dejaron 4 caisson fundidos con 1 m. de profundidad.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio:	7:00 am
Gacheta	13 de Febrero	Hora de Terminación:	5:00 Pm
clima	soleado		

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
PROF. SST = 1
MAESTRO = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutados:

- Durante la jornada se realizaron labores de excavación controlada al interior del caisson, combinando trabajo manual y uso del martillo compresor.
- Luego se procedio con la instalacion, alineacion y nivelacion de la formaleta Circular en madera y posteriormente se efectuó el vaciado y conformacion del anillo perimetral en concreto.
- Así mismo, se realizó la limpieza, perfilado y nivelacion del Fondo de excavación, retirando material suelto y residuos con el propósito de garantizar condiciones optimas de la ejecucion de la actividad.
- El dia de hoy se dejaron 4 m de caisson Fundidos
- El dia de hoy se realizó comite de obra.

Contratista.

Interventoria.

Ciudad Bacheta	Dia Mes 14 de Febrero	Hora de Inicio = 7:00 am Hora de terminacion: 1:30 Pm
Clima:	Soleado	

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Piloteo = 4

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la construccion de Pilotes tipo caisson, iniciando en la excavacion manual y mecanica al interior de los pozos, mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio: 7:00 am
Cachetá	16 de Febrero	Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Nublado

* Personal Administrativo

Ing. Residente	
Ing. Interventor	
Prof. SST	
Maestro	
Ayudantes = 2	
Equipo Pilotaje = 4.	

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada laboral con charla de seguridad y Preoperacional con el equipo especializado de Pilotaje.
- Se dio continuidad a los labores de excavación y conformación de caisson, realizando Profundización controlada, ajuste de Formaleta, limpieza de Fondo y Verificación de condiciones de seguridad.
- El dia de hoy se dejo en 2 caisson 4 m Fundidos.

Contratista

Interventoria

Ciudad Bacheta.	Dia Mes 17 de Febrero
	Hora de inicio= 7:00 am Hora de terminación= 5:00 Pm
Clima:	Soleado

* Personal Administrativo

Ing Residente=1	
Ing Interventor=1	
Prof. SST =1	
Maestro=1	
Ayudantes=2	
Equipo Alarge=4	

* Elementos de seguridad

	Si	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapados	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada laboral con charla de seguridad y Pre operacional
- Se dio continuidad a los labores de excavacion y conformacion de caisson, realizando Profundizacion controlada, Ajuste de formaleta, Limpieza de Fondo y Verificacion de condiciones de seguridad.
- El dia de hoy se Fundieron 4 m de caisson.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Da Mes — Hora de inicio = 7:00 am
Sacheto: 18 de febrero — Hora de terminación = 5:00 Pm

Clima: soleado

* Personal Administrativo

Ing Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2.
Equipo Riostge = 1

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada laboral con charla de seguridad y Re operacional
- Se dio continuidad a los labores de excavación y conformación de caisson avanzando en la excavación manual y mecánica al interior de los pozos, mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor, permitiendo profundizar progresivamente conforme a los niveles establecidos en el diseño
- A Fecha de hoy se registra un avance acumulado de 19 m lineales de Pilotes tipo caisson Fundidos en concreto, ejecutados conforme a las especificaciones técnicas.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Gaceta	19 de febrero	Hora de terminacion= 5:00 Pm

Clima: soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente: 1
Ing. Interventor: 1
PROF. SST: 1
Maestro: 1
Ayudantes: 1
Equipo Apoyo= 4.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de Vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Pre operacional
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de caisson avanzando en la excavacion manual y mecánica al interior de ellas. mediante el uso de herramienta menor y martillo Compresor, permitiendo Profundizar Progresivamente.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado de 23 m lineales de Pilote tipo Caisson Fundidos en concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bacheta | Dia Mes: 20 de Febrero | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de terminacion: 5:00 Pm

Clima: Soleado

*Personal Administrativo	*Elementos de seguridad	SI	NO
Ing. Residente: 1	Casco	✓	
Ing. Interventor: 1	Botas	✓	
Prof. SST: 1	Guantes	✓	
Maestro: 1	Gafas	✓	
Ayudantes: 1	Tapa Oidos	✓	
Equipo Alarge: 4	Arnés	✓	
	Linea de vida	✓	

*Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Re operacional
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de caisson avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior del Pozo mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor, permitiendo Profundizar Progresivamente.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado de 27 m lineales de Pilote tipo caisson Fundido en concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad	dia Mes	Hora de inicio = 7:00 am
Cachera	21 de Febrero	Hora de Terminacion = 1:30 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
AOF. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 1
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa Oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la construccion de Pilotes tipo caisson, avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de los Pozos, mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Gachetá | Dia Mes: 23 de Febrero | Hora de inicio = 7:00 am | Hora de Terminación 5:00 pm

Clima: Soleado

*Personal Administrativo

Ing.	1
Ing. Interventor	1
AOF. SST	1
Maestro	1
Ayudantes	1
Equipo Apoyo	4

*Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de Vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de Seguridad y Re operacional
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de caisson avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de ellos, mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor permitiendo profundizar progresivamente.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado de 32 m lineales de Pilote tipo caisson fundidos en concreto.
- Siendo las 11:00 Am se realizo comite de obra con el fin de verificar avance en obra, documentacion de los contratos en el cual se identifico:
  - Avance de obra Programado: 6.84 %
  - Avance de Obra Ejecutado: 10.00 %.

Contratista

Interventor.

Ciudad	dia Mes — Hora de inicio = 7:00 am
Gacheta	24 de Febrero — Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad *	Si	No
Ing. Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor = 1	Botas	✓	
Prof. SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes = 2	Tapa oidos	✓	
Equipo Pilotaje = 4	Arnés	✓	
	Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Pre Operacional
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de caisson avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de ellos, mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor, permitiendo profundizar progresivamente.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado de 35 m lineales de Pilote tipo caisson fundidos en concreto.

Contratista

Interventoria

ciudad	dia Mes	Hora de inicio = 7:00 am
Bocheta	25 de Febrero.	Hora de Terminacion = 5:00 Pm

Firma: Soleado.

* Personal Administrativo	* Elementos de Seguridad.		
		Si	NO
Ing. Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor = 1	Botas	✓	
Ref. SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes = 2	Tapa oidos	✓	
Equipo Pilotaje = 4	Arnés	✓	
	Linea de vida	✓	

*Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Re Operacional
- Se dio continuidad a los labores de excavacion y conformacion de caisson avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor Permitiendo Profundizar Progresivamente.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado de 40 m lineales de Pilote tipo caisson fundidos en concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad Cacheta	Dia Mes 26 de Febrero	Hora de inicio = 7:00 am Hora de Terminación = 5:00 Pm
Clima:	Soleado	

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	S	No
Ing. Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor = 1	Botas	✓	
Aof. SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes = 2	Tapa oidos	✓	
Equipo Pilotaje = 4	Arnes	✓	
	Linea de vida	✓	

*Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Pre Operacional
- Se dio continuidad a los labores de excavacion y conformacion de caisson avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ella mediante el Uso de herramienta menor y martillo compresor permitiendo Profundizar Progresivamente.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado de 43 m lineales de Pilote tipo caisson Fundidos en concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Día Mes — Hora de inicio= 7:00 am
Concreta	27 de Febrero — Hora de Terminación= 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Re Operacional
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformación de caisson avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor permitiendo Profundizar Progresivamente.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado de 46 m lineales de Pilote tipo Caisson Fundidos en Concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Gacheta	28 de Febrero	Hora de Terminacion= 3:30 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Ref. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad

	Si	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas.

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Pre Operacional
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de caisson avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor permitiendo Profundizar Progresivamente.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado de 54 m lineales de Pilote tipo caisson fundidos en concreto, quedando 3 caisson a 13 m de Profundidad y el 4 caisson a 12 m de Profundidad.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio = 7:00 am
Sachete: 2 de Marzo. — Hora de Terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo *

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 1
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	—	

* Actividades Ejecutadas.

- Se dio inicio a la jornada con charla de seguridad y Pre operacional, Permiso de trabajo confinado, analisis de trabajo seguro y charla de uso de martillo y herramentas de compresion.
- Siendo las 11:00 am se realiza comite de obra con el fin de verificar el avance de obra, documentacion de los contratos en el cual se identifico:
  - Avance de obra Programado = 5.69 %.
  - Avance de obra Ejecutado = 6.00 %.
- Siendo las 3:00 Pm se recibe visita de los ingenieros por parte del ICCU donde se verificaron las medidas de excavacion para los Pilotes, la medida de los aceros de refuerzo para los Pilotes y por ultimo se verifico la estructura metalica para los Vigas Pre fabricadas
- El dia de hoy se inicia excavacion para los Pilotes al lado Opuesto de la construccion del frente ejecutando una cantidad de 4 m lineales con sus respectivos Anillos de concreto

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá | Da Mes: 3 de Marzo | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de Terminación 5:00 Pm

Comp: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente - 1
Ing. Interventor - 1
PROF. SST - 1
Maestro - 1
Ayudantes - 2
Equipo Pilotaje - 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto-cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en Obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformación de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado de 6 m lineales de Pilote con sus respectivos anillos de concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bucaramanga Día: 4 Mes: Marzo Hora de inicio: 7:00 am Hora de Terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Alotaje = 4

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de autocuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de Pilotes, avanzando en la excavación manual y mecánica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado de 9 m lineales de pilote con sus respectivos anillos de concreto.

Contratista

Interventoria.