AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA ENTREGA DE OBRA A ENTIDAD CORRESPONDIENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-113-V04
09/09/2024

CONVENIO N°	620 DE 2021	PROYECTO N°	2018005500098

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLO DE TRANSPORTE FLUVIAL SOBRE EL RIO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 1,500,000,000,00
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PERTO RICO
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	800.098.195.0
REPRESENTANTE LEGAL :	IVAN ANDRES PUENTES MOLINA
CORREO ELECTRONICO:	alcaldia@puertorico-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	MILTON MONTEALEGRE
CORREO ELECTRONICO:	desarrollo@puertorico-meta.gov.co
SUPERVISIÓR AIM:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A

Siendo las 9:30 AM de el día 29 de Marzo de 2023; se reunieron las siguientes personas , con el proposito de hacer entrega de las obras ejecutadas en cumplimiento del contrato de la referencia, para su uso , operación y mantenimiento.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA
IVAN ANDRES PUENTES MOLINA	Representante Legal	ALCALDIA DE PUERTO RICO		
MILTON MONTEALEGRE	Supervisor	ALCALDIA DE PUERTO RICO		
GINA TATIANA ELAICA NIETO	Supervisor	AIM		
	Apoyo a la Supervisión	AIM		
CARLOS ANDRES AMARILLO USME	Representante Legal	CONSORCIO MUELLE 2019		

VIGENCIA ACTUAL						
TIEMPO DE EJECUCIÓN	18	Meses			Días	
FECHA DE TERMINACIÓN						30/11/2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

El proyecto se sitúa en el casco urbano del municipio de Puerto Rico sobre la margen izquierda del rio ariari, que incluye la siguiente meta física ejecutada: muelle, plaza de mercado, urbanismo e iluminación exterior, el componente Muelle incluyo la construcción de cuatro bloques destinados a contención, cargue y descargue de transporte fluvial, denominados en diseños del proyecto, así: bloque muelle, bloque rampa y graderías con extensión, bloque muro y bloque plataforma y escaleras, obras de protección y muelle flotante; el componente plaza de mercado compendio una obra arquitectónica de 1291,25m2 la construcción en dos pisos que incluye 44 locales, zona de comedor y restaurantes, zona cuartos técnicos (cuarto eléctrico, cuarto de bombas, baterías sanitarias, baño de discapacitados, oficinas y cuartos de aseo y bodegas); el componente de urbanismo incluye la construcción de 3392,13 m2 de zonas duras (andenes peatonales, vías de acceso vehicular, plazoletas públicas, punto de hidratación, puente peatonal y recuperación de caño limón), 1392.9 m2 de zonas verdes, parques y juegos infantiles con instalación de mobiliario urbano; de iluminación exterior comprende la conexión e instalación de mástiles y lámparas tipo led para iluminación general del proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Como obras de protección se instalaron 351,67 m2 de colchacreto articulado sobre canal de anclaje, corona y talud conformado con material de préstamo del compactado manualmente, previo a la instalación y fundición de colchacretos se instalaron varillas de ½" debidamente ancladas a los cimientos de los muros de contención del rio, se instalo geotextil como manto anti socavación con varillas de anclaje sobre taludes a 1m de profundidad cada 4m; para extensión del bloque rampa y graderías se realizaron encofrados y armado de aceros de refuerzo para fundición de dados de cimentación 60 x 60 cm, vigas de cimentación de 30 x 50 cm, placas de contrapiso de 15 cm de espesor y gradas o escalas con contrahuellas de 18 cm y huellas de 47 cm, también previamente mediante sistema de camisa perdida se hincaron y fundieron 8 pilotes en concreto reforzado a 6,50 m de profundidad como cimiento inicial conforme a diseños estructurales, como extensión del muelle también se suministro e instalo muelle flotante con dos pontones de 11.9 x 2.5 m y de 6x4 m que incluyen: chasis en perfilería de aluminio marino, cubierta en madera cumarú de 19 mm y flotadores roto moldeados de 120 x 80 x 60 cm, también incluye pasarela de acceso basculante en perfiles de aluminio marino con piso de madera cumarú, cubierta en madera cumarú. Incluye rampas de acceso metálicas en ambas puntas del componente, otros accesorios que componen el muelle flotante son: 6 cornamusa en aluminio marino soldadas, 2 sistemas pivotantes para pasarela de acceso y 4 anclas tipo Danforth, cadena (tramos de 30 cm) con grilletes de unión y arraigadas. En cuanto a urbanismos en la zona de recuperación de espacio publico de predios existentes realizada por el municipio, se efectuaron las siguientes actividades: 157.9 m de bordillo en concreto de 3000 psi de 0.2 x 0.35 m, 383 m2 de instalación de grama trenza 47,88 m2 de instalación de loseta prefabricada tipo A-50 de 0.4 x 0.4 x 0.06 m y 238,82 m2 de placa de contrapiso estampada con acabado en color y sellado en concreto de espesor 0.1 m de 3000 psi con refuerzo en malla electrosoldada 6mm con separación de 15 x 15 cm.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Durante toda la obra un sector siempre estuvo ocupado y transitado por canoeros y comerciantes entre el monumento de la virgen y el muro de la memoria, lugar en el cual con algo de dificultad en manejo con la comunidad, solo fue posible construir muros de confinamiento, excavaciones, rellenos y construcción de andenes en concreto estampado con sardineles y bordillos de confinamiento y losetas podo táctiles, debido al constante uso y transito de comerciantes en este sector, no fue posible contar en este sector con zona verde ni con baranda porque la comunidad reclamo seguir utilizando este sitio de acceso al rio por lo cual se delimito este sector con lona de cerramiento la cual constantemente fue hurtada y averiada pero se ha mantenido señalizada y aislada para uso de la comunidad

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

41

1164

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA ENTREGA DE OBRA A ENTIDAD CORRESPONDIENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-113-V04
09/09/2024

CONVENIO N°	620 DE 2021	PROYECTO N°	2018005500098

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El apoyo a la supervisón debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la minuta).

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRA			$ 825,263,365,00	$ 825,263,365,00
2	COMPRA DE PREDIOS			$ 364,363,891,00	$ 364,363,891,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1,189,627,256,00

OTRAS OBRAS EJECUTADAS EN EL CONVENIO

N° ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD

OBSERVACIONES:

Se deja constancia que las obras se ejecutaron bajo el convenio 620 de 2021 entre la Agencia para la Infraestructura del Meta y el municipio de Puerto Rico, sin embargo con base en este convenio el municipio de Puerto Rico celebro contratos derivados para la ejecución de las obras.

Mediante la suscripción del Acta de entrega de obra a la entidad correspondiente se deja constancia, que de acuerdo al oficio expedido el mes de octubre de 2021, la Alcaldia municipal de Puerto Rico se comprometio a realizar el mantenimiento y operación de las obras ejecutadas bajo el convenio 620 de 2021 razon por la cual, se realiza la entrega formal para que a partir de la fecha asuma el mantenimiento y operación de las obras desarrolladas.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co