Ciudad: Bucaramanga | Día: 4 | Mes: Marzo | Hora de inicio: 7:00 am
Cachera | Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo
Ing. residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Alotaje = 4

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:
- Se dio inicio a la jornada con charla de autocuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de Pilotes, avanzando en la excavación manual y mecánica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado de 9 m lineales de pilote con sus respectivos anillos de concreto.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Bocheta	5 de Marzo	Hora de terminación= 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
PROF. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto-cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de Pilotes, avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registro un avance acumulado de 12 m lineales en el lado Norte del Proyecto de Pilote con sus respectivos anillos de concreto
- En total se tendria un avance acumulado general de excavación de 60 m lineales.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Cachela	6 de Marzo	Hora de Terminacion= 5:00 PM

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1	
Ing. Interventor = 1	
Prof. SST = 1	
Maestro = 1	
Ayudantes = 2	
Equipo Pilotaje = 4	

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto-Cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado Norte del Proyecto de 16 m lineales con sus respectivos anillos de concreto quedando de tal manera:

Pilote 1 = 5 ml Pilote 3 = 3 ml
Pilote 2 = 5 ml Pilote 4 = 3 ml

- En total se tendria un avance acumulado general de excavacion de 64 m lineales.

Contratista Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Gacheta	7 de MARZO	Hora de terminación= 1:30 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas.

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto-cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo demoledor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado norte del Proyecto de 18 ml lineales con sus respectivos anillos de concreto.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bucaramanga | Día: 9 | Mes: de marzo | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de Terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente: 1
Ing. Interventor: 1
Dicf. SST: 1
Maestro: 1
Ayudantes: 2
Equipo Pilotaje: 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida.	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor
- Siendo las 11:40 am se realizo comite de obra con el fin de verificar el avance de obra, documentacion de los contratos en el cual se identifico:
  - Avance de obra Programado= 18,30%.
  - Avance de obra Ejecutado= 22,00%.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado Norte del Proyecto de 22 m lineales con sus respectivos anillos de concreto

Contratista

Interventoria

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Bacheta	10 de Marzo	Hora de Terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente: 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes: 2
Equipo Pilotaje = 1

* Elementos de seguridad.

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida.	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado Norte del Proyecto de 24 m lineales con sus respectivos anillos de concreto

Contratista

Interventoria

Ciudad Dia Mes — Hora de inicio = 7:00 am

Gacheta 14 de Marzo — Hora de Terminacion = 5:00 PM

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventoria = 1
Prof. SST
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado Norte del Proyecto de 26 m lineales con sus respectivos anillos de concreto.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cachetá: 12 de Mayo — Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2.
Equipo Abatage = 1.

* Elementos de Seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto Cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavación manual y mecanica al interior de ellos mediante el manejo de herramienta menor y martillo compresor.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado Norte del Proyecto de 28 m lineales con sus respectivos anillos de concreto

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio = 7:00 am
Cacheta: 13 de Marzo — Hora de terminación = 5:00 Pm

Clima: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2.
Equipo Pilotaje = 1

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de Pilotes, avanzando en la excavación manual y mecánica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- A la fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado norte del Proyecto de 30 m lineales. con sus respectivos anillos de concreto.

Contratista.

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio = 7:00 am
Bacheta	14 de Marzo	Hora de Terminacion = 1:30 Pm
Clima:	Soleado	

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1	
Ing. Interventor = 1	
Prof. SST = 1	
Maestro = 1	
Ayudantes = 2	
Equipo Pilotaje = 4	

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y meccinica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y Martillo compresor.
- A la Fecha de hoy se registra un avance acumulado en el lado Norte del Proyecto de 32 m lineales con sus respectivos anillos de concreto. quedando:
- Pilote 1 = 9 m En el lado Norte del Proyecto.
- Pilote 2 = 10 m
- Pilote 3 = 8 m
- Pilote 4 = 5 m

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bacheto | Dia Mes: 16 de Marzo.

Hora de Inicio = 7:00 am
Hora de Terminacion = 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	Si	No
Ing. Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor = 1	Botas	✓	
Prof. SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes = 2.	Tapa oidos	✓	
Equipo Pilotaje = 4	Arnés	✓	
	Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Durante la jornada en el Proceso de excavacion de 2 Pilotes se evidencio la Presencia de 2 bloques de roca de gran tamaño, los cuales interferian directamente con la continuidad de la excavacion manual del caisson, impidiendo avanzar temporalmente en la Pilotandizacion Programada.
- En atencion a esta condicion encontrada en campo se Procedio a la ejecucion de la Fundida de solado de limpieza en los Pilotes restantes que ya contaban con Profundidad y condiciones adecuadas Para esta actividad.
- El concreto Fue distribuido en los 4 Pilotes del lodo fue del Proyecto de manera manual asegurando su correcta extension y Nivelacion en toda el area del Fondo de cada Pilote.
- El dia de hoy se realizo comite de Obra a las 11 am con la Veeduria en el cual obtuvimos un % Programado de = 24.06 % y un % acumulado Ejecutado de = 31.00 %

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio = 7:00 am
Gacheta	17 de marzo	Hora de terminación = 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1	
Ing Interventor = 1	
Prof. SST = 1	
Maestro = 1	
Ayudantes = 2	
Equipo Pilotaje = 1	

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Taponadores	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra
- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a la Reparación, ajuste e instalación del acero de refuerzo estructural de los Pilotes, conforme a lo establecido en los planos estructurales del Proyecto.
- Inicialmente se efectuó la marcación de la ubicación de los flejes sobre las varillas longitudinales
- Luego se Procedió a realizar la verificación de distancias entre marcas mediante cinta métrica, de igual manera se gecuto el corte de varillas longitudinales con el Propósito de conformar los traslapos requeridos Para mantener la longitud estructural de diseño del refuerzo.
- Una vez conformadas las varillas en la longitud adecuado se Procedió a su instalación dentro de los Pilotes.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Dia Mes Hora de inicio= 7:00 am
Gacheta 1ro de Marzo Hora de Terminación:

Clima: Lluvioso

* Personal Administrativo

Ing. Residente= 1
Ing. Interventor= 1
Prof. SST= 1
Maestro= 1
Ayudantes= 2
Equipo Plotaje= 1

* Elementos de Seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto Cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Durante la jornada no Fue Posible ejecutar las actividades Programadas en obra debido a condiciones climáticas adversas (lluvia Permante en el sector del Proyecto).

Contratista.

Interventora.

Ciudad	Dia Mes — Hora de inicio= 7:00 am
Cacheta	19 de Marzo — Hora de Terminación= 5:00 PM
Clima:	Soleado

*Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
Prof. SST=1
Maestro=1
Ayudantes=2
Equipo Pilotaje=4

*Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

*Actividades ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Durante la jornada se continuó con las actividades de marcación de ubicacion de Pilotes, corte de varillas longitudinales para conformación de traslapos e instalacion de acero en Pilotes, conforme a los planos estructurales del Proyecto.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Dia Mes — Hora de Inicio: 7:00 am
Gaceta: 20 de MAYO — Hora de Terminación: 5:00 Pm

clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a la extracción manual de material rocoso de gran tamaño al interior de los Pilotes.

La actividad se desarrollo mediante:

- Remoción manual de roca
- Fragmentacion de bloques de gran tamaño con ayuda de cuñas.
- Extracción Progresiva del material hacia superficie.

Al finalizar la jornada se logro retirar completamente la roca de 1 colson.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am	
Bucaramanga	24 de marzo	Hora de terminación= 1:30 Pm	
Clima:	Soleado		

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se continuó con las actividades de extracción manual de material rocoso al interior de los Pilotes tipo caisson, el cual interfería con el avance de la excavación hacia la profundidad de diseño.
- Se realizó la fragmentación, retiro y acopio controlado del material extraído, permitiendo restablecer las condiciones adecuadas del fondo de excavación y garantizar la continuidad del proceso constructivo
- Al finalizar la jornada laboral se logró retirar completamente la roca del segundo Pilote, quedando listo para continuar con la excavación.

Contratista

Interventoría

Ciudad: Bogotá | Día: 24 | Mes: de Marzo | Hora de Inicio: 7:00 am | Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Durante la jornada se continuó con las actividades de excavación manual de los Pilotes en el lado Norte del Proyecto
- Siendo las 11:00 am se realizó comite de Obra con el Fin de Verificar el avance de obra y documentacion de los contratos en el cual se evidencio:
  - avance de obra Programado = 29.82%.
  - avance de Obra Ejecutado = 36%.
- Al Finalizar el dia se logro Profundizar 2 m lineales en los Pilotes.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Oca Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cachera: 25 de Marzo — Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de Seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto Cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra
- Se dio continuidad a las labores de excavacion y conformacion de Pilotes, avanzando en la excavacion manual y mecanica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- Como resultado del avance ejecutado, se deja constancia que:
  - 3 Pilotes alcanzaron la Profundidad de diseño de 12,00 m
  - 1 Pilote Presenta un avance actual de 10.00 m
- El dia de hoy a las 2:00 pm se realizo recorrido tecnico en el Frente de obra con la Supervision e Interventoria en el cual se inspecciono la verificacion del acero de refuerzo instalado en Pilotes, revision de traslapos y canastas de acero y verificacion de verticalidad de las canastas.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Oca ñes — Hora de inicio = 7:00 am

Fecha: 26 de marzo — Hora de terminación = 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnés	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, análisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Se dio continuidad a las labores de excavación y conformación de pilotes, avanzando en la excavación manual y mecánica al interior de ellos mediante el uso de herramienta menor y martillo compresor.
- Como resultado del avance ejecutado, se deja constancia que:
- Todos los pilotes alcanzaron la profundidad de diseño de 12,00 m.

CONTRATISTA

Interventoria.

Ciudad	Día Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Bachelo	27 de Marzo — Hora de Terminación: 5:00 Pm
Clima:	Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2.
Equipo Riesgo = 4

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida.	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Durante la jornada se continuó con las actividades de marcación de ubicación de Pilotes, corte de varillas longitudinales para conformación de traslapos e instalación de acero en Pilotes, Conforme a Planos.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Bacheta: 29 de Marzo — Hora de Terminación: 1:30 PM

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 2
Equipo Pilotaje = 4

* Elementos de seguridad.

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Tapa oidos	✓	
Arnes	✓	
Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Durante la jornada se continuó con las actividades de marcación de ubicacion de Pilotes, corte de varillas longitudinales para conformacion de trasladros e instalacion de acero en Pilotes, conforme a planos.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	pia nes
Gaceta	30 de marzo
Clima:	soleado

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto. los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.

Contratista

Interventoria

Ciudad	Día Mes
Fecha	31 de Marzo
Clima	: Soleado

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades Programadas.

Contratista

Interventoría.

Ciudad	Dia mes
Gaceta	1 de Abril

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el Frente de obra debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades Programadas

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Da Mes

Gaceta: 2 de abril

* Durante la jornada no se desarrollaron actividades en el Frente de obra, en atención al periodo correspondiente a semana santa. Se continuara con la ejecución de las actividades Programadas una vez Finalizado dicho Periodo.

Contratista.

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes
Cachetón	3 de abril

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el Frente de obra, en atención al Periodo correspondiente a semana santa.
Se continuará con la ejecución de las actividades Programadas una vez Finalizado dicho Periodo.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá D.C. Mes: Abril Día: 4

Gaceta: 4 de Abril

* Durante la jornada no se desarrollaron actividades en el Frente de obra, en atención al periodo correspondiente a semana santa.
Se continuará con la ejecución de las actividades programadas una vez Finalizado dicho Periodo.

Contratista

Interventoría.