SEGUMIENTO CONTRATO
COP - 647 - 2025

Porcentaje financiero

	Enero - Inicio				Febrero								Marzo								Abril					
	28/1/2026		28/1/2026		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10		Semana 11	
					3/2/2026		10/2/2026		17/2/2026		24/2/2026		3/3/2026		10/3/2026		17/3/2026		24/3/2026		31/3/2026		7/4/2026		14/4/2026	
	% programado	% ejecutado	% programado	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programado	% ejecutado	% programado	% ejecutado	% programado	% ejecutado
					0.11%	0.00%	0.23%		0.33%	0.00%	0.43%	0.00%	0.53%	0.00%												

Porcentajes fisico

		Semana 12		Semana 13		Semana 14		Semana 15		Semana 16		Semana 17		Semana 18		Semana 19		Semana 20		Semana 21		Semana 22	
		Abril - Mayo								Mayo - Junio								Junio					
Unidad de	Zona	21/4/2026		28/4/2026		5/5/2026		12/5/2026		19/5/2026		26/5/2026		2/6/2026		9/6/2026		16/6/2026		23/6/2026		27/6/2026	
		% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programa	% ejecutado	% programado	% ejecutado	% programado	% ejecutado	% programado	% ejecutado
Unidad est. 1	PUENTE VEHICULAR LA UNIÓN																						
Unidad est. 2	PUENTE VEHICULAR BETANIA																						
Unidad est. 3	PUENTE VEHICULAR NAZARETH																						
Pocentaje general		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689

CONTRATO DE OBRA COP-647-2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-642-2025**		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025		CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2025		FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	
ACTA DE INICIO	28/1/2026		ACTA DE INICIO	28/1/2026	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A		SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026		FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026	
ACTA RECIBO DE OBRA	N/A		ACTA RECIBO DE OBRA	N/A	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR INICIAL	$ 235,251,175.00	
ADICIÓN 1	$ 0.00		ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR TOTAL	$ 235,251,175.00	
POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INCIO		POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INICIO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
No. PÓLIZA	21-44-101488936-5		No. PÓLIZA	57-44-101008893-3	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	17/1/2027	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	9/7/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	13/7/2029	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	9/7/2029
ESTABILILDAD Y CALLIDAD DE OBRA	28/6/2026	28/6/2031	CALIDAD DEL SERVICIO	28/1/2026	28/6/2031
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/1/2026	3/7/2027	-	-	-

No. PÓLIZA	21-40-101268588-3		No. PÓLIZA	57-40-101004000-2	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/12/2025	20/6/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/1/2026	9/7/2026
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/A				
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	20 Usuarios				

INTERVENCIÓN - SEMANA 01

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS		TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	PERIODO DE REPORTE
	Latitud	Longitud					
Cuenca Rio Sumapaz y Cuenca Rio Blanco	N/A	N/A	Actualización de pólizas a fecha de acta de inicio	GB	0.11%	0.00%	28 de enero de 2026 A 3 de febrero de 2026

Registro fotografico Antes:

Registro fotografico Durante:

Registro fotografico Despues:	

Observación:	
Ingreso de actualización de garantías en la plataforma Secop II	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689

CONTRATO DE OBRA COP-647-2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-642-2025**		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025		CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2025		FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	
ACTA DE INICIO	28/1/2026		ACTA DE INICIO	28/1/2026	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A		SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026		FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026	
ACTA RECIBO DE OBRA	N/A		ACTA RECIBO DE OBRA	N/A	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR INICIAL	$ 235,251,175.00	
ADICIÓN 1	$ 0.00		ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR TOTAL	$ 235,251,175.00	
POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INCIO		POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INICIO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
No. PÓLIZA	21-44-101488936-5		No. PÓLIZA	57-44-101008893-3	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	17/1/2027	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	9/7/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	13/7/2029	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	9/7/2029
ESTABILILDAD Y CALLIDAD DE OBRA	28/6/2026	28/6/2031	CALIDAD DEL SERVICIO	28/1/2026	28/6/2031
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/1/2026	3/7/2027			

No. PÓLIZA	21-40-101268588-3		No. PÓLIZA	57-40-101004000-2	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/12/2025	20/6/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/1/2026	9/7/2026
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/A				
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	20 Usuarios				

INTERVENCIÓN - SEMANA 02

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS		TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	PERIODO DE REPORTE
	Latitud	Longitud					
Cuenca Rio Sumapaz y Cuenca Rio Blanco	N/A	N/A	Revisión información de usuarios a intervenir Visita a usuarios beneficiados	GB	0.23%		4 de febrero de 2026 A 10 de febrero de 2026

Registro fotografico Antes:













Registro fotografico Durante:

Registro fotografico Despues:

Observación:	
Se realizan actividades de gestión documental: Revisión de información de usuarios a intervenir para cada uno de los sectores asignados en el contrato. Durante los días 9 y 10 de febrero, se realiza la actividad de replanteo para los 20 usuarios ubicados en la cuenca del rio Sumapaz y la cuenca del Rio Blanco	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689

CONTRATO DE OBRA COP-647-2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-642-2025**		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025		CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2025		FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	
ACTA DE INICIO	28/1/2026		ACTA DE INICIO	28/1/2026	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A		SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026		FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026	
ACTA RECIBO DE OBRA	N/A		ACTA RECIBO DE OBRA	N/A	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR INICIAL	$ 235,251,175.00	
ADICIÓN 1	$ 0.00		ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR TOTAL	$ 235,251,175.00	
POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INCIO		POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INICIO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
No. PÓLIZA	21-44-101488936-5		No. PÓLIZA	57-44-101008893-3	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	17/1/2027	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	9/7/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	13/7/2029	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	9/7/2029
ESTABILILDAD Y CALLIDAD DE OBRA	28/6/2026	28/6/2031	CALIDAD DEL SERVICIO	28/1/2026	28/6/2031
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/1/2026	3/7/2027			

No. PÓLIZA	21-40-101268588-3		No. PÓLIZA	57-40-101004000-2	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/12/2025	20/6/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/1/2026	9/7/2026
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/A				
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	20 Usuarios				

INTERVENCIÓN - SEMANA 03

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS		TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	PERIODO DE REPORTE
	Latitud	Longitud					
Cuenca Rio Sumapaz y Cuenca Rio Blanco	N/A	N/A	Análisis de la información obtenida en el replanteo y evaluación técnica	GB	0.33%	0.00%	11 de febrero de 2026 A 17 de febrero de 2026

Registro fotografico Antes:

Registro fotografico Durante:	
Registro fotografico Despues:	

Observación:	
Revisión y procesamiento de la información obtenida en el replanteo de los 20 usuarios ubicados en la cuenca del rio Sumapaz y la cuenca del Rio Blanco	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689

CONTRATO DE OBRA COP-647-2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-642-2025**		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025		CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2025		FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	
ACTA DE INICIO	28/1/2026		ACTA DE INICIO	28/1/2026	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A		SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026		FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026	
ACTA RECIBO DE OBRA	N/A		ACTA RECIBO DE OBRA	N/A	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR INICIAL	$ 235,251,175.00	
ADICIÓN 1	$ 0.00		ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR TOTAL	$ 235,251,175.00	
POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INCIO		POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INICIO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
No. PÓLIZA	21-44-101488936-5		No. PÓLIZA	57-44-101008893-3	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	17/1/2027	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	9/7/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	13/7/2029	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	9/7/2029
ESTABILILDAD Y CALLIDAD DE OBRA	28/6/2026	28/6/2031	CALIDAD DEL SERVICIO	28/1/2026	28/6/2031
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/1/2026	3/7/2027			

No. PÓLIZA	21-40-101268588-3		No. PÓLIZA	57-40-101004000-2	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/12/2025	20/6/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/1/2026	9/7/2026
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/A				
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	20 Usuarios				

INTERVENCIÓN - SEMANA 04

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS		TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	PERIODO DE REPORTE
	Latitud	Longitud					
Cuenca Rio Sumapaz y Cuenca Rio Blanco	N/A	N/A	Revisión y aprobación de folletos y pieza comunicativa, convocatoría para la presentación con beneficiarios	GB	0.43%	0.00%	18 de febrero de 2026 A 24 de febrero de 2026

Registro fotografico Antes:

Registro fotografico Durante:	
Registro fotografico Despues:	

Observación:	
Se procede con las actividades para el alistamiento de la documentación para la socialización del proyecto con las comunidades de la cuenca del Rio Sumapaz y la cuenca del Rio Claro.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689

CONTRATO DE OBRA COP-647-2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-642-2025**		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025		CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2025		FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	
ACTA DE INICIO	28/1/2026		ACTA DE INICIO	28/1/2026	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A		SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026		FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	27/6/2026	
ACTA RECIBO DE OBRA	N/A		ACTA RECIBO DE OBRA	N/A	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR INICIAL	$ 235,251,175.00	
ADICIÓN 1	$ 0.00		ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 1,172,948,825.00		VALOR TOTAL	$ 235,251,175.00	
POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INCIO		POLIZAS SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO	ACTA DE INICIO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
No. PÓLIZA	21-44-101488936-5		No. PÓLIZA	57-44-101008893-3	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	17/1/2027	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/1/2026	9/7/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	13/7/2029	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/1/2026	9/7/2029
ESTABILILDAD Y CALLIDAD DE OBRA	28/6/2026	28/6/2031	CALIDAD DEL SERVICIO	28/1/2026	28/6/2031
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/1/2026	3/7/2027			

No. PÓLIZA	21-40-101268588-3		No. PÓLIZA	57-40-101004000-2	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/12/2025	20/6/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/1/2026	9/7/2026
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N/A				
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	20 Usuarios				

INTERVENCIÓN - SEMANA 05

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS		TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	PERIODO DE REPORTE
	Latitud	Longitud					
Cuenca Rio Sumapaz y Cuenca Rio Blanco	N/A	N/A	Socialización del proyecto con la comunidad y comité técnico para exposición de ajuste técnicos al proyecto.	GB	0.53%	0.00%	25 de febrero de 2026 A 3 de marzo de 2026

Registro fotografico Antes:

Registro fotografico Durante:

Registro fotografico Despues:	

Observación:	
El día 27 de febrero se realizaron las 4 reuniones de socialización del proyecto con las comunidades de la cuenca del rio Sumapaz y la cuenca del Rio Blanco El día 28 de febrero se realizó comité técnico donde el contratista expuso los ajustes técnicos al diseño y la justificación por el cual se solicita.	