DIARIO DE OBRA

Contrato: 081-2025

Objeto: Adecuación y Mantenimiento de la Sede de la Delegación Departamental de Magdalena y Registraduría Especial de Santa Marta

Empresa Contratista: INGEBLAR S.A.S.

Supervisión del Contrato: Arq. Yolanda Jiménez Saumeth

Residente de Obra: Ing. Johan González Sobrino

Director de Obra: Ing. Héctor Criollos Guzmán

16-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 5mm

Se realizo comité de obra cuyo objetivo fue la verificación de cantidades para la ejecución de obra según la necesidad de la entidad dentro del objeto del contrato.

Los asistentes del comité fueron: Ing. Cesar Augusto Tabares Ramírez (Coordinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones), Ing. Héctor Criollo Guzmán (Director de Obra), Ing. Johan González Sobrino (Residente de Obra),Arq. Yolanda Jiménez Saumeth (Interventora).



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

20-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 5.7mm

Inicio de actividad demolición de pisos existente (item 1,8) , demolición de guarda escoba (item 1.16).(Delegación Departamental de Magdalena)

Ingreso de material: Cemento (5 bultos (50kg)) , Arena (1m^3)., sika-100

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

21-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 7.9 mm

Se continúan la actividad demolición de pisos existente (item 1,8), demolición de guarda escoba(item 1,16).(Delegación Departamental de Magdalena)

Inicio de actividad IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR (item 13.3).(Delegación Departamental de Magdalena)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

22-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 6.7 mm

Se continúan la actividad demolición de pisos existente (item 1,8), demolición de guarda escoba(item 1,16).(Delegación Departamental de Magdalena)

Se continúan la actividad IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR (item 13.3).(Delegación Departamental de Magdalena)

Ingreso de material: Manto Real ATV 30 EDIL (40 und), 4 Placco Economax 18kg

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial

5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

23-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.7 mm

Se continúan la actividad demolición de pisos existente (ítem 1,8), demolición de guarda escoba (ítem 1,16).(Delegación Departamental de Magdalena)

Se continúan la actividad actividad IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR (item 13.3)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Limpieza canales y bajantes de aguas lluvias (ítem 1.4).(Delegación Departamental de Magdalena)


Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Inspección, revisión y limpieza de sifones y red hidrosanitaria prueba de presión de la red hidráulica a baterías sanitarias (ítem 1.14).(Delegación Departamental de Magdalena)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante

7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

24-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 5.1 mm

Se continúan la actividad actividad IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR (item 13.3).(Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Mantenimiento y reparaciones de puntos eléctricos existentes. (incluye cambios de tomas, interruptores, plafones, cableado) (ítem 9.1).(Delegación Departamental de Magdalena)

Suministro e instalación de tubería emt ¾ (ítem 9,11). (Delegación Departamental de Magdalena)

Ingreso de material: Cemento (30 bultos (50kg)) , Arena (6m^3)., sika-100 ,Grava (6m^3) , MAPEI UNO GARRAF X2 KG,ALAMBRE NEGRO 1HG , PUNTILLA HIERRO 400GR.

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

25-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 6 mm

Se continúan la actividad demolición de pisos existente (ítem 1,8), demolición de guarda escoba (ítem 1,16).(Delegación Departamental de Magdalena)

Se continúan la actividad IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR (item 13.3).(Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Mantenimiento y reparaciones de puntos eléctricos existentes. (incluye cambios de tomas, interruptores, plafones, cableado) (ítem 9.1).(Delegación Departamental de Magdalena)

Suministro e instalación de tubería emt ¾ (ítem 9,11). (Delegación Departamental de Magdalena)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

26-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 7.9 mm

Inicio de actividades placa concreto 3000 psi 10cm malla elect. contrapiso (ítem 4.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

EQUIPO: ALQUILER TROMPO DE 1 BULTO

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante

9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

27-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 6.3 mm

Continúan actividades placa concreto 3000 psi 10cm malla elect. contrapiso (ítem 4.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH

C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

28-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 5.2 mm

Continúan de actividades placa concreto 3000 psi 10cm malla elect. contrapiso (ítem 4.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Ingreso de material: Manto Real ATV 30 EDIL (47 und), 6 Placco Economax 18kg, CUÑETE COVERFIL.

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante

8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

29-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 5.6 mm

Continúan actividades placa concreto 3000 psi 10cm malla elect. contrapiso (ítem 4.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Ingreso de material: Cemento (10 bultos (50kg)) , Arena (1m^3)., sika-100

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

30-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.3 mm

Continúan actividad placa concreto 3000 psi 10cm malla elect. contrapiso (ítem 4.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

31-10-2025

Dia nublado con precipitaciones 6.1 mm

Continúan actividad placa concreto 3000 psi 10cm malla elect. contrapiso (ítem 4.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra

4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

01-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.1 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).


Inicio de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Inicia la actividad IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR (item 13.3). (Delegación Departamental de Magdalena)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante

9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

03-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.7 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1). (Delegación Departamental de Magdalena)

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra

4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Tomás Teherán Romero	Ayudante
8	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
9	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

04-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.9 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.10).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Inicio de RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA (15,1)

Inicio de actividad DESMONTE MARCOS Y PUERTAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. (ítem 1.1)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Julián Dávila Moreno	Ayudante
8	Tomás Teherán Romero	Ayudante
9	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante
10	Alexis Mozo Rodríguez	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

05-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.1 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial

5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Jesús Martínez Serrano	Ayudante
7	Tomás Teherán Romero	Ayudante
8	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

06-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 6.1 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Tomás Teherán Romero	Ayudante
7	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

07-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 6.9 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Tomás Teherán Romero	Ayudante
7	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

08-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.8 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Inicio RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 (Ítem 12,2).

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Tomás Teherán Romero	Ayudante

7	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

10-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4.3 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).


Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra

3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Tomás Teherán Romero	Ayudante
7	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

11-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 6.4 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Inicio de actividad MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADA ITEM (13,4)

Inicio de actividades MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO) item (9,1).

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Tomás Teherán Romero	Ayudante
7	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

12-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 2 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Inicio de actividad MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADA ITEM (13,4)

Continuan actividades MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO) item (9,1).

Estuco de muros

Personal:

1	Héctor Criollos Guzmán	Director de Obra
2	Johan González Sobrino	Residente de Obra
3	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
4	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
5	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
6	Tomás Teherán Romero	Ayudante

7	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA

13-11-2025

Dia nublado con precipitaciones 4 mm

Desmonte de manto impermeabilizante. incluye cargue, retiro y disposición final (ítem 1,12).

Suministro e instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio de 3mm zetal fiberglass (ítem 5.4).

Continúan de actividades DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (ítem 1.1).

Continúan de actividades PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 (ítem 13.2)

Inicio de actividad MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADA ITEM (13,4)

Continúan actividades MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO) ítem (9,1).

Estuco de muro

Personal:

1	Johan González Sobrino	Residente de Obra
2	Daniel Morantes Arias	Maestro de Obra
3	Gerson Herrera Ruiz	Oficial
4	Daniel Morantes Rodríguez	Ayudante
5	Tomás Teherán Romero	Ayudante
6	Eneid Enrique Rojano Beleño	Ayudante



JOHAN GONZALEZ SOBRINO
C.C. 1.082.975.654 de Santa Marta
ING. RESIDENTE DE OBRA

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
C.C. de Santa Marta
ARQ. INTERVENTORA