INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
NUMERO DEL CONTRATO	SOPI-SAMC-COP-140-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUANGUITA EN EL SECTOR LOS ARÁNDANOS SEGÚN CONVENIO ICCU 1453 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
FECHA DEL CONTRATO	03 DE MARZO DE 2026
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	22 DE ABRIL DE 2026
NÚMERO DE INFORME	PRIMERO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INFORME	100,00%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	100,00%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS VILLAPINZON FS
NIT	902.043.203-5
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES FLOREZ ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANIA	1075322449 de Neiva
FECHA DEL INFORME	05 DE MAYO DE 2026

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos allegados por el contratista y consolidados finalmente el día 05 de mayo de 2026 por el supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

DOCUMENTACION RECIBIDA
(Marcar con una x)

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	Nro. DE FOLIOS
Factura electrónica de venta	X	1
Certificación bancaria	X	1
Registro Único Tributario	X	2
Planilla o certificado de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales	X	15
Informe de obra	X	7
Plan de Manejo de Tránsito	X	14
Informe de manejo ambiental	X	18
Plan de calidad	X	19

Resultados de laboratorio	X	26

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

Se realizó la revisión respectiva de los documentos y soportes recibidos, mediante análisis y comparación con el objeto, las obligaciones generales y las obligaciones específicas del contrato de referencia, según la propuesta presentada por el contratista.

El contrato se ejecutó dentro del plazo establecido.

Como soporte del presente informe se anexa el informe de ejecución y demás documentos relacionados anteriormente.

Se verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales respectivo.

PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL

Valor Honorarios a pagar (Utilidad)	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
N/A	N/A	N/A

RUBROS A AFECTAR

Rubro a afectar	Fuente	Valor a pagar
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402042 6314 2024258730014 34	**FUENTE: 34-Excedentes Rec. Del Departamento** **META: 6314-Convenio ICCU 1453 de 2025 Placa Huella Guanguita sector Arándanos**	**$ 94.660.055**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402042 6314 2024258730014 34	**FUENTE: 34-Excedentes Rec. Del Departamento** **META: 6314-Convenio ICCU 1453 de 2025 Placa Huella Guanguita sector Arándanos**	**$ 5.339.945**
	TOTAL	**$ 100.000.000**

FALENCIAS

Como resultado del procedimiento correspondiente llevado a cabo por la supervisión, no se hallaron falencias o inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la carta de aceptación o contrato, se emite un concepto FAVORABLE para el pago por parte del Municipio de Villapinzón.

OBSERVACIONES ADICIONALES

De acuerdo con el valor contratado por NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($94.660.055), más un valor adicionado de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.339.945), para un valor total contratado igual a CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000), el valor consumido por la presente acta fue **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000),** quedando un saldo de CERO PESOS M/CTE ($0.00).

Nro.	Rubro	Fuente	Valor Inicial	Adición	Valor Total
1	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6314 2024258730014 34	Convenio ICCU 1453 de 2025 Placa Huella Guanguita sector Arándanos	$ 94.660.055	$ -	$ 94.660.055
2	2.3 1 24 2402 0600	Convenio ICCU 1453 de 2025	$ -	$ 5.339.945	$ 5.339.945

2402042 2024258730014 34	6314	Placa Huella Guanguita sector Arándanos		
Total			**$ 94.660.055**	**$ 5.339.945**	**$ 100.000.000**

Nro.	Rubro	Fuente	Acta de Recibo Final	Total ejecutado	Saldo por ejecutar
1	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6314 2024258730014 34	Convenio ICCU 1453 de 2025 Placa Huella Guanguita sector Arándanos	$ 94.660.055	$ 94.660.055	$ -
2	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6314 2024258730014 34	Convenio ICCU 1453 de 2025 Placa Huella Guanguita sector Arándanos	$ 5.339.945	$ 5.339.945	$ -
	Total		**$ 100.000.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**

CONCEPTO FINAL

Se recomienda proceder a efectuar el pago Final, correspondiente a la obra ejecutada desde el 19 de marzo de 2026 hasta el 22 de abril de 2026, por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000),** de acuerdo con el valor, la forma y demás condiciones de pago pactados en la cláusula 8 FORMA DE PAGO del contrato aquí referido.

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón

Proyectó. Juan David Casallas - Apoyo Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura Juan Casallas