Fecha 2026-04-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 1

ALCANCE 55 puentes peatonales.

CONTRATO No. IDU-1604-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Laura Alejandra Rincon Garzon - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Especialista de Apoyo, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista Social, Wendy Viviana Avila Cubides - Especialista Ambiental, Oscar Giovanni Ardila Rico - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - Especialista de Apoyo, Arley Camilo Hernandez Ceballos - Especialista de Apoyo, Camila Zuluaga Mahecha - Especialista de Apoyo, Sergio Alexander Sierra Palacio - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Obra IDU-1604-2025, se encuentra actualmente ejecución en etapa de obra. No obstante, a la fecha el Contratista de Obra no ha logrado la obtención de la aprobación de la documentación requerida para dar inicio con la ejecución de actividades de obra.

En ese sentido, se emitió el Apremio No. 03 a la Interventoría, mediante radicado No. 202638700487581 del 14/04/2026, en el cual se solicitó la entrega de la documentación contractual necesaria para proceder el inicio de las actividades de obra.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS PEATONALES 2025	**Contratista**	CONSORCIO ESTRUCTURAS URBANAS
Contrato No.	IDU-1604-2025	**Contrato No.**	IDU-1601-2025
Valor Inicial	$ 39.884.623.182,00	**Valor Inicial**	$ 7.517.783.314,00
Total Contrato	$ 39.884.623.182,00	**Total Contrato**	$ 7.517.783.314,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29	**Fecha de Iniciación**	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-29
No. Empleos generados	12	**No. Empleos generados**	17

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO