
No		**INTERNA**		**EXTERNA**	

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN

FECHA			**Preside la reunión:**								
DD	**MM**	**AAAA**									
06	**01**	**2026**	**Secretario:**								
			Lugar:								
Hora de Inicio: 10:00			**a.m.**	**x**	**p.m.**		**Hora de Cierre: 10:30**		**a.m.**	**x**	**p.m.**

Tema de reunión:	Temas técnicos de la obra
Grupo que se reúne:	Oficina del jardín Botanico

Asistentes

Nombre	**Cargo**	**Firma**
William Andres Baez Arbelaez	Residente de Obra	
Clara Luz Jaramillo	Directora de Interventoria	
Diana Giraldo	Residente interventoria HSE	
Johan Sebastian Orozco Burgos	Residente de interventoria	

Orden del día (*Describa brevemente los temas a tratar*)

1. Presentación del contratista, supervisión e interventoría
2. Temas relacionados de obra
3. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la reunión

Durante el desarrollo de la sesión del Comité de Obra, se realizó un recorrido de obra con la participación del contratista y la interventoría, abarcando la totalidad de las zonas en las cuales ya se ha intervenido. En el marco de dicho recorrido, el contratista manifestó que el día miércoles

07/01/2026 se dará inicio a las actividades de intervención en la zona correspondiente a la sede científica.

Adicionalmente, se abordó el tema relacionado con el recorte de gárgolas en la zona educativa, como parte de los ajustes técnicos requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Así mismo, se presentó el informe de avance físico del proyecto, en el cual se expusieron los resultados obtenidos a partir de la reprogramación del cronograma previamente presentada por el contratista. De acuerdo con dicho informe, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 78,24 %, frente a un avance programado del 73,60 %, lo cual evidencia que la ejecución de la obra se encuentra adelantada respecto a la programación vigente, sin que se identifiquen retrasos en el desarrollo de las actividades previstas para el período evaluado.

de la reprogramación del cronograma presentada por el contratista. Conforme a dicho informe, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 78,24 %, frente a un avance programado del 73,60 %, lo que evidencia que la ejecución de la obra se encuentra adelantada con respecto a la programación vigente, sin que se identifiquen retrasos en el desarrollo de las actividades previstas para el período evaluado.

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Apu N°4	OASIS INGENIERIA S.A.S	
2. Entrega de Balance	OASIS INGENIERIA S.A.S	09/01/2026

ELABORÓ: Ing Sebastian Orozco