


No		**INTERNA**		**EXTERNA**	

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN

FECHA			**Preside la reunión:**								
DD	**MM**	**AAAA**									
26	**11**	**2025**	**Secretario:**								
			Lugar:								
Hora de Inicio: 10:00			**a.m.**	**x**	**p.m.**		**Hora de Cierre: 11:00**		**a.m.**	**x**	**p.m.**

Tema de reunión:	Temas técnicos de la obra
Grupo que se reúne:	Oficina del jardín Botanico

Asistentes

Nombre	**Cargo**	**Firma**
Sergio	Apoyo a la supervisión	
Luis Santiago Cely Baez	Director de Obra	
William Andres Baez Arbelaez	Residente de Obra	
Deisy Tatiana Cotame Vargas	Residente HSE	
Clara Luz Jaramillo	Directora de Interventoria	
Diana Giraldo	Residente interventoria HSE	
Diana Diaz	Ingeniera apoyo a la interventoria	
Johan Sebastian Orozco Burgos	Residente de interventoria	

Orden del día (*Describa brevemente los temas a tratar*)

1. Presentación del contratista, supervisión e interventoría

2. Temas relacionados de obra
3. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la reunión

Durante la sesión del comité se presentó el informe técnico correspondiente al avance de obra, en el cual se evidenció un atraso leve respecto al cronograma contractual. Frente a esta situación, el contratista manifestó que actualmente se cuenta con un segundo frente de trabajo operativo, específicamente en el área de sistemas, con el propósito de avanzar de manera simultánea a las actividades que se desarrollan en la sede administrativa y así optimizar el rendimiento general de la ejecución.

En relación con la solicitud de prórroga presentada por el contratista, la supervisión y la interventoría señalaron que el plazo requerido resulta excesivo y, conforme al análisis técnico efectuado, no se considera viable otorgarlo en los términos planteados. Se indicó que el ajuste temporal debe estar debidamente justificado con base en actividades críticas, rendimientos reales y estrategias de recuperación, aspectos que en la propuesta inicial no se evidencian de manera suficiente.

El contratista informó adicionalmente que, durante el transcurso de la semana, se iniciarán las labores de desmonte de la estructura denominada “la pirámide”, actividad previamente programada y necesaria para la continuidad del proyecto. Asimismo, indicó que se dará continuidad a las tareas previstas, dentro de las cuales se incluyen la aplicación de cemento marino en las áreas definidas y la instalación del manto asfáltico, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y a las condiciones requeridas para garantizar la calidad de las obras.

La supervisión reiteró la importancia de mantener una adecuada planificación operativa, fortalecer la asignación de recursos y asegurar la ejecución paralela de actividades con el fin de mitigar retrasos y cumplir con los hitos establecidos en el cronograma vigente.

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Revisión de balance	INTERDI S.A.S	05/12/2025
2. Respuesta a solicitud de prorroga	INTERDI S.A.S	05/12/2025
3. Cotización de grandas	OASIS INGENIERIA S.A.S	

ELABORÓ: Ing Sebastian Orozco