


No		**INTERNA**		**EXTERNA**	

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN

FECHA			**Preside la reunión:**								
DD	**MM**	**AAAA**									
22	**12**	**2025**	**Secretario:**								
			Lugar:								
Hora de Inicio: 10:00			**a.m.**	**x**	**p.m.**		**Hora de Cierre: 11:00**		**a.m.**	**x**	**p.m.**

Tema de reunión:	Temas técnicos de la obra
Grupo que se reúne:	Oficina del jardín Botanico

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma
Sergio	Apoyo a la supervisión	
Luis Santiago Cely Baez	Director de Obra	
William Andres Baez Arbelaez	Residente de Obra	
Deisy Tatiana Cotame Vargas	Residente HSE	
Clara Luz Jaramillo	Directora de Interventoria	
Diana Giraldo	Residente interventoria HSE	
Johan Sebastian Orozco Burgos	Residente de interventoria	

Orden del día (*Describa brevemente los temas a tratar*)

1. Presentación del contratista, supervisión e interventoría
2. Temas relacionados de obra
3. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la reunión

Durante el desarrollo de la sesión del Comité de Obra, la Interventoría presentó el informe técnico correspondiente al seguimiento y control del avance físico del proyecto. En dicho informe se indicó que, con base en la reprogramación del cronograma presentada por el contratista, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 78,08 %, frente a un avance programado del 59,68 %, lo cual evidencia que la obra se encuentra adelantada respecto a la programación vigente y, por tanto, no se presentan retrasos en la ejecución de las actividades contempladas para el período evaluado.

Adicionalmente, la Supervisión manifestó la necesidad de analizar y verificar la capacidad hidráulica para la evacuación de aguas en la sede científica del Jardín Botánico, con el fin de identificar posibles limitaciones del sistema de drenaje existente. En este sentido, se planteó la importancia de realizar una revisión técnica detallada que permita definir la solución más adecuada a implementar durante la intervención de dicha zona, garantizando un manejo eficiente de las aguas y la mitigación de posibles afectaciones asociadas a acumulaciones o encharcamientos.

Finalmente, durante la sesión también se abordó el tema relacionado con la instalación de las marquesinas, solicitando al contratista precisar los plazos y la programación prevista para la ejecución de esta actividad, así como su articulación con el cronograma general del proyecto, a fin de asegurar su correcta implementación conforme a las especificaciones técnicas y al avance global de la obra.

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Apu N°4	OASIS INGENIERIA S.A.S	

ELABORÓ: Ing Sebastian Orozco