


	No		**INTERNA**		**EXTERNA**		

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN

FECHA			**Preside la reunión:**								
DD	**MM**	**AAAA**									
29	**12**	**2025**	**Secretario:**								
			Lugar:								
Hora de Inicio:		**09:00**	**a.m.**	**x**	**p.m.**		**Hora de Cierre: 10:30**		**a.m.**	**x**	**p.m.**
Tema de reunión:			Temas técnicos de la obra								
Grupo que se reúne:			Oficina del jardín Botanico								

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma
Sergio	Apoyo a la supervisión	
Luis Santiago Cely Baez	Director de Obra	
William Andres Baez Arbelaez	Residente de Obra	
Deisy Tatiana Cotame Vargas	Residente HSE	
Clara Luz Jaramillo	Directora de Interventoria	
Diana Giraldo	Residente interventoria HSE	
Johan Sebastian Orozco Burgos	Residente de interventoria	

Orden del día (*Describa brevemente los temas a tratar*)

1. Presentación del contratista, supervisión e interventoría
2. Temas relacionados de obra
3. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la reunión
Durante el desarrollo de la sesión del Comité de Obra, la Interventoría presentó el informe técnico de seguimiento y control del avance físico del proyecto, en el cual se expusieron los resultados obtenidos a partir de la reprogramación del cronograma presentada por el contratista. Conforme a dicho informe, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 78,16 %, frente a un avance programado del 66,44 %, lo que evidencia que la ejecución de la obra se encuentra adelantada con respecto a la programación vigente, sin que se identifiquen retrasos en el desarrollo de las actividades previstas para el período evaluado. Adicionalmente, durante la sesión se abordó el análisis del balance técnico correspondiente a la sede científica, el cual fue presentado por el contratista con el propósito de evaluar las cantidades de obra requeridas para garantizar una adecuada evacuación de aguas en dicha zona. En este contexto, se indicó que las condiciones del sitio demandan la ejecución de mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, razón por la cual se hizo necesaria la presentación de dicho balance para su revisión. Una vez analizado el documento, la Supervisión y la Interventoría formularon diversas observaciones de carácter técnico, relacionadas con la justificación de las cantidades, los criterios de diseño y la coherencia con las condiciones reales del área a intervenir. En consecuencia, se solicitó al contratista ajustar y corregir el balance presentado, incorporando las observaciones realizadas, y entregar nuevamente el documento para su evaluación y eventual aprobación. Finalmente, el contratista informó que, conforme a la planificación ajustada, el inicio de las actividades de intervención en la sede científica se tiene programado para el 04 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se dará inicio a las obras necesarias para la adecuación del sistema de evacuación de aguas, en concordancia con las definiciones técnicas que se adopten y las aprobaciones correspondientes por parte de la Supervisión y la Interventoría.

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Apu N°4	OASIS INGENIERIA S.A.S	
2. Entrega de Balance	OASIS INGENIERIA S.A.S	

ELABORÓ: Ing Sebastian Orozco