ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**FECHA**	lunes, 6 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**49**	DEL	**30-mar-26**	AL	**5-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU No. 234 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU No. 276 DE 2025
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ICCU G3
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	22 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de abril de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21 de abril de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DOCE (12) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	348 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	348 días
VALOR INICIAL :	$ 749,880,880	**VALOR INICIAL :**	$ 6,860,453,716
VALOR ADICION:	$ 281,205,330	**VALOR ADICION:**	$ 1,768,909,440
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1,031,086,210	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 8,629,363,156
VALOR PAGADO:	$ 517,876,969	**VALOR PAGADO:**	$ 2,037,681,019
VALOR POR PAGAR:	$ 513,209,241	**VALOR POR PAGAR:**	$ 6,591,682,137
VALOR ANTICIPO:	$ 154,662,932	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1,725,872,631
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ	**GESTOR:**	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1. Se elaboro el informe semanal de interventoría No. 49
2. Se participo en el comite de seguimiento No. 28 al contrato de obra 276 de 2025.
3. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-491-26_Rta. COMUNICADO COG3-365-2026 - pavimentos
4. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-492-25_Apremio No. 3 por la no entrega de la información solicitada Contrato ICCU 276 de 2025.
5. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-494-25_Observaciones al informe mensual de obra No. 9 - V2
6. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-495-25_Apremio No. 2 POR EL PRESUNTO NO CUMPLIMIENTO EN MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

Comunicados pendientes de respuesta por parte del contratista de obra:

1. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-326-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Reiteración solicitud atención observaciones informes semanales de obra No. 1 al 21.
2. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-350-25 de fecha del 10 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio 01 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-328-25_Informe revisión drenajes, y comunicado CI26-354-25 de fecha del 13 de noviembre y con asunto: Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-328-25_Informe revisión filtros
3. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-361-25 de fecha del 18 de noviembre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-251-2025 REFUERZO DE CUNETAS.
4. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-367-25 de fecha del 21 de noviembre de 2025 y con asunto: Solicitud atención afectaciones evidenciadas sobre la BEEC Km 0+160 a Km 0+000.
5. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-431-25 de fecha del 27 de enero de 2026 y con asunto: Requerimiento entrega soportes implementación plan de gerencia de proyectos
6. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-432-26 de fecha del 28 de enero de 2026 y con asunto: Llamado de atención posibles no conformidades en la ejecución de actividades.
7. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-448-26 de fecha del 13 de febrero de 2026 y con asunto: Alerta de presunto incumplimiento
8. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-458-25 de fecha del 26 de febrero de 2026 y con asunto: Apremio No. 1 por la no entrega de la información solicitada (Inventario vial detallado)Contrato ICCU 276 de 2025.
9. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-462-25 de fecha del 02 de marzo de 2026 y con asunto: REQUERIMIENTO PLAN DE ACCION - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.
10. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-463-25 de fecha del 02 de marzo de 2026 y con asunto: REQUERIMIENTO ENTREGA DE INFORMES MENSUALES - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.
11. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-464-25 de fecha del 02 de marzo de 2026 y con asunto: Solicitud de alternativas de solución para dar continuidad a la construcción de la cuneta entre el Km 1+717 a Km 1+730.
12. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-475-25 de fecha del 19 de marzo de 2026 y con asunto: Apremio No. 2 por la no entrega de la información solicitada (Programación detallada) Contrato ICCU 276 de 2025.
13. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-479-25 de fecha del 19 de marzo de 2026 y con asunto: APREMIO 01 POR LA NO ATENCION A LO REQUERIDO BAJO EL COMUNICADO CL461-26 REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO.
14. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-484-25_Apremio por la no entrega del Informe Mensual Técnico No. 10.
15. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-482-25_Apremio No. 1 por la no atención de lo requerido observaciones Informe Mensual No.9
16. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-481-26_APREMIO 02 POR LA NO ATENCION CL26-462-26 y CI26-476-26 - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.
17. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-487-25_ Apremio por la no entrega del Informe Mensual No. 11_Ambiental_Social y tecnico
18. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-488-26_Rta. Comunicado COG3-370-2026 Observaciones al informe mensual de obra No. 8 Versión 2.

EJECUCIÓN DE OBRA

1. Se ejecutaron actividades de excavación entre K3+441 a Km 3+450 costado izquierdo, para un volumen de 32,40 m3
2. Se ejecutaron actividades de riego de imprimación entre los Km 2+500 a Km 2+650 en area de 900 m2.
3. Se ejecutaron actividades de instalación de mezcla asfaltica MDC-19 entre los Km 2+500 a Km 2+650 en volumen de 90 m3.
4. Se ejecutaron actividades de instalación de rajon para mejorameinto de la subrasante entre K3+410 a K3+450 costado izquierd zona de adoquín en volumen de 39,60 m3
5. Se ejecutaron actividades de base estabilizada con emulsión y cemento entre el Km 2+660 a Km 2+760 en volumen de 120 m3
5. Se ejecutanron labores de construcción de filtro del tipo frances entre el Km K3+410 a K3+450 costado izquierdo en longitud de 40 ml

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	29-sep-25	27-feb-26	152	22-sep-25		ejecución	7	ejecución
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	8-sep-25	8-abr-26	213	10-sep-25		ejecución	-2	ejecución
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	9-sep-25	10-abr-26	214	10-sep-25		ejecución	-1	ejecución
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	25-jul-25	19-mar-26	238	14-jul-25		ejecución	11	ejecución
3.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	24-nov-25	21-abr-26	149	4-nov-25		ejecución	20	ejecución
4.11	LIMPIEZA A MANO DE CUENTAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	13-abr-26	21-abr-26	9	1-mar-26		ejecución	43	ejecución


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	70.73%	67.64%	-3.10%
Durante el periodo	3.31%	2.57%	-0.74%
Acumulado Actual	74.04%	70.20%	-3.84%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
365	349.00	16	-14.01

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6,103,741,610	$ 5,836,621,148	96%
Durante el periodo	$ 285,422,383	$ 221,388,033	78%
Acumulado Actual	$ 6,389,163,992	$ 6,058,009,180	95%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-5%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1,372,090,743	$ 1,223,137,584	89%
Durante el periodo	$ -		0%
Acumulado Actual	$ 1,372,090,743	$ 1,223,137,584	89%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-11%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

1. Se realiza la revision del informe No. 11 remitido por el contratista de obra, donde se remiten una observaciones bajo el comunicado CI26-496-2026, pendiente respuesta por parte del contratista.
2. Se encuentra pendiente por parte de la entidad el concepto respecto al informe No. 10 remitido.
3. Bajo el comunicado CI26-493-25 se apremia por la no entrega del Informe Mensual No. 11 Ambiental; Situacion que en gran medida se encuentra afectando la entrega de la informacion requerida por la entidad.
4. Se asiste al comite de segumiento donde se presenta el estado del contrato desde la parte ambiental, tratando puntos relevantes como tramite ante la car, informes mensuales, informe de finalizacion.
5. Se realiza segumiento a las actividades planteadas en el paga en la ejecucion de las actividades en obra.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

1. Se realiza la revision del informe No. 11 remitido por el contratista de obra, donde se remiten una observaciones bajo el comunicado CI26-490-2026, pendiente respuesta por parte del contratista.
3. Bajo el comunicado CI26-493-25 se apremia por la no entrega del Informe Mensual No. 11 Ambiental; Situacion que en gran medida se encuentra afectando la entrega de la informacion requerida por la entidad.
4. Se asiste al comite de segumiento donde se presenta el estado del contrato desde la parte social, tratando puntos relevantes como tramite ante la personeria (Cerificacion), informes mensuales, informe de finalizacion.
5. Se realiza segumiento a las actividades planteadas en el paga en la ejecucion de las actividades en obra.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

INTERVENTORIA
1. No se presentan Accidentes laborales
2. Se cuenta con los profesionales para el desarrollo del contrato
3. Esta interventoria se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos de aportes de seguridad social y salarios del personal.
4. Se cuenta con la aprobación de los informes mensuales SST de la interventoria aprobados por parte de la supervisión del ICU SST a partir del informe No 1 hasta el informe No 10.
5. Se remitió el informe mensual No 11 a la supervisión SST del ICCU el 01/04/2026.
6. Se realizará la mesa de trabajo para revisión del avance del informe final SST con la participación del contratista y el ICCU, 09/04/2026.

CONTRATISTA DE OBRA.
1. Reporta 0 accidentes laborales
2. No reporta ingresos y tampoco retiros.
3. Se encuentra aprobado el informe No 10 y observado el informe 11.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

En el periodo del presente informe se realiza:

1. Seguimiento a la implementación de plan ambiental, SG-SST, plan social, programación y demás documentos aprobados en el proyecto.
2. Se realizan reuniones con el contratista para revisión de la implementación de los documentos en aspectos específicos.
3. Se sostienen mesas de trabajo en las cuales se hace revisión y seguimiento a los parámetros de informes mensuales y su gestión dentro del desarrollo del proyecto

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. Se advierte a la entidad que a la fecha de corte de este informe el proyecto presenta un atraso del -3,84% equivalente a $ 331.154.812 millones de pesos.

2. Es importante resaltar que de acuerdo con la programación vigente el contratista de obra a fecha de corte de este informe ya debería haber terminado de ejecutar las siguientes actividades o ítems de pago: (1) Excavaciones varias sin clasificar, (2) Demolición de conceto estructural, (3) Base granular, (4) Subbase granular, (5) Afirmado, (6) Rajón para mejoramiento de la subrasante, (7) Base estabilizada con emulsión y cemento, (8) Geocelda, (9) Pavimento de adoquines en concreto, (10) Material granular filtrante, (11) Suministro e instalación de geotextil NT-2000, (12) TUBERÍA DRENAJE PVC 110; pero continua en la ejecución de estas actividades incumpliendo con la programación.

3. A fecha de corte de este informe el contratista no ha dado inicio a las actividades de **Señalización y seguridad vial** programadas para dar inicio el dia 02 de abril de 2026

4. Se encuentra pendiente por parte del contratista de obra de la entrega de la programación detallada según prorroga No. 3.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. A fecha de corte de este informe el contratista cuenta con la siguiente maquinaria operativa en obra: (2) retroexcavadoras, (1) Motoniveladora, (3) Vibrocompactadores (1) Recicladora de asfalto, (1) Terminadora de asfalto, (8) Volquetas doble troque, (2) Volquetas sencillas.

2. Es indispensable que el contratista de obra garantice la operabilidad de la maquinaria para garantizar un adecuado proceso constructivo, esto teniendo en cuenta que para esta semana la recicladora de asfalto nuevamente presento fallas mecánicas y no estuvo operativa en algunos momentos del día, por lo cual el contratista no puede alcanzar un rendimiento optimo de las actividades de base estabilizada con emulsión y cemento.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Se tiene un programado acumulado de 74,04 %, equivalente a $ 6˙389.163.992 y un ejecutado acumulado de 70,20%, equivalente a $6˙058.009.180 dejando una variación negativa de -3.84% equivalente a $ 331.154.812 millones de pesos.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Por parte del contratista de obra se encuentra pendiente dar respuesta a las siguientes solicitudes:

1. Por parte del contratista de obra se realiza la construcción de un disipador sobre el descole de la alcantarilla del Km 0+196, y Km 2+375 actividad que no cuenta con autorización por parte de esta intervnetoria y por ello se le a solicitado al contratista de obra presentar una propuesta técnica mostrando la necesidad con el fin de tener una correcto soporte y trazabilidad del tema, la cual sirva de para validar la ejecución y el respectivo pago en su momento, de lo cual el contratista a realizado caso omiso a lo solicitado y requerido, pese a que esto se a reiterado en la bitacora de obra.
2. Se requirio al contratista de obra a traves de la bitacora de obra para que realice el envio de los controles de calidad de la base estabilizada en el sector del Km 0+000 al Km 0+240, Km 0+380 a Km 0+450 y Km 0+700 a Km 0+730 y Km 2+500 a KM 2+660, con el fin de de liberar dichos tramos y viabilizar la instalación de la mezcla asfaltica.
3.Se ha venido reiterando la solicitud al contratista de obra mediante comunicados y en comités de seguimiento, la entrega de los protocolos de calidad de todos los materiales usados y que se usaran en el desarrollo de las obras. A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la respuesta por parte del contratista de obra
4. Se solicito al contratista de obra iniciar con la construcción de las cunetas de manera inmediata y urgente entre el Km 0+000 al Km 0+260, actividad la cual a fecha de corte de este informe no se a dado inicio, y con la cual se advierte a la entidad que la no ejecución de esta actividad aumentara el atrazo al proyecto el cual es imputable al contratista de obra.
5. Se advierte a la entidad que el contratista de obra pese a la solicitud de esta interventoria, instalo la mezcla asfaltica entre el Km 2+500 al Km 2+540 carril derecho sobre una superficie del terreno con una condiciones inadecuadas para la instalación de la mezcla asfaltica, incumpliendo con lo establecido en la INV-340, por lo tanto este sector generara una no conformidad.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Requerimiento entrega protocolos de calidad en comités de seguimiento.	Contratista de Obra	inmediato
2. Respuesta al comunicado CI26-367-25 de fecha del 21 de noviembre de 2025 y con asunto: Solicitud atención afectaciones evidenciadas sobre la BEEC Km 0+160 a Km 0+000.	Contratista de Obra	inmediato
3. Respuesta al comunicado CI26-425-25 de fecha del 22 de enero de 2026 y con asunto: Requerimiento entrega soportes implementación plan de calidad.	Contratista de Obra	inmediato
4. Respuesta al comunicado CI26-458-25 de fecha del 26 de febrero de 2026 y con asunto: Apremio No. 1 por la no entrega de la información solicitada (Inventario vial detallado) Contrato ICCU 276 de 2025.	Contratista de Obra	inmediato
5. Respuesta al comunicado CI26-475-25 de fecha del 19 de marzo de 2026 y con asunto: Apremio No. 2 por la no entrega de la información solicitado (Programación detallada) Contrato ICCU 276 de 2025.	Contratista de Obra	inmediato
6. Respuesta al comunicado CI26-481-26_APREMIO 02 POR LA NO ATENCION CL26-462-26 y CI26-476-26 - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.	Contratista de Obra	inmediato
7. Respuesta al comunicado CI26-495-25_Apremio No. 2 POR EL PRESUNTO NO CUMPLIMIENTO EN MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO	Contratista de Obra	inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En el periodo del presente informe no se registraron.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. Se tiene un programado acumulado de 74,04 %, equivalente a $ 6´389.163.992 y un ejecutado acumulado de 70,20%, equivalente a $6´058.009.180 dejando una variación negativa de -3.84% equivalente a $ 331.154.812 millones de pesos.
2.
3. Es necesario y urgente que el contratista continue con la ejecución de actividades predecesoras a las criticas como lo es base estabilizada e instalación de mezcla asfáltica, reconstrucción de cunetas, entre otras.
4. Se reitera que es necesario que el contratista de obra cuente con un stock de material suficiente para la correcta ejecución de las actividades contractuales, como lo son (1) Base estabilizada con emulsión y cemento, (2) riego de imprimación y (3) mezcla densa en caliente MDC-19, (4) Rajón para mejoramiento de la subrasante, (5) Afirmado, (6) Geocelda, (7) Subbase granular, (8) Base granular, (9) CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR, (10) SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
5. Es indispensable que el contratista de obra mantenga en campo el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato en debida forma.
6. Se requiere que el contratista de obra garantice la operabilidad de la maquinaria minima del proyecto, para garantizar un adecuado desarrollo de los procesos constructivos.
7. El contratista de obra debe iniciar con la construcción de las cunetas de manera inmediata y urgente entre el Km 0+000 al Km 0+260, actividad la cual a fecha de corte de este informe no se a dado inicio, y con la cual se advierte a la entidad que la no ejecución de esta actividad aumentara el atrazo al proyecto el cual es imputable al contratista de obra.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen No. 1: Recicladora de asfalto no operativa, se le realizan reparaciones



Imagen No. 2: Verificación y control de niveles de la mezcla asfaltica



Imagen No. 3: Superficie del terreno inadecuado para la instalación de la mezcla asfaltica Km 2+500 a Km 2+540



Imagen No. 4: Verificación y control de actividades ejecutadas Km 3+441 a Km 3+450



Imagen No.5: Km 0+000 a Km 0+260, sector en el que se requiere la construcción inmediata de las cuentas



Imagen No.6: Km 0+000 posible afectación de la estructura del pavimento por la no construcción de las cuentas de carácter prioritario

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ABEL ALEXANDER SOLER