CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**20000644 H3 01 de la vigencia 2020**
Nombre del Contratista:	**CONSORCIO ALTAVISTA**
Periodo informe:	**16-08-2020 a 22-08-2020**
Nombre de Supervisor:	**ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN**
Nombre del Interventor:	**YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA**
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE URRAO, AMALFI Y REMEDIOS”

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día **16** del mes de Agosto al día 22 de mes Agosto de año 2020		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1 Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 100% de la primera ronda, lo que equivale al 20% de ejecución del objeto contractual. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
2 limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas	Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem. Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 100% de la primera ronda, lo que equivale al 50% de ejecución del objeto contractual.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.

retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.		
3 Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).	Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 100% del correspondiente a las excavaciones de lo requerido para el cerramiento. Este avance corresponde a una ejecución del 47,8% del avance respecto al objeto contractual. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
4. Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 35% del objeto contractual. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
5. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.	Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 44,33% del objeto contractual. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
7. Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua y accesorios.	Para este ítem, ya se encuentra todo el material para su ejecución en las instalaciones del aeropuerto y se ha comenzado ya con la instalación de los postes metalicos que conformaran el cerramiento a instalar.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.

8. Desmonte de cerramiento en mal estado	Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 100% del objeto contractual. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
9. Cimiento concreto ciclópeo	Esta actividad al cierre del periodo de este informe presenta un avance aproximado del 33,66% del objeto contractual. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes de tipo climático que impidan la correcta ejecución de este ítem	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

i. Se avanza en la ejecución de los ítems relacionados anteriormente del objeto contractual, el inconveniente con el cruce de ganado hacia el interior del aeropuerto ya fue superado con la instalación de un cerramiento provisional.

ii. Para la instalación del cerramiento en malla eslabonada, el personal que va instalar dicho cerramiento se encuentra actualmente en cuarentena obligatoria en el Municipio de acuerdo a las disposiciones decretadas por las autoridades.

iii. Hasta el cierre del periodo del presente informe y en coordinación entre esta interventoría y el personal de la entidad que permanece en las instalaciones del aeropuerto el correcto cumplimiento de todas las medidas de seguridad estipuladas para el ingreso y la permanencia del personal en las instalaciones del mismo.

4 ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO















