y especificaciones exigidas, adicionalmente con los equipos menores para la figuración y corte del acero y para el mezclado y fundición de los concretos para placa huella.

DOCUMENTACIÓN		ESTADO	OBSERVACION
Relación y documentación de maquinaria			
	Retroexcavadora sobre llantas (5)	OK	5 maquinas (3 retroexcavadora, 2 retrocargador)
	Motoniveladora >120hp (5)	OK	5 Motoniveladora
	Carro tanque irrigador (2)	OK	2 Carrotanque
	Cargador llanta (2)	OK	2 maquinas (1 cargador, 1 minicargador)
	Vibro compactado (5)	OK	5 vibrocompactadores
	Volquetas igual o mayor a 6m3 (10)	OK	Se presenta documentos de 12 volquetas
	Camioneta (1)	OK	

En los anexos se adjuntan los documentos de cada una de las maquinas cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones.

4.2.2. Inspecciones

- Se realizó por parte de interventoría la verificación de la documentación de todos los equipos y maquinaria que se requiere según pliego de condiciones, así como la solicitud de los documentos de la maquinaria que se encuentra actualmente en funcionamiento.

- La interventoría realizo la revisión del estado de la maquinaria y equipos, encontrándolos en óptimas condiciones para su operación y funcionamiento, los equipos menores cumplen con las especificaciones solicitadas. A continuación, presentamos registro:



Informe De Personal

- En el presente periodo al iniciar con la ejecución de las obras física, ya se tiene laborando personal profesional como personal de mano de obra, se realiza la verificación de las afiliaciones de cada persona para dar el aval de ingreso a trabajar cumpliendo así con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, a continuación, se relaciona el personal que se encuentra en los diferentes frentes: (*ver anexo 7–Control personal)*

Personal presente en el periodo

Informe De Personal

81

- En el periodo al iniciar con la ejecución de las obras física, ya se tiene laborando tanto el personal profesional como el personal de mano de obra, se realiza la verificación de las afiliaciones de cada persona para dar el aval de ingreso a trabajar cumpliendo así con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, a continuación, se relaciona el personal que se encuentra en los diferentes frentes:

Personal presente en el periodo:

PERÍODO COMPRENDIDO:		13 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBERO 2025			
PERSONAL		ADMINISTRATIVO			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE EGRESO A LA OBRA
1	LEONARDO ROMO	18.195.345	DIRECTOR DE OBRA	13-ene-25	12 FEB 25
2	FRANCISCO ESTUPIÑAN	87.104.176	DIRECTOR DE OBRA	13 FEB 25	
3	JUAN CARLOS RAMIREZ	97.471.519	RESIDENTE DE OBRA	13-ene-25	
4	BRANDON CERON	18.126.985	RESIDENTE DE OBRA	13-ene-25	
5	LEONARDO ROMO	18.195.345	ESP. VÍAS	13-ene-25	
6	EMERSON TULCAN	98.396.846	ESP. GEOTEC	13-ene-25	
7	KLAR VILLAMIZAR	13.746.679	HSEQ	13-ene-25	

8	LEIDY GARCÍA	38.601.074	TRAB. SOCIAL	13-ene-25	
9	VICTOR AVILEZ	10.821.191	TECNOLOGO	13-ene-25	
10	JOSE ZAMBRANO	18.124.041	TECNOLOGO	13-ene-25	
11	DANIEL BRAVO	1.085.941.913	ALMACENISTA	13-ene-25	
12	XIMENA MEJIA	1.088.218.412	CONTADOR	13-ene-25	
13	CAROLINA ESTUPIÑAN	1.085.898.308	SECRETARIA	13-ene-25	
14	KAREN BELLO	1.073.716.459	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
15	SANDRA BOTINA	1.004.231.831	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
16	ANYI DUSSAN	1.080.294.892	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
17	IVAN LOPEZ	1.122.786.909	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
18	JOSE LUIS VILLOTA	97.471.150	TOPOGRAFO	13-ene-25	
19	ERNESTO POLO	1.122.785.674	CADENERO	13-ene-25	

PERÍODO COMPRENDIDO:		13 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025			
TRAMO		LA PLATA			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE EGRESO A LA OBRA
1	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	7.691.267	MAESTRO	19-feb-25	
2	EDWIN TRUJILLO	1.117.539.122	HERRERO	19-feb-25	

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

3	CLEMENTE MOYANO	80.373.530	OFICIAL	19-feb-25	
4	PEDRO NEL RODRIGUEZ	7.724.136	OFICIAL	19-feb-25	

PERÍODO COMPRENDIDO:		13 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025			
TRAMO		LA ARGENTINA VEREDA LA UNION			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE EGRESO A LA OBRA
1	REINALDO ANDRES MORENO CAICEDO		AYUDANTE	21-feb-25	22-feb-25
2	DILSON DAVID HERNANDEZ RAMIREZ		AYUDANTE	21-feb-25	22-feb-25
3	YANCARLOS CAMPOS		AYUDANTE	21-feb-25	
4	DUVERNEY HERNANDEZ RAMIREZ		AYUDANTE	21-feb-25	

PERÍODO COMPRENDIDO:		13 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE ENERO 2025			
TRAMO		RIVERA			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE EGRESO A LA OBRA
1	CESAR AUGUSTO TIQUE VILLANUEVA	11605392	AYUDANTE	10/02/2025	
2	JUAN CAMILO VARGAS DIAZ	1007179708	INSPECTOR DE OBRA	21/02/2025	
3	MIGUEL ANGEL VANEGAS	12196527	ENCARGADO DE OBRA	27/02/2025	

4	CARMELO RODRIGUEZ	9043933	OFICIAL	27/02/2025	
5	EDUARDO ROJAS MARIN	1075324229	AYUDANTE	27/02/2025	
6	GERMAN BELTRAN	4439262	AYUDANTE	27/02/2025	
7	CESAR ANDRES RODRIGUEZ	1075314287	AYUDANTE	27/02/2025	

Personal de Interventoría

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA DE INGRESO
1	Luis Carlos Fonseca Sanabria	1049626098	13/01/2025
2	Rafael Arbey Cerquera Manchola	1077843672	13/01/2025
3	Andrés David Palacios	1085325327	13/01/2025
4	Francisco Javier Arias	4377250	13/01/2025
5	Daniel Polania Andrade	1075269669	13/01/2025
6	Carlos Eduardo Javela	1075276612	13/01/2025
7	Carlos Alirio Martinez Martin	79966979	13/01/2025
8	Diego Alexander Medina Losada	1081154990	13/01/2025

4.3. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo con la obligación de la interventoría, según el pliego de condiciones se estipula verificar y certificar la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud) e informar si el pago se realizó mensualmente, el cual se acreditara mediante recibo de pago efectuado por el Contratista (planilla de seguridad social) – (se anexan planillas de afiliación y pago).

- El Contratista a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización". (Estamos a la espera por parte del contratista la entrega de estos)

4.4. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría registra en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. En el presente periodo se consignan las visitas y demás recorridos realizados en la localización de los tramos, una vez se inicien las actividades de obra se registrarán según lo solicitado en el contrato de obra. **Anexo 4** Copia libro de bitácora.

4.5. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes.

Anexo 10 Registro fotográfico.

4.6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoría Consorcio INTERHUILA 2022 ha requerido al Contratista para el cumplimiento de las actividades presentadas en el cumplimiento de las obligaciones SST al presente se anexa informe correspondiente en donde se registra lo siguiente:

- **Exámenes de ingreso y retiro del personal de obra:** Se recomienda al contratista realizar exámenes de ingreso a todo el personal que inicia la ejecución de actividades en obra.
- **Examen médico ocupacional de ingreso:** El CONSORCIO VIAS TERCIRIAS MC, en el presente mes informado, requirió la implementación de exámenes médicos ocupacional en el personal del proyecto.
- **Concepto medico ocupacional para los colaboradores:** Para los cargos o labores especializadas que necesiten conceptos médicos adicionales se solicitaran en su momento.

4.6.1 Entrega De Elementos De Protección Personal Y Dotación

- De acuerdo con lo establecido en la Ley 09 de 1979, Art. 85, Lit. b; todos los trabajadores están obligados a usar y mantener adecuadamente, los equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Los EPP que se entregaran son Casco, Guantes, gafas, protectores para los oídos, barboquejos camisas de identificación una vez cumpliendo con la seguridad de los trabajadores.

5 ASPECTO JURÍDICO

5.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

6.1.1. Condiciones Contractuales Iniciales

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024
NIT:	901.830.450-0
REPRESENTANTE LEGAL	LEINER GUERRERO MORILLO
CONTRATO No.:	879 DE 2024
OBJETO.:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 7.143.319.446) M/CTE
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
ACTA DE INICIO:	TRECE (13) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	DOCE (12) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Tabla 9.Condiciones contrato de obra

5.2 ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1. Condiciones Contractuales Iniciales

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORES 2030
NIT:	901.880.852-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
CONTRATO No.:	1590 – 2024
OBJETO.:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL HUILA
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($526.018.119)
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
ACTA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIACION:	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 10.Condiciones contrato de interventoría

5.3 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Obra 879 de 2024, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial. **Anexo 1** Pólizas.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A , póliza responsabilidad civil extracontractual No. NV-101010838, póliza cumplimiento entidades estatales No. NV-101033169

CONTRATO DE OBRA – POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	02-07-2024	02-05-2025	$ 650.000.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02-07-2024	02-11-2025	$ 1.428.663.889,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	02-07-2024	02-11-2025	$ 2.142.995.833,80
PRESTACIONES SOCIALES	02-07-2024	02-05-2028	$ 714.331.944,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02-07-2024	02-05-2030	$ 1.428.663.889,20

FECHA DE APROBACION 31 DE ENERO 2025

CONTRATO DE OBRA – POLIZAS ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	13-01-2025	13-11-2025	$ 650.000.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13-01-2025	16-05-2026	$ 1.428.663.889,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	13-01-2025	16-05-2026	$ 2.142.995.833,80
PRESTACIONES SOCIALES	13-01-2025	13-11-2028	$ 714.331.944,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13-01-2025	13-11-2030	$ 1.428.663.889,20

Tabla 11.Control de pólizas contratista

6.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Interventoría, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial **Anexo 1** Pólizas:

- Aseguradora: Mundial de Seguros S.A , póliza responsabilidad civil extracontractual No. NV-100006421, póliza cumplimiento entidades estatales No. NV-100034720

CONTRATO DE INTERVENTORIA – POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	22-10-2024	22-02-2026	$ 260.000.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-10-2024	22-08-2026	$ 105.203.623,80
PRESTACIONES SOCIALES	22-10-2024	22-02-2029	$ 105.203.623,80
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025	22-08-2030	$ 105.203.623,80

CONTRATO DE INTERVENTORIA – POLIZAS ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	13-01-2025	16-05-2026	$ 260.000.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13-01-2025	13-11-2026	$ 105.203.623,80
PRESTACIONES SOCIALES	13-01-2025	16-05-2029	$ 105.203.623,80
CALIDAD DEL SERVICIO	13-11-2025	13-11-2030	$ 105.203.623,80

Tabla 12.Control de pólizas Interventoría

7 PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)

Se ha presentado por parte del contratista el documento PAGA, el cual se encuentra en Aprobado para su implementación, se adjunta al presente informe el anexo con el documento.

7.1. ESCOMBRERA O BOTADERO

7.1.1. Manejo Y Disposición Final De Material

Se solicitó al contratista certificado del sitio donde se hará la disposición de escombros, A la fecha no se han realizado demoliciones por lo tanto no se ha realizado disposición de ese material, solo se ha dispuesto material de excavación, se anexan las solicitudes de los predios para la disposición.

7.1.2. Manejo Y Disposición De Residuos Solidos

Lo residuos sólidos generados por desperdicios de materiales y bolsas de empaque de los mismos han sido dispuestos en canecas correctamente señaladas y en espera a la disposición en el botadero aprobado por el municipio.

7.1.3. Manejo y control de emisiones de gases

Al realizar las revisiones de la maquinaria y equipo menor se constató de su buen estado, los residuos generados, por estos en su funcionamiento, al trabajar en un espacio abierto no afectan a la salud de los trabajadores y habitantes de la zona.

7.1.4. Manejo y control de emisiones de partículas

No se ha ejecutado labores que emitan partículas peligrosas como son cortes en prefabricados y otros.

7.2. PERMISOS AMBIENTALES

- Interventoría solicito al Consorcio Vial Iquira 2024, gestionar y cumplir con la normatividad ambiental vigente respecto al aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para la ejecución de las obras. Se anexa certificación ambiental de las siguientes canteras que suministran el material para cada frente:

MUNICIPIO	UBICACIÓN	LONGITUD POR TRAMO (mts)	LONGITUD TOTAL (mts)	PLANTA	COORDENADAS PLANTA	DISTANCIA ACARREO	DISTANCIA ACERO
COLOMBIA	VEREDA LA BERMEJA	100	900	PLANTA PETROTEC	2° 19'16.12"N -75° 34'30.73"O	187	39
	VEREDA SAN PEDRO	300		PLANTA PETROTEC			
	CRUCE SAN ADRIANO - VERSALLES	100		PLANTA PETROTEC			
	VEREDA SANTA ANA TRAMO 1	100		PLANTA PETROTEC			
	VEREDA SANTA ANA TRAMO 2	100		PLANTA PETROTEC			
	VEREDA SAN MARCOS TRAMO 1	30		PLANTA PETROTEC			
	VEREDA SAN MARCOS TRAMO 2	173		PLANTA PETROTEC			
YAGUARA	VEREDA UPAR	150	400	PLANTA PAPAGAYO	2° 52'40.41"N -75° 33'55.18"O	33	10
	VEREDA UPAR	200		PLANTA PAPAGAYO			
LA ARGENTINA	VEREDA LA UNION	300	300	PLANTA MAGDO	2° 27'40.21"N -75° 41'54.18"O	56	6
TERUEL	LA MINA TRAMO 1 ESCUELA	100	300	PLANTA PAPAGAYO	2° 32'00.41"N -75° 20'15.68"O	51	11
	LA MINA TRAMO 2	100		PLANTA PAPAGAYO			
	LA MINA TRAMO 3 VIA A LA ARGENTINA	100		PLANTA PAPAGAYO			
LA PLATA	VEREDA AL FONDO EL RETIRO	100	100	PLANTA MAGDO	2° 27'40.21"N -75° 41'54.18"O	83	11
SANTA MARIA	VEREDA LAS PALMAS - FINCA DE MIGUEL	100	100	PLANTA PAPAGAYO	2° 32'00.41"N -75° 20'15.68"O	68	5
RIVERA	VEREDA LLANITOS	100	200	CONSTRUCCIONES LIMAT	2° 51'31.68"N -75° 17'53.61"O	13	4
	TRIPICHERAS QUE CONDUCE A LAS CENIZAS	100		CONSTRUCCIONES LIMAT			
BARAYA	VIVIENDA SOTO	100	100	PLANTA PETROTEC	2° 19'16.12"N -75° 34'30.73"O	49	11
ALGECIRAS	QUEBRADA PERDIZ	100	900	CONSTRUCCIONES LIMAT	2° 51'31.68"N -75° 37'53.61"O	96	10
	ARGELIA	80		CONSTRUCCIONES LIMAT			
	GUADUALEJA	150		CONSTRUCCIONES LIMAT			
	LAS BRISAS	150		CONSTRUCCIONES LIMAT			
	LEBANO	120		CONSTRUCCIONES LIMAT			
	MORRAS	130		CONSTRUCCIONES LIMAT			
	RIOSECO	100		CONSTRUCCIONES LIMAT			
CAMPOALEGRE	VEREDA BUENA VISTA A LAS TORRES DE TELECOM - 2 TRAMOS	100	400	CONSTRUCCIONES LIMAT	2° 51'31.68"N -75° 17'53.61"O	83	11
	VEREDA EL GUAYABO - LIC. LA ESPERANZA SEDE ALTO ALEGRES	100		CONSTRUCCIONES LIMAT			
	VEREDA ALTO BELALCAZAR - LIC. ALTO BELALCAZAR	200		CONSTRUCCIONES LIMAT			
IQUIRA	VEREDA JARDIN PASANDO EL PUENTE DE VALENCIA	100	200	PLANTA MAGDO	2° 27'40.21"N -75° 41'54.18"O	53	6
	VIA A LA LOMA DE LA CRUZ	100		PLANTA MAGDO			
NATAGA	VEREDA LA MESA - 2 TRAMOS	100	300	PLANTA MAGDO	2° 27'40.21"N -75° 41'54.18"O	91	42
	EL TRIUNFO	200		PLANTA MAGDO			
PALERMO	PORVENIR	500	500	PLANTA MAGDO	2° 27'40.21"N -75° 41'54.18"O	91	6

7.3. LIMPIEZA DE LA OBRA (residuos convencionales y especiales)

Se realiza jornada de limpieza diarias al finalizar las labores para garantizar el aseo de la zona de trabajo y evitar accidentes y daños en el medio ambiente.

Se anexan los informes presentados por la interventoría de la implementación de los programas y componentes PMT y PAGA en seguimiento a lo estipulado dentro del contrato de obra 879 de 2024.

8. INFORMES DE OBRA

A la fecha se han radicado por parte del Consorcio Vial Iquira 2024 los informes de los siguientes periodos:

92

- 1. Del 13 de enero 2025 al 28 de febrero 2025
- 2. Del 1 de marzo 2025 al 31 de marzo 2025

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

9.1. RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

- Se tiene a la fecha un atraso del -3.03% se solicita al Consorcio Vial Iquira 2024 tomar las medidas necesarias para recuperar este porcentaje y evaluar la estrategia para el inicio de los tramos para el próximo periodo, así como contar con todos los recursos de personal y maquinaria. Como se solicitó en los comités técnicos con la presentación del plan de contingencia y su implementación para lograr igualar los porcentajes de avance a la programación.
- Dar cumplimiento estricto a la entrega de la documentación solicitada en los plazos requeridos en el contrato de obra y tramitados por la interventoría externa.
- Cumplir con los perfiles y dedicaciones de los profesionales ofertados cumpliendo con el pliego de condiciones una vez se inicie la ejecución de los trabajos.
- Implementar de forma inmediata el programa de gerencia de proyectos, requerido en el factor de calidad, para tener los rendimientos esperados y cumplir con la programación de obra.
- Se debe tener muy en cuenta que conforme a la reprogramación aprobada el día 24 de febrero de 2025 la obra programada acumulada es del 7.75% y una ejecución acumulada del 4.72% por lo que se tiene un déficit de avance del -3.03%, pero con un avance en tiempo del 25.41%, el contratista debe concentrar todos sus esfuerzos en terminar la totalidad de los tramos en el tiempo restante.
  Por otra parte, le comunicamos que dentro del reprogramacion aprobada el 24 de febrero de 2025 se tiene un flujo de caja el cual deben invertir recursos mensualmente de la manera siguiente:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
FLUJO PROGRAMADO	$ -	$ 240.015.533	$ 553.795.338	$ 1.598.131.545	$ 3.326.771.242	$ 4.543.478.105
PORCENTAJE PROGRAMADO	0,00%	3,36%	7,75%	22,37%	46,57%	63,60%

MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
FLUJO PROGRAMADO	$4.543.478.105	$5.542.783.331	$6.075.866.472	$ 6.678.020.376	$ 7.042.259.633	$ 7.143.319.447
PORCENTAJE PROGRAMADO	63,60%	77,59%	85,06%	93,49%	98,59%	100,00%

- Se solicita al contratista la gestión oportuna de todas las observaciones que se han generado a los trabajos ejecutados, así como disponer con todos los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto y alcance físico del contrato en el tiempo aprobado actualmente.

- Se le recomienda al contratista con carácter urgente el cumplimiento de las obligaciones contractuales regladas por el contrato de obra No. 879 de 2024; teniendo en cuenta que a la fecha del informe se ha venido incumpliendo algunos compromisos que son causales de un posible incumplimiento expresamente regladas por la CLAUSULA DECIMA TERCERA; entre otras:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

5) Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
26) Mantener las condiciones exigidas en su oferta durante la ejecución del contrato.

94

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DELOBJETO CONTRACTUAL:

1) Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.
2) Mantener al frente de la obra al Director, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION:

3) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con él envió y recepción de los mismos en el sitio de obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

8) Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.
16) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor, y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1) Atender y absolver las observaciones y requerimienntos formulados por el Departamento, el Interventori o de los organismos de control.
2) Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para los pagos parciales, según aplique aprobado por el interventor.
3) Instalar una valla en el sitio de ejecucion de la obra de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que seran suministradas por el Interventoria, al momento de iniciar el contrato, la cual se debera desmontar dentro de los quince (15) dias despues de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripcion del acta de liquidacion. El costo de la obligacion sera asumindo por el contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1) Verifiacar junto con el interventoria, el flujo de inversion del anticipo del contrato, lo cual debera constar en acta.
4) Consignar los rendimeintos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento, acompañada de la certificacion de la sociedad fiduciarla.

9.2. CONCLUSIONES

- Conforme a la reprogramación aprobada el día 24 de febrero de 2025, se realiza el seguimiento al avance de obra teniendo en cuenta los nuevos porcentajes de obra programada, para el periodo 2 del presente informe se tiene una obra programada acumulada del 7.75 y una ejecución acumulada del 4.72% por lo que se tiene un déficit de avance del -3.03%, pero con un avance en tiempo del 25.41%, esta diferencia entre los porcentajes programados y tiempo transcurrido se debe a los ajuste realizado al proyecto conforme a la ejecución que se tenía prevista inicialmente, se espera que para los próximos periodos el rendimiento presupuestado se eleve según cumplimiento del plazo contractual.

- La interventoría recuerda que dentro del contrato de obra No. 879 de 2024 existe un rubro de imprevistos y que en su cláusula quinta se detalla su forma de reconocimiento, para que este presupuesto sea utilizado en la resolución de

inconvenientes presentados en los accesos de los tramos e iniciar, conforme a lo evidenciado en el capítulo 3 "aspectos técnicos". Esto se le ha comunicado en varias ocasiones al contratista de obra por medio de diferentes comunicados, para que sean registrados y cuantificados en cada periodo.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ENTIDAD CONTRATANTE

Teniendo en cuenta que existen tramos a ejecutar dentro del contrato de obra 879 de 2024 que hacen parte de la competencia del INVIAS y que para poder intervenir estos debe estar vigente un convenio inter administrativo entre el INVIAS y La Gobernación del Huila se solicita a la supervisión del contrato de Interventoria que con sus buenos oficios se le dé celeridad para la creación de dicho convenio con el fin de poder cumplir la ejecución de estos tramos dentro de los tiempos estipulados, a continuación se relacionan:

MUNICIPIO	VIA	VEREDA-SECTOR - TRAMO	LONGITUD (m)	COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL	COMPETENCIA
COLOMBIA	CENTRO POBLADO SANTA ANA	VEREDA SANTA ANA T1	100	930096,963 E 888332,553 N	930187,394 E 888290,362 N	INVIAS COD 20968
COLOMBIA	CENTRO POBLADO SANTA ANA	VEREDA SANTA ANA T1	100	930162,245 E 888303,658 N	930208,696 E 88839,575 N	INVIAS COD 20976
BARAYA	CARAYA-LAURELES-RIO NEGRO	VEREDA SOTO	100	898814,362 E 836671,267 N	898885,291 E 836712,917 N	INVIAS COD 20944
CAMPOALEGRE	LA SARDINATA - ALTO BEJUCAL	VEREDA ALTO BEJUCAL - I.E ALTO BEJUCAL	200	870080,880 E 793700,210 N	870080,040 E 793875,150N	INVIAS COD 20553
TOTAL			500			

Conforme a lo informado por la supervisión del contrato de Interventoria, ya se encuentra el tramite la creación del convenio entre las dos entidades, se han enviado la documentación pertinente a las oficinas de la Subdirección de vías regionales, se está a la espera de las indicaciones del INVIAS.

Es relevante mencionar que en la actualidad se encuentra en curso la elaboración del balance financiero del proyecto y, de acuerdo con información preliminar, se estima que será necesaria una adición presupuestal para alcanzar la meta física establecida.

ING. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
R.L DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES 2030

ANEXO No. 1

• PÓLIZAS

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101003169	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2024	02	07	2024	00:00	02	05	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL NEIVA 2024 — IDENTIFICACION: NIT 901.830.450-0

DIRECCION: CR 11 BIS NO. 30 - 36 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 7924743

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACION: NIT 891.180.014-4

DIRECCIÓN: KR 4 CL 6 1ºS — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 8711100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN OPORTUNO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEÍDO EL TÉRMINO DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ANTE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO DERIVADOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADJUNTO A ESTA PRESENTE, POR EL CONTRATISTA.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 115 DE 2024

AMPARIOS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	02/07/2024	02/11/2030	$1,436,661,389.33
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y APORTES AL SISTEMA	02/07/2024	02/02/2033	$2,152,992,083.99
CALIDAD DE LA OBRA	02/07/2024	02/02/2033	$718,330,694.66

SE AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS — $1,436,661,389.33

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO / UNION TEMPORAL:
CONSORCIO VIAL NEIVA 2024
INTEGRANTES: CONSTRUCTORA ALVAREZ Y ALVAREZ S.A.S. — NIT 901.144.423-5 — 50 %
CONSTRUCTORA ALVAREZ Y ALVAREZ S.A.S. — NIT 900.711.408-5 — 50 %

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 37,479,060.00	$ 25,000.00	$ 7,125,260.00	$ 44,629,320.00	$ 5,748,656,556.66	CONTADO

INTERMEDIARIO

CLAVE	NOMBRE	% PART.	% COMIS.
00001	GERMAN ALFREDO SOARES PANCES	100.00	10.00

CLAVE DE FIRMA ON SCANNED: [illegible]

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

53-44-101003169

EL TOMADOR

1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	51	53-44-101093186	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2024	02	07	2024	00:00	02	05	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIAL HUILA 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.830.450-0

DIRECCIÓN: CR 15 NRO 68 - 38 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA CORDOBA — TELÉFONO: 3227407

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891180134-4

DIRECCIÓN: KR 6 CL 6 P 5 — CIUDAD: NEIVA HUILA — TELÉFONO: 8671101

NACIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN IMPRESAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL TOMADOR Y EL ASEGURADO DECLARAN HABER RECIBIDO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNOS ASEGURADOS AMPARADO EN DICHA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

[illegible]

AMPAROS

[illegible]

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/07/2024	02/11/2025	$1,428,644,899.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/07/2024	02/11/2025	$4,142,356,483.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/07/2024	02/05/2030	$734,311,918.00

02 MESES A AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS = $1,828,463,989.70

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]03,027,941.00	$ [illegible]25,000.00	$ [illegible]7,126,960.00	$ [illegible]94,809,820.00	$ [illegible]5,714,695,596.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	PORCENTAJE
OSVARO ASPRILLA TORRES SARDINA	09213	100.00

DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO

NOMBRE ENTIDAD	VALOR PARTICIPACIÓN

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

53-44-101093186

FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[illegible]

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101050838	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2024	02	07	2024	00:00	02	05	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / CONTRATANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL HUILA 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.030.450-0

DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 60 - 30 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3127457843

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACION: NIT 891180114-4

DIRECCIÓN: KR 4 CL 8 P 5 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 8671109

BENEFICIARIO: 8911800114 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO DEL SEGURO

QUE AMPARA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE DE ANEXAR 15-05-2020 - 1320-9-99-20309-0-0-15-05-2020 - 31-07-2020 -1320-9-99-20309-0-0-15-05-2020, UNA SOMMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL SUSCRITO DECLARAN HABER REVISADO Y BIEN AL CABAL DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO. DEBIDO DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE OCURRAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ASEGURADO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL, ESPECIALMENTE A

EL OBJETO DEL CONTRATO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSERVACION DE VEREDA PARTIDA DE VIAS DE TERCER ORDEN DE VIAL CONFORME AL REGLAMENTO DEL INVIAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA, SOLICITUD DE OFERTA PARTICULAR, RECEPCION DE OFERTAS Y PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA $[illegible] SIN IVA

PLAZO: DE ACUERDO QUE

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS Y CONSERVACION DEL VIAL CONSTITUIDOS CON NIT NO. 901[illegible] Y CONSORCIO VIAL HUILA 2024

ASEGURADO CONSTRUCCION DEL VIAL CONSTITUIDA CON NIT NO. 901[illegible] Y CONSORCIO VIAL HUILA 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DESCRIPCION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	PERDIDA = MINIMO 1.00 SMMLV 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA = MINIMO 1.00 SMMLV	02/07/2024	01/05/2025	$55,000,000.00
[illegible]	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA = MINIMO 1.00 SMMLV	02/07/2024	01/05/2025	$55,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPACION CONSORCIO [illegible] — [illegible]

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1,363,424.00	$ [illegible]20,000.00	$ [illegible]0,050.00	$ [illegible]1,534,375.00	$ [illegible]00,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	% P	% AGENT
GERARD ALFREDO SUAREZ RAMIREZ	595577	100.00

[illegible]

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y CESARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CLAUSULADO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO/ COMO EL TOMADOR, PRESTARA(N) SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 2 - [illegible] TELEFAX: 7872210 - MONTERIA

53-40-101050838

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ortiz Valderrama de Planas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTE DOCUMENTO CIRCULA EN PAPEL [illegible] — PERSONA NATURAL: CALLE 28 NO. 2 - [illegible] TELEFAX: 7872210 - MONTERIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUCURSAL	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERÍA	AGENCIA MONTERÍA	83	83-40-101010838	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2024	02	07	2024	09:00	02	05	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIAL AGUIRA 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901 836,491-0

DIRECCIÓN: CR 11 B MAD AV - 35 BRR LA CANTALAVA — CIUDAD: MONTERIA CORDOBA — TELÉFONO: 3023419743

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.100.913-4

DIRECCIÓN: KR 1 CL 8 P 5 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 8571300

BENEFICIARIO: 800100913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO DEL SEGURO

LUEGO REMISIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN LO RE-2023 - 1333-1-96-20000 E-RCE-6034-0001 / 33-81-91 DE VALOR ASEGURADO ESPECIFICO EN PARA AMPARO, EMITIDO DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

[illegible]

AMPAROS

PREDIOS: CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL

AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/07/2025	$600,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/07/2025	$600,000,000.00
VEHICULOS NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/07/2025	$50,000,000.00

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 1,353,424.00	$ 20,000.00	$ 260,950.00	$ 1,634,375.00	$ 850,000,000.00	CONTADO

AMPARO	CLASE	DEDUCIBLE
DEMÁS AMPAROS	TODOS	10% MIN 1 SMMLV

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	% PART.	NOMBRE COASEGURADORA	% PART.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO O NO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7812210 - MONTERIA

83-40-101010838

[illegible]

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO. POLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	50	50-44-101010838	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2024	02	07	2024	00:00	02	06	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO V.V. 2024 | IDENTIFICACIÓN: NIT: 901,870,450-0

DIRECCIÓN: CRA 11 B NRO 74 - 155 BRR LA CASTELLANA | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA | TELEFONO: 312 7486741

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA | IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.103.913-4

DIRECCIÓN: CRA 6 CL 6 P 5 | CIUDAD: NEIVA, HUILA | TELÉFONO: 8671400

BENEFICIARIO: 800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL MATERIAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/06/2025	$65,309,606.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/06/2025	$65,064,303.00
DAÑOS MORALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/06/2025	$65,060,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/06/2025	$65,060,000.00
AFECTACION AMBIENTAL ACCIDENTAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/07/2024	02/06/2025	$65,060,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA PRESENTE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO CUAL EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE OFICINAS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 25 NO 3 - 47 TELEFONO: 7812234 - MONTERIA

50-44-101010838

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Firmas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: MONTERIA			SUCURSAL: AGENCIA MONTERIA						COD.SUC: 50			NO.POLIZA: 55-40-101010834		ANEXO: 1	
FECHA EXPEDICIÓN: DIA 27	MES 01	AÑO 2025	VIGENCIA DESDE: DIA 02	MES 07	AÑO 2024	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA: DIA 02	MES 05	AÑO 2026	A LAS HORAS 23:59	ANEXO DE MODIFICACIÓN:			TIPO MOVIMIENTO	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIAL IGUÁ 2024

DIRECCIÓN: CRA 7 # 1PISO 10 - 18 EDIFICIO ANDES TELARA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.630.453-0 — TELÉFONO: 3122048743

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CESAR

DIRECCIÓN: CRA 9 # 14 - 377 — CIUDAD: VALLEDUPAR — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.100.643-4

BENEFICIARIO: ACREEDOR DEPARTAMENTO DEL CESAR — TELÉFONO: 5879300

TEXTO ADICIONADO

PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO No. 0002 DE 2024

ACREEDOR

CONSORCIO VIAL IGUÁ 2024

NIT 901630453-0 DE CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.S.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900276172-3	49.00
901630453-0	51.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y AJUSTAR ADECUADAMENTE EL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO, COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 24 NO.2 - 17 - TELEFONO 7712810 - MONTERIA

55-40-10 MP05.08

FIRMA AUTORIZADA (Ley 527 de 1999 - Firma Electrónica)

FIRMA TOMADOR

PREELIMINAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NO. CONTRATO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101010838	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	01	2025	02	01	2024	00:00	02	03	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.630.453-0

DIRECCIÓN: CR 11 BARRIO - 30 CRIPTA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3120044044

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.084-4

DIRECCIÓN: KR 4 CL 6 P 3 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 8671200

BENEFICIARIO: 830103019 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA 503 GB AGRO 33-45-2220 - 3139-P 94 60330-E-520-388A-0001 / 11-44-33 1024 P-24 26008-A-AFE 0918-0002, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE SE ANEXARON A EL TOMADOR DECLARAN PARA ACCIDENTE Y MUERTE SU LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTABLECIDO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A., CONVENIDO.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EL QUE FACULTA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y PERJUICIOS PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y POR HECHOS OCURRIDOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2341 DEL CÓDIGO CIVIL, EXPEDIDO A: -

EL OBJETO DEL CONTRATO ES REALIZAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN EN PISO PULIDO, 22 VIAS DE TERCER ORDEN DEL VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN, PRESCRIPCIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO CONTRACTUAL SEGUROS MINEROS Y PRESTIGIA ASEGURADORA, NOS EL CONTRATISTA
GOBIERNO DEL HUILA NIT 891.180.084-4
NOTA: NP ACTUAL GIR
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS Y CONSORCIO VIAL HUILA CONSTRUCCIONES NIT NO. 901.630.453-0 - 4
ASEGURADO GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICADO CON NIT NO. 891180084 - 4 Y CONSORCIO VIAL HUILA 2024

AMPAROS

PLANOS - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VIGENCIA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ACTUAL

ACLARACIONES

ANEXO 1 AL PRESENTE ANEXO 1 SE ACLARA A FAVOR DE LA ENTIDAD DE TODO LO QUE NO ESTÉ SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA

OTRAS CLAUSULAS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 31,252,424.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CORRED. REDES SEGUR. NACIONAL	[illegible]	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES Cal [illegible] - TELÉFONO: 7881230 - MONTERIA

53-40-101010838

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

[illegible]

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101033168	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	01	2025	13	01	2025	00:00	13	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR - GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.826.450-0

DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 50 - 38 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3103748743

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT. 891.180.518-4

DIRECCIÓN: AR 4 CL 8 P 5 — CIUDAD: NEIVA HUILA — TELÉFONO 8671300

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN DONDE, CON POSTERIORIDAD AL [illegible] DEL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER HECHO EL PAGO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ANEXADO EN CADA RIESGO. AMPARA EL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REQUERIDAS POR EL ASEGURADO, SURGIDOS A EL OBJETO DEL CONTRATO ES REALIZAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS DE TIERRA UBICADA EN TRAMOS DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO CONTRACTUAL, ANEXOS Y A PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 019 DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SUMA ASEGURADA MAYOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2025	13/11/2030	$1.142.535.932,50	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/01/2025	13/11/2030	$1.142.535.932,50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/01/2025	13/11/2030	$114.253.593,25	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/01/2025	13/11/2030	$171.380.389,87	
		SE AMPARA 5 AÑOS, 8 MESES Y 0 DÍAS		$1,428,563,489.25

ACLARACIONES

ESTA NUEVA VIGENCIA INICIA UNA VEZ SE HA PERFECCIONADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL RIESGO INDICADO EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

PERO TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]37.477.583,00	$ [illegible]25.000,00	$ [illegible]7.125.580,00	$ [illegible]44.628.625,00	$ [illegible]5,714,281,946.50	CONTADO

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PART.	INSTRUCCIONES DE PAGO	FIRMA	ACEPTACIÓN
GERARD ALFREDO SUAREZ SANCHEZ	195312	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 ENE 2025

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO/ CONO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODIGO	NO.POLIZA	ANEXO
MONTELIBANO	AGENCIA MONTERIA	70	53-44-101033169	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	13	01	2025	00:00	13	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR - GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL AGUA 2024	NIT. 901.830.450-0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 11 B NRO. 88 - 39 BIRRITA CASTELLANA	MONTERIA, CORDOBA	3126745743

DATOS DEL ASEGURADO - BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA	NIT: 800.103.813-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
KRA 6 C # 6 - 3 P 3	NEIVA, HUILA	8671300

ADICIONAL:

OBJETO: AMPARAR POR

AMPARO	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PARTICIPANTE VINCULADO - MUCH TEMPORAL		
HONORARIOS	911130725-5	50.00
EQUIPO DAN CIVIL S.A.S.	901178988-1	50.00
RC CONTRATISTAS & DISEÑOS S.A.S.		

QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACLARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 (NO.2 - 17 - TELEFONO: 7831100 - MONTERIA

53-44-101033169

FIRMA AUTORIZADA - Gerente de Zona - Vicepresidencia de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NIT. 860.009.578-6

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	TIPO S.I.C.	NO. PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	60	21-44-101010838	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	01	2025	13	11	2025	00:00	15	11	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	IDENTIFICACIÓN	NIT 901.650.450-6
DIRECCIÓN	CRA 11 B # 20 - 30 OFIC LA CASTELLANA	CIUDAD	MONTERIA, CORDOBA
TELÉFONO	3124196545		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN	NIT 891180118-4
DIRECCIÓN	KR 4 CL 8 P 5	CIUDAD	NEIVA, HUILA
TELÉFONO	8671300		

BENEFICIARIO: 891180118 DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2024 - [illegible] / 11-03-22 -1326-4-EN 0060-4-RCE-EXTRACONT. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN PARA AMPARO, MEDIANTE DEL PRESENTE SE A , GARANTIZA(N):

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE DEFINAN CLARAMENTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 419 DE 2024.

VIGENCIA: 60 MESES DOCE

ADMINISTRADORES TEMPORALES A LA LIQUIDACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL HUILA SUPERINTENDENCIA DEL NIT NO. 900700911 - 4

ASEGURADO: CONSERVACIÓN DEL HUILA SUPERINTENDENCIA DEL NIT NO. 900700911 - 4 CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO AÑO ACTUAL	VALOR ASEGURADO PERIODO TOTAL
PERJUICIOS DAÑOS A OBRAS CIVILES	10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - MÍNIMO 1.00 SMMLV				
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - MÍNIMO 1 SMMLV	11/03/2025	11/11/2029	$65,636,030.00	
PERJUICIOS PATRIMONIALES A TERCEROS	10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - MÍNIMO 1.00 SMMLV	11/03/2025	11/11/2029	$65,303,401.20	

ACLARACIONES

[illegible]

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	I.V.A.	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1,350,424.50	$ [illegible]25,000.00	$ [illegible]280,850.00	$ [illegible]1,634,274.50	$ [illegible]$60,000,000.00	CONTADO

NOMBRE	CLAVE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

V. GILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CÓDIGO	No. PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	65	51-40-101010838	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	01	2025	15	01	2025	00:00	13	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR/ GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIAL TIQUIRA 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.326.450-0

DIRECCIÓN: CR 7 ESQUINA CR 8 BIRATA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA CORDOBA — TELÉFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.913-8

DIRECCIÓN: KR 4 LL 2 ° 5 — CIUDAD: [illegible] — TELEFONO: 8671500

BENEFICIARIO: 891180913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

TEXTO ACLARATORIO

AMPARO TARIFAS CONCEPTO RIESGO CENTRAL

AMPARO	[illegible]	[illegible]
SEGURO DE CUMPLIMIENTO	[illegible]	[illegible]
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	[illegible]	[illegible]

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. SIENDO EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE CIÑEN UNICAMENTE AL CLARO Y DESCRIPTIVO DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO 2 - 11 - TELEFONO: 7812220 - MONTERIA

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA [illegible]

[illegible]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION: MONTERIA

SUCURSAL: AGENCIA MONTERIA

CODIGO: 03

POLIZA: 03-40-101010531

ANEXO: 7

FECHA EXPEDICION: DIA 27 MES 01 AÑO 2025

VIGENCIA DESDE: DIA 13 MES 01 AÑO 2025 A LAS HORAS 00:00

VIGENCIA HASTA: DIA 31 MES 12 AÑO 2025 A LAS HORAS 23:59

TIPO MOVIMIENTO: ANEXO DE TIEMPO ADICIONAL DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL IGUARA 2024

IDENTIFICACION: NIT 901.610.463-4

DIRECCION: CR 11 SUR # 6 - 10 BARRIO CASTELLANA

CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

TELEFONO: 3136746743

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA

IDENTIFICACION: NIT 800.101.013-4

DIRECCION: CR 6 CL 6 ESQ

CIUDAD: NEIVA, HUILA

TELEFONO: 8671260

BENEFICIARIO: TERCEROS Y DEPARTAMENTO DEL HUILA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO: 2.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2025	$60,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO: 1.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2025	$60,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO: 1.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2025	$60,000,000.00	
DAÑOS PREEXISTENTES Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO: 1.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2025	$60,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO: 1.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2025	$60,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ESTA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO Y/O EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CLL 26 NO. 13 - 39 PISO 29 BOGOTA - MATERM

03-40-101010531

FIRMA AUTORIZADA - Agente Suscriptor / Representante Legal

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	03	[illegible]	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	13	01	2025	00:00	13	11	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL IDURA 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT [illegible]

DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 89 - 34 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891180015-1

DIRECCIÓN: KR 4 CL 6 P 5 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 8721300

BENEFICIARIO: 800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO DEL SEGURO

QUE SUJETO A LAS CONDICIONES generales de la PÓLIZA QUE SE MODIFICA 15-05-2020 - 1552-9-99-80000-1-402-1024-0000 / 15-09-20[illegible]
[illegible], QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR ACEPTAN PLENAMENTE Y SUJETO AL VALOR ASEGURADO EXPRESADO EN CADA AMPARO. EMITIDO EN EL BANCO S.A. - GARANTÍAS

[illegible] CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES E ILESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE [illegible] QUE SURJA DE CUALQUIER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE [illegible] CODIGO CIVIL

[illegible] LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL MANTENIMIENTO INICIANDO LA CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRAMOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO [illegible] CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, ESPECIFICACIONES Y OTRAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO CONTRACTUAL [illegible] EJECUTADO Y PROMOVIDO OTORGADO POR EL CONTRATISTA

[illegible] DE 2025

[illegible]

[illegible] DE VIAS INTERVIAS Y CONSERVACION DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT NO. 8901810[illegible] - 1

[illegible] CONSORCIO VIAL IDURA 2024

AMPAROS

[illegible]

		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERDIDA LUCRO Y OPERACIONES	LE.30 X 40% VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV	13/01/2025	13/11/2025	$469.000.408,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV 30.00 X 40% VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV	13/01/2025	13/11/2025	$85.000.000,00	

ACLARACIONES

[illegible] SE ACLARA QUE EL RAMO EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA PARA FECHA DE EXPEDICION DEL 21/01/2025, AÑADE [illegible]
[illegible] DEL ANEXO NO. 0 DEL CONTRATO ANTERIOR. EL DIA 13/01/2025
[illegible] DE NUEVO CONTRATO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO ACTUAL
$ [illegible] 0.00	$ [illegible] 0.00	$ [illegible] 0.00	$ [illegible] 0.00	$ [illegible]

[illegible]

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD AL [illegible]
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS [illegible]
EXPEDICION DEL CONTRATO
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE [illegible] AMPARADAS
GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CLAUSULADO
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER [illegible] AL PRESENTE ANEXO
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	SUBRAMO	NO. POLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	44	63-40-101001063	

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	13	01	2025	00:00	15	11	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — IDENTIFICACION NIT: 901.XXX.XXX-X

DIRECCION: CR 11 B NRO 60 - 36 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3XXXXXXXX

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACION NIT: 891.XXX.XXX-X

DIRECCION: XX # CC # P 3 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 8XXXXXX

BENEFICIARIO: TERCEROS - DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DEDUCIBLE	VIGENCIA desde	VIGENCIA hasta	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG anterior
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2026	$85,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2026	$85,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2026	$85,000,000.00	
DAÑO EXTRACONTRACTUAL A TERCEROS CRUZADOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2026	$85,000,000.00	
PROTECCION EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV	13/01/2025	13/01/2026	$85,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACION DE VIGENCIA DE ESTA POLIZA DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE Y DE LOS INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEJA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REGIRAN EXCLUSIVAMENTE POR LO ESTIPULADO EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y ACEPTAR ADICIONALMENTE EL RIESGO ASEGURADO, PUDIENDO EN CASO DE NO ACEPTACION DEVOLVER AL TOMADOR LA PRIMA PAGADA.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 34 # 7-65, BOGOTA, D.C.

63-40-101001063

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	CLAVE	NO POLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101010039	7

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	13	01	2025	00:00	13	11	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL HUILA 2024 — IDENTIFICACION: NIT 901,[illegible]

DIRECCION: CR 11 B BIS 60 - 34 BRA LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3123[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACION: NIT 800,[illegible]

DIRECCION: [illegible] — CIUDAD: NEIVA HUILA — TELEFONO: [illegible]

BENEFICIARIO: [illegible] - DEPARTAMENTO DEL HUILA

[illegible]

	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
[illegible]	901115127-5	80.00
[illegible]	901229681-1	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA [illegible] PARA DERECHO A ASEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS ORIGINADOS CON [illegible] QUEDA ENTENDIDO IGUALMENTE QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO [illegible] AL ESPECIFICADO EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASEGURADO DURANTE LA [illegible] CUANDO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 #12 - 17 - TELEFONO [illegible]

83-40-101010039

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Representante de Firmas

ORIGINAL

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 8909051374

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	52	52-44-101053160	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	15	01	2025	00:00	01	11	2026	23:59	EXPEDICIÓN NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901636486-0

DIRECCIÓN: CR 11 BIS AVD 40 - 38 BRR LA CASTELLANA — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3123734[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891180019-4

DIRECCIÓN: KR 4 CL 8 P 5 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 8671350

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ADJUNTA DEBIDAMENTE, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y SU TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SABER EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE ELLAS, AMPARA EL ESTADO S.A. CONTRA:

[illegible] LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO REFERENTE A EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA EL PITAL DE VIA EL TERCER CRUCE EN VIAJE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA [illegible] CELEBRADA POR EL CONTRATISTA, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO CONTRACTUAL. ESTUDIOS PREVIOS Y [illegible] DE LA POLIZA AL 100% DEL VALOR.

AMPAROS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA TOTAL	SUMA ASEGURADA/AMPARO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2025	15/05/2026	$1,436,653,888.50	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15/01/2025	15/05/2026	$2,147,995,835.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	15/01/2025	15/11/2028	$214,331,944.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/11/2025	15/11/2028	$1,434,649,849.70	

ACLARACIONES

[illegible] SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR ASEGURADO INICIAL DE LA POLIZA SUFRIO UNA DISMINUCION DEL 31/01/2025. ESTE VALOR CORRESPONDE A LA [illegible] DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO AFIANZADO, EL DIA 15/01/2025 [illegible] LOS CUALES PERSONAL Y MAQUINARIA DE PAVIMENTACION EMPEZARON LABORES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAZO PAGO
$ [illegible] 0.00	$ [illegible] 0.00	$ [illegible] 0.00	$ [illegible] 0.00	$ 1[illegible]571,656,666.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COASEGURADORA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

CUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION.

52-44-101053160

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

VIGILADO [illegible]

Powered by CamScanner

NIT. 860.508.570-8

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODIGO	RESPUESTA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101033169	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	13	01	2025	00:00	13	11	2030	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA IQUIRA 2024	NIT: 901.632.408-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 11 B NRO. 40 - 38 BRR LA CASTELLANA	MONTERIA, CORDOBA	3123744745

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA	NIT: 800.103.913-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 CL 15 ESQ	NEIVA, HUILA	8671300

ADICIONAL

	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
[illegible]	[illegible]	90.00
[illegible]	[illegible]	10.00

DEBIDA Y EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER AJUSTES AL CLAUSULADO EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, PARA LO CUAL TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 34 NO.2 - 17 - FLORENCIA (CAUCA) - MONTERIA - [illegible]

53-44-101033169

FIRMA AUTORIZADA - Juan Luis Ospina - Vicepresidente de Fianzas

Powered by CamScanner

[redacted]

NIT. [redacted]

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101033169, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en MONTERIA a los 31 dias del mes de ENERO de 2025

[redacted]

FIRMA AUTORIZADA - Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Powered by CamScanner

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.21 11:05:22 -05'00'

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Código de Seguridad

No. PÓLIZA

No. ANEXO 2

No. CERTIFICADO

No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN

SUCURSAL EXPEDIDORA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	Días	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

TOMADOR	
DIRECCIÓN	
ASEGURADO	GOBERNACION DEL HUILA
DIRECCIÓN	CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA
BENEFICIARIO	GOBERNACION DEL HUILA
DIRECCIÓN	CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA

No. NIT	
TELÉFONO	
No. DOC. IDENTIDAD	
No. DOC. IDENTIDAD	
TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1590 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - EMPRELIA INTERNATIONAL S.A.S NIT: 901132132 (PART. 50 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA

TOTAL ASEGURADO $ 885.000.971,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ESCUELA PLANCHO ASESORES Y	CORRETAJE	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.979.364,00
DESCUENTOS	$	
PRIMA NETA	$	1.979.364,00
GASTOS EXP.	$	1.500,00
IVA	$	377.411,00
TOTAL A PAGAR	$	$ 2.358.275,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIFICADO	% PARTICIPACIÓN

CHEQUE DE BANCO DIRECCIÓN EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/11/2024 TRANSFERENCIA

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN
CONSECUTIVO CONTRATACIÓN
3 - NOV 2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 1480 DE 2011, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR ES EL RESPONSABLE DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA. PÓLIZA QUE SE EXPIDAN CON FINANCIAMIENTO DE PRIMA, ENTENDIENDO QUE EL PAGO DE LA PRIMA ES UNA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO Y NO A FAVOR DEL ASEGURADO. DE GENERARSE MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADAS Y DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN CASO DE QUE EL TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, SEA UNA PERSONA JURÍDICA, SE PONE A SU DISPOSICIÓN LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, PARTICIPACIÓN DE MAS DEL 5% DE LAS ACCIONES POR LA COMPAÑÍA NO POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONDICIONES DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS QUE EN VIRTUD DE LA CONTRATACIÓN, LOS ACTOS Y DECRETOS TOMARÁ PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Cod. [illegible] de Seguros S.A.
AURELIA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
CC. 32564490

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Conozca los tipos de fraude y cómo evitarlos en seguros.mundial.com.co
Protege el medio ambiente no imprimas innecesariamente

Powered by CamScanner

Seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 57A No. 24-PISOS 1 Y 11 - BOGOTÁ
PBX (601) 3139700 Fax 7431200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VIGENTE CLAUSULADO 06 04 3821-1317-P-85-PPSU5200000059-0000

No. POLIZA	0411-13031078	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	11000151	VALOR FIJO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2018			SUCURSAL	CRA IBAGUE

VIGENCIA CUBIERTA	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00 HS Horas Del 21/11/2018	24 HS Horas Del	22/03/2019	n/a	n/a	n/a	n/a

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - JUAN CARLOS PALACIO ARCHAUS CC 3045248439 (PART. DE 1)
[NUEVE CONSORCIO] 1. (CONSORCIO JMC-[illegible] 2018)

"Con la suscripción de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. no obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274777 - (+601) 3139713 Nacional [illegible]"

VIGILADO

Cumplamos los cuatro de nuestro planeta, reciclamos responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

SEGUROS mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2024.11.21 11:17:36 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Código de Seguridad:

No. PÓLIZA [illegible] No. ANEXO 0 No. CERTIFICADO 53946158 No. PREVIO

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 21/11/2024 NIT CON PÓLIZA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
22/11/2024	22/11/2025	365	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR CONSORCIO INTERVIAS 2024
DIRECCIÓN CR 8 # 33 39
ASEGURADO CONSORCIO INTERVIAS 2024
DIRECCIÓN CR 8 # 33 39
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS
DIRECCIÓN

No. DOC. IDENTIDAD 901.689.852-1
TELÉFONO 3154815467
No. DOC. IDENTIDAD 901.689.852-1
TELÉFONO 3154815467
No. DOC. IDENTIDAD
TELÉFONO

OBJETO DE COBERTURA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1500 DE 2024 CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. [illegible] CELEBRADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN 14 PUEBLOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

EL TOMADOR ALCANZADO EN LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTERVIAS 1 - UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2024 NIT: 901572322 (PART. 60 %)
INTERVIAS 2 - JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE CC: 1077464478 (PART. 10 %)
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO INTERVIAS 2024)

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL ASEGURADO $ [illegible]

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
[illegible]	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ [illegible]
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ [illegible]
CASTOBELLA	$ 5.000,00
IVA	$ [illegible]
	$ [illegible]

DISTRIBUCIÓN REASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIFICADO	% PARTICIPACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO FECHA DE PAGO: 22/11/2024

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 30 NOV 2024

EL TOMADOR ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE [illegible] DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA [illegible] DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LA ASEGURADORA PODRÁ [illegible]

seguros mundial

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
[illegible]

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

[illegible]

TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN		SUCURSAL EXPEDIDORA	
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A CONSIDERACIÓN DEL PRESENTE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS CONDENAS/ACCIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO [illegible], EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL TOMA

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CONSIDERACIÓN DEL PÓLIZA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

*** AMPARO ADICIONAL ***
* PERDIDAS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO: $[illegible]
* DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO: $[illegible]

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	[illegible]
PATRONAL	[illegible]
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	[illegible]
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	[illegible]

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. En contraste, en cualquier momento podrá [illegible]

página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3234712 - (+601) 7170717 Nacional 018000115674

Compromiso con el medio ambiente: Piensa antes de imprimir este documento.
Proteger el Medio Ambiente es cuidar la vida. Piensa antes de imprimir este documento.

Powered by CamScanner

ANEXO No. 2

- **ACTA DE INICIO**

ACTA DE INICIO

X CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	879	AÑO:	2024
CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)	CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024		
	NIT O CC:	901.630.460-0		
	DIRECCIÓN:	CALLE 11 16-19	TEL:	312314319 4
	CIUDAD:	BOGOTA D.C.		
	REPRESENTATANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	R/L LEINER LEMBER GUERRERO MORILLO		
	CC:	87.218.414 de Ipiales Nariño		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."			
VALOR DE CONTRATO:	$ 7.143.318.446 M/CTE.			
	Valor en Letras: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13 DE ENERO DE 2025			
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA: (dd/mm/aa)	22 DE AGOSTO DE 2024	Nº Póliza:	53-44-101033169 cumplimiento 53-40-101010836 responsabilidad Civil	
		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL: (dd/mm/aa)	22 DE AGOSTO DE 2024			

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

En la ciudad de Neiva, en el Despacho del Secretario de Vías e Infraestructura de la Gobernación del Huila; el día 13 de enero de 2025; se reunieron el Ingeniero ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA Secretario de Vías e Infraestructura, el señor LEINER GUERRERO MORILLO Representante Legal del CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 en calidad de Contratista de obra, y el ingeniero JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES 2030 en calidad de Interventoría; con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

Se advierte en la presente acta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato y/o Convenio, se cuenta con los estudios de factibilidad y diseños, planos, licencias y demás documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato, información que las partes manifiestan conocer y aceptar. (Aplica para contratos de obra).

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

R/L JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
CONSORCIO INTERVENTORES 2030
Contratista - Interventoría

R/L LEINER LEMBER GUERRERO MORILLO
CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024
Contratista - Obra

ACTA DE INICIO

_x_ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1590	AÑO:	2024
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE.	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)	CONSORCIO INTERVENTORES 2030		
	NIT O CC:	901.880 852-1		
	DIRECCIÓN:	Carrera 8B No. 33-29	TEL:	3164679967
	CIUDAD:	Neiva (Huila)		
	REPRESENTATANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	R/I. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE		
	CC:	1.075.246.439 de Neiva (Huila)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".			
VALOR DE CONTRATO:	$ 526.018.119M/CTE			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo - Especie):	$			
	Valor en Letras:			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13 DE ENERO DE 2025			
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA: (dd/mm/aa)	30 DE NOVIEMBRE 2024	Nº Póliza:	CHU 100000421 Responsabilidad Civil Extracontractual CHU 100034720 - Cumplimiento	
		Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL: dd/mm/aa)	26 DE NOVIEMBRE DE 2024			

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

En la ciudad de Neiva, en el Despacho de la Secretaria de Vias e Infraestructura de la Gobernación del Huila, el dia 13 de enero de 2026; se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA** Secretario de Vias e Infraestructura, el Ingeniero **JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE** Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORES 2030** en calidad de Contratista - Interventor y la Ingeniera **ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES** en calidad de Supervisora del contrato de interventoria; con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

Se advierte en la presente acta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato y/o Convenio, se cuenta con los estudios de factibilidad y diseños planos, licencias y demás documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato. Información que las partes manifiestan conocer y aprobar. (Aplica para contratos de obra)

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vias e Infraestructura

R/L JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
CONSORCIO INTERVENTORES 2030
Interventor

ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor

ANEXO No. 3

- **REPROGRAMACIÓN APROBADA 24/02/2025**
- **FLUJO DE CAJA**
- **PLAN DE CONTINGENCIA**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Hulla

Id	ITEM	EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	und	CANT
1		1	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	196 días	jue 13/02/25	jue 13/11/25			
2		1.1	MUNICIPIO DE COLOMBIA	87.63 d	mar 25/03/25	mar 29/07/25			
3		1.1.1	VEREDA LA BERNAZA INICIO DE OBRA	23 días	mar 3/06/25	jue 3/07/25			
4		1.1.1.1	PRELIMINARES	3 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25			
5		1.1.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25		ML	100,00
6		1.1.1.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	20 días	vie 6/06/25	jue 3/07/25			
7		1.1.1.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	5	M3	90,67
8		1.1.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	2 días	sáb 7/06/25	mar 10/06/25	7CC+1 día	M3	11,44
9		1.1.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.	5 días	sáb 7/06/25	sáb 14/06/25	7CC+1 día	M3	1,11
10		1.1.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) E.SP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	10 días	mar 10/06/25	mar 24/06/25	7	KG	3838,02
11		1.1.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	15 días	vie 13/06/25	jue 3/07/25	10CC+2 días	M3	53,78
12		1.1.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA HUELLAS.	5 días	mié 18/06/25	mié 25/06/25	11CC+4 días	M3	4,33
13		1.1.1.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-22 INV.	3 días	jue 26/06/25	lun 30/06/25	12	M3	33,76
14		1.1.1.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	12 días	vie 6/06/25	sáb 21/06/25			
15		1.1.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE.	2 días	vie 6/06/25	lun 9/06/25	5	M3	1,11
16		1.1.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	3 días	sáb 14/06/25	mié 18/06/25	18CC+1 día	M3	5,98
17		1.1.1.3.3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-22 INV.	3 días	lun 9/06/25	jue 12/06/25	15	M	2,78
18		1.1.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) E.SP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS. INCLUYE TRANSPORTE	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25	17	KG	321,67
19		1.1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV.	3 días	mié 18/06/25	sáb 21/06/25	16	M3	14,44

		EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	una	CANT
20		1.1.2.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220.1-22 INV.	3 días	mié 18/06/25	sáb 21/06/25	16	M3	23,25
21		1.1.2	**VEREDA SAN PEDRO INICIO DE OBRA**	**69 días**	**mar 25/03/25**	**vie 4/07/25**			
22		1.1.2.1	**PRELIMINARES**	9 días	mar 25/03/25	sáb 5/04/25			
23		1.1.2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	9 días	mar 25/03/25	sáb 5/04/25		M	500,00
24		1.1.2.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	65 días	sáb 5/04/25	vie 4/07/25			
25		1.1.2.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL INVIAS	9 días	sáb 5/04/25	sáb 26/04/25	23	M3	272,50
26		1.1.2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	6 días	mié 9/04/25	sáb 26/04/25	25CC+3 días	M3	34,30
27		1.1.2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CBR > 40%, ESP. 320-22 INV.	15 días	mié 9/04/25	vie 9/05/25	25CC+3 días	M3	3,33
28		1.1.2.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	20 días	sáb 26/04/25	vie 6/06/25	26	KG	1'154.07
29		1.1.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) D (3.000 PSI); PARA CENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	15 días	lun 5/05/25	vie 4/07/25	28CC+6 días	M3	161,33
30		1.1.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	25 días	mié 21/05/25	mar 17/06/25	28CC+12 días	M3	13,00
31		1.1.2.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-22 INV.	9 días	mar 10/05/25	sáb 21/06/25	30	M3	101,28
32		1.1.2.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	39 días	sáb 5/04/25	vie 6/06/25			
33		1.1.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS	6 días	sáb 5/04/25	sáb 12/04/25	23	M3	3,33
34		1.1.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	9 días	mar 13/05/25	sáb 24/05/25	28CC+3 días	M3	17,93
35		1.1.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F'C= 21 MPA, ESP. 691-22 INV.	3 días	sáb 26/04/25	vie 9/05/25	25	M	8,33
36		1.1.2.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI); ESP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	16 días	vie 9/05/25	mié 28/05/25	35	KG	966,30
37		1.1.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-22 INV.	9 días	sáb 24/05/25	vie 6/06/25	34	M2	40,33
38		1.1.2.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220.1-22 INV.	9 días	sáb 24/05/25	vie 6/06/25	34	M2	70,00
39		1.1.3	**VEREDA SAN AMBROSIO INICIO DE OBRA**	**23 días**	**mar 3/06/25**	**jue 3/07/25**			
40		1.1.3.1	**PRELIMINARES**	3 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25			
41		1.1.3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25		ML	100,00
42		1.1.3.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	20 días	vie 6/06/25	jue 3/07/25			

	ITEM	EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Uso	CANT
43		1.1.3.1.1	EXCAVACION MECANICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	1 día	vie 6/06/25	mar 10/06/25	41	M3	60,87
44		1.1.3.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	sab 7/06/25	mar 10/06/25	43CC+1 día	M3	11,44
45		1.1.3.2.5	SUMINISTRO INSTALACION, EXTENSIÓN, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV	6 días	sab 7/06/25	vie 14/06/25	42CC+1 día	M3	1,11
46		1.1.3.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	43	KG	3830,02
47		1.1.3.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	vie 13/06/25	jue 3/07/25	46CC+2 días	M3	53,76
48		1.1.3.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 650-22 INV. PARA	6 días	mié 18/06/25	mar 25/06/25	47CC+4 días	M3	4,33
49		1.1.3.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220-22 INV.	3 días	jue 26/06/25	lun 30/06/25	48	M3	35,76
50		1.1.3.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS. ALCANTARILLAS**	13 días	vie 6/06/25	mar 24/06/25			
51		1.1.3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	vie 6/06/25	lun 9/06/25	41	M3	1,11
52		1.1.3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25	54CC+1 día	M3	5,98
53		1.1.3.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO REF. C-1M ESP. 661-22 INV.	3 días	mar 10/06/25	sáb 14/06/25	42	M	2,78
54		1.1.3.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS INCLUYE TRANSPORTE	5 días	vie 13/06/25	vie 20/06/25	53	KG	321,67
55		1.1.3.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV.	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	52	M3	14,44
56		1.1.3.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-22 INV.	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	52	M3	23,33
57		1.1.4	**VEREDA SANTA ANA TRAMO 1 INICIO DE OBRA**	**23 días**	**lun 16/06/25**	**mié 16/07/25**			
58		1.1.4.1	**PRELIMINARES**	3 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25			
59		1.1.4.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25		M2	100,00
60		1.1.4.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	20 días	jue 19/06/25	mié 16/07/25			
61		1.1.4.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	59	M3	91
62		1.1.4.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 20/06/25	mar 24/06/25	61CC+1 día	M3	1,1
63		1.1.4.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENSIÓN, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.	5 días	vie 20/06/25	sáb 28/06/25	61CC+1 día	M3	1

	TEM	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Und	CANT
64		1.1.4.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM^2 (60.000 PSI; ESP.640-22 INV PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	11 días	mar 24/06/25	vie 7/07/25	61	KG	3838
65		1.1.4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2 O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	vie 27/06/25	mié 16/07/25	64CC+2 días	M3	54
66		1.1.4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 MUROS CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV PARA	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	65CC+6 días	M3	4
67		1.1.4.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 320.1-22 INV.	3 días	mié 9/07/25	sab 12/07/25	66	M3	32
70		1.1.4.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS; ALCANTARILLAS**	12 días	jue 19/06/25	sab 5/07/25			
69		1.1.4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS	2 días	jue 19/06/25	sáb 21/06/25	56	M3	11
70		1.1.4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	sáb 28/06/25	mié 2/07/25	72CC+1 día	M3	5,98
71		1.1.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO ESP. 661-22 INV.	1 día	sáb 21/06/25	jue 26/06/25	69	M	2,76
72		1.1.4.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM^2 (60.000 PSI) ESP.640-22 INV PARA ALCANTARILLA BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	vie 27/06/25	jue 3/07/25	71	KG	321,67
73		1.1.4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, ESP. 673-22 INV	3 días	mié 2/07/25	sab 5/07/25	70	M3	14,44
74		1.1.4.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220.1-22 INV.	3 días	mié 2/07/25	sáb 5/07/25	70	M3	23,00
75		1.1.5	**VEREDA SANTA ANA TRAMO 2 INICIO DE OBRA**	**29 días**	**lun 30/06/25**	**mar 29/07/25**			
76		1.1.5.1	**PRELIMINARES**	3 días	lun 30/06/25	jue 3/07/25			
77		1.1.5.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 30/06/25	jue 3/07/25		ML	100,00
78		1.1.5.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	30 días	jue 3/07/25	mar 29/07/25			
79		1.1.5.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICION FINAL DEL MISMO	3 días	jue 3/07/25	lun 7/07/25	77	M3	98,67
80		1.1.5.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25	79CC+1 día	M3	11,44
81		1.1.5.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENCION, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR DE e=0,40 ESP. 320-22 INV.	5 días	vie 4/07/25	vie 11/07/25	79CC+1 día	M3	1,1
82		1.1.5.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM^2 (60.000 PSI) ESP.640-22 INV PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	lun 7/07/25	sáb 19/07/25	79	KG	3838,02
83		1.1.5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	15 días	jue 10/07/25	mié 29/07/25	82CC+2 días	M3	53,70
84		1.1.5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	mar 15/07/25	vie 25/07/25	80CC+4 días	M3	4,33

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	Cantidad
84		1.1.5.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. (DE 1-22 INV	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	84	M3	33,76
85		1.1.5.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS:	12 días	jue 3/07/25	vie 18/07/25			
86			ALCANTARILLAS						
87		1.1.5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	vie 3/07/25	sáb 5/07/25	77	M3	1,11
88		1.1.5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, SOCALOS, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	vie 11/07/25	mar 15/07/25	9CCC+1 c a	M3	5,98
89		1.1.5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO F'C=21, L=1M. DSP. 851-22 INV.	3 días	sáb 5/07/25	mié 9/07/25	97	U	2,76
90		1.1.5.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA A. CANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	jue 3/07/25	mié 16/07/25	89	KG	321,67
91		1.1.5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. DSP. 675-22 INV	3 días	mar 15/07/25	vie 18/07/25	88	M3	14,44
92		1.1.5.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-1-22 INV	3 días	mar 15/07/25	vie 18/07/25	88	M3	23,33
93		1.1.6	VEREDA SAN MARCOS TRAMO 1 INICIO DE OBRA	13.6 días	lun 14/04/25	lun 12/05/25			
94		1.1.6.1	PRELIMINARES	1.8 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25			
95		1.1.6.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	1.8 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25		M2	30,00
96		1.1.6.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	11,5 días	mié 16/04/25	lun 12/05/25			
97		1.1.6.2.1	EXCAVACION MECANICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICION FINAL DEL VIENTO.	1.5 días	mié 16/04/25	sáb 26/04/25	96	M3	27,20
98		1.1.6.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	1.2 días	sáb 26/04/25	lun 28/04/25	97CC+1 c a	M3	3,40
99		1.1.6.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 330-22 INV.	3 días	sáb 26/04/25	mié 30/04/25	97CC+1 c a	M3	0,33
100		1.1.6.2.4	ACERO DE REFUERZO 1.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV PARA PLACAS, ROSTROS, CUNETAS, BORDILLOS Y	6 días	sáb 26/04/25	mar 6/05/25	97	KG	1151,41
101		1.1.6.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA CENTELLONES, PLACAS, ROSTROS, CUNETAS, BORDILLO.	9 días	mar 29/04/25	lun 12/05/25	100CC+1 día	M3	16,13
102		1.1.6.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 MTS/ CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	101CC+3 días	M3	1,50
103		1.1.6.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220-1-22 INV	1.8 días	mié 7/05/25	vie 9/05/25	102	M3	10,13
104		1.1.7	VEREDA SAN MARCOS TRAMO 2 INICIO DE OBRA	33.4 días	lun 28/04/25	jue 12/06/25			
105		1.1.7.1	PRELIMINARES	4.2 días	lun 28/04/25	sáb 3/05/25			
106		1.1.7.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	4.2 días	lun 28/04/25	sáb 3/05/25		M2	170,00
107		1.1.7.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	29.2 días	sáb 3/05/25	jue 12/06/25			

Id	Modo de tarea	EDT	Descripción	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	CANT
110		1.1.7.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	4,2 días	sáb 3/05/25	vie 9/05/25	108	M3	164,13
111		1.1.7.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2,8 días	mar 6/05/25	vie 9/05/25	108CC+1,5 días	M3	19,48
112		1.1.7.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40% ESP. 320-22 INV.	7 días	mar 6/05/25	jue 15/05/25	108CC+1,0 días	M3	1,89
113		1.1.7.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ASF.540-22 INV PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	14 días	vie 9/05/25	mié 28/05/25	109	KG	5524,64
114		1.1.7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (f'c>210 KG/CM2-C (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	21 días	mié 14/05/25	jue 12/06/25	111CC+14 días	M3	91,42
115		1.1.7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO CE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M,50% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 590-22 INV PARA	7 días	sáb 7/05/25	mié 14/05/25	112CC+8 días	M3	7,27
116		1.1.7.2.7	TERRAPLEN MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-1-22 INV.	4,2 días	mié 4/06/25	mar 10/06/25	113	M3	57,39
117		1.1.7.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	24,2 días	sáb 3/05/25	jue 5/06/25			
118		1.1.7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F - (f'c=140 KG/CM2) PARA OBRAS	4 días	sáb 3/05/25	mar 6/05/25	135	M3	2,22
119		1.1.7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (f'c=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES MUROS, CANDELAS, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	6 días	mar 20/05/25	mié 28/05/25	119CC+2 días	M3	11,85
120		1.1.7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=3ST, L=1M ESP. 661-22 INV	6 días	vie 9/05/25	sáb 17/05/25	138	M	6,66
121		1.1.7.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	10 días	sáb 17/05/25	vie 30/05/25	118	KG	640,00
122		1.1.7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 610-22 INV	6 días	mié 28/05/25	jue 5/06/25	117	M3	28,89
123		1.1.7.3.6	TERRAPLEN MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-1-22 INV.	6 días	mié 28/05/25	jue 5/06/25	117	M3	46,67
124		1.2	**MUNICIPIO DE YAGUARA**	**57,88 días**	**lun 31/03/25**	**mié 25/06/25**			
125		1.2.1	**VEREDA UPAR 1 INICIO DE OBRA**	**35 días**	**lun 31/03/25**	**sáb 24/05/25**			
126		1.2.1.1	**PRELIMINARES**	4,5 días	lun 31/03/25	sáb 5/04/25			
127		1.2.1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	4,5 días	lun 31/03/25	sáb 5/04/25		ML	150,00
128		1.2.1.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	39,5 días	sáb 5/04/25	sáb 24/05/25			
129		1.2.1.2.1	EXCAVACION MECÁNICA (EXPLANACION) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	4,5 días	sáb 5/04/25	vie 11/04/25	125	M3	284,57
130		1.2.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	9,5 días	lun 7/04/25	vie 11/04/25	127CC+1,5 días	M3	18,48

Id	ITEM	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Ud	CANT
129		1.2.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%, ESP. 330-22 INV	7.5 días	lun 7/04/25	sáb 26/04/25	127CC+1.5 días	m3	106,71
130		1.2.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA PLACAS, BOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	15 días	vie 11/04/25	sáb 10/05/25	127	kg	5445,37
131		1.2.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA CENTELLONES- PLACAS - BOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	22.5 días	mié 16/04/25	sáb 24/05/25	130CC+3.5 días	m3	111,98
132		1.2.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI), 10% PIEDRA ESP. 630-22 INV PARA ANDENES	7.5 días	sáb 3/05/25	mar 13/05/25	131CC+5 días	m1	9,40
133		1.2.1.2.7	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV	4.5 días	mié 14/05/25	lun 19/05/25	132	m3	278,73
134		1.2.1.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	14.5 días	sáb 5/04/25	lun 5/05/25			
135		1.2.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL E. ESP F-(F'C=140 KG/CM2), PARA CERAS DE ARTC.	2 días	sáb 5/04/25	vie 8/04/25	125	m3	1,71
136		1.2.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	5 días	mié 16/04/25	mar 29/04/25	139CC+1 día	m3	9,21
137		1.2.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO F=90", L= M, ESP. 661-22 INV	3 días	vie 11/04/25	mar 15/04/25	127	m	4,20
138		1.2.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV PARA ALCANTARILLA BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	mar 15/04/25	mié 30/04/25	137	kg	496,25
139		1.2.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP 675-22 INV	3 días	mar 29/04/25	lun 5/05/25	138	m3	21,88
140		1.2.1.3.6	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220-22 INV	3 días	mar 29/04/25	lun 5/05/25	135	m3	38,00
141		1.2.1.4	OBRAS DE CONTENCIÓN: MUROS	15 días	vie 4/04/25	lun 5/05/25			
142		1.2.1.4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	5 días	vie 4/04/25	vie 11/04/25	127AA	m3	35,64
143		1.2.1.4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV MUROS	5 días	sáb 12/04/25	vie 25/04/25	142	kg	2038,45
144		1.2.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA MUROS	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	140	m3	15,56

Id	Tema	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Ind	CANT
145		1.2.2.1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM²) PARA MUROS	1 día	vie 11/04/25	sáb 12/04/25	130CC	m3	0,84
146		1.2.2.1.4.5	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-22 INV.	2 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	144	m3	22,61
147		1.2.2.1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV	2 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	144	m3	3,15
148		1.2.2.1.4.7	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO 1600 BASADO EN NTC 6707-1	2 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	144	m2	27,22
149		1.2.2	**VEREDA UPAR 2 INICIO DE OBRA**	**52 días**	**lun 7/04/25**	**mié 25/06/25**			
150		1.2.2.1	**PRELIMINARES**	6 días	lun 7/04/25	lun 14/04/25			
151		1.2.2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	6 días	lun 7/04/25	lun 14/04/25		ML	208,00
152		1.2.2.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	46 días	lun 14/04/25	mié 25/06/25			
153		1.2.2.2.1	EXCAVACION MECÁNICA (EXPLANACION) ESP 2.0-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	151	m3	379,43
154		1.2.2.2.2	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	4 días	sáb 26/04/25	vie 2/05/25	153CC+2 días	m3	24,67
155		1.2.2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION EXTENDIDA, NIVELACION HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.	10 días	sáb 26/04/25	sáb 10/05/25	153CC+2 días	m3	142,29
156		1.2.2.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	25 días	sáb 10/05/25	vie 6/06/25	155	KG	8593,83
157		1.2.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM²) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES, PLACAS, RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	30 días	jue 10/05/25	mié 25/06/25	156CC+4 días	m3	148,14
158		1.2.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI), 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV PARA HUELLAS.	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	157CC+4 días	m3	12,57
159		1.2.2.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220.1-22 INV.	8 días	mié 4/06/25	vie 13/06/25	158	m3	371,72
160		1.2.2.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	16 días	lun 14/04/25	jue 15/05/25			
161		1.2.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM²) PARA OBRAS DE ARTE	2 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	151	m3	2,29

	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	CANT
62	1.2.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES MUROS, ENCOLES, DINTELES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS	3 días	mar 7/01/25	lun 13/01/25	164CC11 días	m3	17,29
63	1.2.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F'C=35 LISA RSP 661-22 INV	3 días	vie 3/01/25	mar 6/05/25	153	m	6,71
164	1.2.2.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	mar 6/01/25	mar 13/05/25	153	kg	651,71
165	1.2.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP 675-22 INV.	3 días	lun 13/01/25	jue 15/05/25	162	m3	29,14
166	1.2.2.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP 220-22 INV.	3 días	vie 10/01/25	jue 15/05/25	162	m3	48,00
167	1.3.	**MUNICIPIO DE ARGENTINA**	**69 días**	**jue 13/02/25**	**sáb 24/05/25**			
168	1.3.1	**VEREDA LA UNION**	**69 días**	**jue 13/02/25**	**sáb 24/05/25**			
169	1.3.1.1	**PRELIMINARES**	**9 días**	**jue 13/02/25**	**lun 24/02/25**			
170	1.3.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	9 días	jue 13/02/25	lun 24/02/25		m2	300,00
171	1.3.1.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	**60 días**	**mar 25/02/25**	**sáb 24/05/25**			
172	1.3.1.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN) ESP 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICION FINAL DEL MISMO	9 días	mar 25/02/25	vie 7/03/25	170	m3	170,00
173	1.3.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	6 días	vie 28/02/25	sáb 8/03/25	172CC+3 días	m3	36,00
174	1.3.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO, AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40% ESP 320-22 INV.	15 días	vie 28/02/25	jue 20/03/25	172CC+3 días	m3	207,00
175	1.3.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA PLACAS, RASTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	30 días	sáb 8/03/25	sáb 5/04/25	172	kg	12.329,90
176	1.3.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) (3.000 PSI) PARA DENTELLONES, PLACAS RASTRAS - CUNETAS BORDILLO	45 días	sáb 15/03/25	sáb 24/05/25	175CC+5 días	m3	214,00
177	1.3.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM2 (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 MUROS CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM2 (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP 620-22 INV PARA HUELLAS	15 días	mié 2/04/25	mié 30/04/25	176CC+10 días	m3	21,00

	EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Und	CANT
178	1.3.1.2.7	TERRAPLEN - RELOCRANTENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220 1-22 INV	9 días	vie 28/02/25	mar 11/03/25	177	m3	756,00
179	1.3.1.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	32 días	mar 25/02/25	mar 8/04/25			
180	1.3.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS DE ARTE	3 días	mar 25/02/25	vie 28/02/25	170	M3	2,00
181	1.3.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NO- MAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	10 días	mié 19/03/25	mié 2/04/25	183CC+3 días	M3	10,75
182	1.3.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36" L=1M. ESP. 661-22 INV.	5 días	sáb 8/03/25	vie 14/03/25	172	M	5,00
183	1.3.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI); ESP.640-22 INV PARA A CANTARILLA, BOX MUROS INCLUYE TRANSPORTE	12 días	vie 14/03/25	lun 31/03/25	182	KG	575,00
184	1.3.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV.	5 días	mié 2/04/25	mar 8/04/25	183	M3	44,00
185	1.3.1.3.6	TERRAPLEN - MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220 1-22 INV.	5 días	mié 2/04/25	mar 8/04/25	181	M3	42,00
186	1.4	**MUNICIPIO DE TERUEL**	**38,25 d**	**mar 25/03/25**	**vie 23/05/25**			
187	1.4.1	**VEREDA TERUEL TRAMO 1 INICIO DE OBRA**	**23 días**	**mar 25/03/25**	**sáb 3/05/25**			
188	1.4.1.1	**PRELIMINARES**	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25			
189	1.4.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25		Ml	100,00
190	1.4.1.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	20 días	vie 28/03/25	sáb 3/05/25			
191	1.4.1.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	189	M3	137,00
192	1.4.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	191CC+1 día	M3	12,67
193	1.4.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO, AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR (SBG e 40), ESP. 320-22 INV.	3 días	sáb 29/03/25	sáb 5/04/25	191CC+1 día	M3	72,35
194	1.4.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI); ESP.640-22 INV PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	191	KG	9270,07
195	1.4.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2 (3.000 PSI) PARA CENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	vie 4/04/25	vie 25/04/25	194CC+2 días	M3	73,00

	ITEM	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unid	CANT
196		1.4.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2°OLOCADO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR II 15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	mié 9/04/25	mar 15/04/25	195CC+4 días	M3	9,67
197		1.4.1.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220-22 INV.	3 días	mié 16/04/25	mar 22/04/25	196	M3	62,40
198		1.4.1.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	13 días	vie 28/03/25	lun 14/04/25			
199		1.4.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS	2 días	vie 28/03/25	lun 31/03/25	189	M3	2,00
200		1.4.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, ENDALES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	9 días	lun 7/04/25	jue 17/04/25	202CC+1 día	M3	10,71
201		1.4.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO F=357, L=1M ESP. 661-22 INV.	3 días	mar 1/04/25	mié 9/04/25	191	M	5,00
202		1.4.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	sab 5/04/25	vie 11/04/25	201	KG	576,00
203		1.4.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV.	3 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	200	M3	14,67
204		1.4.1.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220-22 INV.	3 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	200	M3	15,00
205		1.4.2	VEREDA TERUEL TRAMO 2 INICIO DE OBRA	23 días	lun 31/03/25	vie 9/05/25			
206		1.4.2.1	PRELIMINARES	3 días	lun 31/03/25	jue 3/04/25			
207		1.4.2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	3 días	lun 31/03/25	mié 2/04/25		ML	100,00
208		1.4.2.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	20 días	jue 3/04/25	vie 9/05/25			
209		1.4.2.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	3 días	jue 3/04/25	lun 7/04/25	207	M3	37,00
210		1.4.2.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	209CC+1 día	M3	12,67
211		1.4.2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO, ADICIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.	9 días	vie 4/04/25	vie 11/04/25	209CC+1 día	M3	72,33
213		1.4.2.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	mar 7/04/25	mar 29/04/25	209	KG	8273,07
214		1.4.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) (3.000 PSI) PARA DENTELLONES, PLACAS RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	16 días	jue 10/04/25	vie 9/05/25	212CC+2 días	M3	73,30
216		1.4.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3.000 PSI DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR II,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	mar 15/04/25	mié 30/04/25	213CC+4 días	M3	9,67
215		1.4.2.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220-22 INV.	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	214	M3	62,40
216		1.4.2.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	13 días	jue 3/04/25	mar 29/04/25			

Id	ITEM	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Und	Costo
217		1.4.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	mié 30/04/25	sáb 3/05/25	207	M3	2,00
218		1.4.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESGOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	sáb 12/04/25	mié 16/04/25	220CC+1 día	M3	10,71
219		1.4.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO F=90", L=1M, ESP. 661-22 NV	3 días	jue 7/04/25	vie 11/04/25	209	M	5,00
220		1.4.2.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 NV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	vie 11/04/25	sáb 26/04/25	219	KG	579,00
221		1.4.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 670-22 NV.	3 días	mié 16/04/25	mar 29/04/25	216	M3	14,37
222		1.4.2.3.6	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP 220 1-22 NV.	3 días	mié 16/04/25	vie 25/04/25	218	M3	15,00
223		1.4.3	VEREDA TERUEL TRAMO 3 INICIO DE OBRA	23 días	lun 14/04/25	vie 23/05/25			
224		1.4.3.1	PRELIMINARES	3 días	lun 14/04/25	sáb 26/04/25			
225		1.4.3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 14/04/25	sáb 26/04/25		M1	150,00
226		1.4.3.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	20 días	sáb 26/04/25	vie 23/05/25			
227		1.4.3.2.1	EXCAVACION MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 2 0-22 NV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	sáb 26/04/25	mié 30/04/25	226	M3	137,00
228		1.4.3.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	227CC+1 día	M3	12,87
229		1.4.3.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SBR e=20N, ESP. 320-22 INV.	5 días	mié 23/04/25	lun 5/05/25	227CC+1 día	M3	72,33
230		1.4.3.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	mié 30/04/25	mié 14/05/25	227	KG	9270,00
231		1.4.3.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA TENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	5 días	sáb 3/05/25	vie 23/05/25	230CC+2 días	M3	73,00
232		1.4.3.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPECIFICADO POR 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI), 40% PIEDRA ESP. 800-22 NV. PARA	5 días	vie 9/05/25	jue 15/05/25	231CC+4 días	M3	9,67
233		1.4.3.2.7	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220 1-22 NV.	7 días	vie 16/05/25	mar 20/05/25	232	M3	62,40
234		1.4.3.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	13 días	sáb 26/04/25	mié 14/05/25			
235		1.4.3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	sáb 26/04/25	mar 29/04/25	225	M3	2,30
236		1.4.3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESGOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	mié 7/05/25	sáb 10/05/25	226CC+1 día	M3	10,71
237		1.4.3.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO F=90" L=1M, ESP. 661-22 NV	3 días	mié 30/04/25	vie 2/05/25	227	M	5,00

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	Cantidad
238		1.4.3.9.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM^2 (60.000 PSI) FSP 640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	mar 6/05/25	lun 12/05/25	237	KG	579,00
239		1.4.3.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV	3 días	mar 13/05/25	mié 14/05/25	235	M3	14,67
240		1.4.3.9.6	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-22 INV	3 días	sáb 10/05/25	mié 14/05/25	235	M3	15,00
241		1.5	**MUNICIPIO DE LA PLATA**	**23 días**	**jue 13/02/25**	**vie 14/03/25**			
242		1.5.1	**ALTO RETIRO**	**23 días**	**jue 13/02/25**	**vie 14/03/25**			
243		1.5.1.1	**PRELIMINARES**	**3 días**	**jue 13/02/25**	**lun 17/02/25**			
244		1.5.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	jue 13/02/25	lun 17/02/25		ml	150,00
245		1.5.1.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**			
246		1.5.1.2.1	EXCAVACION MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	244	m3	156,00
247		1.5.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	mar 18/02/25	jue 20/02/25	246CC+1 día	m3	12,20
248		1.5.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR > 40% ESP. 320-22 INV	5 días	mar 18/02/25	lun 24/02/25	246CC+1 día	m3	71,30
249		1.5.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM^2 (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y [illegible]	10 días	jue 20/02/25	mié 5/03/25	246	Kg	3.672,90
250		1.5.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D-[illegible] IT C=210 KG/CM2 (3.000 PSI) PARA CONTELONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	sáb 22/02/25	vie 14/03/25	249CC-2 días	m3	55,00
251		1.5.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA [illegible]	5 días	vie 28/02/25	jue 6/03/25	250CC+4 días	m3	17,00
252		1.5.1.2.7	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV	3 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	251	m3	125,00
253		1.5.1.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	**12 días**	**lun 17/02/25**	**mar 4/03/25**			
254		1.5.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F-[illegible] F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS DE ARTE	2 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	244		
255		1.5.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D-[illegible] IT C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, CNCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBRECIMIENTOS DE ALCANTARILLAS.	3 días	mié 26/02/25	sáb 1/03/25	257CC+1 día		
256		1.5.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36" L=1 M. ESP. 301-22 INV	3 días	jue 20/02/25	lun 24/02/25	246		
257		1.5.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM^2 (60.000 PSI) FSP 640-22 INV PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	6 días	mar 25/02/25	lun 3/03/25	256		

	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Und	CANT
260	1.5.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. CSP 673-22 INV.	3 días	vie 28/02/25	mar 4/03/25	301	m3	15.00
261	1.5.1.3.6	TERRAPLEN (MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP 220-22 INV.	3 días	vie 28/02/25	mar 4/03/25	301		
262	1.6	**MUNICIPIO DE SANTA MARIA**	**32 días**	**lun 12/05/25**	**mar 24/06/25**			
263	1.6.1	**VEREDA LAS PALMAS**	**32 días**	**lun 12/05/25**	**mar 24/06/25**			
264	1.6.1.1	**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 12/05/25**	**jue 15/05/25**			
265	1.6.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 12/05/25	jue 15/05/25		ml	100.00
266	1.6.1.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	**20 días**	**jue 15/05/25**	**mié 11/06/25**			
267	1.6.1.2.1	EXCAVACION MECÁNICA (LANPLANACIÓN) ESP 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICION FINAL DEL MISMO	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	265	m3	220,00
268	1.6.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	265CC+1 dia	m3	14.00
269	1.6.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION HUMEDECIMIENTO COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40% ESP. 220-22 INV.	5 días	vie 16/05/25	vie 23/05/25	265CC+1 dia	m3	83.00
270	1.6.1.2.4	ACERO DE REFUERZO A 200 KG/CM² (60.000 PSI) CSP 640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	5 días	lun 19/05/25	sáb 30/05/25	265	kg	9 966.00
271	1.6.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) C (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	jue 22/05/25	mié 11/06/25	269CL+2 días	m3	88.00
272	1.6.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 MTS CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP 630-22 INV. PARA HUELLAS	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	269CC+4 días	m3	3,00
273	1.6.1.2.7	TERRAPLEN MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP 220-22 INV.	3 días	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	270	m3	66,18
274	1.6.1.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	**10 días**	**jue 15/05/25**	**mié 28/05/25**			

Nº	Nombre de tarea	EDT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	CANT
275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS DE ARTE.	1.6.1.3.1	2 días	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	263	m3	2,30
276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, CESCOLES Y PLACAS DE SOBRE SOLDE ALCANTARILLAS.	1.6.1.3.2	3 días	mar 20/05/25	sáb 24/05/25	270CL+1 día	m3	10,75
277	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO CLASE III ESP. 851-22 INV.	1.6.1.3.3	3 días	sáb 17/05/25	mié 21/05/25	273	m	6,00
278	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA ALCANTARILLA BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	1.6.1.3.4	6 días	lun 19/05/25	lun 26/05/25	265	Kg	579,00
279	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-22 INV.	1.6.1.3.5	3 días	sáb 24/05/25	mié 28/05/25	274	m3	15,00
280	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-22 INV.	1.6.1.3.6	3 días	sáb 24/05/25	mié 28/05/25	274	m3	15,00
281	**OBRAS DE CONTENCIÓN: MUROS**	1.6.1.4	**29 días**	**jue 15/05/25**	**mar 24/06/25**			
282	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO	1.6.1.4.1	10 días	jue 15/05/25	mié 28/05/25	263	m3	71,46
283	ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM² (60 000 PSI) ESP 640-22 INV MUROS	1.6.1.4.2	6 días	vie 20/06/25	mié 11/06/25	281	kg	4.002,50
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2) O 3 000 PSI PARA MUROS	1.6.1.4.3	3 días	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	281	m3	26,08
285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PARA MUROS	1.6.1.4.4	2 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25	280	m2	1,22
286	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV.	1.6.1.4.5	3 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25	282	m3	54,26
287	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-22 INV	1.6.1.4.6	3 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25	282	m3	5,19
288	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO 1600 BASADO EN INV 673.1.1	1.6.1.4.7	3 días	jue 15/05/25	mar 24/06/25	284	m2	55,47
289	**MUNICIPIO, DE RIVERA**	1.7	**148,13 d**	**jue 13/02/25**	**mié 10/09/25**			
290	**VEREDA LLANITOS INICIO DE OBRA**	1.7.1	**23 días**	**jue 13/02/25**	**vie 14/03/25**			
291	**PRELIMINARES**	1.7.1.1	3 días	jue 13/02/25	lun 17/02/25			
292	LOCALIZACION Y REPLANTEO	1.7.1.1.1	3 días	jue 13/02/25	lun 17/02/25		GL	100,00
293	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	1.7.1.2	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25			

ID	ITEM	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Und	Cant
290		1.7.1.2.1	EXCAVACION MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 2.0-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	290	M3	124,64
291		1.7.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	mar 18/02/25	jue 20/02/25	292CC+1 día	M3	12,96
294		1.7.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR SBR ≥ 40% ESP. 320-22 INV.	5 días	mar 18/02/25	vie 24/02/25	292CC+1 día	M3	72,86
295		1.7.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP. 640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	16 días	vie 28/02/25	mié 26/03/25	292	KG	4968,82
296		1.7.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (FC=210 KG/CM2) C (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	sáb 22/02/25	vie 14/03/25	295CC+2 días	M3	79,07
297		1.7.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M,60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ,40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	vie 28/02/25	jue 6/03/25	296CC+4 días	M3	8,38
298		1.7.1.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV.	3 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	297	M3	35,27
299		1.7.1.3	**OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: A) CANTARILLAS**	12 días	lun 17/02/25	mar 4/03/25			
300		1.7.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (FC=140 KG/CM²) PARA OBRAS	2 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	299	M3	2,00
301		1.7.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (FC=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	mar 25/02/25	vie 28/02/25	300CC+1 día	M3	10,70
302		1.7.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=TM, ESP. 361-22 INV.	3 días	mié 19/02/25	sáb 22/02/25	300	M	5,00
303		1.7.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	sáb 22/02/25	mié 26/02/25	302	KG	979,00
304		1.7.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-22 INV.	3 días	vie 28/02/25	mar 4/03/25	301	M3	41,00
305		1.7.1.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220-22 INV.	3 días	vie 28/02/25	mar 4/03/25	301	M3	15,00
306		1.7.2	**VEREDA LAS JUNTAS INICIO DE OBRA**	**53 días**	**mar 1/07/25**	**mié 10/09/25**			
307		1.7.2.1	**PRELIMINARES**	5 días	mar 1/07/25	mar 8/07/25			
308		1.7.2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	mar 1/07/25	mar 8/07/25		ML	100,00
309		1.7.2.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	47 días	mar 8/07/25	mié 10/09/25			
310		1.7.2.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 2.0-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	6 días	mar 8/07/25	mié 16/07/25	308	M3	224,06
311		1.7.2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	6 días	vie 11/07/25	mié 16/07/25	310CC+2 días	M3	23,14
312		1.7.2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR SBR ≥ 40%, ESP. 320-22 INV.	10 días	vie 11/07/25	vie 25/07/25	310CC+2 días	M3	131,14

Id	ITEM	EDT	DESCRIPCION	Actividad Comienzo	Fin	Predecesoras	Cc	CANT
313		1.7.2.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) D SP 640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	20 días	mar 1/07/25	mar 29/07/25	310	KG	7719,88
314		1.7.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2; O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	30 días	mié 23/07/25	mar 2/09/25	313CC+5 días	M3	136,93
315		1.7.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 640-22 INV. PARA HUELLAS	10 días	mar 5/08/25	mié 20/08/25	314CC+10 días	M3	15,38
316		1.7.2.2.7	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV.	5 días	mar 2/09/25	mié 10/09/25	314	M3	63,49
317		1.8	**MUNICIPIO DE BARAYA**	**23 días**	**lun 12/05/25**	**mié 11/06/25**			
318		1.8.1	**VEREDA SOTO**	**23 días**	**lun 12/05/25**	**mié 11/06/25**			
319		1.8.1.1	**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 12/05/25**	**jue 15/05/25**			
320		1.8.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 12/05/25	jue 15/05/25		m1	100,00
321		1.8.1.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	**20 días**	**jue 15/05/25**	**mié 11/06/25**			
322		1.8.1.2.1	EXCAVACION MECANICA (EXPLANACION) ESP. 220-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICIÓN FINAL DEL INVIAS	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	320	m3	97,00
323		1.8.1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	322CC+1 día	m3	13,00
324		1.8.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO, AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40% ESP. 320-22 INV.	3 días	vie 16/05/25	vie 23/05/25	322CC+1 día	m3	75,00
325		1.8.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) D SP 640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	18 días	lun 19/05/25	sáb 31/05/25	322	Kg	4.473,70
326		1.8.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2; O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	jue 22/05/25	mié 11/06/25	325CC+2 días	m3	79,00
327		1.8.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI; ESPESOR 0,15 M,60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 640-22 INV. PARA HUELLAS.	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	326CC+4 días	M3	6,00

G	Modo	EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Una	CANT
339		1.8.1.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV	3 días	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	327	m3	74,08
329		1.8.1.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	12 días	jue 15/05/25	vie 30/05/25			
330		1.8.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS DE ARTE	2 días	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	320	m3	2,00
331		1.8.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D (F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, CUNDOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	3 días	vie 23/05/25	mar 27/05/25	330FS+1 día	m3	10,75
332		1.8.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO D=1M ESP. 661-22 INV	3 días	sab 17/05/25	mie 21/05/25	330	m	5,00
333		1.8.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (60000 PSI) ESP.640-22 INV PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	jue 22/05/25	mié 28/05/25	322	Kg	579,00
334		1.8.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 670-22 INV	3 días	mar 27/05/25	vie 30/05/25	321	m3	15,00
335		1.8.1.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-22 INV.	3 días	mar 27/05/25	vie 30/05/25	321	m3	15,00
337		1.9	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	94,63 d	lun 7/07/25	mar 11/11/25			
337		1.9.1	VEREDA PERDIZ INICIO DE OBRA	34,5 días	lun 7/07/25	vie 22/08/25			
338		1.9.1.1	PRELIMINARES	4,5 días	lun 7/07/25	sáb 12/07/25			
339		1.9.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	4,5 días	lun 7/07/25	sáb 12/07/25		ML	160,00
340		1.9.1.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	30 días	sáb 12/07/25	vie 22/08/25			
341		1.9.1.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	4,5 días	sáb 12/07/25	vie 18/07/25	339	M3	276,85
342		1.9.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	3 días	lun 14/07/25	mié 16/07/25	341CC+1,5 días	M3	13,92
343		1.9.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%, ESP. 320-22 INV	7,5 días	lun 14/07/25	jue 24/07/25	341CC+1,5 días	M3	113,45
344		1.9.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) ESP.640-22 INV PARA PLACAS, HUELLAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	15 días	vie 18/07/25	mié 6/08/25	341	KG	7793,80
345		1.9.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) 3.000 PSI PARA DENTELLONES, PLACAS - HUELLAS - CUNETAS - BORDILLO.	22,5 días	mar 22/07/25	vie 22/08/25	344CC+0 días	M3	121,35

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Unidades	CANT
346		1.9.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M,60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	7 días	mié 30/07/25	sáb 9/08/25	345CC+6 días	VG		13,09
347		1.9.1.2.7	TERRAPLEN MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220 1-22 INV.	4,5 días	sáb 9/08/25	vie 15/08/25	346	M3		124,67
348		1.9.1.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	12 días	sáb 12/07/25	lun 28/07/25				
349		1.9.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F. (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	sáb 12/07/25	mar 15/07/25	339	M3		4,70
350		1.9.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, PACOLES, DESDOLES Y PLACAS DE SOBRECIMIENTO DE	3 días	sáb 19/07/25	jue 24/07/25	352CC+1 día	M3		26,70
351		1.9.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F'C=21 MPA, ESP. 651-22 INV.	3 días	mar 15/07/25	vie 18/07/25	349	M		12,47
352		1.9.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	6 días	vie 18/07/25	sáb 26/07/25	351	KG		1443,53
353		1.9.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 670-22 INV.	3 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	350	M3		25,08
354		1.9.1.3.6	TERRAPLEN MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220 1-22 INV.	3 días	jue 24/07/25	mar 29/07/25	350	M3		37,40
355		1.9.2	VEREDA ARGELIA INICIO DE OBRA	23 días	lun 14/07/25	mié 13/08/25				
356		1.9.2.1	PRELIMINARES	3 días	lun 14/07/25	jue 17/07/25				
357		1.9.2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 14/07/25	jue 17/07/25		M2		95,00
358		1.9.2.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	20 días	jue 17/07/25	mié 13/08/25				
359		1.9.2.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210 22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	jue 17/07/25	lun 21/07/25	357	M3		148,14
360		1.9.2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 18/07/25	mar 21/07/25	359CC+1 día	M3		7,40
361		1.9.2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR GW 2 40%. ESP. 320-22 INV.	5 días	vie 18/07/25	vie 25/07/25	359CC+1 día	M3		60,27
362		1.9.2.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	lun 21/07/25	sáb 2/08/25	359	KG		4140,47
363		1.9.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2) (3.000 PSI) PARA DENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	jue 24/07/25	mié 13/08/25	362CC+2 días	M³		94,17
364		1.9.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M,60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	mar 29/07/25	lun 4/08/25	362CC+5 días	M3		6,95
365		1.9.2.2.7	TERRAPLEN MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220 1-22 INV.	3 días	mar 5/08/25	sáb 9/08/25	364	M3		63,53
366		1.9.2.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS. ALCANTARILLAS	12 días	jue 17/07/25	vie 1/08/25				

		EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Und	CANT
367		1.9.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F'C (F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	jue 17/07/25	sáb 19/07/25	357	M2	2,54
368		1.9.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25	371CC+1 día	M3	14,19
369		1.9.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=35", L=1M ESP 661-22 INV	3 días	sáb 19/07/25	mié 23/07/25	367	M	5,62
370		1.9.2.3.4	ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (60.000 PSI) ESP 640-22 INV PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	369	KG	790,38
371		1.9.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP 673-22 INV.	3 días	mar 29/07/25	vie 1/08/25	368	M3	12,25
372		1.9.2.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-22 INV	3 días	mar 29/07/25	vie 1/08/25	333	M3	19,07
373		1.9.3	**VEREDA GUADALEJA INICIO DE OBRA**	34,5 días	lun 21/07/25	vie 5/09/25			
374		1.9.3.1	**PRELIMINARES**	4,5 días	lun 21/07/25	sáb 26/07/25			
375		1.9.3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	4,5 días	lun 21/07/25	sáb 26/07/25		ML	150,00
376		1.9.3.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	30 días	sáb 26/07/25	vie 5/09/25			
377		1.9.3.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	4,5 días	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	375	M3	261,43
378		1.9.3.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	3 días	lun 28/07/25	vie 1/08/25	377CC+1,5 días	M3	13,06
379		1.9.3.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR SBG 40% ESP. 320-22 INV.	7,5 días	lun 28/07/25	vie 8/08/25	377CC+1,5 días	M3	106,36
380		1.9.3.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	15 días	vie 1/08/25	vie 22/08/25	377	KG	7306,71
381		1.9.3.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	22,5 días	mar 5/08/25	vie 5/09/25	380CC+3 días	M3	113,77
382		1.9.3.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 50% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV PARA HUELLAS.	7,5 días	lun 14/08/25	lun 25/08/25	381CC+6 días	M3	12,27
383		1.9.3.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV.	4,5 días	lun 25/08/25	sáb 30/08/25	382	M3	110,88
384		1.9.4	**VEREDA LAS BRISAS INICIO DE OBRA**	34,5 días	lun 1/09/25	jue 16/10/25			
385		1.9.4.1	**PRELIMINARES**	4,5 días	lun 1/09/25	sáb 6/09/25			
386		1.9.4.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	4,5 días	lun 1/09/25	sáb 6/09/25		ML	150,00
387		1.9.4.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	30 días	sáb 6/09/25	jue 16/10/25			
388		1.9.4.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	4,5 días	sáb 6/09/25	vie 12/09/25	386	M3	261,43

Id	Modo de tarea	EDT	Descripción	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	Cant.
395		1.9.4.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO	3 días	lun 8/09/25	vie 12/09/25	368CC+1 día	M3	13,05
396		1.9.4.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION EXTENDIDA, NIVELACION HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR > 40%, ESP. 320-22 INV	7,5 días	lun 8/09/25	jue 18/09/25	388CC+1,5 días	M3	106,38
397		1.9.4.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA PLACAS, ROSTROS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	15 días	vie 12/09/25	mié 1/10/25	389	KG	7305,71
398		1.9.4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KG/CM2; 0 (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO	22,5 días	mar 1/09/25	jue 16/10/25	391CC+3 días	M3	113,77
399		1.9.4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO GEOLOFEC DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV PARA HUELLAS	7,5 días	mié 24/09/25	vie 3/10/25	392CC+6 días	M3	12,27
394		1.9.4.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV.	4,5 días	vie 3/10/25	jue 9/10/25	393	M3	116,99
395		1.9.4.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	24 días	sab 6/09/25	mar 7/10/25			
396		1.9.4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS DE ARTE.	4 días	sab 6/09/25	jue 11/09/25	356	M3	4,42
397		1.9.4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE PISO DE ALCANTARILLAS.	6 días	lun 22/09/25	mar 30/09/25	399CC+2 días	M3	25,03
398		1.9.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=91" L=1M ESP. 661-22 INV	5 días	jue 11/09/25	vie 19/09/25	396	M	11,85
399		1.9.4.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS INCLUYE TRANSPORTE	10 días	vie 19/09/25	jue 2/10/25	396	KG	1353,31
400		1.9.4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV	6 días	mié 30/09/25	mar 7/10/25	397	M3	21,62
401		1.9.4.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220-22 INV.	6 días	mar 30/09/25	mar 7/10/25	397	M3	36,05
402		1.9.4.4	**OBRAS DE CONTENCIÓN: MUROS**	22 días	mar 2/09/25	mar 30/09/25			
403		1.9.4.4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	10 días	mar 2/09/25	lun 15/09/25	388CC+2 días	M3	4,48
404		1.9.4.4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. MUROS	10 días	mié 17/09/25	mar 30/09/25	405	kg	25,06
405		1.9.4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI), PARA MUROS	4 días	jue 18/09/25	mié 24/09/25	404CC+1 día	m3	11,69

	TEM	EDT	DESCRIPCION	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores	Und	CANT
406		1.9.4.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F-(F'C=140 KG/CM2) PARA MUROS	2 días	lun 15/09/25	mié 17/09/25	403	m3	1353,31
407		1.9.4.1.5	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220.1-22 INV.	4 días	mié 24/09/25	dom 28/09/25	405	m3	21,62
408		1.9.4.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV	4 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	405	m3	35,06
409		1.9.4.1.7	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO 180C BASADO EN NTAS 670.1.1	4 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	405	m2	79,294
410		1.9.5	**VEREDA LIBAND INICIO DE OBRA**	**23 días**	**lun 15/09/25**	**mié 15/10/25**			
411		1.9.5.1	**PRELIMINARES**	5 días	lun 15/09/25	jue 18/09/25			
412		1.9.5.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 15/09/25	jue 18/09/25		ML	125,00
413		1.9.5.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	20 días	jue 18/09/25	mié 15/10/25			
414		1.9.5.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	jue 18/09/25	lun 22/09/25	412	M3	217,85
415		1.9.5.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 19/09/25	lun 22/09/25	414CC+1 día	M3	10,86
416		1.9.5.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O ASEACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.	5 días	vie 19/09/25	vie 26/09/25	414CC+1 día	M3	86,94
417		1.9.5.2.4	ACERO DE REFUERZO A 200 KG/CM² (50.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA PLACAS, HUELLAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	lun 22/09/25	sab 4/10/25	414	KG	9083,53
418		1.9.5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES - PLACAS - HUELLAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	jue 25/09/25	mié 15/10/25	417CC+2 días	M3	94,61
419		1.9.5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) + 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	mar 30/09/25	lun 6/10/25	418CC+4 días	M3	12,23
420		1.9.5.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-22 INV.	3 días	mar 7/10/25	vie 10/10/25	419	M3	97,40
421		1.9.5.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	12 días	jue 18/09/25	mié 3/10/25			
422		1.9.5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F-(F'C=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	jue 18/09/25	sáb 20/09/25	412	M3	3,73
423		1.9.5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOFRADOS, DESCOLES Y PLACAS DE SOPORTE DE	3 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25	425CC+1 día	M3	20,85
424		1.9.5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M ESP. 561-22 INV.	3 días	sáb 20/09/25	mié 24/09/25	422	M.	9,74
425		1.9.5.3.4	ACERO DE REFUERZO A 200 KG/CM² (3.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA ALCANTARILLA BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	jue 25/09/25	mié 1/10/25	424	KG	1127,78

Id	Tipo	EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tipo	CANT
426		1.9.5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-22 INV.	3 días	mar 23/09/25	vie 3/10/25	423	M3	16,02
427		1.9.5.3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220-22 INV.	3 días	mar 23/09/25	vie 3/10/25	423	M3	29,22
428		1.9.6	**VEREDA EL KIOSKO INICIO DE OBRA**	23 días	vie 10/10/25	mar 11/11/25			
429		1.9.6.1	PRELIMINARES	3 días	vie 10/10/25	mie 15/10/25			
430		1.9.6.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	vie 10/10/25	mie 15/10/25		M2	100,00
431		1.9.6.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	20 días	mié 15/10/25	mar 11/11/25			
432		1.9.6.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN) ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	mié 15/10/25	sab 18/10/25	430	M3	174,26
433		1.9.6.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	432CC+1 día	M3	8,70
434		1.9.6.2.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR > 40% ESP. 320-22 INV.	5 días	mié 15/10/25	mié 22/10/25	432CC+1 día	M3	70,31
435		1.9.6.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP. 640-22 INV. PARA PLACAS, VIGUETAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	10 días	sáb 18/10/25	vie 31/10/25	432	KG	4871,14
436		1.9.6.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - VIGUETAS - CUNETAS - BORDILLO	15 días	mar 21/10/25	mar 11/11/25	435CC+2 días	M3	75,84
437		1.9.6.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 2°0 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M 60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM²(3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA HUELLAS	5 días	lun 27/10/25	sáb 1/11/25	436CC+4 días	M3	9,18
438		1.9.6.2.7	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-22 INV.	3 días	sáb 1/11/25	vie 7/11/25	437	M3	77,92
439		1.9.6.3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS	12 días	sáb 18/10/25	mar 4/11/25			
440		1.9.6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS DE ARTE.	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	432	M3	2,39
441		1.9.6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBRE PISO DE ALCANTARILLAS	3 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	440CC+1 día	M3	16,00
442		1.9.6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONCRETO F'C=35 MPA ESP. 661-22 INV.	3 días	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	440	M	7,79
443		1.9.6.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP. 640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	sáb 25/10/25	vie 31/10/25	442	KG	502,21
444		1.9.6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-22 INV.	3 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	441	M3	14,42

	EDT	DESCRIPCIÓN	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Uso	CANT
445	1.9.6.3.6	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220 1-22 INV.	3 días	jue 9/10/25	mar 4/11/25	444	M3	23,38
446	1.10	**MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**	**66,5 días**	**lun 5/05/25**	**jue 31/07/25**			
447	1.10.1	**VEREDA BUENAVISTA INICIO DE OBRA**	**23 días**	**lun 5/05/25**	**mié 4/06/25**			
448	1.10.1.1	PRELIMINARES	3 días	lun 5/05/25	jue 8/05/25			
449	1.10.1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 5/05/25	jue 8/05/25		ML	100,00
450	1.10.1.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA	20 días	jue 8/05/25	mié 4/06/25			
451	1.10.1.2.1	EXCAVACION MECANICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	3 días	jue 8/05/25	lun 12/05/25	449	M3	148,75
452	1.10.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO	2 días	vie 9/05/25	lun 12/05/25	451CC+1 día	M3	13,25
453	1.10.1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR GBR A 40%. ESP. 320-22 INV.	3 días	vie 9/05/25	vie 16/05/25	451CC+1 día	M3	1,50
454	1.10.1.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	lun 12/05/25	sab 24/05/25	453	KG	4026,78
455	1.10.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2) O (3.000 PSI) PARA CENTELLONES, PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	15 días	jue 15/05/25	mié 4/06/25	454CC+2 días	M3	90,25
456	1.10.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0.15 MTS CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) 40% PIEDRA ESP. 600-22 INV PARA	5 días	mar 27/05/25	vie 30/05/25	455CC+4 días	M3	4,25
457	1.10.1.2.7	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220 1-22 INV	3 días	mar 27/05/25	vie 30/05/25	456	M3	131,75
458	1.10.1.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS. ALCANTARILLAS**	10 días	jue 8/05/25	sáb 24/05/25			
459	1.10.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS	2 días	vie 9/05/25	sáb 17/05/25	449	MJ	2,00
460	1.10.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DOSCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	sáb 17/05/25	mié 21/05/25	462CC+1 día	M3	13,75
461	1.10.1.3.3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO H-20T, C-1M ESP. 601-22 INV.	3 días	vie 9/05/25	vie 16/05/25	451	M	5,00
462	1.10.1.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP 640-22 INV PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	vie 9/05/25	lun 19/05/25	461	KG	579,00
463	1.10.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-22 INV.	3 días	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	460	M3	14,50
464	1.10.1.3.6	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS. ESP. 220 1-22 INV	3 días	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	460	M3	15,00
465	1.10.2	**VEREDA EL GUAYABO INICIO DE OBRA**	**23 días**	**lun 19/05/25**	**mié 18/06/25**			
466	1.10.2.1	PRELIMINARES	3 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25			
467	1.10.2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25		ML	300,00

Id	Modo de tarea	EDT	Descripción	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad	CANT
468		1.10.2.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	20 días	jue 22/05/25	mié 18/06/25			
469		1.10.2.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN); ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	3 días	jue 22/05/25	lun 26/05/25	467	VS	143,75
470		1.10.2.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	2 días	vie 23/05/25	lun 26/05/25	469CC+1 día	M3	13,25
471		1.10.2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40% ESP. 320-22 INV.	5 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	469CC+1 día	M3	1,50
472		1.10.2.2.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP. 640-22 INV. PARA PLACAS, DOBLAS, CUNETAS, BORDILLOS Y	10 días	lun 26/05/25	lun 9/06/25	469	KG	4625,78
473		1.10.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-IFC=210 KG/CM2=(3.000 PSI); PARA CENTELLONES, PLACAS, BOTAS, CUNETAS, BORDILLO	15 días	jue 29/05/25	mié 18/06/25	472CC+2 días	M2	90,25
474		1.10.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,10 MEZCLA CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) - 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA	5 días	mié 4/06/25	mar 10/06/25	473CC+4 días	M3	4,25
475		1.10.2.2.7	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 220-1-22 INV.	3 días	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	474	M3	131,75
476		1.10.2.3	**OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS**	13 días	jue 22/05/25	lun 9/06/25			
477		1.10.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (FC=140 KG/CM2) PARA OBRAS	2 días	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	467	M3	2,00
478		1.10.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(FC=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES, MUROS, SALMOJES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	3 días	sáb 31/05/25	lun 2/06/25	480CC+1 día	M3	10,75
479		1.10.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO CLASE III, ESP. 661-22 INV.	3 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	469	M	5,00
480		1.10.2.3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP. 640-22 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	479	KG	579,00
481		1.10.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, ESP. 673-22 INV.	3 días	lun 26/05/25	mié 28/05/25	470	M3	14,50
482		1.10.2.3.6	TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ALCANTARILLAS ESP. 220-1-22 INV.	3 días	jue 5/06/25	lun 9/06/25	478	M3	15,00
483		1.10.3	**VEREDA ALTO BEJUCAL INICIO DE OBRA**	44 días	mar 3/06/25	jue 31/07/25			
484		1.10.3.1	**PRELIMINARES**	5 días	mar 3/06/25	mar 10/06/25			
485		1.10.3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	mar 3/06/25	mar 10/06/25		ML	200,00
486		1.10.3.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA**	38 días	mar 10/06/25	jue 31/07/25			
487		1.10.3.2.1	EXCAVACION MECANICA (EXPLANACIÓN); ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICION FINAL DEL MISMO	8 días	mar 10/06/25	mar 17/06/25	486	M3	237,50
488		1.10.3.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO)	4 días	mié 11/06/25	mar 17/06/25	487CC+1 día	M3	26,50