CRONOGRAMA PLACA VEREDA CUAJARON (36,5 x 18,50)

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Duración	Fin	Costo
0	**PLACA VEREDA CUAJARON (36,5 x 18,50)**	**19/02/26**	**44 días**	**18/04/26**	**$ 410,440,290.00**
1	1 Inicio	19/02/26	0 días	19/02/26	$ 0.00
2	**2 DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**19/02/26**	**12 días**	**5/03/26**	**$ 57,564,055.00**
3	2.1 Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Incluye transporte.	19/02/26	8 días	28/02/26	$ 26,736,351.00
4	2.2 Desmonte de cerramiento en malla con muro. Incluye retiro de tubo galvanizado, malla, muros, alfajias y cargue, transporte y disposición de escombros resultantes	19/02/26	6 días	26/02/26	$ 10,331,315.00
5	2.3 Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. Incluye transporte.	2/03/26	4 días	5/03/26	$ 20,496,389.00
6	**3 CONFORMACION DE TERRENO**	**6/03/26**	**5 días**	**12/03/26**	**$ 2,216,926.00**
7	3.1 Conformacion y mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos	6/03/26	5 días	12/03/26	$ 2,216,926.00
8	**4 AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES**	**12/03/26**	**3 días**	**16/03/26**	**$ 43,070,729.00**
9	4.1 Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular con espesor de 0,2 m, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	12/03/26	3 días	16/03/26	$ 43,070,729.00
10	**5 CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS**	**16/03/26**	**18 días**	**10/04/26**	**$ 136,894,989.00**
11	5.1 Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas colectoras de aguas lluvias en forma de V, con desarrollo de 0.30 M, no incluye acero de refuerzo.	19/03/26	5 días	27/03/26	$ 5,346,869.00
12	5.2 Concreto Clase D (21 MPa). Para placa de contrapiso de cancha polifuncional de espesor de 0,10 m	19/03/26	15 días	10/04/26	$ 99,764,769.00
13	5.3 SUMINISTRO, CORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Fy = 4.200 kg/cm2	16/03/26	2 días	18/03/26	$ 19,113,904.00
14	5.4 Concreto Clase D (21 MPa). Para elementos estructurales, viga de cimentacion, alfajias corona de muro y columnetas de muro.	16/03/26	3 días	19/03/26	$ 12,669,447.00
15	**6 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**	**1/04/26**	**9 días**	**15/04/26**	**$ 75,949,738.00**
16	6.1 Cerramiento en malla eslabonada calibre 10, con 2 hiladas de bloques en cemento de 15x20x40, con tuberia metalica de 2 de 2.5 mm, con pintura para tuberia metalica,	1/04/26	7 días	13/04/26	$ 63,522,598.00
17	6.2 Porticos multifuncionales para cancha deportiva, los cuales incluyen marcos para microfutbol y baloncesto con tablero y aro. Debidamente pintados y con todo lo necesario para su correcta instalacion y presentacion para entrega.	10/04/26	3 días	15/04/26	$ 12,427,140.00
18	**7 PINTURA PARA PISO**	**15/04/26**	**3 días**	**18/04/26**	**$ 55,210,510.00**
19	7.1 Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de silice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores r	15/04/26	3 días	18/04/26	$ 55,210,510.00
20					
21	**8 OBRAS EXTRAS**	**9/03/26**	**30 días**	**18/04/26**	**$ 39,533,343.00**
22	8.1 Transporte de material de Sub-base granular, hasta 60 km	9/03/26	2 días	11/03/26	$ 28,579,471.00
23	8.2 Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	16/03/26	3 días	19/03/26	$ 10,953,872.00
24	8.3 Fin	18/04/26	0 días	18/04/26	$ 0.00

